Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылкой, Шетского района, Карагандинской области

Объект: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылкой, Шетского района, Карагандинской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылкой, Шетского района, Карагандинской области	30 655,22	27 370,73							3 284,49	30 655,22
ИТОГО К ОПЛАТЕ		27 370,73							3 284,49	30 655,22

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ Дзюба И.А.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Кызылкой, Шетского района, Карагандинской области

Договор подряда (контракт) №30 от 07.09.2024г.

Акт выполненных работ №1

от 12 декабря 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22012**
	Раздел 1.	**ВЛ-0,4кВ электроснабжение**				**5491**
					Кабельно-проводниковая продукция	
1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,015**	**273 463**	**4102**
	Подраздел 1.1.	**КЛ-0,4кВ**				**1389**
2	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1,2**	**1 134**	**1361**
3	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**1,2**	**23**	**28**
	Раздел 2.	**Наружное освещение**				**1367**
4	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,005**	**273 463**	**1367**
	Раздел 3.	**Наружные сети водопровода В2**				**1757**
		Трубопровод				

1	2	3	4	5	6	7
5	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм	км	0,0015	1 171 174	1757
	Раздел 4.	**Выгреб**				**13397**
6	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	8	503	4024
7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	13	95	1235
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Р Усиление существующей ВЛ-10кВ*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	13	626	8138
		ИТОГО				**22 012,00**
		в т.ч. Стоимость оборудования				0
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				1 607
		Итого				**23 619**
		Сметная прибыль 5%				1 181
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 181
		Итого				**25 981**
		Итого с учетом коэффициента 2024г., К=1,075				27 929
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				27 370,73
		НДС, 12 %				**3 284,49**
		Итого с НДС				**30 655,22**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.