Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области

Объект: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области	64 364,55	57 468,35							6 896,20	64 364,55
ИТОГО К ОПЛАТЕ		57 468,35							6 896,20	64 364,55

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор_____ **Ахметов А.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ **Дзюба И.А.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 07.09.2024 года

Акт выполненных работ №1

от 20 ноября 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46217**
	Раздел 1.	**Наружные сети водопровода В1**				**17205**
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	10	467	4670
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1	3 933	3933
3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	10	626	6260
4	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,002	1 171 174	2342
	Раздел 2.	**Наружная канализация**				**15745**
5	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	10	467	4670
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1	3 933	3933
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	10	626	6260
8	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	2	441	882
	Раздел 3.	**Наружное электроснабжение**				**3402**
	Подраздел 3.1.	**СЕТИ-0,4кВ**				**3402**

1	2	3	4	5	6	7
9	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	3	1 134	3402
	Раздел 4.	**Наружное освещение**				**820**
10	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,003	273 463	820
	Раздел 5.	**Наружные сети связи.Телефонизацию. ВОЛС**				**9045**
11	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	3	612	1836
12	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	3	1 074	3222
13	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3	1 329	3987
	Итого по акту				46 217	

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%	3 374
итого	49 591
сметная прибыль 5%	2 480
непредвиденные работы и затраты 5%	2 480
итого	54 550
2024 год -100% к=1,075	58 641
скидка 2%	1 173
итого со учетом	57 468,35
НДС 12%	6 896,20
Итого с НДС	64 364,55

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.