Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района

Объект: Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района	77 747,16	69 417,11							8 330,05	77 747,16
ИТОГО К ОПЛАТЕ		69 417,11							8 330,05	77 747,16

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ Дзюба И.А.

Форма 4

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба,Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

подряда №30 от 07.09.2024 года

Акт выполненных работ №1

от 12 декабря 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54591**
		Раздел 1. Наружные сети водопровода и канализаций				**34841**
		Подраздел 1.1. Водопровод				**23216**
1	У6101-102-108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	17	467	7939
2	У6101-106-102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	16,5	95	1568
3	У6101-107-501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	16,5	626	10329
4	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0025	1 351 845	3380
		Подраздел 1.2. Канализация				**11625**
5	У6101-102-108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	10	467	4670
6	У6101-107-501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	10	626	6260

1	2	3	4	5	6	7
7	У6122-204-101 6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**2,5**	**278**	**695**
	Раздел 2.	**Наружные сети электроснабжения**				**19750**
	Подраздел 2.1.	**Сети 0,4кВ**				**19750**
8	У6109-102-104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**1**	**18 792**	**18792**
9	У6124-201-801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**1**	**958**	**958**
		ИТОГО				54591
		Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%				5132
		Итого				59723
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				179
		Итого				59902
		Сметная прибыль 5%				2995
		Непредвиденные работы и затраты 5%				2995
		Итого				65892
		Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075				70834
		Итого с учетом конкурсной ценовой скидки				**69 417,11**
		НДС, 12 %				**8 330,05**
		Итого с НДС				77 747,16

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Дзюба И.А.**