Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №23, №25"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
181040030603	111240017175	№ 08012024	08.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммарная смета для объекта - 2-01. Многоквартирный жилой дом (2-01)	**268 140 130,00**	**172 000 000,00**	**172 000 000,00**						**20 640 000,00**	**192 640 000,00**
Итого по суммарной смете	**268 140 130,00**	**172 000 000,00**	**172 000 000,00**						**20 640 000,00**	**192 640 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 95, БИН 230640004714

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1, БИН 181040030603

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №23"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024** от **08.01.2024**

Акт выполненных работ 3

за **август 2024 (месяц, год) на 2-01-02-02 Конструктивная часть здания работы**

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены подвала										
1	1	6104-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	29,75	8 166,0 3 196,0	3 626,0 724,0	242 938,5 95 081,0	107 873,5 21 539,0	39 984,0		242 938,5	
2	2	6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	14	6 139,0 2 100,0	2 846,0 569,0	85 946,0 29 400,0	39 844,0 7 966,0	16 702,0		85 946,0	
3	3	6104-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	14,75	5 504,0 1 815,0	2 903,0 580,0	81 184,0 26 771,25	42 819,25 8 555,0	11 593,5		81 184,0	
4	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	22,7405	43 708,0		993 941,75		993 941,75		993 941,75	Казахстан
5	5	СТССЦ	Надбавка к стоимости ФБС за сульфатостойкость	$м^3$	22,7405	284,0		6 458,25		6 458,25		6 458,25	
6	6	СТССЦ	Надбавка к стоимости ФБС за изменение класса бетона с В7,5 до В15	$м^3$	22,7405	1 923,0		43 730,0		43 730,0		43 730,0	
7	7	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Надбавка к стоимости ФБС за водопроницаемость W4/	$м^3$	22,7405	638,3		14 515,25		14 515,25		14 515,25	Казахстан
8	8	6103-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки бетонной,высота до 3 м,толщина до 500 мм /монолитные заделки/	$м^3$	1,425	37 749,0 26 647,0	5 668,0 1 081,0	53 792,25 37 972,0	8 077,0 1 540,5	7 743,5		53 792,25	
9	9	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	1,4535	31 904,0		46 372,5		46 372,5		46 372,5	Казахстан
10	10	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя /на отм.-2,1 и -0,3/	$м^2$	31,996	6 149,0 984,0	19,0 5,0	196 743,5 31 484,0	608,0 160,0	164 651,5		196 743,5	
11	11	6111-0201-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^2$	4,931	136 269,0 110 604,0	3 685,0 1 020,0	671 942,5 545 388,25	18 170,5 5 029,5	108 383,5		671 942,5	
12	12	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	5,079	38 225,0		194 144,75		194 144,75		194 144,75	Казахстан
			Итого по разделу 1: Стены подвала					2 631 709 766 097	217 392 44 790	1 648 221 0	0 0	2 631 709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Стены и перегородки										
			Подраздел 1: Стены наружные из керамического кирпича М100 на растворе М100										
13	13	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича.простой	$м^3$	64,16	83 991,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	5 388 862,5 1 865 259,5	479 916,75 103 169,25	3 043 686,25		5 388 862,5	
14	14	6105-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	203,4625	-1 320,0 -1 320,0	0,0 0,0	-268 570,5 -268 570,5	0,0 0,0			-268 570,5	
15	15	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,2765	694 825,0 301 375,0	6 478,0 1 620,0	192 119,0 83 330,25	1 791,25 448,0	106 997,75		192 119,0	
			Итого по подразделу 1: Стены наружные из керамического кирпича М100 на растворе М100					5 312 411 1 680 019	481 708 103 617	3 150 684 0	0 0	5 312 411	
			Подраздел 2: Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М100										
16	16	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	22,22	82 501,0 27 582,0	7 480,0 1 608,0	1 833 172,25 612 872,0	166 205,5 35 729,75	1 054 094,5		1 833 172,25	
			Итого по подразделу 2: Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М100					1 833 172 612 872	166 206 35 730	1 054 095 0	0 0	1 833 172	
			Подраздел 3: Перегородки из газоблоков /толщиной 100мм/										
17	17	6105-0101-0802 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной.толщина 100 мм	$м^2$	177,5535	7 973,0 4 116,0	205,0 44,0	1 415 634,0 730 810,25	36 398,25 7 812,25	648 425,25		1 415 634,0	
18	18	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	35,5825	1 963,0 1 943,0	20,0 7,0	69 848,5 69 136,75	711,5 249,0			69 848,5	
19	19	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,8325	20 713,0		37 956,5		37 956,5		37 956,5	
			Итого по подразделу 3: Перегородки из газоблоков /толщиной 100мм/					1 523 439 799 947	37 110 8 061	686 382 0	0 0	1 523 439	
			Подраздел 4: Перегородки из керамического кирпича М100 на растворе М50										
20	20	6105-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной.толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	53,21	16 032,0 9 041,0	684,0 145,0	853 062,75 481 071,5	36 395,75 7 715,5	335 595,5		853 062,75	
			Итого по подразделу 4: Перегородки из керамического кирпича М100 на растворе М50					853 063 481 072	36 396 7 716	335 596 0	0 0	853 063	
			Подраздел 5: Зашивка стояков										
21	21	6107-0204-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей.отнесенным от базовой стены.с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	$м^2$	13,5	5 505,0 3 026,0	44,0 13,0	74 317,5 40 851,0	594,0 175,5	32 872,5		74 317,5	
			Итого по подразделу 5: Зашивка стояков					74 318 40 851	594 176	32 873 0	0 0	74 318	
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки					9 596 403 3 614 761	722 013 155 299	5 259 628 0	0 0	9 596 403	
			Раздел 3: Перемычки										
22	22	6104-0301-0112 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек.массой до 1 т /на растворе М100/	шт.	13	8 866,0 4 967,0	3 814,0 726,0	115 258,0 64 571,0	49 582,0 9 438,0	1 105,0		115 258,0	
23	23	6104-0301-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек.масса до 0,3 т /на растворе М100/	шт.	37,25	1 698,0 775,0	629,0 120,0	63 250,5 28 868,75	23 430,25 4 470,0	10 951,5		63 250,5	
24	24	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,55375	122 461,0		312 734,75		312 734,75		312 734,75	Казахстан
25	25	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,715	125 936,0		90 044,25		90 044,25		90 044,25	Казахстан
26	26	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,088	125 510,0		11 045,0		11 045,0		11 045,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
27	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса.до 20 кг		0,2097	1 499 749,0	17 095,0	314 497,25	3 584,75	252 756,25		314 497,25	
				т		277 331,0	3 090,0	58 156,25	648,0				
28	28	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса.свыше 20 кг		0,0678	1 423 188,0	16 673,0	96 492,25	1 130,5	81 534,75		96 492,25	
				т		203 939,0	3 060,0	13 827,0	207,5				
29	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		10,2675	260,0	4,0	2 669,5	41,0	688,0		2 669,5	
				$м^2$		189,0	0,0	1 940,5	0,0				
30	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		10,2675	401,0	7,0	4 117,25	71,75	1 766,0		4 117,25	
				$м^2$		222,0	2,0	2 279,5	20,5				
			Итого по разделу 3: Перемычки					**1 010 109**	**77 840**	**762 626**	**0**	**1 010 109**	
								169 643	**14 784**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Плиты перекрытия										
31	31	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов.площадь до 5 $м^2$		5,25	7 929,0	3 175,0	41 627,25	16 668,75	6 772,5		41 627,25	
				шт.		3 464,0	600,0	18 186,0	3 150,0				
32	32	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов.площадь до 10 $м^2$		28	9 725,0	3 705,0	272 300,0	103 740,0	52 164,0		272 300,0	
				шт.		4 157,0	700,0	116 396,0	19 600,0				
33	33	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов.площадь до 10 $м^2$ /раствор М200/		22	9 934,0	3 705,0	218 548,0	81 510,0	45 584,0		218 548,0	
				шт.		4 157,0	700,0	91 454,0	15 400,0				
34	34	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		417,195	12 528,0		5 226 619,0		5 226 619,0		5 226 619,0	Казахстан
				$м^3$									
35	35	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		0,84	9 180,0		7 711,25		7 711,25		7 711,25	Казахстан
				$м^2$									
36	36	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стыковых накладок арматурных		0,035	1 155 769,0	28 047,0	40 452,0	981,75	825,75		40 452,0	
				т		1 104 130,0	3 211,0	38 644,5	112,5				
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,035	334 589,0		11 710,5		11 710,5		11 710,5	
				т									
38	38	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных.толщина 15 мм		7,63	1 827,0	280,0	13 940,0	2 136,25	4 051,5		13 940,0	
				$м^2$		1 016,0	58,0	7 752,0	442,5				
39	39	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных.добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101		7,63	173,0	21,0	1 320,0	160,25	1 007,25		1 320,0	
				$м^2$		20,0	5,0	152,5	38,25				
40	40	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$.приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		0,68	57 826,0	6 844,0	39 321,75	4 653,75	5 949,0		39 321,75	
				$м^3$		42 234,0	1 267,0	28 719,0	861,5				
41	41	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,6902	32 822,0		22 653,75		22 653,75		22 653,75	Казахстан
				$м^3$									
42	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,055944	314 274,0		17 581,75		17 581,75		17 581,75	
				т									
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00441	334 589,0		1 475,5		1 475,5		1 475,5	
				т									
44	44	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$.приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		2,185	57 826,0	6 844,0	126 349,75	14 954,25	19 114,25		126 349,75	
				$м^3$		42 234,0	1 267,0	92 281,25	2 768,5				
45	45	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,217775	35 997,0		79 833,25		79 833,25		79 833,25	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	м³	0,40962	306 052,0		125 365,0		125 365,0		125 365,0	
				т									
47	47	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12762	432 307,0		55 171,0		55 171,0		55 171,0	
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,034595	334 589,0		11 575,0		11 575,0		11 575,0	
49	49	6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	м³	0,4625	16 100,0 11 333,0	4 767,0 1 020,0	7 446,25 5 241,5	2 204,75 471,75			7 446,25	
50	50	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм**	м³	0,476375	19 566,2		9 320,75		9 320,75		9 320,75	
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					**6 330 322** **398 827**	**227 010** **42 845**	**5 704 485** **0**	**0** **0**	**6 330 322**	
			Раздел 5: Лестницы										
51	51	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам.применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.1***	т	0,056885	282 751,0 185 537,0	70 934,0 18 887,0	16 084,25 10 554,25	4 035,25 1 074,5	1 495,0		16 084,25	
52	52	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Косоуры**	т	0,056885	1 118 591,0		63 631,0		63 631,0		63 631,0	Казахстан
53	53	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	2,22	401,0 222,0	7,0 2,0	890,25 492,75	15,5 4,5	381,75		890,25	
54	54	6111-0501-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2**	м²	2,22	10 479,0 3 060,0	272,0 77,0	23 263,5 6 793,25	604,0 171,0	15 866,25		23 263,5	
55	55	6106-0302-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам.применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.1***	т	0,0522	119 540,0 81 349,0	26 578,0 6 679,0	6 240,0 4 246,5	1 387,5 348,75	606,25		6 240,0	
56	56	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	т	0,0522	579 375,0		30 243,5		30 243,5		30 243,5	
57	57	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков.гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м.высота до 25 м**	т	0,002168	353 936,0 296 340,0	52 801,0 13 047,0	767,25 642,25	114,5 28,25	10,5		767,25	
58	58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,002168	402 121,0		871,5		871,5		871,5	
59	59	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	1,94	260,0 189,0	4,0 0,0	504,5 366,75	7,75 0,0	130,0		504,5	
60	60	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	1,94	401,0 222,0	7,0 2,0	778,0 430,75	13,75 4,0	333,75		778,0	
61	61	6111-0501-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2**	м²	1,94	10 479,0 3 060,0	272,0 77,0	20 329,25 5 936,5	527,75 149,5	13 865,25		20 329,25	
62	62	6104-0501-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	6	6 208,0 5 985,0	165,0 51,0	37 248,0 35 910,0	990,0 306,0	348,0		37 248,0	
63	63	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	6	4 903,0		29 418,0		29 418,0		29 418,0	Казахстан
64	64	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,0451	1 130 266,0		50 975,0		50 975,0		50 975,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	1,825	3 140,0 2 422,0	250,0 76,0	5 730,5 4 420,25	456,25 138,75	854,0		5 730,5	
66	66	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,045915	1 145 676,0		52 603,75		52 603,75		52 603,75	Казахстан
67	67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,9175	260,0 189,0	4,0 0,0	498,5 362,5	7,75 0,0	128,5		498,5	
68	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9175	401,0 222,0	7,0 2,0	769,0 425,75	13,25 3,75	329,75		769,0	
69	69	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	2	104,0		208,0		208,0		208,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Лестницы					341 054 70 582	8 173 2 229	262 300 0	0 0	341 054	
			Раздел 6: Кровля										
70	70	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных /пароизоляция/	$м^2$	103,655	976,0 643,0	41,0 11,0	101 167,25 66 650,25	4 250,0 1 140,25	30 267,25		101 167,25	
71	71	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	103,655	-391,0 -291,0	-20,0 -6,0	-40 529,0 -30 163,5	-2 073,25 -622,0	-8 292,5		-40 529,0	
72	72	235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),стеклоткань,крошка/пленка	$м^2$	119,20325	738,0		87 972,0		87 972,0		87 972,0	
73	73	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	103,655	3 620,0 2 370,0	133,0 28,0	375 231,0 245 662,25	13 786,0 2 902,25	115 782,75		375 231,0	
74	74	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	103,655	2 458,0 1 835,0	131,0 28,0	254 784,0 190 207,0	13 578,75 2 902,25	50 998,25		254 784,0	
75	75	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 /Эковер-Кровля/	$м^3$	21,35293	59 101,0		1 261 979,5		1 261 979,5		1 261 979,5	Казахстан
76	76	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	103,655	1 845,0 1 016,0	280,0 58,0	191 243,5 105 313,5	29 023,5 6 012,0	56 906,5		191 243,5	
77	77	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	103,655	1 251,0 140,0	147,0 32,0	129 672,5 14 511,75	15 237,25 3 317,0	99 923,5		129 672,5	
78	78	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,07975	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	5 308,5 4 943,25	344,0 107,25	21,0		5 308,5	
79	79	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07975	386 972,0		30 861,0		30 861,0		30 861,0	
80	80	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных /пароизоляция/	$м^2$	113,245	976,0 643,0	41,0 11,0	110 527,0 72 816,5	4 643,0 1 245,75	33 067,5		110 527,0	
81	81	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	113,245	-391,0 -291,0	-20,0 -6,0	-44 278,75 -32 954,25	-2 265,0 -679,5	-9 059,5		-44 278,75	
82	82	235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),стеклоткань,крошка/пленка	$м^2$	130,23175	738,0		96 111,0		96 111,0		96 111,0	
83	83	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	16,98675	16 100,0 11 333,0	4 767,0 1 020,0	273 486,75 192 510,75	80 975,75 17 326,5			273 486,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	84	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м³	17,496353	19 566,2		342 337,25		342 337,25		342 337,25	
85	85	6110-0302-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	м²	113,245	1 845,0 1 016,0	280,0 58,0	208 937,0 115 057,0	31 708,75 6 568,25	62 171,5		208 937,0	
86	86	6110-0302-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м²	113,245	1 251,0 140,0	147,0 32,0	141 669,5 15 854,25	16 647,0 3 623,75	109 168,25		141 669,5	
87	87	6103-0701-0810 ЕСП РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,08725	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	5 807,75 5 408,25	376,5 117,5	23,0		5 807,75	
88	88	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08725	386 972,0		33 763,25		33 763,25		33 763,25	
89	89	6110-0101-0212 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м²	113,245	976,0 643,0	41,0 11,0	110 527,0 72 816,5	4 643,0 1 245,75	33 067,5		110 527,0	
90	90	6110-0101-0213 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м²	113,245	391,0 291,0	20,0 6,0	44 278,75 32 954,25	2 265,0 679,5	9 059,5		44 278,75	
91	91	235-103-0120 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка	м²	130,23175	946,0		123 199,25		123 199,25		123 199,25	Казахстан
92	92	235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м²	260,4635	1 734,0		451 643,75		451 643,75		451 643,75	Казахстан
93	93	6110-0301-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов,с одним фартуком	м	24,99	4 140,0 2 297,0	65,0 15,0	103 458,5 57 402,0	1 624,25 374,75	44 432,25		103 458,5	
94	94	235-103-0417 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С ,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м²	16,2435	1 734,0		28 166,25		28 166,25		28 166,25	Казахстан
95	95	235-103-0120 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка	м²	21,2415	946,0		20 094,5		20 094,5		20 094,5	Казахстан
96	96	6112-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена /парапетов/	м²	16,2425	4 077,0 3 453,0	130,0 57,0	66 220,75 56 085,25	2 111,5 925,75	8 023,75		66 220,75	
97	97	6110-0203-0201 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /парапетов/	м²	24,5	8 085,0 4 856,0	38,0 8,0	198 082,5 118 972,0	931,0 196,0	78 179,5		198 082,5	
98	98	6105-0201-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м³	1,025	83 392,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	85 476,75 29 798,75	7 667,0 1 648,25	48 011,0		85 476,75	
99	99	6105-0401-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Расшивка швов при кладке из кирпича	м²	2,6975	-1 320,0 -1 320,0	0,0 0,0	-3 560,75 -3 560,75	0,0 0,0			-3 560,75	
100	100	6105-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00325	694 825,0 301 375,0	6 478,0 1 620,0	2 258,25 979,5	21,0 5,25	1 257,75		2 258,25	
101	101	6110-0301-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов,с одним фартуком	м	5,62	4 140,0 2 297,0	65,0 15,0	23 266,75 12 909,25	365,25 84,25	9 992,25		23 266,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	102	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	$м^2$	3,653	1 734,0		6 334,25		6 334,25		6 334,25	Казахстан
103	103	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка	$м^2$	4,777	946,0		4 519,0		4 519,0		4 519,0	Казахстан
104	104	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена /вентшахт/	$м^2$	8,15	4 077,0 3 453,0	130,0 57,0	33 227,5 28 142,0	1 059,5 464,5	4 026,0		33 227,5	
105	105	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1*	т	0,055892	282 751,0 185 537,0	70 934,0 18 887,0	15 803,75 10 370,25	3 964,75 1 055,75	1 468,75		15 803,75	
106	106	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,055892	1 145 676,0		64 034,75		64 034,75		64 034,75	Казахстан
107	107	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,635	260,0 189,0	4,0 0,0	425,0 309,0	6,5 0,0	109,5		425,0	
108	108	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,635	401,0 222,0	7,0 2,0	655,75 363,0	11,5 3,25	281,25		655,75	
109	109	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	9	33,0		297,0		297,0		297,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Кровля					**4 944 460** **1 383 358**	**230 903** **50 644**	**3 330 199** **0**	**0** **0**	**4 944 460**	
			Раздел 7: Крыльцо										
110	110	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	1	15 256,0 3 936,0	5 408,0 1 667,0	15 256,0 3 936,0	5 408,0 1 667,0	5 912,0		15 256,0	
111	111	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	3,85	31 538,0 20 885,0	5 437,0 1 042,0	121 421,25 80 407,25	20 932,5 4 011,75	20 081,5		121 421,25	
112	112	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,90775	35 997,0		140 667,25		140 667,25		140 667,25	Казахстан
113	113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001332	334 589,0		445,75		445,75		445,75	
114	114	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24589	432 307,0		106 300,0		106 300,0		106 300,0	
115	115	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0039	2 279 917,0 1 097 268,0	4 080,0 1 273,0	8 891,75 4 279,25	16,0 5,0	4 596,5		8 891,75	
116	116	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	10,725	43 991,0 14 849,0	761,0 172,0	471 803,5 159 255,5	8 161,75 1 844,75	304 386,25		471 803,5	
117	117	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	7,29875	3 140,0 2 422,0	250,0 76,0	22 918,0 17 677,5	1 824,75 554,75	3 415,75		22 918,0	
118	118	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,062095	1 145 676,0		71 140,75		71 140,75		71 140,75	Казахстан
119	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,6625	260,0 189,0	4,0 0,0	1 992,25 1 448,25	30,75 0,0	513,5		1 992,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,6625	401,0 222,0	7,0 2,0	3 072,75 1 701,0	53,5 15,25	1 318,0		3 072,75	
121	121	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	23,5	33,0		775,5		775,5		775,5	**Казахстан**
			Итого по разделу 7: Крыльцо					964 685 268 705	36 427 8 099	659 553 0	0 0	964 685	
			Раздел 8: Козырек Кк-1										
122	122	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,06362	77 154,0 31 999,0	31 201,0 7 896,0	4 908,5 2 035,75	1 985,0 502,25	887,75		4 908,5	
123	123	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м**	т	0,053782	112 145,0 73 954,0	26 578,0 6 679,0	6 031,5 3 977,5	1 429,5 359,25	624,5		6 031,5	
124	124	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м**	т	0,068543	353 936,0 296 340,0	52 801,0 13 047,0	24 259,75 20 312,0	3 619,0 894,25	328,75		24 259,75	
125	125	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	2,625	5 015,0 4 856,0	38,0 8,0	13 164,5 12 747,0	99,75 21,0	317,75		13 164,5	
126	126	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06048	1 183 000,0		71 547,75		71 547,75		71 547,75	**Казахстан**
127	127	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,009335	1 130 290,0		10 551,25		10 551,25		10 551,25	**Казахстан**
128	128	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,122325	1 131 473,0		138 407,5		138 407,5		138 407,5	**Казахстан**
129	129	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м**	$м^2$	4,2375	2 287,0 1 663,0	430,0 111,0	9 691,25 7 047,0	1 822,0 470,25	822,0		9 691,25	
130	130	224-103-0218 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм,толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	$м^2$	4,873125	4 450,0		21 685,5		21 685,5		21 685,5	**Казахстан**
131	131	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	7,045	260,0 189,0	4,0 0,0	1 831,75 1 331,5	28,25 0,0	472,0		1 831,75	
132	132	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,045	401,0 222,0	7,0 2,0	2 825,0 1 564,0	49,25 14,0	1 211,75		2 825,0	
			Итого по разделу 8: Козырек Кк-1					304 904 49 015	9 033 2 261	246 857 0	0 0	304 904	
			ИТОГО по акту					26 123 645 6 720 986	1 528 791 320 951	17 873 868 0	0 0	26 123 645	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)									1 828 655,15	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									27 952 300,15	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)									83 856,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									1 401 807,85	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									841 084,71	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30 279 049,61**	
			НДС (12%)									3 633 485,95	
			Итого с НДС									**33 912 535,56**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 95, БИН 230640004714
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №25"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024 от 08.01.2024**

Акт выполненных работ 4

за **август 2024 (месяц, год) на 2-01-02-02 Конструктивная часть здания работы**

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены подвала										
1	1	6104-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	23,8	8 166,0 3 196,0	3 626,0 724,0	194 350,8 76 064,8	86 298,8 17 231,2	31 987,2		194 350,8	
2	2	6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	11,2	6 139,0 2 100,0	2 846,0 569,0	68 756,8 23 520,0	31 875,2 6 372,8	13 361,6		68 756,8	
3	3	6104-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	11,8	5 504,0 1 815,0	2 903,0 580,0	64 947,2 21 417,0	34 255,4 6 844,0	9 274,8		64 947,2	
4	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	18,1924	43 708,0		795 153,4		795 153,4		795 153,4	Казахстан
5	5	СТССЦ	Надбавка к стоимости ФБС за сульфатостойкость	$м^3$	18,1924	284,0		5 166,6		5 166,6		5 166,6	
6	6	СТССЦ	Надбавка к стоимости ФБС за изменение класса бетона с В7,5 до В15	$м^3$	18,1924	1 923,0		34 984,0		34 984,0		34 984,0	
7	7	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Надбавка к стоимости ФБС за водопроницаемость W4/	$м^3$	18,1924	638,3		11 612,2		11 612,2		11 612,2	Казахстан
8	8	6103-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки бетонной,высота до 3 м,толщина до 500 мм /монолитные заделки/	$м^3$	1,14	37 749,0 26 647,0	5 668,0 1 081,0	43 033,8 30 377,6	6 461,6 1 232,4	6 194,8		43 033,8	
9	9	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	1,1628	31 904,0		37 098,0		37 098,0		37 098,0	Казахстан
10	10	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя /на отм.-2,1 и -0,3/	$м^2$	25,5968	6 149,0 984,0	19,0 5,0	157 394,8 25 187,2	486,4 128,0	131 721,2		157 394,8	
11	11	6111-0201-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	3,9448	136 269,0 110 604,0	3 685,0 1 020,0	537 554,0 436 310,6	14 536,4 4 023,6	86 706,8		537 554,0	
12	12	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	$м^2$	4,0632	38 225,0		155 315,8		155 315,8		155 315,8	Казахстан
			Итого по разделу 1: Стены подвала					2 105 367 612 877	173 914 35 832	1 318 576 0	0 0	2 105 367	
			Раздел 2: Стены и перегородки										
			Подраздел 1: Стены наружные из керамического кирпича М100 на растворе М100										
13	13	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой		51,328	83 991,0	7 480,0	4 311 090,0	383 933,4	2 434 949,0		4 311 090,0	

				$м^3$		29 072,0	1 608,0	1 492 207,6	82 535,4				
14	14	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Расшивка швов при кладке из кирпича		162,77	-1 320,0	0,0	-214 856,4	0,0			-214 856,4	
				$м^2$		-1 320,0	0,0	-214 856,4	0,0				
15	15	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,2212	694 825,0	6 478,0	153 695,2	1 433,0	85 598,2		153 695,2	
				т		301 375,0	1 620,0	66 664,2	358,4				
			Итого по подразделу 1: Стены наружные из керамического кирпича М100 на растворе М100					**4 249 929**	**385 366**	**2 520 547**	**0**	4 249 929	
								1 344 015	**82 894**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М100										
16	16	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней		17,776	82 501,0	7 480,0	1 466 537,8	132 964,4	843 275,6		1 466 537,8	
				$м^3$		27 582,0	1 608,0	490 297,6	28 583,8				
			Итого по подразделу 2: Стены внутренние из керамического кирпича М100 на растворе М100					**1 466 538**	**132 964**	**843 276**	**0**	**1 466 538**	
								490 298	**28 584**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: Перегородки из газоблоков /толщиной 100мм/										
17	17	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной,толщина 100 мм		142,0428	7 973,0	205,0	1 132 507,2	29 118,6	518 740,2		1 132 507,2	
				$м^2$		4 116,0	44,0	584 648,2	6 249,8				
18	18	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм		28,466	1 963,0	20,0	55 878,8	569,2			55 878,8	
				$м^2$ поверхности		1 943,0	7,0	55 309,4	199,2				
19	19	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		1,466	20 713,0		30 365,2		30 365,2		30 365,2	
				$м^3$									
			Итого по подразделу 3: Перегородки из газоблоков /толщиной 100мм/					**1 218 751**	**29 688**	**549 105**	**0**	**1 218 751**	
								639 958	**6 449**	**0**	**0**		
			Подраздел 4: Перегородки из керамического кирпича М100 на растворе М50										
20	20	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича		42,568	16 032,0	684,0	682 450,2	29 116,6	268 476,4		682 450,2	
				$м^2$		9 041,0	145,0	384 857,2	6 172,4				
			Итого по подразделу 4: Перегородки из керамического кирпича М100 на растворе М50					**682 450**	**29 117**	**268 476**	**0**	**682 450**	
								384 857	**6 172**	**0**	**0**		
			Подраздел 5: Зашивка стояков										
21	21	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой		10,8	5 505,0	44,0	59 454,0	475,2	26 298,0		59 454,0	
				$м^2$		3 026,0	13,0	32 680,8	140,4				
			Итого по подразделу 5: Зашивка стояков					**59 454**	**475**	**26 298**	**0**	**59 454**	
								32 681	**140**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки					**7 677 122**	**577 610**	**4 207 703**	**0**	**7 677 122**	
								2 891 809	**124 239**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Перемычки										
22	22	6104-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,массой до 1 т /на растворе М100/		10,4	8 866,0	3 814,0	92 206,4	39 665,6	884,0		92 206,4	
				шт.		4 967,0	726,0	51 656,8	7 550,4				
23	23	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек.масса до 0,3 т /на растворе М100/		29,8	1 698,0	629,0	50 600,4	18 744,2	8 761,2		50 600,4	
				шт.		775,0	120,0	23 095,0	3 576,0				
24	24	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		2,043	122 461,0		250 187,8		250 187,8		250 187,8	Казахстан
				$м^3$									
25	25	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84		0,572	125 936,0		72 035,4		72 035,4		72 035,4	Казахстан
				$м^3$									
26	26	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,0704	125 510,0		8 836,0		8 836,0		8 836,0	Казахстан
				$м^3$									
27	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг		0,16776	1 499 749,0	17 095,0	251 597,8	2 867,8	202 205,0		251 597,8	
				т		277 331,0	3 090,0	46 525,0	518,4				
28	28	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,свыше 20 кг		0,05424	1 423 188,0	16 673,0	77 193,8	904,4	65 227,8		77 193,8	
				т		203 939,0	3 060,0	11 061,6	166,0				
29	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		8,214	260,0	4,0	2 135,6	32,8	550,4		2 135,6	

				м²		189,0	0,0	1 552,4	0,0				
30	30	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		8,214	401,0	7,0	3 293,8	57,4	1 412,8		3 293,8	
				м²		222,0	2,0	1 823,6	16,4				
			Итого по разделу 3: Перемычки					**808 087**	**62 272**	610 100	**0**	**808 087**	
								135 714	**11 827**	0	**0**		
			Раздел 4: Плиты перекрытия										
31	31	6104-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов.площадь до 5 м²**		4,2	7 929,0	3 175,0	33 301,8	13 335,0	5 418,0		33 301,8	
				шт.		3 464,0	600,0	14 548,8	2 520,0				
32	32	6104-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов.площадь до 10 м²**		22,4	9 725,0	3 705,0	217 840,0	82 992,0	41 731,2		217 840,0	
				шт.		4 157,0	700,0	93 116,8	15 680,0				
33	33	6104-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов.площадь до 10 м² /раствор М200/**		17,6	9 934,0	3 705,0	174 838,4	65 208,0	36 467,2		174 838,4	
				шт.		4 157,0	700,0	73 163,2	12 320,0				
34	34	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		333,756	12 528,0		4 181 295,2		4 181 295,2		4 181 295,2	Казахстан
				м²									
35	35	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		0,672	9 180,0		6 169,0		6 169,0		6 169,0	Казахстан
				м²									
36	36	6104-0802-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка стыковых накладок арматурных**		0,028	1 155 769,0	28 047,0	32 361,6	785,4	660,6		32 361,6	
				т		1 104 130,0	3 211,0	30 915,6	90,0				
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,028	334 589,0		9 368,4		9 368,4		9 368,4	
				т									
38	38	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных.толщина 15 мм**		6,104	1 827,0	280,0	11 152,0	1 709,0	3 241,2		11 152,0	
				м²		1 016,0	58,0	6 201,6	354,0				
39	39	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных.добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**		6,104	173,0	21,0	1 056,0	128,2	805,8		1 056,0	
				м²		20,0	5,0	122,0	30,6				
40	40	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м².приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**		0,544	57 826,0	6 844,0	31 457,4	3 723,0	4 759,2		31 457,4	
				м²		42 234,0	1 267,0	22 975,2	689,2				
41	41	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,55216	32 822,0		18 123,0		18 123,0		18 123,0	Казахстан
				м³									
42	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,044755	314 274,0		14 065,4		14 065,4		14 065,4	
				т									
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,003528	334 589,0		1 180,4		1 180,4		1 180,4	
				т									
44	44	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м².приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**		1,748	57 826,0	6 844,0	101 079,8	11 963,4	15 291,4		101 079,8	
				м²		42 234,0	1 267,0	73 825,0	2 214,8				
45	45	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		1,77422	35 997,0		63 866,6		63 866,6		63 866,6	Казахстан
				м³									
46	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,327696	306 052,0		100 292,0		100 292,0		100 292,0	
				т									
47	47	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,102096	432 307,0		44 136,8		44 136,8		44 136,8	
				т									
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,027676	334 589,0		9 260,0		9 260,0		9 260,0	
				т									
49	49	6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**		0,37	16 100,0	4 767,0	5 957,0	1 763,8			5 957,0	
				м³		11 333,0	1 020,0	4 193,2	377,4				

50	50	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м³	0,3811	19 566,2		7 456,6		7 456,6		7 456,6	
			Итого по разделу 4: Плиты перекрытия					5 064 257	181 608	4 563 588	0	5 064 257	
								319 061	34 276	0	0		
			Раздел 5: Лестницы										
51	51	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	т	0,045508	282 751,0 185 537,0	70 934,0 18 887,0	12 867,4 8 443,4	3 228,2 859,6	1 196,0		12 867,4	
52	52	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Косоуры**	т	0,045508	1 118 591,0		50 904,8		50 904,8		50 904,8	Казахстан
53	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	1,776	401,0 222,0	7,0 2,0	712,2 394,2	12,4 3,6	305,4		712,2	
54	54	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2**	м²	1,776	10 479,0 3 060,0	272,0 77,0	18 610,8 5 434,6	483,2 136,8	12 693,0		18 610,8	
55	55	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.** ***Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	т	0,04176	119 540,0 81 349,0	26 578,0 6 679,0	4 992,0 3 397,2	1 110,0 279,0	485,0		4 992,0	
56	56	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П**	т	0,04176	579 375,0		24 194,8		24 194,8		24 194,8	
57	57	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м,высота до 25 м**	т	0,001734	353 936,0 296 340,0	52 801,0 13 047,0	613,8 513,8	91,6 22,6	8,4		613,8	
58	58	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,001734	402 121,0		697,2		697,2		697,2	
59	59	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	1,552	260,0 189,0	4,0 0,0	403,6 293,4	6,2 0,0	104,0		403,6	
60	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	1,552	401,0 222,0	7,0 2,0	622,4 344,6	11,0 3,2	267,0		622,4	
61	61	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2**	м²	1,552	10 479,0 3 060,0	272,0 77,0	16 263,4 4 749,2	422,2 119,6	11 092,2		16 263,4	
62	62	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	4,8	6 208,0 5 985,0	165,0 51,0	29 798,4 28 728,0	792,0 244,8	278,4		29 798,4	
63	63	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	4,8	4 903,0		23 534,4		23 534,4		23 534,4	Казахстан
64	64	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,03608	1 130 266,0		40 780,0		40 780,0		40 780,0	Казахстан
65	65	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	1,46	3 140,0 2 422,0	250,0 76,0	4 584,4 3 536,2	365,0 111,0	683,2		4 584,4	
66	66	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,036732	1 145 676,0		42 083,0		42 083,0		42 083,0	Казахстан
67	67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	1,534	260,0 189,0	4,0 0,0	398,8 290,0	6,2 0,0	102,8		398,8	
68	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	1,534	401,0 222,0	7,0 2,0	615,2 340,6	10,6 3,0	263,8		615,2	
69	69	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	1,6	104,0		166,4		166,4		166,4	Казахстан
			Итого по разделу 5: Лестницы					272 843	6 539	209 840	0	272 843	
								56 465	1 783	0	0		

			Раздел 6: Кровля									
70	70	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов.битумно-полимерных /пароизоляция/**	м²	82,924	976,0 643,0	41,0 11,0	80 933,8 53 320,2	3 400,0 912,2	24 213,8	80 933,8	
71	71	6110-0101-0213 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов.добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	м²	82,924	-391,0 -291,0	-20,0 -6,0	-32 423,2 -24 130,8	-1 658,6 -497,6	-6 634,0	-32 423,2	
72	72	235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал.гибкость на брусе R 25 мм.t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),стеклотканьь.крошка/пленка**	м²	95,3626	738,0		70 377,6		70 377,6	70 377,6	
73	73	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м²	82,924	3 620,0 2 370,0	133,0 28,0	300 184,8 196 529,8	11 028,8 2 321,8	92 626,2	300 184,8	
74	74	6111-0402-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	м²	82,924	2 458,0 1 835,0	131,0 28,0	203 827,2 152 165,6	10 863,0 2 321,8	40 798,6	203 827,2	
75	75	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 /Эковер-Кровля/**	м³	17,082344	59 101,0		1 009 583,6		1 009 583,6	1 009 583,6	Казахстан
76	76	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаныхь.толщина 15 мм**	м²	82,924	1 845,0 1 016,0	280,0 58,0	152 994,8 84 250,8	23 218,8 4 809,6	45 525,2	152 994,8	
77	77	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаныхь.добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	м²	82,924	1 251,0 140,0	147,0 32,0	103 738,0 11 609,4	12 189,8 2 653,6	79 938,8	103 738,0	
78	78	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0638	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	4 246,8 3 954,6	275,2 85,8	16,8	4 246,8	
79	79	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0638	386 972,0		24 688,8		24 688,8	24 688,8	
80	80	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов.битумно-полимерных /пароизоляция/**	м²	90,596	976,0 643,0	41,0 11,0	88 421,6 58 253,2	3 714,4 996,6	26 454,0	88 421,6	
81	81	6110-0101-0213 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов.добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	м²	90,596	-391,0 -291,0	-20,0 -6,0	-35 423,0 -26 363,4	-1 812,0 -543,6	-7 247,6	-35 423,0	
82	82	235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал.гибкость на брусе R 25 мм.t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП),стеклотканьь.крошка/пленка**	м²	104,1854	738,0		76 888,8		76 888,8	76 888,8	
83	83	6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	м³	13,5894	16 100,0 11 333,0	4 767,0 1 020,0	218 789,4 154 008,6	64 780,6 13 861,2		218 789,4	
84	84	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм**	м³	13,997082	19 566,2		273 869,8		273 869,8	273 869,8	
85	85	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаныхь.толщина 15 мм**	м²	90,596	1 845,0 1 016,0	280,0 58,0	167 149,6 92 045,6	25 367,0 5 254,6	49 737,2	167 149,6	
86	86	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаныхь.добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	м²	90,596	1 251,0 140,0	147,0 32,0	113 335,6 12 683,4	13 317,6 2 899,0	87 334,6	113 335,6	
87	87	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0698	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	4 646,2 4 326,6	301,2 94,0	18,4	4 646,2	
88	88	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0698	386 972,0		27 010,6		27 010,6	27 010,6	
89	89	6110-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов.битумно-полимерных**	м²	90,596	976,0 643,0	41,0 11,0	88 421,6 58 253,2	3 714,4 996,6	26 454,0	88 421,6	

90	90	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	м²	90,596	391,0 291,0	20,0 6,0	35 423,0 26 363,4	1 812,0 543,6	7 247,6		35 423,0	
91	91	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка**	м²	104,1854	946,0		98 559,4		98 559,4		98 559,4	Казахстан
92	92	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	м²	208,3708	1 734,0		361 315,0		361 315,0		361 315,0	Казахстан
93	93	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов,с одним фартуком**	м	19,992	4 140,0 2 297,0	65,0 15,0	82 766,8 45 921,6	1 299,4 299,8	35 545,8		82 766,8	
94	94	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	м²	12,9948	1 734,0		22 533,0		22 533,0		22 533,0	Казахстан
95	95	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка**	м²	16,0932	946,0		16 075,6		16 075,6		16 075,6	Казахстан
96	96	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стен /парапетов/**	м²	12,994	4 077,0 3 453,0	130,0 57,0	52 976,6 44 868,2	1 689,2 740,6	6 419,0		52 976,6	
97	97	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /парапетов/**	м²	19,6	8 085,0 4 856,0	38,0 8,0	158 466,0 95 177,6	744,8 156,8	62 543,6		158 466,0	
98	98	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой**	м³	0,82	83 392,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	68 381,4 23 839,0	6 133,6 1 318,6	38 408,8		68 381,4	
99	99	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Расшивка швов при кладке из кирпича**	м²	2,158	-1 320,0 -1 320,0	0,0 0,0	-2 848,6 -2 848,6	0,0 0,0			-2 848,6	
100	100	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,0026	694 825,0 301 375,0	6 478,0 1 620,0	1 806,6 783,6	16,8 4,2	1 006,2		1 806,6	
101	101	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов,с одним фартуком**	м	4,496	4 140,0 2 297,0	65,0 15,0	18 613,4 10 327,4	292,2 67,4	7 993,8		18 613,4	
102	102	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0**	м²	2,9224	1 734,0		5 067,4		5 067,4		5 067,4	Казахстан
103	103	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0,полиэстер,крошка/пленка**	м²	3,8216	946,0		3 615,2		3 615,2		3 615,2	Казахстан
104	104	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стен /вентшахт/**	м²	6,52	4 077,0 3 453,0	130,0 57,0	26 582,0 22 513,6	847,6 371,6	3 220,8		26 582,0	
105	105	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением.** ***Монтаж конструкциях элементов по железобетонным и каменным опорам,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1***	т	0,044714	282 751,0 185 537,0	70 934,0 18 887,0	12 643,0 8 296,2	3 171,8 844,6	1 175,0		12 643,0	
106	106	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,044714	1 145 676,0		51 227,8		51 227,8		51 227,8	Казахстан
107	107	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	1,308	260,0 189,0	4,0 0,0	340,0 247,2	5,2 0,0	87,6		340,0	
108	108	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		1,308	401,0	7,0	524,6	9,2	225,0		524,6	

				м²		222,0	2,0	290,4	2,6					
109	109	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	7,2	33,0		237,6		237,6		237,6	Казахстан
			Итого по разделу 6: Кровля					3 955 568	184 722	2 664 159	0	3 955 568	
								1 106 686	40 515	0	0		
			Раздел 7: Крыльцо										
110	110	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты.щебеночное	м³	0,8	15 256,0 3 936,0	5 408,0 1 667,0	12 204,8 3 148,8	4 326,4 1 333,6	4 729,6		12 204,8	
111	111	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м²	3,08	31 538,0 20 885,0	5 437,0 1 042,0	97 137,0 64 325,8	16 746,0 3 209,4	16 065,2		97 137,0	
112	112	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1262	35 997,0		112 533,8		112 533,8		112 533,8	Казахстан
113	113	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001066	334 589,0		356,6		356,6		356,6	
114	114	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,196712	432 307,0		85 040,0		85 040,0		85 040,0	
115	115	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,00312	2 279 917,0 1 097 268,0	4 080,0 1 273,0	7 113,4 3 423,4	12,8 4,0	3 677,2		7 113,4	
116	116	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей,количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	8,58	43 991,0 14 849,0	761,0 172,0	377 442,8 127 404,4	6 529,4 1 475,8	243 509,0		377 442,8	
117	117	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,839	3 140,0 2 422,0	250,0 76,0	18 334,4 14 142,0	1 459,8 443,8	2 732,6		18 334,4	
118	118	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов.лестничные марши.пожарные лестницы	т	0,049676	1 145 676,0		56 912,6		56 912,6		56 912,6	Казахстан
119	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	6,13	260,0 189,0	4,0 0,0	1 593,8 1 158,6	24,6 0,0	410,8		1 593,8	
120	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	6,13	401,0 222,0	7,0 2,0	2 458,2 1 360,8	42,8 12,2	1 054,4		2 458,2	
121	121	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	18,8	33,0		620,4		620,4		620,4	Казахстан
			Итого по разделу 7: Крыльцо					771 748	29 142	527 642	0	771 748	
								214 964	6 479	0	0		
			Раздел 8: Козырек Кк-1										
122	122	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,050896	77 154,0 31 999,0	31 201,0 7 896,0	3 926,8 1 628,6	1 588,0 401,8	710,2		3 926,8	
123	123	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,043026	112 145,0 73 954,0	26 578,0 6 679,0	4 825,2 3 182,0	1 143,6 287,4	499,6		4 825,2	
124	124	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков.гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м.высота до 25 м	т	0,054834	353 936,0 296 340,0	52 801,0 13 047,0	19 407,8 16 249,6	2 895,2 715,4	263,0		19 407,8	
125	125	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры.парапеты.свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	2,1	5 015,0 4 856,0	38,0 8,0	10 531,6 10 197,6	79,8 16,8	254,2		10 531,6	
126	126	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,048384	1 183 000,0		57 238,2		57 238,2		57 238,2	Казахстан
127	127	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,007468	1 130 290,0		8 441,0		8 441,0		8 441,0	Казахстан
128	128	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09786	1 131 473,0		110 726,0		110 726,0		110 726,0	Казахстан

129	129	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа.высота здания: до 25 м**	м²	3,39	2 287,0 1 663,0	430,0 111,0	7 753,0 5 637,6	1 457,6 376,2	657,6		7 753,0	
130	130	224-103-0218 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм.толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	м²	3,8985	4 450,0		17 348,4		17 348,4		17 348,4	Казахстан
131	131	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	5,636	260,0 189,0	4,0 0,0	1 465,4 1 065,2	22,6 0,0	377,6		1 465,4	
132	132	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м²	5,636	401,0 222,0	7,0 2,0	2 260,0 1 251,2	39,4 11,2	969,4		2 260,0	
			Итого по разделу 8: Кольрек Кк-1					243 923 39 212	7 226 1 809	197 485 0	0 0	243 923	
			ИТОГО по акту					20 898 916 5 376 789	1 223 033 256 761	14 299 094 0	0 0	20 898 916	

НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1. п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)	1 462 924,1
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**22 361 839,84**
НДЦС РК 8.04-09-2022. п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	67 085,52
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 121 446,27
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	672 867,76
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**24 223 239,39**
	НДС (12%)	2 906 788,73
	Итого с НДС	**27 130 028,12**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭСФС Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект Аль-Фараби, д. 75, кв. 22, (офис) 155, БИН 230640004714
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК KBS",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC Contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 31, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №23"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024** от 08.01.2024

Акт выполненных работ 5

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-03-03 Архитектурная часть здания** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Проемы										
1	1	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная	$м^2$	6,762	11 035,0 9 816,0	152,0 48,0	74 618,6 66 375,75	1 027,6 324,45	7 214,9		74 618,6	
2	2	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	11,76	11 941,0 10 552,0	144,0 45,0	140 426,3 124 091,45	1 693,3 529,2	14 641,2		140 426,3	
3	3	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	$м^2$	6,762	70 069,0		473 806,55		473 806,55		473 806,55	
4	4	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	11,76	67 180,0		790 036,8		790 036,8		790 036,8	
5	5	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1,05	5 732,0 5 728,0	4,0 0,0	6 018,6 6 014,4	4,2 0,0			6 018,6	
6	6	248-401-0752 *РСНБ РК 2022*	ZC61 (EN5),доводчик дверной для двери весом 100 кг	шт.	1,05	7 730,0		8 116,5		8 116,5		8 116,5	
7	7	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема во 3 $м^2$	$м^2$	35,868	6 007,0 5 115,0	250,0 78,0	215 458,95 183 464,75	8 967,0 2 797,55	23 027,2		215 458,95	
8	8	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	11,466	12 734,0		146 008,1		146 008,1		146 008,1	
9	9	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	7,938	12 298,0		97 621,65		97 621,65		97 621,65	
10	10	223-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	$м^2$	7,056	16 719,0		117 969,25		117 969,25		117 969,25	
11	11	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	9,408	14 666,0		137 977,7		137 977,7		137 977,7	
12	12	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники.Установка и крепление /с 2-х сторон/	м коробок	121,52	372,0 362,0	4,0 1,0	45 205,3 43 990,1	486,15 121,45	729,05		45 205,3	
13	13	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	136,1024	634,0		86 289,0		86 289,0		86 289,0	

14	14	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	**Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014**	шт.	22,4	1 621,0		36 310,4		36 310,4		36 310,4	Казахстан
15	15	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 /в с/у/**	шт.	9,8	4 070,0		39 886,0		39 886,0		39 886,0	
16	16	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	шт.	44,8	543,0		24 326,4		24 326,4		24 326,4	
17	17	6108-0102-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК 1/**	м^2	19,131	6 621,0 4 283,0	551,0 185,0	126 666,4 81 938,15	10 541,3 3 539,2	34 186,95		126 666,4	
18	18	6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК 2/**	м^2	0,5915	8 787,0 5 833,0	556,0 185,0	5 197,5 3 450,3	329,0 109,55	1 418,55		5 197,5	
19	19	6108-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,глухой /ОК-4/**	м^2	4,662	10 190,0 7 250,0	542,0 183,0	47 505,85 33 799,5	2 527,0 853,3	11 179,35		47 505,85	
20	20	6108-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3,5,6/**	м^2	18,6585	7 766,0 5 368,0	557,0 188,0	144 901,75 100 158,8	10 392,55 3 507,7	34 350,4		144 901,75	
21	21	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м^2	19,7225	60 451,04		1 192 245,6		1 192 245,6		1 192 245,6	Казахстан
22	22	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м^2	1,0815	54 345,2		58 774,45		58 774,45		58 774,45	Казахстан
23	23	223-102-0404 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой**	м^2	4,662	48 254,96		224 964,6		224 964,6		224 964,6	
24	24	223-102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м^2	17,577	55 253,12		971 184,2		971 184,2		971 184,2	
25	25	6108-0202-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля,площадь проема до 3 м^2**	м^2	7,5012	10 425,0 6 753,0	573,0 191,0	78 200,15 50 655,5	4 298,35 1 432,9	23 246,3		78 200,15	
26	26	223-204-0408 *РСНБ РК 2022*	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм,остекленная двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9**	м^2	7,5012	54 347,0		407 667,75		407 667,75		407 667,75	Казахстан
27	27	6108-0105-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м**	м	17,22	3 218,0 981,0	16,0 5,0	55 414,1 16 892,75	275,45 86,1	38 245,55		55 414,1	
28	28	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	м	17,22	1 304,0		22 454,95		22 454,95		22 454,95	
29	29	6118-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.**	шт.	11,2	6 460,0 5 917,0	140,0 29,0	72 352,0 66 270,4	1 568,0 324,8	4 513,6		72 352,0	
30	30	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,080192	1 139 033,0		91 341,25		91 341,25		91 341,25	Казахстан
31	31	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	3,136	260,0 189,0	4,0 0,0	815,5 592,55	12,6 0,0	210,0		815,5	
			Итого по разделу 1: Проемы					5 939 762 777 694	42 123 13 626	5 119 944 0	0 0	5 939 762	
			Раздел 2: Полы										

32	32	6109-0102-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками.гравийных		4,557	25 225,0	5 190,0	114 950,5	23 650,9	29 980,3	114 950,5
				м³		13 456,0	1 562,0	61 318,95	7 117,95		
33	33	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,302	53 216,0	17,0	69 287,4	22,05	48 580,35	69 287,4
				м³		15 887,0	0,0	20 685,0	0,0		
34	34	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		13,02	335,0	2,0	4 361,7	25,9	2 213,4	4 361,7
				м²		163,0	1,0	2 122,4	12,95		
35	35	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,302	59 693,0	17,0	77 720,3	22,05	57 013,25	77 720,3
				м³		15 887,0	0,0	20 685,0	0,0		
36	36	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,080724	66 564,0	4 315,0	5 373,2	348,25	21,35	5 373,2
				т		61 985,0	1 346,0	5 003,6	108,5		
37	37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,080724	432 307,0		34 897,45		34 897,45	34 897,45
				т							
38	38	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		13,02	2 101,0	85,0	27 354,95	1 106,7	7 186,9	27 354,95
				м²		1 464,0	30,0	19 061,35	390,6		
39	39	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		13,02	1 020,0	86,0	13 280,4	1 119,65	10 754,45	13 280,4
				м²		108,0	30,0	1 406,3	390,6		
40	40	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		29,4	165,0	2,0	4 851,0	58,8		4 851,0
				м²		163,0	1,0	4 792,2	29,4		
41	41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звукоизоляция Максфорте-Шумонзол		52,332	3 144,28		164 546,55		164 546,55	164 546,55
				м²							
42	42	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		29,4	2 101,0	85,0	61 769,4	2 499,0	16 228,8	61 769,4
				м²		1 464,0	30,0	43 041,6	882,0		
43	43	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		29,4	1 359,0	114,0	39 954,6	3 351,6	32 369,4	39 954,6
				м²		144,0	40,0	4 233,6	1 176,0		
44	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно		2,6985	3 036,0		8 192,8		8 192,8	8 192,8
				кг							
45	45	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей		29,4	6 129,0	399,0	180 192,6	11 730,6	36 132,6	180 192,6
				м²		4 501,0	128,0	132 329,4	3 763,2		
46	46	231-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600х600х10мм		29,988	5 639,0		169 102,5		169 102,5	169 102,5
				м²							
47	47	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		169,47	165,0	2,0	27 962,55	338,8		27 962,55
				м²		163,0	1,0	27 623,75	169,4		
48	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звукоизоляция Максфорте-Шумонзол		301,6566	3 144,28		948 492,65		948 492,65	948 492,65
				м²							
49	49	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		169,47	2 101,0	85,0	356 056,4	14 404,95	93 547,3	356 056,4
				м²		1 464,0	30,0	248 104,15	5 084,1		
50	50	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		169,47	1 191,0	101,0	201 838,7	17 116,4	163 369,15	201 838,7
				м²		126,0	35,0	21 353,15	5 931,45		
51	51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно		14,2625	3 036,0		43 300,95		43 300,95	43 300,95
				кг							
52	52	6109-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей.толщина слоя 5 мм		169,47	2 620,0	38,0	444 011,4	6 440,0	176 248,8	444 011,4
				м² стяжки		1 542,0	9,0	261 322,6	1 525,3		
53	53	6109-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502		169,47	1 593,0	35,0	269 965,85	5 931,45	185 230,85	269 965,85
				м² стяжки		465,0	9,0	78 803,55	1 525,3		
54	54	6109-0307-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом		169,47	5 429,0	181,0	920 052,7	30 674,0	673 134,7	920 052,7
				м²		1 276,0	56,0	216 243,65	9 490,25		
55	55	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		42,7	165,0	2,0	7 045,5	85,4		7 045,5
				м²		163,0	1,0	6 960,1	42,7		
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гидроизоляция Шуманет 100гидро		76,006	4 554,0		346 131,45		346 131,45	346 131,45
				м²							

57	57	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	42,7	2 101,0 1 464,0	85,0 30,0	89 712,7 62 512,8	3 629,5 1 281,0	23 570,4		89 712,7
58	58	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	42,7	1 191,0 126,0	101,0 35,0	50 855,7 5 380,2	4 312,7 1 494,5	41 162,8		50 855,7
59	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно	кг	3,5945	3 036,0		10 913,0		10 913,0		10 913,0
60	60	6109-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м² стяжки	42,7	2 620,0 1 542,0	38,0 9,0	111 874,0 65 843,4	1 622,6 384,3	44 408,0		111 874,0
61	61	6109-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	42,7	1 593,0 465,0	35,0 9,0	68 021,1 19 855,5	1 494,5 384,3	46 671,1		68 021,1
62	62	6109-0307-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	42,7	5 429,0 1 276,0	181,0 56,0	231 818,3 54 485,2	7 728,7 2 391,2	169 604,4		231 818,3
63	63	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	17,92	165,0 163,0	2,0 1,0	2 956,8 2 921,1	35,7 17,85			2 956,8
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гидроизоляция Шуманет 100гидро	м²	31,8976	4 554,0		145 261,55		145 261,55		145 261,55
65	65	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	17,92	2 101,0 1 464,0	85,0 30,0	37 649,85 26 234,95	1 523,2 537,6	9 891,7		37 649,85
66	66	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	17,92	1 359,0 144,0	114,0 40,0	24 353,35 2 580,55	2 042,95 716,8	19 729,85		24 353,35
67	67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно	кг	1,645	3 036,0		4 994,15		4 994,15		4 994,15
68	68	6109-0306-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	17,92	10 379,0 6 732,0	56,0 16,0	185 991,75 120 637,3	1 003,45 286,65	64 350,65		185 991,75
69	69	6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м²	12,74	5 744,0 2 865,0	173,0 26,0	73 178,7 36 500,1	2 203,95 331,1	34 474,3		73 178,7
70	70	6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой	м²	12,74	3 449,0 1 729,0	90,0 14,0	43 940,4 22 027,6	1 146,6 178,5	20 766,2		43 940,4
71	71	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	12,74	2 136,0 1 464,0	85,0 30,0	27 212,5 18 651,5	1 082,9 382,2	7 478,1		27 212,5
72	72	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	12,74	536,0 54,0	43,0 15,0	6 828,5 688,1	547,75 191,1	5 593,0		6 828,5
73	73	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,026754	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	1 780,8 1 658,3	115,5 36,05	7,0		1 780,8
74	74	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1.Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,026754	386 972,0		10 353,0		10 353,0		10 353,0
75	75	6109-0306-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	12,74	10 379,0 6 732,0	56,0 16,0	132 228,6 85 765,75	713,3 203,7	45 749,55		132 228,6
76	76	6109-0401-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	62,79	1 360,0 1 314,0	5,0 2,0	85 394,4 82 506,2	313,95 125,65	2 574,25		85 394,4
77	77	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	6,40458	3 066,0		19 636,4		19 636,4		19 636,4
78	78	6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	203,35	551,0 364,0	6,0 2,0	112 045,85 74 019,4	1 220,1 406,7	36 806,35		112 045,85
			Итого по разделу 2: Полы					6 017 695 1 857 358	149 664 46 989	4 010 672 0	0 0	6 017 695
			Раздел 3: Внутренние отделка									
			Подраздел 1: Потолки									
79	79	6111-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м²	140,875	7 030,0 5 894,0	52,0 14,0	990 351,25 830 317,25	7 325,5 1 972,25	152 708,5		990 351,25

80	80	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	24,32535	35 077,0		853 260,45		853 260,45		853 260,45	Казахстан
81	81	6112-0202-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная.потолок	м²	140,875	8 958,0 6 768,0	101,0 35,0	1 261 958,25 953 442,0	14 228,55 4 930,8	294 288,05		1 261 958,25	
82	82	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку.за один раз /техподполье/	м²	13,02	2 512,0 2 242,0	12,0 3,0	32 706,1 29 190,7	156,45 39,2	3 358,95		32 706,1	
83	83	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям.потолок подготовленный под окраску /техподполье/	м²	13,02	930,0 786,0	9,0 3,0	12 108,6 10 233,65	117,25 39,2	1 757,7		12 108,6	
84	84	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку.за два раза	м²	255,01	3 356,0 2 974,0	19,0 5,0	855 813,7 758 399,6	4 845,05 1 275,05	92 568,7		855 813,7	
85	85	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям.потолок подготовленный под окраску	м²	255,01	1 519,0 1 327,0	10,0 3,0	387 360,05 338 398,2	2 550,1 765,1	46 411,75		387 360,05	
			Итого по подразделу 1: Потолки					4 393 558 2 919 981	29 223 9 022	1 444 354 0	0 0	4 393 558	
			Подраздел 2: Стены										
86	86	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе.толщина до 10 мм	м²	722,3125	3 857,0 2 856,0	46,0 12,0	2 785 959,4 2 062 924,5	33 226,55 8 667,75	689 808,35		2 785 959,4	
87	87	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку.стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	722,3125	1 698,0 1 428,0	12,0 3,0	1 226 486,8 1 031 462,25	8 667,75 2 166,85	186 356,45		1 226 486,8	
88	88	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям.стена подготовленная под окраску /техподполье/	м²	26,88	836,0 704,0	8,0 2,0	22 471,75 18 923,45	215,25 53,9	3 333,05		22 471,75	
89	89	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям.стена подготовленная под окраску	м²	695,4325	1 359,0 1 179,0	10,0 3,0	945 092,75 819 914,9	6 954,5 2 086,35	118 223,7		945 092,75	
90	90	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая.стена	м²	102,41	4 100,0 3 377,0	295,0 127,0	419 881,0 345 838,5	30 210,95 13 006,0	43 831,55		419 881,0	
91	91	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	102,41	10 889,0 7 750,0	46,0 15,0	1 115 142,35 793 677,5	4 711,0 1 536,15	316 754,2		1 115 142,35	
			Итого по подразделу 2: Стены					6 515 034 5 072 741	83 986 27 517	1 358 307 0	0 0	6 515 034	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					10 908 592 7 992 723	113 209 36 539	2 802 661 0	0 0	10 908 592	
			Раздел 4: Наружная отделка										
92	92	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада керамогранитными плитами.с теплоизоляционным слоем	м²	15,155	24 609,0 18 306,0	133,0 33,0	372 949,5 277 427,5	2 015,65 500,15	93 506,35		372 949,5	
93	93	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,8186	59 101,0		107 481,15		107 481,15		107 481,15	Казахстан
94	94	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м²	15,155	8 141,0		123 376,75		123 376,75		123 376,75	
95	95	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая.полированная.толщина 20 мм	м²	15,4581	14 526,0		224 544,25		224 544,25		224 544,25	Казахстан
96	96	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	218,295	12 962,0 10 342,0	61,0 14,0	2 829 539,65 2 257 606,75	13 316,1 3 056,2	558 616,8		2 829 539,65	
97	97	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	26,1954	59 101,0		1 548 174,25		1 548 174,25		1 548 174,25	Казахстан
98	98	6112-0201-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей.крупность зерна до 2,5 мм		218,295	3 733,0	14,0	814 895,2	3 056,2	125 083,0		814 895,2	

			$м^2$	3 146,0	5,0	686 756,0	1 091,65				
		Итого по разделу 4: Наружная отделка				6 020 961	18 388	2 780 783	0	6 020 961
						3 221 790	4 648	0	0	
		ИТОГО по всту				28 887 010	323 383	14 714 060	0	28 887 010
						13 849 565	101 802	0	0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)								2 022 090,7
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								**30 909 100,7**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4		Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								92 727,3
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)								1 550 091,4
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (3%)								930 054,84
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**33 481 974,24**
		НДС (12%)								4 017 836,91
		Итого с НДС								**37 499 811,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "RK Corporation", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС ИНЖИНИРИНГ", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 105, БИН 230640014714
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "SKYBS", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "N. contact company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫП САТБАЕВ, д. 31, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 5
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 19

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №25"**

(наименование, адрес)

Объект: **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024 от 08.01.2024**

Акт выполненных работ 6

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-03-03 Архитектурная часть здания** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Проемы										
1	1	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического двупольного,стена кирпичная**	$м^2$	6,762	11 035,0 9 816,0	152,0 48,0	74 618,6 66 375,75	1 027,6 324,45	7 214,9		74 618,6	
2	2	6108-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная**	$м^2$	11,76	11 941,0 10 552,0	144,0 45,0	140 426,3 124 091,45	1 693,3 529,2	14 641,2		140 426,3	
3	3	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	$м^2$	6,762	70 069,0		473 806,55		473 806,55		473 806,55	
4	4	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	$м^2$	11,76	67 180,0		790 036,8		790 036,8		790 036,8	
5	5	6108-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка дверных доводчиков**	шт.	1,05	5 732,0 5 728,0	4,0 0,0	6 018,6 6 014,4	4,2 0,0			6 018,6	
6	6	248-401-0752 *РСНБ РК 2022*	**ZC61 (EN5),доводчик дверной для дверя весом 100 кг**	шт.	1,05	7 730,0		8 116,5		8 116,5		8 116,5	
7	7	6108-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	35,868	6 007,0 5 115,0	250,0 78,0	215 458,95 183 464,75	8 967,0 2 797,55	23 027,2		215 458,95	
8	8	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	$м^2$	11,466	12 734,0		146 008,1		146 008,1		146 008,1	
9	9	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	$м^2$	7,938	12 298,0		97 621,65		97 621,65		97 621,65	
10	10	223-201-0111 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П**	$м^2$	7,056	16 719,0		117 969,25		117 969,25		117 969,25	
11	11	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П**	$м^2$	9,408	14 666,0		137 977,7		137 977,7		137 977,7	
12	12	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	**Наличники.Установка и крепление /с 2-х сторон/**	м коробос	121,52	372,0 362,0	4,0 1,0	45 205,3 43 990,1	486,15 121,45	729,05		45 205,3	
13	13	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	136,1024	634,0		86 289,0		86 289,0		86 289,0	

14	14	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.		22,4	1 621,0		36 310,4		36 310,4		36 310,4	Казахстан
15	15	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4 /в с/у/	шт.		9,8	4 070,0		39 886,0		39 886,0		39 886,0	
16	16	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.		44,8	543,0		24 326,4		24 326,4		24 326,4	
17	17	6108-0102-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК 1/	м^2		19,131	6 621,0 4 283,0	551,0 185,0	126 666,4 81 938,15	10 541,3 3 539,2	34 186,95		126 666,4	
18	18	6108-0102-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК 2/	м^2		0,5915	8 787,0 5 833,0	556,0 185,0	5 197,5 3 450,3	329,0 109,55	1 418,55		5 197,5	
19	19	6108-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м^2,глухой /ОК-4/	м^2		4,662	10 190,0 7 250,0	542,0 183,0	47 505,85 33 799,5	2 527,0 853,3	11 179,35		47 505,85	
20	20	6108-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 м^2,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-3,5,6/	м^2		18,6585	7 766,0 5 368,0	557,0 188,0	144 901,75 100 158,8	10 392,55 3 507,7	34 350,4		144 901,75	
21	21	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2		19,7225	60 451,04		1 192 245,6		1 192 245,6		1 192 245,6	Казахстан
22	22	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2		1,0815	54 345,2		58 774,45		58 774,45		58 774,45	Казахстан
23	23	223-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м^2		4,662	48 254,96		224 964,6		224 964,6		224 964,6	
24	24	223-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2		17,577	55 253,12		971 184,2		971 184,2		971 184,2	
25	25	6108-0202-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля,площадь проема до 3 м^2	м^2		7,5012	10 425,0 6 753,0	573,0 191,0	78 200,15 50 655,5	4 298,35 1 432,9	23 246,3		78 200,15	
26	26	223-204-0408 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм,остекленная двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	м^2		7,5012	54 347,0		407 667,75		407 667,75		407 667,75	Казахстан
27	27	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м		17,22	3 218,0 981,0	16,0 5,0	55 414,1 16 892,75	275,45 86,1	38 245,55		55 414,1	
28	28	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м		17,22	1 304,0		22 454,95		22 454,95		22 454,95	
29	29	6118-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.		11,2	6 460,0 5 917,0	140,0 29,0	72 352,0 66 270,4	1 568,0 324,8	4 513,6		72 352,0	
30	30	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т		0,080192	1 139 033,0		91 341,25		91 341,25		91 341,25	Казахстан
31	31	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2		3,136	260,0 189,0	4,0 0,0	815,5 592,55	12,6 0,0	210,0		815,5	
			Итого по разделу 1: Проемы						5 939 762 777 694	42 123 13 626	5 119 944 0	0 0	5 939 762	
			Раздел 2: Полы											

32	32	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных		4,557	25 225,0	5 190,0	114 950,5	23 650,9	29 980,3		114 950,5
				м²		13 456,0	1 562,0	61 318,95	7 117,95			
33	33	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,302	53 216,0	17,0	69 287,4	22,05	48 580,35		69 287,4
				м³		15 887,0	0,0	20 685,0	0,0			
34	34	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		13,02	335,0	2,0	4 361,7	25,9	2 213,4		4 361,7
				м²		163,0	1,0	2 122,4	12,95			
35	35	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,302	59 693,0	17,0	77 720,3	22,05	57 013,25		77 720,3
				м³		15 887,0	0,0	20 685,0	0,0			
36	36	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,080724	66 564,0	4 315,0	5 373,2	348,25	21,35		5 373,2
				т		61 985,0	1 346,0	5 003,6	108,5			
37	37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,080724	432 307,0		34 897,45		34 897,45		34 897,45
				т								
38	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		13,02	2 101,0	85,0	27 354,95	1 106,7	7 186,9		27 354,95
				м²		1 464,0	30,0	19 061,35	390,6			
39	39	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		13,02	1 020,0	86,0	13 280,4	1 119,65	10 754,45		13 280,4
				м²		108,0	30,0	1 406,3	390,6			
40	40	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		29,4	165,0	2,0	4 851,0	58,8			4 851,0
				м²		163,0	1,0	4 792,2	29,4			
41	41	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звукоизоляция Массфорте-Шумонзол		52,332	3 144,28		164 546,55		164 546,55		164 546,55
				м²								
42	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		29,4	2 101,0	85,0	61 769,4	2 499,0	16 228,8		61 769,4
				м²		1 464,0	30,0	43 041,6	882,0			
43	43	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		29,4	1 359,0	114,0	39 954,6	3 351,6	32 369,4		39 954,6
				м²		144,0	40,0	4 233,6	1 176,0			
44	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно		2,6985	3 036,0		8 192,8		8 192,8		8 192,8
				кг								
45	45	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей		29,4	6 129,0	399,0	180 192,6	11 730,6	36 132,6		180 192,6
				м²		4 501,0	128,0	132 329,4	3 763,2			
46	46	231-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 600x600x10мм		29,988	5 639,0		169 102,5		169 102,5		169 102,5
				м²								
47	47	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		169,47	165,0	2,0	27 962,55	338,8			27 962,55
				м²		163,0	1,0	27 623,75	169,4			
48	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Звукоизоляция Массфорте-Шумонзол		301,6566	3 144,28		948 492,65		948 492,65		948 492,65
				м²								
49	49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		169,47	2 101,0	85,0	356 056,4	14 404,95	93 547,3		356 056,4
				м²		1 464,0	30,0	248 104,15	5 084,1			
50	50	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		169,47	1 191,0	101,0	201 838,7	17 116,4	163 369,15		201 838,7
				м²		126,0	35,0	21 353,15	5 931,45			
51	51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно		14,2625	3 036,0		43 300,95		43 300,95		43 300,95
				кг								
52	52	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм		169,47	2 620,0	38,0	444 011,4	6 440,0	176 248,8		444 011,4
				м² стяжки		1 542,0	9,0	261 322,6	1 525,3			
53	53	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502		169,47	1 593,0	35,0	269 965,85	5 931,45	185 230,85		269 965,85
				м² стяжки		465,0	9,0	78 803,55	1 525,3			
54	54	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом		169,47	5 429,0	181,0	920 052,7	30 674,0	673 134,7		920 052,7
				м²		1 276,0	56,0	216 243,65	9 490,25			
55	55	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		42,7	165,0	2,0	7 045,5	85,4			7 045,5
				м²		163,0	1,0	6 960,1	42,7			
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гидроизоляция Шуманет 100гидро		76,006	4 554,0		346 131,45		346 131,45		346 131,45
				м²								

57	57	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	42,7	2 101,0 1 464,0	85,0 30,0	89 712,7 62 512,8	3 629,5 1 281,0	23 570,4		89 712,7
58	58	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	42,7	1 191,0 126,0	101,0 35,0	50 855,7 5 380,2	4 312,7 1 494,5	41 162,8		50 855,7
59	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно	кг	3,5945	3 036,0		10 913,0		10 913,0		10 913,0
60	60	6109-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м² стяжки	42,7	2 620,0 1 542,0	38,0 9,0	111 874,0 65 843,4	1 622,6 384,3	44 408,0		111 874,0
61	61	6109-0201-0503 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	42,7	1 593,0 465,0	35,0 9,0	68 021,1 19 855,5	1 494,5 384,3	46 671,1		68 021,1
62	62	6109-0307-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м²	42,7	5 429,0 1 276,0	181,0 56,0	231 818,3 54 485,2	7 728,7 2 391,2	169 604,4		231 818,3
63	63	6111-0403-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	17,92	165,0 163,0	2,0 1,0	2 956,8 2 921,1	35,7 17,85			2 956,8
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гидроизоляция Шуманет 100гидро	м²	31,8976	4 554,0		145 261,55		145 261,55		145 261,55
65	65	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	17,92	2 101,0 1 464,0	85,0 30,0	37 649,85 26 234,95	1 523,2 537,6	9 891,7		37 649,85
66	66	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	17,92	1 359,0 144,0	114,0 40,0	24 353,35 2 580,55	2 042,95 716,8	19 729,85		24 353,35
67	67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фиброволокно	кг	1,645	3 036,0		4 994,15		4 994,15		4 994,15
68	68	6109-0306-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	17,92	10 379,0 6 732,0	56,0 16,0	185 991,75 120 637,3	1 003,45 286,65	64 350,65		185 991,75
69	69	6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	м²	12,74	5 744,0 2 865,0	173,0 26,0	73 178,7 36 500,1	2 203,95 331,1	34 474,3		73 178,7
70	70	6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой	м²	12,74	3 449,0 1 729,0	90,0 14,0	43 940,4 22 027,6	1 146,6 178,5	20 766,2		43 940,4
71	71	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м²	12,74	2 136,0 1 464,0	85,0 30,0	27 212,5 18 651,5	1 082,9 382,2	7 478,1		27 212,5
72	72	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	12,74	536,0 54,0	43,0 15,0	6 828,5 688,1	547,75 191,1	5 593,0		6 828,5
73	73	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,026754	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	1 780,8 1 658,3	115,5 36,05	7,0		1 780,8
74	74	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,026754	386 972,0		10 353,0		10 353,0		10 353,0
75	75	6109-0306-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	12,74	10 379,0 6 732,0	56,0 16,0	132 228,6 85 765,75	713,3 203,7	45 749,55		132 228,6
76	76	6109-0401-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	62,79	1 360,0 1 314,0	5,0 2,0	85 394,4 82 506,2	313,95 125,65	2 574,25		85 394,4
77	77	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	6,40458	3 066,0		19 636,4		19 636,4		19 636,4
78	78	6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	203,35	551,0 364,0	6,0 2,0	112 045,85 74 019,4	1 220,1 406,7	36 806,35		112 045,85
			Итого по разделу 2: Полы					6 017 695 1 857 358	149 664 46 989	4 010 672 0	0 0	6 017 695
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
			Подраздел 1: Потолки									
79	79	6111-0201-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м²	140,875	7 030,0 5 894,0	52,0 14,0	990 351,25 830 317,25	7 325,5 1 972,25	152 708,5		990 351,25

80	80	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	24,32535	35 077,0		853 260,45		853 260,45		853 260,45	Казахстан
81	81	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок	м²	140,875	8 958,0 6 768,0	101,0 35,0	1 261 958,25 953 442,0	14 228,55 4 930,8	294 288,05		1 261 958,25	
82	82	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз /техподполье/	м²	13,02	2 512,0 2 242,0	12,0 3,0	32 706,1 29 190,7	156,45 39,2	3 358,95		32 706,1	
83	83	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску /техподполье/	м²	13,02	930,0 786,0	9,0 3,0	12 108,6 10 233,65	117,25 39,2	1 757,7		12 108,6	
84	84	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м²	255,01	3 356,0 2 974,0	19,0 5,0	855 813,7 758 399,6	4 845,05 1 275,05	92 568,7		855 813,7	
85	85	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м²	255,01	1 519,0 1 327,0	10,0 3,0	387 360,05 338 398,2	2 550,1 765,1	46 411,75		387 360,05	
			Итого по подразделу 1: Потолки					4 393 558 2 919 981	29 223 9 022	1 444 354 0	0 0	4 393 558	
			Подраздел 2: Стены										
86	86	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм	м²	722,3125	3 857,0 2 856,0	46,0 12,0	2 785 959,4 2 062 924,5	33 226,55 8 667,75	689 808,35		2 785 959,4	
87	87	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	722,3125	1 698,0 1 428,0	12,0 3,0	1 226 486,8 1 031 462,25	8 667,75 2 166,85	186 356,45		1 226 486,8	
88	88	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску /техподполье/	м²	26,88	836,0 704,0	8,0 2,0	22 471,75 18 923,45	215,25 53,9	3 333,05		22 471,75	
89	89	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м²	695,4325	1 359,0 1 179,0	10,0 3,0	945 092,75 819 914,9	6 954,5 2 086,35	118 223,7		945 092,75	
90	90	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м²	102,41	4 100,0 3 377,0	295,0 127,0	419 881,0 345 838,5	30 210,95 13 006,0	43 831,55		419 881,0	
91	91	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	102,41	10 889,0 7 750,0	46,0 15,0	1 115 142,35 793 677,5	4 711,0 1 536,15	316 754,2		1 115 142,35	
			Итого по подразделу 2: Стены					6 515 034 5 072 741	83 986 27 517	1 358 307 0	0 0	6 515 034	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					10 908 592 7 992 723	113 209 36 539	2 802 661 0	0 0	10 908 592	
			Раздел 4: Наружная отделка										
92	92	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада керамогранитными плитами,с теплоизоляционным слоем	м²	15,155	24 609,0 18 306,0	133,0 33,0	372 949,5 277 427,5	2 015,65 500,15	93 506,35		372 949,5	
93	93	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,8186	59 101,0		107 481,15		107 481,15		107 481,15	Казахстан
94	94	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м²	15,155	8 141,0		123 376,75		123 376,75		123 376,75	
95	95	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	м²	15,4581	14 526,0		224 544,25		224 544,25		224 544,25	Казахстан
96	96	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	218,295	12 962,0 10 342,0	61,0 14,0	2 829 539,65 2 257 606,75	13 316,1 3 056,2	558 616,8		2 829 539,65	
97	97	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	26,1954	59 101,0		1 548 174,25		1 548 174,25		1 548 174,25	Казахстан
98	98	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 2,5 мм		218,295	3 733,0	14,0	814 895,2	3 056,2	125 083,0		814 895,2	

		м²	3 146,0	5,0	686 756,0	1 091,65				
	Итого по разделу 4: Наружная отделка				6 020 961	18 388	2 780 783	0	6 020 961	
					3 221 790	4 648	0	0		
	ИТОГО по акту				28 887 010	323 383	14 714 060	0	28 887 010	
					13 849 565	101 802	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)	2 022 090,7
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**30 909 100,7**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	92 727,3
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 550 091,4
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	930 054,84
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**33 481 974,24**
	НДС (12%)	4 017 836,91
	Итого с НДС	**37 499 811,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "05 Corporation", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 20, кв. (офис) 75, БИН 230540004714
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 9/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N23"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 08012024 от 08.01.2024

Акт выполненных работ 7

за **Август 2024 (месяц, год) на 2-01-04-06 Внутреннее инженерное оборудование.Теплоснабжение работы**

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Тепловой пункт										
1	1	6125-1003-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра,счетчика,преобразователя,диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	2	4 842,0 4 622,0	0,0 0,0	9 684,0 9 244,0	0,0 0,0	440,0		9 684,0	
2	2	245-706-0202 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный,без индикатора,N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В,присоединение сэндвич,Qv 14 м^3/ч,DN 20 /ПРЭМ/	шт.	2	232 980,0		465 960,0		465 960,0		465 960,0	
3	3	6125-1003-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ротаметра показывающего,диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик,диаметр условного прохода до 40 мм	шт.	2	4 622,0 4 622,0	0,0 0,0	9 244,0 9 244,0	0,0 0,0			9 244,0	
4	4	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм,N11000 Ом,диапазон измерения от -30°С до+130°С /Pt 500/	шт.	2	23 970,0		47 940,0		47 940,0		47 940,0	
5	5	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	2 797,0 2 759,0	0,0 0,0	2 797,0 2 759,0	0,0 0,0	38,0		2 797,0	
6	6	245-710-0312 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 033,Q 11,3 м^3/ч,на два расходомера,DN 20 /ВКТ-7-04 с БП/	комплект	1	330 981,0		330 981,0		330 981,0		330 981,0	
7	7	6116-0603-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте,масса до 100	шт.	1	10 158,0 9 583,0	400,0 73,0	10 158,0 9 583,0	400,0 73,0	175,0		10 158,0	
8	8	513-205-0403 *СарСП 07.2024*	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС,для подключения к тепловой сети по одноступенчатой схеме,T1=70°C/T2=44°C,B1=5°C/T3=60°C,PN 16,Tmax 150°C,потери давления 10 кПа,уплотнитель EPDM,пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм,типа Danfoss производительностью 0,7 м^3/ч - 1,0 м^3/ч,количество пластин 27,модель XGF№4A-TO 16/27-T1.	шт./количество пластин 26,XGF 4A-1G16-26-TL/	1	544 406,0		544 406,0		544 406,0		544 406,0	
9	9	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	38,0		23 588,0	
10	10	245-504-0143 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый,ход штока 8 мм,Kvs 4,DN 15	шт.	1	105 907,0		105 907,0		105 907,0		105 907,0	

11	11	245-405-2552 *СпрСП 07 2024*	**Привод электрический трехпозиционный.напряжение питания 230 В.скорость привода 15 s/mm.развиваемое усилие 450 Н.модель AMV 20**	шт.	1	270 248,0		270 248,0		270 248,0	270 248,0
12	12	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа.диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования**	шт.	1	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	38,0	23 588,0
13	13	245-504-0143 *РСНБ РК 2022*	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый.ход штока 8 мм.Kvs 4,DN 15**	шт.	1	105 907,0		105 907,0		105 907,0	105 907,0
14	14	245-405-2553 *СпрСП 07 2024*	**Привод электрический трехпозиционный.напряжение питания 230 В.скорость привода 3 s/mm.развиваемое усилие 450 Н.модель AMV 30**	шт.	1	344 834,0		344 834,0		344 834,0	344 834,0
15	15	6401-0103-2001 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора измерения и защиты.количество подключаемых концов до 2**	шт.	1	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	38,0	6 951,0
16	16	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В**	шт.	1	219 967,0		219 967,0		219 967,0	219 967,0
17	17	245-601-0411 *СпрСП 07 2024*	**Ключ программирования A 376 Danfoss,для двух систем отопления (вентиляции) и одной системы ГВС /A 266/**	шт.	1	135 483,0		135 483,0	–	135 483,0	135 483,0
18	18	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310**	шт.	1	29 939,0		29 939,0		29 939,0	29 939,0
19	19	6401-0103-2001 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора измерения и защиты.количество подключаемых концов до 2**	шт.	1	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	38,0	6 951,0
20	20	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT**	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0	26 095,0
21	21	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	**Датчик поверхностный ESM-11**	шт.	3	26 095,0		78 285,0		78 285,0	78 285,0
22	22	6116-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем.масса агрегата до 0,1 т**	шт.	2	82 735,0 74 345,0	1 148,0 297,0	165 470,0 148 690,0	2 296,0 594,0	14 484,0	165 470,0
23	23	6401-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Подготовка к испытанию,сдаче под наладку,пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,с подшипниками щитовыми,поступающей в собранном виде.масса до 0,15 т**	шт.	2	9 037,0 6 229,0	50,0 0,0	18 074,0 12 458,0	100,0 0,0	5 516,0	18 074,0
24	24	511-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7,Q max=9,5 м^3/ч,H max=8 м.вод.ст.**	шт.	2	497 495,0		994 990,0		994 990,0	994 990,0
25	25	6116-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем.масса агрегата до 0,1 т**	шт.	2	82 735,0 74 345,0	1 148,0 297,0	165 470,0 148 690,0	2 296,0 594,0	14 484,0	165 470,0
26	26	6401-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Подготовка к испытанию,сдаче под наладку,пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,с подшипниками щитовыми,поступающей в собранном виде.масса до 0,15 т**	шт.	2	9 037,0 6 229,0	50,0 0,0	18 074,0 12 458,0	100,0 0,0	5 516,0	18 074,0
27	27	511-403-0501 *СпрСП 07 2024*	**Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM,для любых систем отопления,промышленных циркуляционных установок,кондиционирования,закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10,арт.2120639**	шт.	2	271 582,0		543 164,0		543 164,0	543 164,0
28	28	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб.диаметр до 50 мм**	шт.	10	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	92 840,0 78 830,0	2 930,0 570,0	11 080,0	92 840,0
29	29	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	10	18 814,0		188 140,0		188 140,0	188 140,0
30	30	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб.диаметр до 50 мм**		4	9 284,0	293,0	37 136,0	1 172,0	4 432,0	37 136,0

31	31	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов.ГСМ.Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	13 234,0 7 883,0	57,0	52 936,0 31 532,0	228,0	52 936,0	52 936,0			
32	32	6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	2	9 188,0 7 883,0	206,0 28,0	18 376,0 15 766,0	412,0 56,0	2 198,0	18 376,0			
33	33	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов.ГСМ.Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10 987,0		21 974,0		21 974,0	21 974,0	Казахстан		
34	34	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	2	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	18 568,0 15 766,0	586,0 114,0	2 216,0	18 568,0			
35	35	519-105-0902 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с пневмоприводом двустороннего действия,корпус Wafer из ковкого чугуна,диск из нержавеющей стали,уплотнение EPDM,для воды,Т до+100°С,PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 32	шт.	2	87 797,0		175 594,0		175 594,0	175 594,0			
36	36	6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	4	9 188,0 7 883,0	206,0 28,0	36 752,0 31 532,0	824,0 112,0	4 396,0	36 752,0			
37	37	519-105-0901 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с пневмоприводом двустороннего действия,корпус Wafer из ковкого чугуна,диск из нержавеющей стали,уплотнение EPDM,для воды,Т до+100°С,PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 25	шт.	4	85 360,0		341 440,0		341 440,0	341 440,0			
38	38	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	14	797,0 661,0	3,0 1,0	11 158,0 9 254,0	42,0 14,0	1 862,0	11 158,0			
39	39	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей.Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	3 901,0		54 614,0		54 614,0	54 614,0			
40	40	6116-0605-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	4	5 884,0 5 205,0	556,0 140,0	23 536,0 20 820,0	2 224,0 560,0	492,0	23 536,0			
41	41	242-404-0406 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,с заглушкой,для систем водоснабжения.Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	38 802,0		155 208,0		155 208,0	155 208,0			
42	42	6116-0605-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм	шт.	1	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	99,0	4 916,0			
43	43	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления.Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 735,0		7 735,0		7 735,0	7 735,0			
44	44	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	2	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	9 668,0 8 726,0	770,0 196,0	172,0	9 668,0			
45	46	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	27 852,0 23 649,0	879,0 171,0	3 324,0	27 852,0			
46	47	242-304-1102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском,корпус из ВЧШГ,с аксиальным затвором,Т до+100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	71 847,0		215 541,0		215 541,0	215 541,0			
47	48	6114-0204-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 32,40 мм	шт.	1	1 019,0 799,0	5,0 2,0	1 019,0 799,0	5,0 2,0	215,0	1 019,0			
48	49	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара.Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	5 608,0		5 608,0		5 608,0	5 608,0			
49	50	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	2	797,0 661,0	3,0 1,0	1 594,0 1 322,0	6,0 2,0	266,0	1 594,0			
50	51	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара.Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25		2	4 013,0		8 026,0		8 026,0	8 026,0			

				шт.							
51	52	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный,диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	83 545,0 15 098,0	502,0 71,0	167 090,0 30 196,0	1 004,0 142,0	135 890,0	167 090,0
52	53	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	96,0	2 783,0
53	54	242-401-1801 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления,на подающий трубопровод,бронзовый с наружной резьбой,диапазон настройки от 0,3 до 2 бар,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 $м^3$/ч	шт.	1	497 091,0		497 091,0		497 091,0	497 091,0
54	55	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана,Т до+150°С,на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	59 099,0		59 099,0		59 099,0	59 099,0
55	56	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	96,0	2 783,0
56	57	242-401-1802 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления,на подающий трубопровод,бронзовый с наружной резьбой,диапазон настройки от 0,3 до 2 бар,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3$/ч	шт.	1	507 259,0		507 259,0		507 259,0	507 259,0
57	58	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана,Т до+150°С,на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	59 099,0		59 099,0		59 099,0	59 099,0
58	59	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	26	1 400,0 1 373,0	0,0 0,0	36 400,0 35 698,0	0,0 0,0	702,0	36 400,0
59	60	245-701-0703 *СборСП 07.2024*	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа,класс точности 1,5 DN 100	шт.	26	7 617,0		198 042,0		198 042,0	198 042,0
60	61	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26	1 797,0		46 722,0		46 722,0	46 722,0
61	62	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	14	1 906,0 1 804,0	0,0 0,0	26 684,0 25 256,0	0,0 0,0	1 428,0	26 684,0
62	63	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 844,0		81 816,0		81 816,0	81 816,0
63	64	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 65 до 80 мм	м	2	4 628,0 4 494,0	47,0 3,0	9 256,0 8 988,0	94,0 6,0	174,0	9 256,0
64	65	261-305-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 89,толщина стенки 3,5 мм	м	2	4 106,0		8 212,0		8 212,0	8 212,0
65	66	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	20	3 507,0 3 422,0	35,0 4,0	70 140,0 68 440,0	700,0 80,0	1 000,0	70 140,0
66	67	261-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 57,толщина стенки 3,5 мм	м	20	2 701,0		54 020,0		54 020,0	54 020,0
67	68	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм	м	12	3 915,0 3 764,0	127,0 31,0	46 980,0 45 168,0	1 524,0 372,0	288,0	46 980,0
68	69	261-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 45,толщина стенки 2,5 мм	м	12	1 353,0		16 236,0		16 236,0	16 236,0
69	70	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	24	2 450,0 2 360,0	64,0 17,0	58 800,0 56 640,0	1 536,0 408,0	624,0	58 800,0
70	71	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	12	2 426,0		29 112,0		29 112,0	29 112,0
71	72	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	12	2 082,0		24 984,0		24 984,0	24 984,0
72	73	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		2	386,0	2,0	772,0	4,0	28,0	772,0

				м трубопровода		370,0	0,0	740,0	0,0			
73	74	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		56	376,0	2,0	21 056,0	112,0	224,0		21 056,0
				м трубопровода		370,0	0,0	20 720,0	0,0			
74	75	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм		58	1 968,0	230,0	114 144,0	13 340,0	24 882,0		114 144,0
				м		1 309,0	75,0	75 922,0	4 350,0			
75	76	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 89 мм		2,2	2 119,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0
				м								
76	77	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 57 мм		22	1 536,0		33 792,0		33 792,0		33 792,0
				м								
77	78	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 48 мм		13,2	1 276,0		16 843,0		16 843,0		16 843,0
				м								
78	79	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 35 мм		13,2	929,0		12 263,0		12 263,0		12 263,0
				м								
79	80	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 28 мм		13,2	781,0		10 309,0		10 309,0		10 309,0
				м								
80	81	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		8	260,0	4,0	2 080,0	32,0	536,0		2 080,0
				$м^2$		189,0	0,0	1 512,0	0,0			
			Итого по разделу 1: Тепловой пункт					8 432 915	36 040	4 768 414	0	8 432 915
								1 028 867	9 444	2 599 594	0	
			Раздел 2: Отопление лестничной клетки и коридора									
81	82	6116-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)		4,68	5 770,0	42,0	27 004,0	196,0	12 851,0		27 004,0
				кВт		2 982,0	12,0	13 956,0	56,0			
82	83	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		26	2 264,0		58 864,0		58 864,0		58 864,0
				секция								
83	84	6116-0701-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных		3	804,0	0,0	2 412,0	0,0	81,0		2 412,0
				шт.		777,0	0,0	2 331,0	0,0			
84	85	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		3	320,0		960,0		960,0		960,0
				шт.								
85	86	6114-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм		57	2 157,0	17,0	122 949,0	969,0	2 622,0		122 949,0
				м		2 094,0	3,0	119 358,0	171,0			
86	87	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=20 мм		57	1 569,0		89 433,0		89 433,0		89 433,0
				м								
87	88	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		57	376,0	2,0	21 432,0	114,0	228,0		21 432,0
				м трубопровода		370,0	0,0	21 090,0	0,0			
88	89	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм		50	1 968,0	230,0	98 400,0	11 500,0	21 450,0		98 400,0
				м		1 309,0	75,0	65 450,0	3 750,0			
89	90	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 25 мм		55	756,0		41 580,0		41 580,0		41 580,0
				м								
90	91	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		3,6	521,0	9,0	1 876,0	32,0	482,0		1 876,0
				$м^2$		378,0	2,0	1 361,0	7,0			
91	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		12	708,0		8 496,0		8 496,0		8 496,0
				кг								
92	93	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной масляной краской		0,5	199,0	3,0	100,0	2,0	43,0		100,0

				$м^2$		111,0	0,0	56,0	0,0				
			Итого по разделу 2: Отопление лестничной клетки и коридора					473 506	12 813	237 090	0	473 506
								223 602	3 984	0	0	
			Раздел 3: Отопление жилой части									
93	94	6116-0301-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	69,12	5 770,0 2 982,0	42,0 12,0	398 822,0 206 116,0	2 903,0 829,0	189 804,0		398 822,0
94	95	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	384	2 264,0		869 376,0		869 376,0		869 376,0
95	96	6116-0701-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	шт.	40	804,0 777,0	0,0 0,0	32 160,0 31 080,0	0,0 0,0	1 080,0		32 160,0
96	97	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	40	320,0		12 800,0		12 800,0		12 800,0
97	98	245-405-2102 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком**	шт.	40	13 420,0		536 800,0		536 800,0		536 800,0
98	99	6114-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	40	1 990,0 1 961,0	2,0 1,0	79 600,0 78 440,0	80,0 40,0	1 080,0		79 600,0
99	100	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом,PN 16,Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2",Kvs 1,88 $м^3$/ч,DN 15**	шт.	40	38 487,0		1 539 480,0		1 539 480,0		1 539 480,0
100	101	6114-0203-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	шт.	40	1 990,0 1 961,0	2,0 1,0	79 600,0 78 440,0	80,0 40,0	1 080,0		79 600,0
101	102	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Tмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 15**	шт.	40	7 353,0		294 120,0		294 120,0		294 120,0
102	103	6114-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении,диаметр 32-50 мм**	шт.	2	2 789,0 2 633,0	5,0 1,0	5 578,0 5 266,0	10,0 2,0	302,0		5 578,0
103	104	242-312-1704 *СарСП 07.2024*	**Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой,латунный,муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	54 922,0		109 844,0		109 844,0		109 844,0
104	105	6114-0203-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм**	шт.	2	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	5 566,0 5 364,0	10,0 2,0	192,0		5 566,0
105	106	245-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 25**	шт.	2	133 338,0		266 676,0		266 676,0		266 676,0
106	107	6116-0701-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков тепла квартирных диаметром до 25 мм**	шт.	12	2 109,0 2 081,0	3,0 1,0	25 308,0 24 972,0	36,0 12,0	300,0		25 308,0
107	108	245-707-0104 *РСНБ РК 2022*	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С,PN 16,присоединительным диаметром G3/4A 110,установка - возврат.расход Gном 1,5 $м^3$/ч,DN 15**	шт.	12	61 551,0		738 612,0		738 612,0		738 612,0
108	109	6114-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм**	шт.	12	2 440,0 2 339,0	5,0 1,0	29 280,0 28 068,0	60,0 12,0	1 152,0		29 280,0
109	110	242-312-1401 *СарСП 07.2024*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями,латунный муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	8	19 315,0		154 520,0		154 520,0		154 520,0
110	111	242-312-1402 *СарСП 07.2024*	**Клапан балансировочный с измерительными ниппелями,латунный муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	4	22 507,0		90 028,0		90 028,0		90 028,0
111	112	6116-0605-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм**	шт.	2	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	9 832,0 8 726,0	908,0 228,0	198,0		9 832,0
112	113	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	2	7 735,0		15 470,0		15 470,0		15 470,0

113	114	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	36	797,0 661,0	3,0 1,0	28 692,0 23 796,0	108,0 36,0	4 788,0	28 692,0
114	115	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 901,0		93 624,0		93 624,0	93 624,0
115	116	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	5 466,0		65 592,0		65 592,0	65 592,0
116	117	6114-0204-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 32,40 мм	шт.	4	1 019,0 799,0	5,0 2,0	4 076,0 3 196,0	20,0 8,0	860,0	4 076,0
117	118	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 677,0		50 708,0		50 708,0	50 708,0
118	119	6116-0701-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир	шт.	2	35 733,0 32 242,0	460,0 146,0	71 466,0 64 484,0	920,0 292,0	6 062,0	71 466,0
119	120	6116-0701-0304 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир	шт.	2	44 790,0 40 148,0	551,0 175,0	89 580,0 80 296,0	1 102,0 350,0	8 182,0	89 580,0
120	121	245-509-0405 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами,на шесть ответвлений,L 325 мм	шт.	4	70 698,0		282 792,0		282 792,0	282 792,0
121	122	6125-0702-1205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок,размер до 640x840 мм	шт.	2	11 280,0 9 766,0	201,0 58,0	22 560,0 19 532,0	402,0 116,0	2 626,0	22 560,0
122	123	245-405-1904 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 6 отводов	шт.	2	374 562,0		749 124,0		749 124,0	749 124,0
123	124	6114-0103-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм	м	600	775,0 758,0	5,0 0,0	465 000,0 454 800,0	3 000,0 0,0	7 200,0	465 000,0
124	125	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20x2,0 мм	м	594	723,0		429 462,0		429 462,0	429 462,0
125	126	6114-0103-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 25 мм	м	150	1 239,0 1 225,0	4,0 0,0	185 850,0 183 750,0	600,0 0,0	1 500,0	185 850,0
126	127	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26x3,0 мм	м	148,5	1 316,0		195 426,0		195 426,0	195 426,0
127	128	241-602-1310 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом,PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x20x20 мм	шт.	8	4 645,0		37 160,0		37 160,0	37 160,0
128	129	241-602-1303 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом,PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	шт.	48	3 348,0		160 704,0		160 704,0	160 704,0
129	130	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов,PN 10 размерами 20x2 мм	шт.	24	2 540,0		60 960,0		60 960,0	60 960,0
130	131	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	565	78,0		44 070,0		44 070,0	44 070,0
131	132	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	65,0		9 750,0		9 750,0	9 750,0
132	133	6114-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	8	2 157,0 2 094,0	17,0 3,0	17 256,0 16 752,0	136,0 24,0	368,0	17 256,0
133	134	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	8	1 952,0		15 616,0		15 616,0	15 616,0
134	135	6114-0102-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	32	3 507,0 3 422,0	35,0 4,0	112 224,0 109 504,0	1 120,0 128,0	1 600,0	112 224,0

135	136	261-305-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 57,толщина стенки 3,5 мм**	м	32	2 701,0		86 432,0		86 432,0		86 432,0	
136	137	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм**	м	40	1 968,0 1 309,0	230,0 75,0	78 720,0 52 360,0	9 200,0 3 000,0	17 160,0		78 720,0	
137	138	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бет 19 мм диаметром 35 мм**	м	8,8	929,0		8 175,0		8 175,0		8 175,0	
138	139	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бет 19 мм диаметром 57 мм**	м	35,2	1 536,0		54 067,0		54 067,0		54 067,0	
139	140	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	7	521,0 378,0	9,0 2,0	3 647,0 2 646,0	63,0 14,0	938,0		3 647,0	
140	141	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	18	708,0		12 744,0		12 744,0		12 744,0	
141	142	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной масляной краской**	$м^2$	1	199,0 111,0	3,0 0,0	199,0 111,0	3,0 0,0	85,0		199,0	
			Итого по разделу 3: Отопление жилой части					8 729 148 1 477 699	20 761 5 133	7 230 689 0	0 0	8 729 148	
			ИТОГО по акту					17 635 569 2 730 168	69 614 18 561	12 236 193 2 599 594	0 0	17 635 569	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							2 599 594			
													1 052 518,25
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)										**18 688 087,25**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										48 265,48
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)										806 837,94
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)										562 090,58
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)										**20 105 281,25**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										2 412 633,75
			НДС (12%)										**22 517 915,0**
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН 111240017775
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект СЫРДАРИЯ, д. 01/3А, (офис) 1, БИН 230640017774
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "KG contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 61, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 1[illegible]

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N25"**

(наименование, адрес)

Объект: **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 08012024 от 08.01.2024

Акт выполненных работ 8

за **Август 2024** (месяц, год) на 2-01-04-06 **Внутреннее инженерное оборудование.Теплоснабжение** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Тепловой пункт										
1	1	6125-1003-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка на фланцевых соединениях ротаметра,счетчика,преобразователя,диаметр условного прохода до 20 мм**	шт.	2	4 842,0 4 622,0	0,0 0,0	9 684,0 9 244,0	0,0 0,0	440,0		9 684,0	
2	2	245-706-0202 *РСНБ РК 2022*	**Расходомер-счетчик электромагнитный,без индикатора,N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В,присоединение сэндвич,Qv 14 м³/ч,DN 20 /ПРЭМ/**	шт.	2	232 980,0		465 960,0		465 960,0		465 960,0	
3	3	6125-1003-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ротаметра показывающего,диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик,диаметр условного прохода до 40 мм**	шт.	2	4 622,0 4 622,0	0,0 0,0	9 244,0 9 244,0	0,0 0,0			9 244,0	
4	4	245-601-0106 *РСНБ РК 2022*	**Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм,NI1000 Ом,диапазон измерения от -30°С до+130°С /Pt 500/**	шт.	2	23 970,0		47 940,0		47 940,0		47 940,0	
5	5	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах**	шт.	1	2 797,0 2 759,0	0,0 0,0	2 797,0 2 759,0	0,0 0,0	38,0		2 797,0	
6	6	245-710-0312 *РСНБ РК 2022*	**Тепловычислитель модели ТСР 033,Q 11,3 м³/ч,на два расходомера,DN 20 /ВКТ-7-04 с БП/**	комплект	1	330 981,0		330 981,0		330 981,0		330 981,0	
7	7	6116-0603-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте,масса до 100**	шт.	1	10 158,0 9 583,0	400,0 73,0	10 158,0 9 583,0	400,0 73,0	175,0		10 158,0	
8	8	513-205-0403 *СарСЦ 07.2024*	**Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС,для подключения к тепловой сети по одноступенчатой схеме,T1=70°C/T2=44°C,B1=5°C/T3=60°C,PN 16,Tmax 150°C,потери давления 10 кПа,уплотнитель EPDM,пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм,типа Danfoss производительностью 0,7 м³/ч - 1,0 м³/ч,количество пластин 27,модель XGFN64A-TO 16/27-TL**	шт./количество пластин 26,XGF 4A-IG16-26-TL/	1	544 406,0		544 406,0		544 406,0		544 406,0	
9	9	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования**	шт.	1	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	38,0		23 588,0	
10	10	245-504-0143 *РСНБ РК 2022*	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый,ход штока 8 мм,Kvs 4,DN 15**	шт.	1	105 907,0		105 907,0		105 907,0		105 907,0	

11	11	245-405-2552 *СпрСЦ 07.2024*	Привод электрический трехпозиционный,напряжение питания 230 В,скорость привода 15 s/mm,развиваемое усилие 450 Н,модель AMV 20	шт.	1	270 248,0		270 248,0		270 248,0		270 248,0
12	12	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	23 588,0 23 371,0	179,0 58,0	38,0		23 588,0
13	13	245-504-0143 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый,ход штока 8 мм,Kvs 4,DN 15	шт.	1	105 907,0		105 907,0		105 907,0		105 907,0
14	14	245-405-2553 *СпрСЦ 07.2024*	Привод электрический трехпозиционный,напряжение питания 230 В,скорость привода 3 s/mm,развиваемое усилие 450 Н,модель AMV 30	шт.	1	344 834,0		344 834,0		344 834,0		344 834,0
15	15	6401-0103-2001 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	38,0		6 951,0
16	16	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В	шт.	1	219 967,0		219 967,0		219 967,0		219 967,0
17	17	245-601-0411 *СпрСЦ 07.2024*	Ключ программирования A 376 Danfoss,для двух систем отопления (вентиляции) и одной системы ГВС /A 266/	шт.	1	135 483,0		135 483,0		135 483,0		135 483,0
18	18	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939,0		29 939,0		29 939,0		29 939,0
19	19	6401-0103-2001 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2	шт.	1	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	6 951,0 5 998,0	915,0 284,0	38,0		6 951,0
20	20	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0
21	21	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	3	26 095,0		78 285,0		78 285,0		78 285,0
22	22	6116-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 735,0 74 345,0	1 148,0 297,0	165 470,0 148 690,0	2 296,0 594,0	14 484,0		165 470,0
23	23	6401-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию,сдаче под наладку,пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,с подшипниками щитовыми,поступающей в собранном виде,масса до 0,15 т	шт.	2	9 037,0 6 229,0	50,0 0,0	18 074,0 12 458,0	100,0 0,0	5 516,0		18 074,0
24	24	511-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7,Q max=9,5 м^3/ч,H max=8 м.вод.ст.	шт.	2	497 495,0		994 990,0		994 990,0		994 990,0
25	25	6116-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 735,0 74 345,0	1 148,0 297,0	165 470,0 148 690,0	2 296,0 594,0	14 484,0		165 470,0
26	26	6401-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию,сдаче под наладку,пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,с подшипниками щитовыми,поступающей в собранном виде,масса до 0,15 т	шт.	2	9 037,0 6 229,0	50,0 0,0	18 074,0 12 458,0	100,0 0,0	5 516,0		18 074,0
27	27	511-403-0501 *СпрСЦ 07.2024*	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM,для любых систем отопления,промышленных циркуляционных установок,кондиционирования,закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10,арт.2120639	шт.	2	271 582,0		543 164,0		543 164,0		543 164,0
28	28	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	10	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	92 840,0 78 830,0	2 930,0 570,0	11 080,0		92 840,0
29	29	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	10	18 814,0		188 140,0		188 140,0		188 140,0
30	30	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм		4	9 284,0	293,0	37 136,0	1 172,0	4 432,0		37 136,0

				шт.		7 883,0	57,0	31 532,0	228,0				
31	31	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	13 234,0		52 936,0		52 936,0		52 936,0	
32	32	6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	2	9 188,0 7 883,0	206,0 28,0	18 376,0 15 766,0	412,0 56,0	2 198,0		18 376,0	
33	33	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	10 987,0		21 974,0		21 974,0		21 974,0	Казахстан
34	34	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	2	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	18 568,0 15 766,0	586,0 114,0	2 216,0		18 568,0	
35	35	519-105-0902 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с пневмоприводом двустороннего действия,корпус Wafer из ковкого чугуна,диск из нержавеющей стали,уплотнение EPDM,для воды,Т до+100°С,PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 32	шт.	2	87 797,0		175 594,0		175 594,0		175 594,0	
36	36	6114-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	4	9 188,0 7 883,0	206,0 28,0	36 752,0 31 532,0	824,0 112,0	4 396,0		36 752,0	
37	37	519-105-0901 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с пневмоприводом двустороннего действия,корпус Wafer из ковкого чугуна,диск из нержавеющей стали,уплотнение EPDM,для воды,Т до+100°С,PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 25	шт.	4	85 360,0		341 440,0		341 440,0		341 440,0	
38	38	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	14	797,0 661,0	3,0 1,0	11 158,0 9 254,0	42,0 14,0	1 862,0		11 158,0	
39	39	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	3 901,0		54 614,0		54 614,0		54 614,0	
40	40	6116-0605-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	4	5 884,0 5 205,0	556,0 140,0	23 536,0 20 820,0	2 224,0 560,0	492,0		23 536,0	
41	41	242-404-0406 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,с заглушкой,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	4	38 802,0		155 208,0		155 208,0		155 208,0	
42	42	6116-0605-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм	шт.	1	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	99,0		4 916,0	
43	43	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 735,0		7 735,0		7 735,0		7 735,0	
44	44	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	2	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	9 668,0 8 726,0	770,0 196,0	172,0		9 668,0	
45	46	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	27 852,0 23 649,0	879,0 171,0	3 324,0		27 852,0	
46	47	242-304-1102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском,корпус из ВЧШГ,с вксиальным затвором,Т до+100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	71 847,0		215 541,0		215 541,0		215 541,0	
47	48	6114-0204-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 32,40 мм	шт.	1	1 019,0 799,0	5,0 2,0	1 019,0 799,0	5,0 2,0	215,0		1 019,0	
48	49	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	5 608,0		5 608,0		5 608,0		5 608,0	
49	50	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	2	797,0 661,0	3,0 1,0	1 594,0 1 322,0	6,0 2,0	266,0		1 594,0	
50	51	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25		2	4 013,0		8 026,0		8 026,0		8 026,0	

51	52	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гризевиков наружный,диаметр патрубка 57 мм	шт.	2	83 545,0 15 098,0	502,0 71,0	167 090,0 30 196,0	1 004,0 142,0	135 890,0		167 090,0
52	53	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	96,0		2 783,0
53	54	242-401-1801 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления,на подающий трубопровод,бронзовый с наружной резьбой,диапазон настройки от 0,3 до 2 бар,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 $м^3/ч$	шт.	1	497 091,0		497 091,0		497 091,0		497 091,0
54	55	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана,Т до+150°С,на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	59 099,0		59 099,0		59 099,0		59 099,0
55	56	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	96,0		2 783,0
56	57	242-401-1802 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления,на подающий трубопровод,бронзовый с наружной резьбой,диапазон настройки от 0,3 до 2 бар,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 $м^3/ч$	шт.	1	507 259,0		507 259,0		507 259,0		507 259,0
57	58	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана,Т до+150°С,на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	1	59 099,0		59 099,0		59 099,0		59 099,0
58	59	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	26	1 400,0 1 373,0	0,0 0,0	36 400,0 35 698,0	0,0 0,0	702,0		36 400,0
59	60	245-701-0703 *СборСЦ 07.2024*	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа,класс точности 1,5 DN 100	шт.	26	7 617,0		198 042,0		198 042,0		198 042,0
60	61	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	26	1 797,0		46 722,0		46 722,0		46 722,0
61	62	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	14	1 906,0 1 804,0	0,0 0,0	26 684,0 25 256,0	0,0 0,0	1 428,0		26 684,0
62	63	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 844,0		81 816,0		81 816,0		81 816,0
63	64	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 65 до 80 мм	м	2	4 628,0 4 494,0	47,0 3,0	9 256,0 8 988,0	94,0 6,0	174,0		9 256,0
64	65	261-305-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 89,толщина стенки 3,5 мм	м	2	4 106,0		8 212,0		8 212,0		8 212,0
65	66	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	20	3 507,0 3 422,0	35,0 4,0	70 140,0 68 440,0	700,0 80,0	1 000,0		70 140,0
66	67	261-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 57,толщина стенки 3,5 мм	м	20	2 701,0		54 020,0		54 020,0		54 020,0
67	68	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм	м	12	3 915,0 3 764,0	127,0 31,0	46 980,0 45 168,0	1 524,0 372,0	288,0		46 980,0
68	69	261-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 45,толщина стенки 2,5 мм	м	12	1 353,0		16 236,0		16 236,0		16 236,0
69	70	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	24	2 450,0 2 360,0	64,0 17,0	58 800,0 56 640,0	1 536,0 408,0	624,0		58 800,0
70	71	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	12	2 426,0		29 112,0		29 112,0		29 112,0
71	72	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	12	2 082,0		24 984,0		24 984,0		24 984,0
72	73	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		2	386,0	2,0	772,0	4,0	28,0		772,0

				м трубопровода		370,0	0,0	740,0	0,0				
73	74	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	56	376,0 370,0	2,0 0,0	21 056,0 20 720,0	112,0 0,0	224,0		21 056,0	
74	75	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	58	1 968,0 1 309,0	230,0 75,0	114 144,0 75 922,0	13 340,0 4 350,0	24 882,0		114 144,0	
75	76	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 89 мм	м	2,2	2 119,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0	
76	77	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 57 мм	м	22	1 536,0		33 792,0		33 792,0		33 792,0	
77	78	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 48 мм	м	13,2	1 276,0		16 843,0		16 843,0		16 843,0	
78	79	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 35 мм	м	13,2	929,0		12 263,0		12 263,0		12 263,0	
79	80	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 28 мм	м	13,2	781,0		10 309,0		10 309,0		10 309,0	
80	81	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8	260,0 189,0	4,0 0,0	2 080,0 1 512,0	32,0 0,0	536,0		2 080,0	
			Итого по разделу 1: Тепловой пункт					**8 432 915** **1 028 867**	**36 040** **9 444**	**4 768 414** **2 599 594**	**0** **0**	**8 432 915**	
			Раздел 2: Отопление лестничной клетки и коридора										
81	82	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	4,68	5 770,0 2 982,0	42,0 12,0	27 004,0 13 956,0	196,0 56,0	12 851,0		27 004,0	
82	83	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	26	2 264,0		58 864,0		58 864,0		58 864,0	
83	84	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	3	804,0 777,0	0,0 0,0	2 412,0 2 331,0	0,0 0,0	81,0		2 412,0	
84	85	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	320,0		960,0		960,0		960,0	
85	86	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	57	2 157,0 2 094,0	17,0 3,0	122 949,0 119 358,0	969,0 171,0	2 622,0		122 949,0	
86	87	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=20 мм	м	57	1 569,0		89 433,0		89 433,0		89 433,0	
87	88	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	57	376,0 370,0	2,0 0,0	21 432,0 21 090,0	114,0 0,0	228,0		21 432,0	
88	89	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	50	1 968,0 1 309,0	230,0 75,0	98 400,0 65 450,0	11 500,0 3 750,0	21 450,0		98 400,0	
89	90	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 25 мм	м	55	756,0		41 580,0		41 580,0		41 580,0	
90	91	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,6	521,0 378,0	9,0 2,0	1 876,0 1 361,0	32,0 7,0	482,0		1 876,0	
91	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	12	708,0		8 496,0		8 496,0		8 496,0	
92	93	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной масляной краской		0,5	199,0	3,0	100,0	2,0	43,0		100,0	

				$м^2$		111,0	0,0	56,0	0,0				
			Итого по разделу 2: Отопление лестничной клетки и коридора					473 506	12 813	237 090	0	473 506	
								223 602	3 984	0	0		
			Раздел 3: Отопление жилой части										
93	94	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	69,12	5 770,0 2 982,0	42,0 12,0	398 822,0 206 116,0	2 903,0 829,0	189 804,0		398 822,0	
94	95	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	384	2 264,0		869 376,0		869 376,0		869 376,0	
95	96	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	40	804,0 777,0	0,0 0,0	32 160,0 31 080,0	0,0 0,0	1 080,0		32 160,0	
96	97	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	320,0		12 800,0		12 800,0		12 800,0	
97	98	245-405-2102 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком	шт.	40	13 420,0		536 800,0		536 800,0		536 800,0	
98	99	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	40	1 990,0 1 961,0	2,0 1,0	79 600,0 78 440,0	80,0 40,0	1 080,0		79 600,0	
99	100	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом,PN 16,Tmax 120°С ГОСТ 9871-75 с внутренней резьбой R 1/2",Kvs 1,88 $м^3$/ч,DN 15	шт.	40	38 487,0		1 539 480,0		1 539 480,0		1 539 480,0	
100	101	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	40	1 990,0 1 961,0	2,0 1,0	79 600,0 78 440,0	80,0 40,0	1 080,0		79 600,0	
101	102	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 15	шт.	40	7 353,0		294 120,0		294 120,0		294 120,0	
102	103	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении,диаметр 32-50 мм	шт.	2	2 789,0 2 633,0	5,0 1,0	5 578,0 5 266,0	10,0 2,0	302,0		5 578,0	
103	104	242-312-1704 *СборСП 07.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой,латунный,муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	54 922,0		109 844,0		109 844,0		109 844,0	
104	105	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	5 566,0 5 364,0	10,0 2,0	192,0		5 566,0	
105	106	245-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 25	шт.	2	133 338,0		266 676,0		266 676,0		266 676,0	
106	107	6116-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков тепла квартирных диаметром до 25 мм	шт.	12	2 109,0 2 081,0	3,0 1,0	25 308,0 24 972,0	36,0 12,0	300,0		25 308,0	
107	108	245-707-0104 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С,PN 16,присоединительным диаметром G3/4A 110,установка - возврат.расход Gном 1,5 $м^3$/ч,DN 15	шт.	12	61 551,0		738 612,0		738 612,0		738 612,0	
108	109	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	12	2 440,0 2 339,0	5,0 1,0	29 280,0 28 068,0	60,0 12,0	1 152,0		29 280,0	
109	110	242-312-1401 *СборСП 07.2024*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями,латунный муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	19 315,0		154 520,0		154 520,0		154 520,0	
110	111	242-312-1402 *СборСП 07.2024*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями,латунный муфтовый,с внутренней резьбой,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	22 507,0		90 028,0		90 028,0		90 028,0	
111	112	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм	шт.	2	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	9 832,0 8 726,0	908,0 228,0	198,0		9 832,0	
112	113	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	7 735,0		15 470,0		15 470,0		15 470,0	

113	114	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	36	797,0 661,0	3,0 1,0	28 692,0 23 796,0	108,0 36,0	4 788,0		28 692,0
114	115	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный.муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	3 901,0		93 624,0		93 624,0		93 624,0
115	116	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный.муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	5 466,0		65 592,0		65 592,0		65 592,0
116	117	6114-0204-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 32,40 мм	шт.	4	1 019,0 799,0	5,0 2,0	4 076,0 3 196,0	20,0 8,0	860,0		4 076,0
117	118	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный.муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 677,0		50 708,0		50 708,0		50 708,0
118	119	6116-0701-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир	шт.	2	35 733,0 32 242,0	460,0 146,0	71 466,0 64 484,0	920,0 292,0	6 062,0		71 466,0
119	120	6116-0701-0304 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир	шт.	2	44 790,0 40 148,0	551,0 175,0	89 580,0 80 296,0	1 102,0 350,0	8 182,0		89 580,0
120	121	245-509-0405 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами,на шесть ответвлений,L 325 мм	шт.	4	70 698,0		282 792,0		282 792,0		282 792,0
121	122	6125-0702-1205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок,размер до 640x840 мм	шт.	2	11 280,0 9 766,0	201,0 58,0	22 560,0 19 532,0	402,0 116,0	2 626,0		22 560,0
122	123	245-405-1904 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 6 отводов	шт.	2	374 562,0		749 124,0		749 124,0		749 124,0
123	124	6114-0103-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 20 мм	м	600	775,0 758,0	5,0 0,0	465 000,0 454 800,0	3 000,0 0,0	7 200,0		465 000,0
124	125	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20x2,0 мм	м	594	723,0		429 462,0		429 462,0		429 462,0
125	126	6114-0103-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах,наружный диаметр 25 мм	м	150	1 239,0 1 225,0	4,0 0,0	185 850,0 183 750,0	600,0 0,0	1 500,0		185 850,0
126	127	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26x3,0 мм	м	148,5	1 316,0		195 426,0		195 426,0		195 426,0
127	128	241-602-1310 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом,PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 26x20x20 мм	шт.	8	4 645,0		37 160,0		37 160,0		37 160,0
128	129	241-602-1303 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом,PN 10 для напорных труб из термопластов размерами 20x20x20 мм	шт.	48	3 348,0		160 704,0		160 704,0		160 704,0
129	130	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов,PN 10 размерами 20x2 мм	шт.	24	2 540,0		60 960,0		60 960,0		60 960,0
130	131	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	565	78,0		44 070,0		44 070,0		44 070,0
131	132	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	65,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0
132	133	6114-0102-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	8	2 157,0 2 094,0	17,0 3,0	17 256,0 16 752,0	136,0 24,0	368,0		17 256,0
133	134	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	8	1 952,0		15 616,0		15 616,0		15 616,0
134	135	6114-0102-0502 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	32	3 507,0 3 422,0	35,0 4,0	112 224,0 109 504,0	1 120,0 128,0	1 600,0		112 224,0

135	136	261-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,DN 57,толщина стенки 3,5 мм	м	32	2 701,0		86 432,0		86 432,0		86 432,0	
136	137	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	40	1 968,0 1 309,0	230,0 75,0	78 720,0 52 360,0	9 200,0 3 000,0	17 160,0		78 720,0	
137	138	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 35 мм	м	8,8	929,0		8 175,0		8 175,0		8 175,0	
138	139	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 57 мм	м	35,2	1 536,0		54 067,0		54 067,0		54 067,0	
139	140	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	7	521,0 378,0	9,0 2,0	3 647,0 2 646,0	63,0 14,0	938,0		3 647,0	
140	141	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	18	708,0		12 744,0		12 744,0		12 744,0	
141	142	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной масляной краской	м²	1	199,0 111,0	3,0 0,0	199,0 111,0	3,0 0,0	85,0		199,0	
			Итого по разделу 3: Отопление жилой части					8 729 148 1 477 699	20 761 5 133	7 230 689 0	0 0	8 729 148	
			ИТОГО по акту					17 635 569 2 730 168	69 614 18 561	12 236 193 2 599 594	0 0	17 635 594	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							2 599 594			

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)	1 052 520,0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**18 688 114,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	48 265,56
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	806 839,28
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	562 091,39
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**20 105 310,23**
	НДС (12%)	2 412 637,23
	Итого с НДС	**22 517 947,46**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 24, кв (офис) 95, БИН 230640004714
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бажанов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бекенов Д.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 61, кв (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N23"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024** от **08.01.2024**

Акт выполненных работ 9

за **август 2024** (месяц, год) на **2-01-04-04 Внутреннее инженерное оборудование,Водоснабжение** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
								зарплата машинистов			зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Раздел 1: Ввод водопровода В1												
1	1	6114-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.**	шт.	1	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	27,0		2 430,0			
2	2	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 25,Qn 3,5 м^3/ч,Tmax 50°**	шт.	1	138 317,0		138 317,0		138 317,0		138 317,0			
3	3	6116-0605-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм**	шт.	1	5 884,0 5 205,0	556,0 140,0	5 884,0 5 205,0	556,0 140,0	123,0		5 884,0			
4	4	242-404-1106 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	20 443,0		20 443,0		20 443,0		20 443,0			
5	5	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	шт.	1	4 270,0 1 373,0	0,0 0,0	4 270,0 1 373,0	0,0 0,0	2 897,0		4 270,0			
6	6	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм**	шт.	1	797,0 661,0	3,0 1,0	797,0 661,0	3,0 1,0	133,0		797,0			
7	7	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	3 888,0		3 888,0		3 888,0		3 888,0			Казахстан
8	8	6118-0208-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /опоры ОП-1 под водомерный узел/**	кг	7,28	1 094,0 288,0	6,0 1,0	7 964,0 2 097,0	43,0 7,0	5 824,0		7 964,0			
9	9	6114-0103-0305 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм**	м	5	1 639,0 1 575,0	51,0 2,0	8 195,0 7 875,0	255,0 10,0	65,0		8 195,0			
10	10	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм**	м	4,95	467,0		2 312,0		2 312,0		2 312,0			Казахстан
11	11	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	м трубопровода	5	376,0 370,0	2,0 0,0	1 880,0 1 850,0	10,0 0,0	20,0		1 880,0			
12	12	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм**	м	14	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	44 436,0 42 308,0	1 554,0 448,0	574,0		44 436,0			
13	13	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=50 мм**		14	3 376,0		47 264,0		47 264,0		47 264,0			

				м									
14	14	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	14	376,0 370,0	2,0 0,0	5 264,0 5 180,0	28,0 0,0	56,0		5 264,0	
15	15	6116-0605-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 100 мм	шт.	1	10 820,0 9 322,0	1 153,0 258,0	10 820,0 9 322,0	1 153,0 258,0	345,0		10 820,0	
16	16	Прайс	Автоматический самопромывной фильтр грубой очистки ф50 Yamit AF-203 dy=90мм	шт	1	793 421,8		793 422,0		793 422,0		793 422,0	
17	17	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	4	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	37 136,0 31 532,0	1 172,0 228,0	4 432,0		37 136,0	
18	18	242-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	115 878,0		463 512,0		463 512,0		463 512,0	
19	19	6104-0801-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник,слив,парапет и другие),масса до 0,5 т	шт.	1	6 711,0 5 708,0	151,0 29,0	6 711,0 5 708,0	151,0 29,0	852,0		6 711,0	
			Итого по разделу 1: Ввод водопровода В1					1 604 945 115 427	5 012 1 149	691 084 793 422	0 0	1 604 945	
			Раздел 3: Водопровод В1										
20	29	6114-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	12	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	29 160,0 27 792,0	1 044,0 336,0	324,0		29 160,0	
21	30	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 2,5 м³/ч,Tmax 50°	шт.	12	43 373,0		520 476,0		520 476,0		520 476,0	
22	31	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	12	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	58 008,0 52 356,0	4 620,0 1 176,0	1 032,0		58 008,0	
23	32	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	12	1 920,0		23 040,0		23 040,0		23 040,0	
24	33	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	12	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	22 008,0 21 396,0	108,0 12,0	504,0		22 008,0	
25	34	242-307-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б1бс ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	12	7 636,0		91 632,0		91 632,0		91 632,0	Казахстан
26	35	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	14 672,0 14 264,0	72,0 8,0	336,0		14 672,0	
27	36	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365,0		58 920,0		58 920,0		58 920,0	Казахстан
28	37	6114-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 32-40 мм.	шт.	1	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	84,0		2 160,0	
29	38	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0		11 614,0		11 614,0		11 614,0	Казахстан
30	39	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	40	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	73 360,0 71 320,0	360,0 40,0	1 680,0		73 360,0	
31	40	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	2 530,0		101 200,0		101 200,0		101 200,0	Казахстан
32	41	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	60	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	190 440,0 181 320,0	6 660,0 1 920,0	2 460,0		190 440,0	
33	42	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=50 мм	м	10	3 376,0		33 760,0		33 760,0		33 760,0	

34	43	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	25	2 426,0		60 650,0		60 650,0		60 650,0	
35	44	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	25	2 082,0		52 050,0		52 050,0		52 050,0	
36	45	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	60	376,0 370,0	2,0 0,0	22 560,0 22 200,0	120,0 0,0	240,0		22 560,0	
37	46	6114-0103-0305 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм	м	45	1 639,0 1 575,0	51,0 2,0	73 755,0 70 875,0	2 295,0 90,0	585,0		73 755,0	
38	47	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	14,85	234,0		3 475,0		3 475,0		3 475,0	Казахстан
39	48	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	9,9	143,0		1 415,5		1 415,5		1 415,5	Казахстан
40	49	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	19,8	98,0		1 940,5		1 940,5		1 940,5	Казахстан
41	50	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	45	376,0 370,0	2,0 0,0	16 920,0 16 650,0	90,0 0,0	180,0		16 920,0	
42	51	6114-0103-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	11,2	1 510,0 1 510,0	0,0 0,0	16 912,0 16 912,0	0,0 0,0			16 912,0	
43	52	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	28	1 265,0		35 420,0		35 420,0		35 420,0	
44	53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	20	708,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0	
45	54	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	45	549,0		24 705,0		24 705,0		24 705,0	
46	55	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	45	1 968,0 1 309,0	230,0 75,0	88 560,0 58 905,0	10 350,0 3 375,0	19 305,0		88 560,0	
47	56	234-303-0414 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 54 мм	м	5,5	1 456,0		8 008,0		8 008,0		8 008,0	
48	57	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 35 мм	м	13,75	929,0		12 774,0		12 774,0		12 774,0	
49	58	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 28 мм	м	13,75	781,0		10 739,0		10 739,0		10 739,0	
50	59	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16,5	341,0		5 626,5		5 626,5		5 626,5	
			Итого по разделу 3: Водопровод В1					1 680 121 556 053	25 732 6 959	1 098 336 0	0 0	1 680 121	
			Раздел 4: Для обвязки телообменника: Узел 1										
51	60	6116-0605-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм	шт.	1	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	99,0		4 916,0	
52	61	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643,0		36 643,0		36 643,0		36 643,0	
53	62	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 400,0 1 373,0	0,0 0,0	1 400,0 1 373,0	0,0 0,0	27,0		1 400,0	

54	63	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	4 290,0		4 290,0		4 290,0		4 290,0		
55	64	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	3	797,0 661,0	3,0 1,0	2 391,0 1 983,0	9,0 3,0	399,0		2 391,0		
56	65	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра.Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0		
57	66	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали,приварной.стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	22 944,0		22 944,0		22 944,0		22 944,0	Казахстан	
58	67	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15Б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 592,0		7 592,0		7 592,0		7 592,0	Казахстан	
59	68	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	1 108,0		9 284,0		
60	69	242-306-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый однотворчатый,для воды,Т до+180°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	30 090,0		30 090,0		30 090,0		30 090,0		
61	70	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	3	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	9 522,0 9 066,0	333,0 96,0	123,0		9 522,0		
62	71	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	3	2 426,0		7 278,0		7 278,0		7 278,0		
63	72	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	3	376,0 370,0	2,0 0,0	1 128,0 1 110,0	6,0 0,0	12,0		1 128,0		
			Итого по разделу 4: Для обвязки теплообменника: Узел 1					139 275 25 778	1 095 270	112 402 0	0 0	139 275		
			Раздел 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4											
64	73	6114-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	6	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	14 580,0 13 896,0	522,0 168,0	162,0		14 580,0		
65	74	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 $м^3/ч$,Tmax 90°	шт.	6	22 265,0		133 590,0		133 590,0		133 590,0		
66	75	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	6	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	29 004,0 26 178,0	2 310,0 588,0	516,0		29 004,0		
67	76	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления.Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	6	1 920,0		11 520,0		11 520,0		11 520,0		
68	77	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	6	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	11 004,0 10 698,0	54,0 6,0	252,0		11 004,0		
69	78	242-307-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	6	7 636,0		45 816,0		45 816,0		45 816,0	Казахстан	
70	79	6114-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 32-40 мм.	шт.	1	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	84,0		2 160,0		
71	80	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0		11 614,0		11 614,0		11 614,0	Казахстан	
72	81	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	4	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	7 336,0 7 132,0	36,0 4,0	168,0		7 336,0		
73	82	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365,0		29 460,0		29 460,0		29 460,0	Казахстан	

74	83	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.**	шт.	18	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	33 012,0 32 094,0	162,0 18,0	756,0		33 012,0	
75	84	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	18	2 530,0		45 540,0		45 540,0		45 540,0	Казахстан
76	85	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм**	м	32,5	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	103 155,0 98 215,0	3 607,5 1 040,0	1 332,5		103 155,0	
77	86	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм**	м	5	2 426,0		12 130,0		12 130,0		12 130,0	
78	87	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм**	м	27,5	2 082,0		57 255,0		57 255,0		57 255,0	
79	88	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	м трубопровода	32,5	376,0 370,0	2,0 0,0	12 220,0 12 025,0	65,0 0,0	130,0		12 220,0	
80	89	6114-0103-0305 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм**	м	65,075	1 639,0 1 575,0	51,0 2,0	106 657,93 102 493,13	3 318,83 130,15	845,98		106 657,93	
81	90	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм**	м	12,375	564,0		6 979,5		6 979,5		6 979,5	Казахстан
82	91	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм**	м	14,85	346,0		5 138,0		5 138,0		5 138,0	Казахстан
83	92	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм /ф20х3,4мм/**	м	19,8	346,0		6 851,0		6 851,0		6 851,0	Казахстан
84	93	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	м трубопровода	47,5	376,0 370,0	2,0 0,0	17 860,0 17 575,0	95,0 0,0	190,0		17 860,0	
85	94	6114-0103-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	8	1 510,0 1 510,0	0,0 0,0	12 080,0 12 080,0	0,0 0,0			12 080,0	
86	95	244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	шт.	20	1 265,0		25 300,0		25 300,0		25 300,0	
87	96	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	22	708,0		15 576,0		15 576,0		15 576,0	
88	97	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	**Хомуты для крепления труб**	шт.	47,5	549,0		26 077,5		26 077,5		26 077,5	
89	98	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	8	4 132,0 4 083,0	0,0 0,0	33 056,0 32 664,0	0,0 0,0	392,0		33 056,0	
90	99	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двурукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	шт.	8	6 779,0		54 232,0		54 232,0		54 232,0	
91	100	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	шт.	6	4 132,0 4 083,0	0,0 0,0	24 792,0 24 498,0	0,0 0,0	294,0		24 792,0	
92	101	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	6	9 943,0		59 658,0		59 658,0		59 658,0	
			Итого по разделу 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4					953 654 391 611	10 183 1 956	551 859 0	0 0	953 654	
			Раздел 7: Узел N3										
93	120	6114-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.**	шт.	1	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	27,0		2 430,0	
94	121	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 90°**		1	22 265,0		22 265,0		22 265,0		22 265,0	

				шт.									
95	125	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм**	шт.	7 7	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	64 988,0 55 181,0	2 051,0 399,0	7 756,0		64 988,0	
96	126	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	7	5 695,0		39 865,0		39 865,0		39 865,0	
97	127	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм**	шт.	1 1	797,0 661,0	3,0 1,0	797,0 661,0	3,0 1,0	133,0		797,0	
98	128	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0	Казахстан
99	129	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	шт.	2 1	4 270,0 1 373,0	0,0 0,0	8 540,0 2 746,0	0,0 0,0	5 794,0		8 540,0	
100	130	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм**	шт.	1 1	797,0 661,0	3,0 1,0	797,0 661,0	3,0 1,0	133,0		797,0	
101	131	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25**	шт.	1	10 076,0		10 076,0		10 076,0		10 076,0	Казахстан
102	132	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм**	шт.	1 1	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	86,0		4 834,0	
103	133	242-404-1103 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	1	6 443,0		6 443,0		6 443,0		6 443,0	
			Итого по разделу 7: Узел N3					163 565 65 928	2 529 527	95 108 0	0 0	163 565	
			ИТОГО по акту					4 541 559 1 154 797	44 551 10 861	2 548 789 793 422	0 0	4 541 576	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							793 422			

НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1. п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)	262 370,78
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4 803 946,78
НДЦС РК 8.04-09-2022. п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных залосов (снегоборьба) (0,3%)	12 031,57
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	201 127,82
НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	144 479,35
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**5 161 585,52**
	НДС (12%)	619 390,26
	Итого с НДС	**5 780 975,78**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "КОС Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ 11/1, кв. (офис) 205, БИН 230640004714
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 1/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N25"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024** от **08.01.2024**

Акт выполненных работ 10

за **август 2024** (месяц, год) на **2-01-04-04 Внутреннее инженерное оборудование.Водоснабжение** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ввод водопровода В1										
1	1	6114-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	27,0		2 430,0	
2	2	244-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса C,DN 25,Qn 3,5 м^3/ч,Tmax 50°	шт.	1	138 317,0		138 317,0		138 317,0		138 317,0	
3	3	6116-0605-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	1	5 884,0 5 205,0	556,0 140,0	5 884,0 5 205,0	556,0 140,0	123,0		5 884,0	
4	4	242-404-1106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	20 443,0		20 443,0		20 443,0		20 443,0	
5	5	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 270,0 1 373,0	0,0 0,0	4 270,0 1 373,0	0,0 0,0	2 897,0		4 270,0	
6	6	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	1	797,0 661,0	3,0 1,0	797,0 661,0	3,0 1,0	133,0		797,0	
7	7	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3 888,0		3 888,0		3 888,0		3 888,0	Казахстан
8	8	6118-0208-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование /опоры ОП-1 под водомерный узел/	кг	7,28	1 094,0 288,0	6,0 1,0	7 964,0 2 097,0	43,0 7,0	5 824,0		7 964,0	
9	9	6114-0103-0305 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм	м	5	1 639,0 1 575,0	51,0 2,0	8 195,0 7 875,0	255,0 10,0	65,0		8 195,0	
10	10	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	4,95	467,0		2 312,0		2 312,0		2 312,0	Казахстан
11	11	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	376,0 370,0	2,0 0,0	1 880,0 1 850,0	10,0 0,0	20,0		1 880,0	
12	12	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	14	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	44 436,0 42 308,0	1 554,0 448,0	574,0		44 436,0	
13	13	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=50 мм		14	3 376,0		47 264,0		47 264,0		47 264,0	

				м									
14	14	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	14	376,0 370,0	2,0 0,0	5 264,0 5 180,0	28,0 0,0	56,0		5 264,0	
15	15	6116-0605-0107 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 100 мм	шт.	1	10 820,0 9 322,0	1 153,0 258,0	10 820,0 9 322,0	1 153,0 258,0	345,0		10 820,0	
16	16	**Прайс**	Автоматический самопромывной фильтр грубой очистки ф50 Yamit AF-203 dy=90мм	шт	1	793 421,8		793 422,0		793 422,0		793 422,0	
17	17	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	4	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	37 136,0 31 532,0	1 172,0 228,0	4 432,0		37 136,0	
18	18	242-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	115 878,0		463 512,0		463 512,0		463 512,0	
19	19	6104-0801-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник,слив,парапет и другие),масса до 0,5 т	шт.	1	6 711,0 5 708,0	151,0 29,0	6 711,0 5 708,0	151,0 29,0	852,0		6 711,0	
			Итого по разделу 1: Ввод водопровода В1					1 604 945 115 427	5 012 1 149	691 084 793 422	0 0	1 604 945	
			Раздел 3: Водопровод В1										
20	29	6114-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	12	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	29 160,0 27 792,0	1 044,0 336,0	324,0		29 160,0	
21	30	244-301-0412 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 2,5 м³/ч,Tmax 50°	шт.	12	43 373,0		520 476,0		520 476,0		520 476,0	
22	31	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	12	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	58 008,0 52 356,0	4 620,0 1 176,0	1 032,0		58 008,0	
23	32	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	12	1 920,0		23 040,0		23 040,0		23 040,0	
24	33	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	12	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	22 008,0 21 396,0	108,0 12,0	504,0		22 008,0	
25	34	242-307-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	12	7 636,0		91 632,0		91 632,0		91 632,0	Казахстан
26	35	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	14 672,0 14 264,0	72,0 8,0	336,0		14 672,0	
27	36	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365,0		58 920,0		58 920,0		58 920,0	Казахстан
28	37	6114-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 32-40 мм.	шт.	1	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	84,0		2 160,0	
29	38	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0		11 614,0		11 614,0		11 614,0	Казахстан
30	39	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	40	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	73 360,0 71 320,0	360,0 40,0	1 680,0		73 360,0	
31	40	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	2 530,0		101 200,0		101 200,0		101 200,0	Казахстан
32	41	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	60	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	190 440,0 181 320,0	6 660,0 1 920,0	2 460,0		190 440,0	
33	42	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=50 мм	м	10	3 376,0		33 760,0		33 760,0		33 760,0	

34	43	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	25	2 426,0		60 650,0		60 650,0		60 650,0	
35	44	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	25	2 082,0		52 050,0		52 050,0		52 050,0	
36	45	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	60	376,0 370,0	2,0 0,0	22 560,0 22 200,0	120,0 0,0	240,0		22 560,0	
37	46	6114-0103-0305 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм	м	45	1 639,0 1 575,0	51,0 2,0	73 755,0 70 875,0	2 295,0 90,0	585,0		73 755,0	
38	47	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	14,85	234,0		3 475,0		3 475,0		3 475,0	Казахстан
39	48	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,3 мм	м	9,9	143,0		1 415,5		1 415,5		1 415,5	Казахстан
40	49	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м	19,8	98,0		1 940,5		1 940,5		1 940,5	Казахстан
41	50	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	45	376,0 370,0	2,0 0,0	16 920,0 16 650,0	90,0 0,0	180,0		16 920,0	
42	51	6114-0103-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	11,2	1 510,0 1 510,0	0,0 0,0	16 912,0 16 912,0	0,0 0,0			16 912,0	
43	52	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	28	1 265,0		35 420,0		35 420,0		35 420,0	
44	53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	20	708,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0	
45	54	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	45	549,0		24 705,0		24 705,0		24 705,0	
46	55	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	45	1 968,0 1 309,0	230,0 75,0	88 560,0 58 905,0	10 350,0 3 375,0	19 305,0		88 560,0	
47	56	234-303-0414 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 54 мм	м	5,5	1 456,0		8 008,0		8 008,0		8 008,0	
48	57	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 35 мм	м	13,75	929,0		12 774,0		12 774,0		12 774,0	
49	58	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 28 мм	м	13,75	781,0		10 739,0		10 739,0		10 739,0	
50	59	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16,5	341,0		5 626,5		5 626,5		5 626,5	
			Итого по разделу 3: Водопровод В1					**1 680 121** 556 053	25 732 6 959	**1 098 336** 0	**0** 0	**1 680 121**	
			Раздел 4: Для обвязки теплообменника: Узел 1										
51	60	6116-0605-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм	шт.	1	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	4 916,0 4 363,0	454,0 114,0	99,0		4 916,0	
52	61	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	36 643,0		36 643,0		36 643,0		36 643,0	
53	62	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 400,0 1 373,0	0,0 0,0	1 400,0 1 373,0	0,0 0,0	27,0		1 400,0	

54	63	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	4 290,0		4 290,0		4 290,0		4 290,0		
55	64	6114-0204-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	3	797,0 661,0	3,0 1,0	2 391,0 1 983,0	9,0 3,0	399,0		2 391,0		
56	65	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0		
57	66	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	22 944,0		22 944,0		22 944,0		22 944,0	Казахстан	
58	67	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15Б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 592,0		7 592,0		7 592,0		7 592,0	Казахстан	
59	68	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	1	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	9 284,0 7 883,0	293,0 57,0	1 108,0		9 284,0		
60	69	242-306-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый,для воды,Т до+180°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	30 090,0		30 090,0		30 090,0		30 090,0		
61	70	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	3	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	9 522,0 9 066,0	333,0 96,0	123,0		9 522,0		
62	71	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	3	2 426,0		7 278,0		7 278,0		7 278,0		
63	72	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	3	376,0 370,0	2,0 0,0	1 128,0 1 110,0	6,0 0,0	12,0		1 128,0		
			Итого по разделу 4: Для обвязки теплообменника: Узел 1					139 275 25 778	1 095 270	112 402 0	0 0	139 275		
			Раздел 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4											
64	73	6114-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	6	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	14 580,0 13 896,0	522,0 168,0	162,0		14 580,0		
65	74	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 90°	шт.	6	22 265,0		133 590,0		133 590,0		133 590,0		
66	75	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	6	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	29 004,0 26 178,0	2 310,0 588,0	516,0		29 004,0		
67	76	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	6	1 920,0		11 520,0		11 520,0		11 520,0		
68	77	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	6	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	11 004,0 10 698,0	54,0 6,0	252,0		11 004,0		
69	78	242-307-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б16бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	6	7 636,0		45 816,0		45 816,0		45 816,0	Казахстан	
70	79	6114-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 32-40 мм.	шт.	1	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	2 160,0 2 063,0	13,0 2,0	84,0		2 160,0		
71	80	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0		11 614,0		11 614,0		11 614,0	Казахстан	
72	81	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	4	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	7 336,0 7 132,0	36,0 4,0	168,0		7 336,0		
73	82	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365,0		29 460,0		29 460,0		29 460,0	Казахстан	

74	83	6114-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм	шт.	18	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	33 012,0 32 094,0	162,0 18,0	756,0		33 012,0	
75	84	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530,0		45 540,0		45 540,0		45 540,0	Казахстан
76	85	6114-0102-0206 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	32,5	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	103 155,0 98 215,0	3 607,5 1 040,0	1 332,5		103 155,0	
77	86	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм	м	5	2 426,0		12 130,0		12 130,0		12 130,0	
78	87	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм	м	27,5	2 082,0		57 255,0		57 255,0		57 255,0	
79	88	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	32,5	376,0 370,0	2,0 0,0	12 220,0 12 025,0	65,0 0,0	130,0		12 220,0	
80	89	6114-0103-0305 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм	м	65,075	1 639,0 1 575,0	51,0 2,0	106 657,93 102 493,13	3 318,83 130,15	845,98		106 657,93	
81	90	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	12,375	564,0		6 979,5		6 979,5		6 979,5	Казахстан
82	91	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	14,85	346,0		5 138,0		5 138,0		5 138,0	Казахстан
83	92	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм /ф20х3,4мм/	м	19,8	346,0		6 851,0		6 851,0		6 851,0	Казахстан
84	93	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	47,5	376,0 370,0	2,0 0,0	17 860,0 17 575,0	95,0 0,0	190,0		17 860,0	
85	94	6114-0103-0901 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	8	1 510,0 1 510,0	0,0 0,0	12 080,0 12 080,0	0,0 0,0			12 080,0	
86	95	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	20	1 265,0		25 300,0		25 300,0		25 300,0	
87	96	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	22	708,0		15 576,0		15 576,0		15 576,0	
88	97	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб	шт.	47,5	549,0		26 077,5		26 077,5		26 077,5	
89	98	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка смесители	шт.	8	4 132,0 4 083,0	0,0 0,0	33 056,0 32 664,0	0,0 0,0	392,0		33 056,0	
90	99	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наборный/настенный,излив с аэратором	шт.	8	6 779,0		54 232,0		54 232,0		54 232,0	
91	100	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка смесители	шт.	6	4 132,0 4 083,0	0,0 0,0	24 792,0 24 498,0	0,0 0,0	294,0		24 792,0	
92	101	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	6	9 943,0		59 658,0		59 658,0		59 658,0	
			Итого по разделу 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4					953 654 391 611	10 183 1 956	551 859 0	0 0	953 654	
			Раздел 7: Узел N3										
93	120	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	27,0		2 430,0	
94	121	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 90°		1	22 265,0		22 265,0		22 265,0		22 265,0	

				шт.									
95	125	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм		7	9 284,0	293,0	64 988,0	2 051,0	7 756,0		64 988,0	
				шт.		7 883,0	57,0	55 181,0	399,0				
96	126	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25		7	5 695,0		39 865,0		39 865,0		39 865,0	
				шт.									
97	127	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм		1	797,0	3,0	797,0	3,0	133,0		797,0	
				шт.		661,0	1,0	661,0	1,0				
98	128	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	2 530,0		2 530,0		2 530,0		2 530,0	Казахстан
				шт.									
99	129	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		2	4 270,0	0,0	8 540,0	0,0	5 794,0		8 540,0	
				шт.		1 373,0	0,0	2 746,0	0,0				
100	130	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм		1	797,0	3,0	797,0	3,0	133,0		797,0	
				шт.		661,0	1,0	661,0	1,0				
101	131	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б16бс ГОСТ 33423-2015 DN 25		1	10 076,0		10 076,0		10 076,0		10 076,0	Казахстан
				шт.									
102	132	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм		1	4 834,0	385,0	4 834,0	385,0	86,0		4 834,0	
				шт.		4 363,0	98,0	4 363,0	98,0				
103	133	242-404-1103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		1	6 443,0		6 443,0		6 443,0		6 443,0	
				шт.									
			Итого по разделу 7: Узел N3					163 565	2 529	95 108	0	163 565	
								65 928	527	0	0		
			ИТОГО по акту					4 541 559	44 551	2 548 789	0	4 541 576	
								1 154 797	10 861	793 422	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							793 422			

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)	262 370,78
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**4 803 946,78**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	12 031,57
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	201 127,82
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	144 479,35
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**5 161 585,52**
	НДС (12%)	619 390,26
	Итого с НДС	**5 780 975,78**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Construction" Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг" Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 35, БИН 230940004114
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бекенов Д.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ҚАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)