Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 23 " 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Дзюба Иван Анатолиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области», расположенный по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Бесоба**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", в лице руководителя Магзин Мурат Сакенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД», БИН 020340004026, ГСЛ№008686 от 18.04.2002 г., директор Асанов Н.Г.

2) ТОО «Жезқуат», БИН 090940006780, ГСЛ№23027107 от 12.12.2023 г., директор Кызылбаев Н.К.

3) ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН 131040012428, ГСЛ№24029931 от 07.10.2024 г., директор Пекушева Н.Р.

4) ТОО «Quba Group», БИН 231240007340, ГСЛ№23027869 от 26.12.2023 г., директор Ахметкалиев Б.А.

5) ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН 160740013414, ГСЛ№24028304 от 16.09.2024 г., директор Омаров Т.Ж.

6) ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН 131140019101, ГСЛ №24029938 от 07.10.2024 г., директор Байдурин А.Е.

7) ТОО «StroyTrade KZ» БИН 191240005047, ГСЛ№24022272 от 25.06.2024 г., директор Абсадиков М.О.

8) ТОО «MJM stroy», БИН 080440002054, ГСЛ№09864 от 10.02.2023 года, директор Сихимбаев О.Ш.

9) ТОО «Stroy Company 2017», БИН 170840020928, ГСЛ№17015742 от 13.10.2023 года, директор Ахметов А.А.

10) ТОО «Строительная компания АТТМ групп» БИН 150940006922, ГСЛ№008491 от 31.10.2022 г., директор Джанабаев Н.А.

11) ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ№21027414 от 27.09.2021 года, директор Каркенов К.Д.

12) ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 23022760 от 17.10.2023 года, директор Сеильбеков З.Д.

13) ТОО «Kaz Мегаполюс S», БИН 140140006763, ГСЛ№23000400 от 09.01.2023 г., директор Абдикаликов Ж.Т.

14) ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ№19006083 от 12.03.2019 г., директор Адыханов Ш.А.

15) ТОО «Амарант KZ», БИН 150540022385, ГСЛ№22006075 от 30.03.2022 г., директор Асанов Н.Г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шабыт-21", 08-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Рабочий проект от 26.12.2023 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
КТП 100 кВ	шт	1		1	
Трансформатор 100 кВА	шт	1		1	

Реклоузер	шт	1		1	
ДЭС 120 кВт	шт	1		1	
Водопроводные колодцы	врезка	1		1	
Канализационные колодцы	колодец	4		4	
Пожарный гидрант h-2м	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн ых и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По проекту предусмотрено строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Бесоба Каркаралинского района Карагандинской области.

По разделу электроснабжения предусмотрено отпайка от близстоящей высоковольтной линии 10 кВ и производство кабельной линии до медицинского пункта и установкой КТПН 100 кВ.

А так же установка автономного источника электроснабжения, в качестве резервного - ДЭС-120кВт в авр кожухе, наружного исполнения.

Электроснабжение объекта выполняется от РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой комплектной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМ мощностью 100 кВА.

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1).

Обеспечивает водой потребности бытовые здания медицинского пункта.

Водоснабжение здании осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба ПЭ диаметром 110мм). Точкой подключения является существующий колодец. Предусмотрено замена пожарного гидранта.

Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб Ø32х3,0мм марки ПЭ100SDR11 "питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2004.

Канализация бытовая (К1)

Бытовая канализация обеспечивает отвод бытовых стоков от здания медицинского пункта в септик.

Отвод и прием стоков по самотечной сети осуществляет в выгреб после чего ассенизационной машиной предусматривается откачка и вывоз данного стока.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2024 года**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;
фактически **2** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «КРЭК» Батогенов К.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **"Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с. Бесоба, Каркаралинского района"** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с

законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Дзюба Иван Анатолиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)