Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Карабулак Каркаралинского района

Объект: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Карабулак Каркаралинского района

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Карабулак Каркаралинского района	57 469,98	51 312,48							6 157,50	57 469,98
ИТОГО К ОПЛАТЕ		51 312,48							6 157,50	57 469,98

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ **Ахметов А.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 1102400204543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Карабулак Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 07.09.2024 года

Акт выполненных работ №1

от 12 декабря 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42385**
	Раздел 1.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**27904**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод(В1)**				**27108**
1	E11-10101-363 1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	13	434	5642
2	E11-10205-503 1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	1,2	5 628	6754
3	E11-10104-406 1101-0104-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	13	74	962
4	E11-10201-502 1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13	746	9698

1	2	3	4	5	6	7
5	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,003**	**1 350 720**	**4052**
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**796**
6	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**1,8**	**442**	**796**
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение ЭСН(10кВ; 0,4 кВ)**				**14481**
7	**Ц13-80201-204** **1308-0201-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**6**	**1 895**	**11370**
8	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3**	**1 037**	**3111**
	ИТОГО					42385
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					3094
	Итого					45479
	Сметная прибыль 5%					2274
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2274
	Итого					50027
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					24897
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					27463
	Итого с учетом конкурсной ценовой скидки					51 312,48
	НДС, 12 %					6 157,50
	Итого с НДС					57 469,98

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Дзюба И.А.**