к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства **Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)**

и его адрес: **Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Заозёрное**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		23	14.02.2023				
		23/4	25.04.2024				
		23/6	30.04.2025				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за июнь 2025г.,без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)	294 670 091,90	23 178 301,96							2 781 396,24	25 959 698,20
ИТОГО к оплате:	294 670 091,90	23 178 301,96							**2 781 396,24**	**25 959 698,20**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
БИН 170540009133

Временно и.о. руководителя _____ **Мисюрин В.А.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ31VIE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378

Директор _____ **Нургалиев А.Г.**

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSTSTANDRT»
Гослицензия №17015214 от 29.08.2017 года

Эксперт _____ **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34, БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1, БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Наружное электроснабжение и электроосвещение (площадка насосных станции 2-го подъема)

Акт № 7

Приемки выполненных работ за июнь 2025 года

на **Наружное электроснабжение (площадка насосных станции 2-го подъема) /ЛС 04-02-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			МОНТАЖ ДГУ										
1	Вкл. п.1	1308-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Генератор для паровых турбин мощностью до 30 мВт. Монтаж и испытание	шт.	1		889 782,4	59 635,37	889782	59635	166605	499838	1500790
			НР - 72%, СП - 8%				663 541,86	30 677,97	663542	30678		111170	
2	Вкл. п.2	515-103-0105 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель APD 43 C, 43 кВа, 34,4/25/ кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins.	шт.	1		5 848 091	--	5848091	--		--	5848091
							--	--	--	--	5848091	--	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДГУ										
3	Вкл. п.3	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8		5 153,72	282,02	41230	2256	22713	12295	57807
			НР - 72%, СП - 8%				2 032,63	101,98	16261	816		4282	
4	Вкл. п.4	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14		1 001,73	41,83	14024	585	7748	4259	19746
			НР - 72%, СП - 8%				406,53	16,03	5691	224		1463	
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДГУ										
5	Вкл. п.5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,896		2 939,24	--	2634	--	--	1896	4893
			НР - 72%; СП - 8%				2 939,24	--	2634	--		362	
6	Вкл. п.6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,14		10 683,04	3 531,96	1496	495	719	375	2021
			НР - 72%; СП - 8%				2 012,53	1 712,52	282	240		150	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Вкл. п.7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,324	1 822,82	--	591	--	--	425	1097
			НР - 72%, СП - 8%			1 822,82	--	591	--		81	
8	Вкл. п.8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	4 593,18	2 339,55	9186	4680	--	4780	15083
			НР - 72%, СП - 8%			2 253,63	1 065,79	4507	2132		1117	
9	Вкл. п.9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т/ФБС 12-6-6/ ГОСТ 13579-2018.	$м^3$	0,796	52 862	--	42078	--	42078	--	45444
			СП - 8%			--	--	--	--		3366	
10	Вкл. п.10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,32	4 189,06	35,49	18097	154	15164	2020	21726
			НР - 72%, СП - 8%			643,23	6,16	2779	27		1609	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								7516697
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				696287				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					67805			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					34117			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						255027		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						5848091		
			- Накладные расходы	тенге							525888	
			- Сметная прибыль	тенге							123600	

			Итого по АКТУ							7 516 697	
			Временные здания и сооружения 1,6%							26 697,70	
			Итого с временными							7 543 394,70	
			Зимние удорожания 2,32%							39 331,05	
			Итого с зимними удорожаниями							7 582 725,74	
			Непредвиденные работы и затраты 2%							34 692,69	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							7 617 418,44	
			Скидка 5%							-380 870,92	
			Итого со скидкой							7 236 547,51	
			НДС12%							868 385,70	
			Итого по АКТУ							8 104 933,22	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Временно исп. руководителя

_____Мисюрин В.А.

(подпись)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____Шинтахметов Р.С.

Аттестат № KZ51VJE00038[illegible] от 07.04.2022 г., уд. 8801[illegible]0499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Директор

_____Нургалиев А.Г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной

Эксперт _____Кекенов Р.Х.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации (площадка насосных станции)

Акт № 8

Приемки выполненных работ за июнь 2025 года

на **Наружные сети водопровода и канализации (площадка насосных станции 2-го подъема) /ЛС06-02-02/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	вкл. п.1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	2 677,67		278,37	278,37	745383	745383	--	151940	969108
			НР - 72%, СП - 8%				--	78,81	--	211027		71786	
2	вкл. п.2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м^3	30,01		7 891,11	--	236812	--	--	170505	439902
			НР - 72%, СП - 8%				7 891,11	--	236812	--		32585	
3	вкл. п.3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	100,25		2 002,01	--	200702	--	--	144505	372824
			НР - 72%, СП - 8%				2 002,01	--	200702	--		27617	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	вкл. п.4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2 464,79	353,54	158,44	871402	390521	--	489821	1470121
			НР - 72%, СП - 8%			195,1	80,91	480881	199426		108898	
5	вкл. п.5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2 464,79	67,52	67,52	166423	166422	--	44082	227346
			НР - 72%, СП - 8%			--	24,84	--	61225		16840	
6	вкл. п.6	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1 502	2,93	2,93	4401	4401	--	1168	6014
			НР - 72%, СП - 8%			--	1,08	--	1622		446	
7	вкл. п.7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	25,65	7 678,76	328,03	196960	8414	126600	46593	263037
			НР - 72%, СП - 8%			2 415,03	107,88	61946	2767		19484	
					СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В1							
8	вкл. п.8	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода/ ФУТЛЯР/	0,03	989 313,93	442 416,46	29679	13272	--	15026	48281
			НР - 72%, СП - 8%			546 897,47	148 747,88	16407	4462		3576	
9	вкл. п.9	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/ФУТЛЯР/.	м	30	5 431	--	162930	--	162930	--	175964
			СП - 8%			--	--	--	--		13034	
10	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,271	829 564,35	347 665,94	224812	94218	--	118844	371149
			НР - 72%, СП - 8%			481 898,41	127 184,04	130594	34467		27492	
11	вкл. п.10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	3 175,23	14,88	95257	446	16769	56304	163685
			НР - 72%, СП - 8%			2 601,41	5,24	78042	157		12125	
12	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	214,12	2 466	--	528020	--	528020	--	570262
			СП - 8%			--	--	--	--		42242	
13	вкл. п.11	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.	м	89,89	1 660	--	149217	--	149217	--	161154
			СП - 8%			--	--	--	--		11937	
					УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /3 шт - Ду=1500/							
14	вкл. п.12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,44	10 683,04	3 531,96	15384	5086	7400	3862	20786

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			2 012,53	1 712,52	2898	2466		1540	
15	38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,844	81 891,5	18 303,01	478574	106963	133245	208336	741863
			НР - 72%, СП - 8%			40 788,16	8 725,15	238366	50990		54953	
16	39	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	3	38 031	--	114093	--	114093	--	123220
			СП - 8%			--	--	--	--		9127	
17	40	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	9	31 434	--	282906	--	282906	--	305538
			СП - 8%			--	--	--	--		22632	
18	41	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2.	шт.	3	36 642	--	109926	--	109926	--	118720
			СП - 8%			--	--	--	--		8794	
19	42	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3.	шт.	6	12 904	--	77424	--	77424	--	83618
			СП - 8%			--	--	--	--		6194	
20	43	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	3	36 711	--	110133	--	110133	--	118944
			СП - 8%			--	--	--	--		8811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4800438	1535126	1818663	1450986	6751536
								1446648	568609	--	500113	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4800438				
		Материалы		тенге				284014				
		Всего заработная плата		тенге					2015257			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1534649				
			Накладные расходы	тенге				1450986				
			Сметная прибыль	тенге				500113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6751537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
			Сметная заработная плата	тенге					2015257			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6751537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								903
			Сметная заработная плата	тенге					2015257			
РАЗДЕЛ 2. Сливной трубопровд резервуаров												
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ												
21	вкл. п.13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,006	989 313,93	442 416,46	5936	2654	--	3005	9656
			НР - 72%, СП - 8%			546 897,47	148 747,88	3281	892		715	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	вкл. п.14	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/ФУТЛЯР/.	м	6	5 431	--	32586	--	32586	--	35193
			СП - 8%			--	--	--	--		2607	
23	вкл. п.15	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0555	829 564,35	347 665,94	46041	19296	--	24339	76010
			НР - 72%; СП - 8%			481 898,41	127 184,04	26745	7059		5630	
24	вкл. п.16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	3 175,23	14,88	19051	89	3354	11261	32737
			НР - 72%; СП - 8%			2 601,41	5,24	15608	31		2425	
25	вкл. п.17	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	62,115	2 466	--	153176	--	153176	--	165430
			СП - 8%			--	--	--	--		12254	
					УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ /4 шт - Ду=1500,/							
26	вкл. п.18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,92	10 683,04	3 531,96	20511	6781	9866	5150	27713
			НР - 72%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	3864	3288		2053	
27	вкл. п.19	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,015	81 891,5	18 303,01	902035	201608	251145	392680	1398292
			НР - 72%; СП - 8%			40 788,16	8 725,15	449282	96108		103577	
28	вкл. п.20	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	4	38 031	--	152124	--	152124	--	164294
			СП - 8%			--	--	--	--		12170	
29	вкл. п.21	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	9	31 434	--	282906	--	282906	--	305538
			СП - 8%			--	--	--	--		22632	
30	вкл. п.22	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2.	шт.	4	36 642	--	146568	--	146568	--	158293
			СП - 8%			--	--	--	--		11725	
31	вкл. п.23	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	4	36 711	--	146844	--	146844	--	158592
			СП - 8%			--	--	--	--		11748	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1907778	230428	1178569	436435	2531748
								498780	107378	--	187536	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1907778				
		Материалы		тенге				264366				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге					606158			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				914204				
			Накладные расходы	тенге				436435				
			Сметная прибыль	тенге				187536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2531749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	тенге					606158			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2531749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	тенге					606158			
РАЗДЕЛ 3. Переливной трубопровод резервуара												
					СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ							
32	вкл. п.24	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,006	989 313,93	442 416,46	5936	2654	--	3005	9656
			НР - 72%; СП - 8%			546 897,47	148 747,88	3281	892		715	
33	вкл. п.25	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/ФУТЛЯР/.	м	6	5 431	--	32586	--	32586	--	35193
			СП - 8%			--	--	--	--		2607	
34	вкл. п.26	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,033	829 564,35	347 665,94	27376	11473	--	14472	45196
			НР - 72%; СП - 8%			481 898,41	127 184,04	15903	4197		3348	
35	вкл. п.27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	3 175,23	14,88	19051	89	3354	11261	32737
			НР - 72%; СП - 8%			2 601,41	5,24	15608	31		2425	
36	вкл. п.28	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	39,39	2 466	--	97136	--	97136	--	104907
			СП - 8%			--	--	--	--		7771	
					УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ /1 шт - Ду=1500,/							
37	вкл. п.29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,48	10 683,04	3 531,96	5128	1695	2467	1287	6929
			НР - 72%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	966	822		513	
38	67	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	81 891,5	18 303,01	151499	33861	42180	65952	234847
			НР - 72%; СП - 8%			40 788,16	8 725,15	75458	16142		17396	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	68	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	1	38 031	--	38031	--	38031	--	41073
			СП - 8%			--	--	--	--		3042	
40	69	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	3	31 434	--	94302	--	94302	--	101846
			СП - 8%			--	--	--	--		7544	
41	70	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2.	шт.	1	36 642	--	36642	--	36642	--	39573
			СП - 8%			--	--	--	--		2931	
42	72	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	39648
			СП - 8%			--	--	--	--		2937	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
43	74	411-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (от г. Щучинск до п. Заозерный район Биржан сала Акмолинской области).	т·км	3 521,76	43	--	151436	--		--	163551
			СП - 8%			--	--	--	--		12115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				695834	49772	383409	95977	855156
								111216	22084	--	63344	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				695834				
		Материалы		тенге				48002				
		Всего заработная плата		тенге					133300			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				335408				
		Транспортные расходы		тенге				151436				
			Накладные расходы	тенге				95977				
			Сметная прибыль	тенге				63344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				855155				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	тенге					133300			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				855155				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	тенге					133300			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								10138441
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2056644				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1815326			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					698071			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3380643		
			- Перевозка грузов	тенге				151436				
			- Накладные расходы	тенге							1983398	
			- Сметная прибыль	тенге							750993	
			Итого по АКТУ							10 138 441		
			Временные здания и сооружения 1,6%							162 215,06		
			Итого с временными							10 300 656,06		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания 2,32%								238 975,22		
			Итого с зимними удорожаниями								10 539 631,28		
			Непредвиденные работы и затраты 2%								210 792,63		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								10 750 423,90		
			Скидка 5%								-537 521,20		
			Итого со скидкой								10 212 902,71		
			НДС12%								1 225 548,32		
			Итого по АКТУ								**11 438 451,03**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Временно и.о. Руководителя

Мисюрин В.А.

(подпись М.П.)

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Мрзинахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00073458 от 07.04.2022 УДБ80113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

Нургалиев А.Г.

(подпись М.П.)

Авторский надзор Товарищество с ограниченной

Эксперт _____ **Кекенов Р.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г Степняк, Биржан Сал, 34 БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п 1 БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)

Наименование объекта - Резервуар воды 100 м3 - 3 шт

Акт № 9

Приемки выполненных работ за июнь 2025 года

на Резервуар воды 100 м3 - 3 шт /ЛС 06-03-01/

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	5	1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта		119,7	199,14	186,39	23837	22311	--	5823	32032
			НР - 72%, СП - 8%				12,75	54,81	1526	6561		2373	
2	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами + (Добор грунта вручную)**	м^3 грунта		13,3	3 527,09	--	46910	--	--	33775	87140
			НР - 72%, СП - 8%				3 527,09	--	46910	--		6455	
3	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м + (Для освобождения фронта работ)**	м^3 грунта		133	82,44	82,44	10965	10965	--	2904	14979
			НР - 72%, СП - 8%				--	30,33	--	4034		1110	
4	вкл к Акту 9 п.1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания		159,6	10 683,04	3 531,96	1705013	563701	820112	552902	2438548
			НР - 93%, СП - 8%				2 012,53	1 712,52	321200	273318		180633	
4.1		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,952	151,9392	2 114		321199				
4.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6048	96,5261							
4.3		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,5152	82,22592		5 321		437524			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5152	82,22592		2 752,0		226286			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.4		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,0304	164,45184		17		2796			
4.5		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0896	14,30016		8 628		123382			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0896	14,30016		3 289,0		47033			
4.6		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,15	183,54	4 464				819323		
4.7		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,15	23,94	33				790		
5	вкл к Акту 9 п.2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**23,82**		**8 820**	**2 032,56**	**210092**	**48415**	**117686**	**61778**	**293620**
			НР - 93%, СП - 8%				**1 846,79**	**941,96**	**43991**	**22437**		**21750**	
5.1		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8736	20,809152	2 114		43991				
5.2		099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3248	7,7367							
5.3		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2352	5,602464		5 321		29811			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2352	5,602464		2 752,0		15418			
5.4		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4704	11,204928		17		190			
5.5		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0896	2,134272		8 628		18414			
			в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0896	2,134272		3 289,0		7020			
5.6		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,1	26,202	4 487				117568		
5.7		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,15	3,573	33				118		
			РАЗДЕЛ 1. РЕЗЕРВУАР										
6	19	1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3**		**153 549,77**	**16 264,85**	**460649**	**48795**	**107883**	**196663**	**709897**
			НР - 61%, СП - 8%				**101 323,68**	**6 142,61**	**303971**	**18428**		**52585**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**460649**	**48795**	**1045681**	**853845**	**3576216**
									303971	**18428**	**--**	**264906**	
		Стоимость монтажных работ		тенге					**460649**				
		Материалы		тенге					**107884**				
		Всего заработная плата		тенге						**322399**			
			Накладные расходы	тенге					**196663**				
			Сметная прибыль	тенге					**52585**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**709897**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**124**
			Сметная заработная плата	тенге						**322399**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**709897**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**124**
			Сметная заработная плата	тенге						**322399**			
			РАЗДЕЛ 2.Транспортные										
7	вкл к Акту 9 п.3	412-101-0219 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/песок, расстояние до карьера 72км/**	**т·км**	**2 829,816**		**36**	**--**	**101873**	**--**		**--**	**110023**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8150**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	вкл к Акту 9 п.4	412-101-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/щебень, расстояние до карьера 91км/	т·км	22 881,9318	36	--	823750	--		--	889650
			СП - 8%			--	--	--	--		65900	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				925623	--	--	--	999673
								--	--	--	74050	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				925623				
		Транспортные расходы		тенге				925623				
			Сметная прибыль	тенге				74050				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				999673				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				999673				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4575890
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				717598				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					694187			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					324778			
			- Материалов. изделий и конструкций	тенге						1045683		
			- Перевозка грузов	тенге				925623				
			- Накладные расходы	тенге							853845	
			- Сметная прибыль	тенге							338956	
			Итого по АКТУ							4 575 890		
			Временные здания и сооружения 1.6%							73 214,24		
			Итого с временными							4 649 104,24		
			Зимние удорожания 2,32%							107 859,22		
			Итого с зимними удорожаниями							4 756 963,46		
			Непредвиденные работы и затраты 2%							95 139,27		
			Итого с непредвиденными работами и затратами							4 852 102,73		
			Скидка 5%							-242 605,14		
			Итого со скидкой							4 609 497,59		
			НДС12%							553 139,71		
			Итого по АКТУ							5 162 637,30		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Биржан сал" Акмолинской области

Временно исполняющий обязанности

_____ **Мисюрин В.А.**

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт_____ **Минпахметов Р.С.**

Аттестат № KZ51VJE00023404 от 01.04.2022 г., уд.880П3350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор

_____ **Тургалиев А.Г.**

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDRT»

Эксперт_____ **Кекенов Р.Х.**

(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Акмолинская область, район Биржан сал, г Степняк, Биржан Сал, 34 БИН 170540009133, тел 871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г., № 23/6 от 30.04.2025г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)
Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

Акт № 10

Приемки выполненных работ за июнь 2025 года

на **Водопровод и канализация /ЛС 02-02-04/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Колодец септик										
			Земляные работы										
1	28	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	216		215,81	202,48	46615	43736	--	10987	62211
			НР - 72%, СП - 8%				13,33	57,32	2879	12381		4608	
2	31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1,6		4 603,15	--	7365	--	--	5303	13681
			НР - 72%, СП - 8%				4 603,15	--	7365	--		1013	
3	32	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка пазух котлованов и труб бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	191,952		39,08	39,08	7501	7501	--	1935	10191
			НР - 72%, СП - 8%				--	14	--	2687		755	
4	33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	191,952		353,54	158,44	67863	30413	--	38146	114490
			НР - 72%; СП - 8%				195,1	80,91	37450	15531		8481	
5	34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	21,328		1 822,82	--	38877	--	--	27992	72218
			НР - 72%; СП - 8%				1 822,82	--	38877	--		5349	
			Монтажные работы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	35	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4,37	60 800,68	13 927,14	265699	60862	105007	92935	387324
			НР - 72%, СП - 8%			22 844,48	6 692,35	99830	29246		28691	
7	36	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90.	шт.	1	67 988	--	67988	--	67988	--	73427
			СП - 8%			--	--	--	--		5439	
8	37	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90.	шт.	5	46 574	--	232870	--	232870	--	251500
			СП - 8%			--	--	--	--		18630	
9	38	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90.	шт.	1	38 678	--	38678	--	38678	--	41772
			СП - 8%			--	--	--	--		3094	
10	39	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90.	шт.	1	41 569	--	41569	--	41569	--	44895
			СП - 8%			--	--	--	--		3326	
11	40	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90.	шт.	2	12 904	--	25808	--	25808	--	27873
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
12	41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90.	шт.	1	4 284	--	4284	--	4284	--	4627
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
13	42	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013.	комплект	1	6 467	--	6467	--	6467	--	6984
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				851584	142512	522671	177298	1111193
								186401	59845	--	82311	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				851584				
		Материалы		тенге				105007				
		Всего заработная плата		тенге					246246			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				417664				
			Накладные расходы	тенге				177298				
			Сметная прибыль	тенге				82311				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1111193				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
			Сметная заработная плата	тенге						246246			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1111193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
			Сметная заработная плата	тенге						246246			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**									**1111193**
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					186401				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						142512			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						59845			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							522671		
			- Накладные расходы	тенге								177298	
			- Сметная прибыль	тенге								82311	
			Итого по АКТУ								1 111 193		
			Временные здания и сооружения 1,6%								17 779,09		
			Итого с временными								1 128 972,09		
			Зимние удорожания 2,32%								26 192,15		
			Итого с зимними удорожаниями								1 155 164,24		
			Непредвиденные работы и затраты 2%								23 103,28		
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 178 267,53		
			Скидка 5%								-58 913,38		
			Итого со скидкой								1 119 354,15		
			НДС12%								134 322,50		
			Итого по АКТУ								**1 253 676,65**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и Времен.и.о. руководителя

_____ Мисюрин В.А.

(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ Мирнахметов Р.С.

Аттестат № KZ51VJE00074384 от 07.04.2022 г. 21880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

Директор

_____ Нургалиев А.Г.

(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной

Эксперт _____ Кекенов Р.Х.

(подпись М.П.)