Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ТаразТауЖоба»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-22.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-22."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **20.12.2024 года**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50033: Электроснабжение [2-1]									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,00265	429 393,0 393 966,0	30 602,0 10 144,0	1 137,91 1 043,99	81,09 26,92	12,83		1 137,91
2	2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	6,8281	234,0		1 597,78		1 597,78		1 597,78
3	7	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	шт.	1	1 804,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
4	10	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 593,0		6 593,0		6 593,0		6 593,0
			ИТОГО по смете Э50033: Электроснабжение [2-1]					11 132,69 1 043,99	81,09 26,92	10 007,61 0,0	0,0 0,0	11 132,69
			Смета Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]									
5	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	3,63	328,0 0,0	328,0 71,0	1 190,68 0,0	1 190,68 257,81			1 190,68
6	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	0,988	6 323,0		6 247,11		6 247,11		6 247,11
7	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	5,219991	90,0 0,0	90,0 23,0	469,8 0,0	469,8 120,12			469,8
8	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	5,22	594,0 367,0	227,0 73,0	3 100,57 1 915,68	1 184,89 381,12			3 100,57
9	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,00465	1 271 296,0 855 563,0	415 733,0 112 965,0	5 911,5 3 978,3	1 933,2 525,3			5 911,5
10	7	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	8,717	133,0		1 159,3		1 159,3		1 159,3
11	8	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,0135	249 962,0 247 394,0	0,0 0,0	3 374,56 3 339,73	0,0 0,0	34,84		3 374,56
			ИТОГО по смете Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]					21 453,52 9 233,71	4 778,57 1 284,35	7 441,25 0,0	0,0 0,0	21 453,52

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50053: Газоснабжение [2-3]									
12	3	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/Бетон кл. В-12,5/**	м³	0,047	54 253,0 20 721,0	3 880,0 817,0	2 549,86 973,8	182,41 38,5	1 393,66		2 549,86
13	4	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса**	т	0,008664	213 435,0 129 501,0	45 154,0 11 799,0	1 849,19 1 121,98	391,14 102,2	336,07		1 849,19
14	6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,016679	333 872,0		5 568,65		5 568,65		5 568,65
15	7	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	1	2 303,0 2 285,0	0,0 0,0	2 303,0 2 285,0	0,0 0,0	18,0		2 303,0
16	10	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	2	999,0		1 998,0		1 998,0		1 998,0
17	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	м²	1,4	509,0 366,0	9,0 2,0	713,0 512,0	13,0 3,0	188,0		713,0
18	14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м²	0,26	393,0 214,0	7,0 2,0	102,0 56,0	2,0 1,0	45,0		102,0
			ИТОГО по смете Э50053: Газоснабжение [2-3]					15 083,7	588,55	9 547,38	0,0	15 083,7
								4 948,78	144,7	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					47 669,91	5 448,21	26 996,24	0,0	47 669,91
								15 226,48	1 455,97	0,0	0,0	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)	2 813
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**50 482**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	2 524
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 010
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**54 016**
	НДС (12%)	6 482
	Итого с НДС	**60 498**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ТаразТауЖоба»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турустаев О.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунисов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Easy Staff»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директор Алдаш М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.