Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Батык Шетского района

Объект: Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Батык Шетского района

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Батык Шетского района	115 979,94	103 553,52							12 426,42	115 979,94
ИТОГО К ОПЛАТЕ		103 553,52							12 426,42	115 979,94

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ Дзюба И.А.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Батык Шетского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30 от 07.09.2024г.**

Акт выполненных работ

от 12 декабря 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85537**
	Раздел 1.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**76740**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод**				**75856**
1	Е11-10101-362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	66	367	24222
2	Е11-10205-502 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	3 933	23598
3	Е11-10104-405 1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	66	65	4290
4	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	20	624	12480
5	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,002	1 350 720	2701
6	Е11-220501-401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1 427 537	8565
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**884**

1	2	3	4	5	6	7
7	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2	442	884
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение**				**2129**
	Подраздел 2.1.	**Сети ВЛ-0,4 кВ**				**1092**
8	Е11-330204-103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	273 088	1092
	Подраздел 2.2.	**Сети КЛ-0,4 кВ**				**1037**
9	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1	1 037	1037
	Раздел 3.	**Наружные сети связи**				**6668**
10	Ц13-80206-901 1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	3	171	513
11	Ц13-80201-3413 1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	5	160	800
12	Ц13-100904-203 1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	5	1 071	5355
	ИТОГО по акту					85537
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					6244
	Итого					91781
	Сметная прибыль 5%					4589
	Непредвиденные работы и затраты 5%					4589
	Итого					100959
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					50244
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					55423
	Итого с учетом					103 553,52
	НДС, 12 %					12 426,42
	Итого с НДС					115 979,94

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ **Ахметов А.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**