Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АқОлЖа Тел"
Договор: № 40/1 от 27.04.2023
Наименование объекта: Подводящий газопровод высокого давления к населенному пункту Байркум,Жидели,Кокжиде,Аккара,Арыского района,Туркестанской области

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1						Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	43 219 931	38 589 223,87							4 630 706,86	43 219 931
Всего по стройке	43 219 931	38 589 223,87							**4 630 706,86**	**43 219 931**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АқОлЖа Тел"

Садуакас Д.Ш.

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Форма 2

Субподрядчик: **ТОО "АкОлЖа Тел"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Подводящий газопровод высокого давления к населенному пункту Байркум,Жидели,Кокжиде,Аккара,Арыского района,Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	25832,63	269,70 --	269,70 52,22	6967060 --	6967060 1348980	-- 	971266 635066	8573392
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	97,5	1952,72 1952,72	-- --	190390 190390	-- --	-- 	137081 26198	353669
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	19946,25	36,96 --	36,96 15,11	737213 --	737214 301388	-- 	216999 76337	1030549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3	19946,25	181,02 99,36	81,66 41,19	3610670 1981859	1628811 821586	–	2018481 450332	6079483
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	3989,25	1018,66 1018,66	– –	4063689 4063689	– –	– –	2925856 559164	7548709
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3	1994,25	5866,18 1229,10	180,98 54,92	11698629 2451133	360919 109524	8886577	2535050 1138694	15372374
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**38958176,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38958176,00**
		ИТОГО	Тенге		**38 958 176**						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**38 958 176**						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		506 456						
		Итого с временными	Тенге		**39 464 632**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		359 128						
		Итого с зимними	Тенге		**39 823 760**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		796 475						
		Итого СМР	Тенге		**40 620 236**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**40 620 236**						
		Поправочний коэффициент	Тенге		**38 589 224**						
		НДС (12%)	Тенге		4 630 707						
		Всего	Тенге		**43 219 931**						

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АкОлжа Тел"

Директор _____ **Садуакас Д.Ш.**