Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"11" сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "SK MIRAS LLP", Государственная лицензия №23009068 от 17.04.2023 г. Адрес: 120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Саулет, ул.Оралхан Камардинов, 9
наименование организации, юридический адрес
в лице **Руководителя Алтынбекова Хамита Абдуалиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательной школы №2 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области по улице Веденеева №100. (Капитальный ремонт подвального помещения)»**
по адресу: **Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ул.Веденеева, 100 (1)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **"Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области"**
Руководитель Бекмаганбетова Шахарман Ергазиевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Armir-service» Государственная лицензия №23012603 от 01.06.2023 года, Кызылординская Область, Сырдарьинский Район, Жетикольский С.О., С.Жетиколь, улица Мухтар Ауезов, дом 11/2**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Каз Центр Проект», Заключение № EX01-0007/23 от 27.02.2023 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **"Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области" №17 от 27.02.2023 года.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательной школы №2 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области по улице Веденеева №100 (Капитальный ремонт подвального помещения)	м3	15571	-	15571	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект "Разработка ПСД на капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательной школы №2 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области по улице Веденеева №100 (Капитальный ремонт подвального помещения). разработан согласно № EX01-0007/23 от 27.02.2023 г.

1. Инженерное обеспечение, сети и системы

Отопление

Расход тепла на отопление - 540262 Вт

Рабочий проект системы отопления и вентиляции "Разработка ПСД на капитальный ремонт здания КГУ " Общеобразовательной школы № 2 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области" по улице Веденеева № 100" выполнен на основании задания на проектирование, а также в соответсвии с требованиями:

- СП РК 2.04-01-2017 " Строительная климатология",
- СП РК 4.02-101-2012 " Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
- СН РК 3.02-11-2011 " Общеобразовательные организации"

Параметры наружного воздуха для проектирования системы отопления -34 °С

- средняя температура наружного воздуха отопительного периода -5,5°С
- продолжительность отопительного периода со средней суточной температурой воздуха не выше +10°С - 211 суток, внутренние температуры приняты в зависимости от назначения помещений.

Отопление

Проектом предусмотрена двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Система отопления монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы Royal Termo Vittoria 500. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими элементами RA 2990, фирмы Danfoss.

Воздухоудаление из системы производится кранами "Маевского", установленными на приборах отопления, и при помощи автоматических воздухоотводчиков, установленных в верхней точки системы отопления.

Отверстия для прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях выполнить по месту.

Для пропуска трубопроводов в стенах, пригородках и перекрытии установить гильзы размером на диаметр больше трубопровода. Гильзы установить вровень со стеной.

Трубопроводы системы отопления окрасить масляной краской за два раза.

Трубопроводы в подвале заизолировать.

Систему отопления отрегулировать на заданный тепловой режим.

Трубопроводы - 1607.0 м
Радиаторы биметаллические - 3804 сек, 578 кВт
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование (запорная арматура) в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **август 2023 года;**
месяц, год
Окончание работ: **сентябрь 2023 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ „Атбасар Су" Фанченко Ф.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **-Не требуется**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется:**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «**Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательной школы №2 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области по улице Веденеева №100 (Капитальный ремонт подвального помещения)»**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «SK MIRAS LLP»
Алтынбеков Х.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)