Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Внешнее электроснабжение на объекте: "Реконструкция водоснабжения села Перелески Денисовского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водоснабжения села Перелески Денисовского района Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№241-ид от 03.11.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2024 (месяц, год) на ш470 Суммарная смета для стройки - ш470 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610473: рабочий проект 14-2022 ТОО "RedlinePro"+дефектная [4-1-1]										
1	1	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,044	1 243 746,0 945 682,0	298 064,0 168 471,0	1 298 471,0 987 292,0	311 179,0 175 884,0			1 298 471,0	
2	2	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	3,195	333 336,0		1 065 009,0		1 065 009,0		1 065 009,0	
3	3	1308-0202-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверса. Монтаж на опоре. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	1	13 766,0 8 959,0	4 806,0 2 938,0	13 766,0 8 959,0	4 806,0 2 938,0			13 766,0	
4	4	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	**Устройство на опору УОП**	шт.	1	20 524,0		20 524,0		20 524,0		20 524,0	
5	5	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)**	шт.	3	4 938,0		14 814,0		14 814,0		14 814,0	
6	6	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0	
7	7	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода**	кг	0,43428	530,0		230,0		230,0		230,0	
8	8	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SEW20**	шт.	6	6 001,0		36 006,0		36 006,0		36 006,0	
9	9	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	6	730,0		4 380,0		4 380,0		4 380,0	
10	10	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	201 378,0 178 391,0	22 987,0 14 258,0	201 378,0 178 391,0	22 987,0 14 258,0			201 378,0	
11	11	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
12	12	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (Привод ПРНЗ-10У1)**	шт.	1	16 864,0		16 864,0		16 864,0		16 864,0	
13	13	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	**Установка разъединителя КР-1/Прим.**	шт.	1	70 831,0		70 831,0		70 831,0		70 831,0	
14	14	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)**	шт.	4	4 938,0		19 752,0		19 752,0		19 752,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67,0		268,0		268,0		268,0	
16	16	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода	кг	0,21714	530,0		115,0		115,0		115,0	
17	17	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	730,0		2 190,0		2 190,0		2 190,0	
18	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00088	1 510 113,0		1 329,0		1 329,0		1 329,0	
19	19	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
20	20	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006	1 610 917,0 1 143 615,0	467 302,0 252 933,0	9 666,0 6 862,0	2 804,0 1 518,0			9 666,0	
21	21	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,006	333 336,0		2 000,0		2 000,0		2 000,0	
22	22	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	3 717,0 3 660,0	58,0 30,0	37 170,0 36 600,0	580,0 300,0			37 170,0	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0026	345 774,0		899,0		899,0		899,0	
24	24	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	17	80 767,0 60 512,0	20 233,0 12 922,0	1 373 039,0 1 028 704,0	343 961,0 219 674,0	374,0		1 373 039,0	
25	25	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	17	65 000,0		1 105 000,0		1 105 000,0		1 105 000,0	
26	26	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36,1403	8 238,0 4 666,0	60,0 22,0	297 724,0 168 631,0	2 168,0 795,0	126 925,0		297 724,0	
27	27	252-301-0903 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре П 10-2	комплект	17	36 738,0		624 546,0		624 546,0		624 546,0	
28	28	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	102	4 938,0		503 676,0		503 676,0		503 676,0	
29	29	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	102	67,0		6 834,0		6 834,0		6 834,0	
30	30	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода	кг	22,14828	530,0		11 739,0		11 739,0		11 739,0	
31	31	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	17	649,0		11 033,0		11 033,0		11 033,0	
32	32	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	102	730,0		74 460,0		74 460,0		74 460,0	
33	33	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	1	165 041,0 118 253,0	46 788,0 29 880,0	165 041,0 118 253,0	46 788,0 29 880,0			165 041,0	
34	34	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	65 000,0		130 000,0		130 000,0		130 000,0	
35	35	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,2518	8 238,0 4 666,0	60,0 22,0	35 026,0 19 839,0	256,0 94,0	14 931,0		35 026,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1133-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 м^3. Установка	м^3	0,1	477 106,0 338 458,0	138 648,0 82 336,0	47 711,0 33 846,0	13 865,0 8 234,0			47 711,0	
37	37	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита П-3и	м^3	0,1	65 338,0		6 534,0		6 534,0		6 534,0	
38	38	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	1	83 987,0		83 987,0		83 987,0		83 987,0	
39	39	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	1	4 938,0		4 938,0		4 938,0		4 938,0	
40	40	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	67,0		67,0		67,0		67,0	
41	41	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода	кг	0,21714	530,0		115,0		115,0		115,0	
42	42	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
43	43	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	730,0		2 190,0		2 190,0		2 190,0	
44	44	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е	шт.	6	4 842,0		29 052,0		29 052,0		29 052,0	
45	45	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1 818,0		5 454,0		5 454,0		5 454,0	
46	46	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1 276,0		3 828,0		3 828,0		3 828,0	
47	47	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	3	3 078,0		9 234,0		9 234,0		9 234,0	
48	48	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	253 585,0 177 971,0	75 334,0 48 111,0	760 755,0 533 913,0	226 002,0 144 333,0	840,0		760 755,0	
49	49	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9	65 000,0		585 000,0		585 000,0		585 000,0	
50	50	1133-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 м^3. Установка	м^3	0,45	477 106,0 338 458,0	138 648,0 82 336,0	214 698,0 152 306,0	62 391,0 37 051,0			214 698,0	
51	51	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита П-3и	м^3	0,45	65 338,0		29 402,0		29 402,0		29 402,0	
52	52	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	19,1331	8 238,0 4 666,0	60,0 22,0	157 618,0 89 275,0	1 148,0 421,0	67 195,0		157 618,0	
53	53	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	3	101 093,0		303 279,0		303 279,0		303 279,0	
54	54	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	6	4 938,0		29 628,0		29 628,0		29 628,0	
55	55	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67,0		402,0		402,0		402,0	
56	56	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода	кг	1,30284	530,0		691,0		691,0		691,0	
57	57	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1		9	649,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
58	58	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	730,0		6 570,0		6 570,0		6 570,0	
59	59	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 276,0		7 656,0		7 656,0		7 656,0	
60	60	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
61	61	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	3	1 041,0		3 123,0		3 123,0		3 123,0	
62	62	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	36	4 842,0		174 312,0		174 312,0		174 312,0	
63	63	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1 818,0		32 724,0		32 724,0		32 724,0	
64	64	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	1 276,0		22 968,0		22 968,0		22 968,0	
65	65	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	18	5 218,0		93 924,0		93 924,0		93 924,0	
66	66	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	2	165 041,0 118 253,0	46 788,0 29 880,0	330 082,0 236 506,0	93 576,0 59 760,0			330 082,0	
67	67	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	65 000,0		260 000,0		260 000,0		260 000,0	
68	68	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,5036	8 238,0 4 666,0	60,0 22,0	70 053,0 39 678,0	510,0 187,0	29 865,0		70 053,0	
69	69	1133-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 $м^3$. Установка	$м^3$	0,2	477 106,0 338 458,0	138 648,0 82 336,0	95 421,0 67 692,0	27 729,0 16 467,0			95 421,0	
70	70	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита П-3и	$м^3$	0,2	65 338,0		13 068,0		13 068,0		13 068,0	
71	71	252-301-0904 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1	комплект	2	67 657,0		135 314,0		135 314,0		135 314,0	
72	72	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	12	4 938,0		59 256,0		59 256,0		59 256,0	
73	73	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70,0		840,0		840,0		840,0	
74	74	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода	кг	2,60568	530,0		1 381,0		1 381,0		1 381,0	
75	75	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649,0		2 596,0		2 596,0		2 596,0	
76	76	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	8	730,0		5 840,0		5 840,0		5 840,0	
77	77	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	8,5	28 750,0 28 750,0	0,0 0,0	244 375,0 244 375,0	0,0 0,0			244 375,0	
78	78	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,5	15 009,0 15 009,0	0,0 0,0	127 576,0 127 576,0	0,0 0,0			127 576,0	
79	79	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	17	1 012,0 145,0	867,0 527,0	17 204,0 2 465,0	14 739,0 8 959,0			17 204,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17	162,0	162,0	2 754,0	2 754,0			2 754,0	
						0,0	89,0	0,0	1 513,0				
81	81	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	34	15 300,0	6 562,0	520 200,0	223 108,0	272,0		520 200,0	
						8 730,0	3 562,0	296 820,0	121 108,0				
82	82	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2686	323 596,0		86 918,0		86 918,0		86 918,0	
83	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001496	345 774,0		517,0		517,0		517,0	
84	84	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	173,4	3 549,0	70,0	615 397,0	12 138,0	5 896,0		615 397,0	
						3 445,0	37,0	597 363,0	6 416,0				
85	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,107508	345 774,0		37 173,0		37 173,0		37 173,0	
86	86	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3	28 750,0	0,0	86 250,0	0,0			86 250,0	
						28 750,0	0,0	86 250,0	0,0				
87	87	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3	15 009,0	0,0	45 027,0	0,0			45 027,0	
						15 009,0	0,0	45 027,0	0,0				
88	88	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	6	1 012,0	867,0	6 072,0	5 202,0			6 072,0	
						145,0	527,0	870,0	3 162,0				
89	89	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6	162,0	162,0	972,0	972,0			972,0	
						0,0	89,0	0,0	534,0				
90	90	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	12	15 300,0	6 562,0	183 600,0	78 744,0	96,0		183 600,0	
						8 730,0	3 562,0	104 760,0	42 744,0				
91	91	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0948	323 596,0		30 677,0		30 677,0		30 677,0	
92	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000528	345 774,0		183,0		183,0		183,0	
93	93	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	62,4	3 549,0	70,0	221 458,0	4 368,0	2 122,0		221 458,0	
						3 445,0	37,0	214 968,0	2 309,0				
94	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038688	345 774,0		13 377,0		13 377,0		13 377,0	
95	95	1101-0102-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	1,3	945,0	945,0	1 229,0	1 229,0			1 229,0	
						0,0	575,0	0,0	748,0				
96	96	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т*км	10,4	93,0		967,0				967,0	
97	97	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,53	29 761,0	9 953,0	45 534,0	15 228,0	7 979,0		45 534,0	
						14 593,0	6 185,0	22 327,0	9 463,0				
98	98	1106-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,31	91 353,0	2 527,0	28 319,0	784,0	11 135,0		28 319,0	
						52 904,0	1 521,0	16 400,0	472,0				
99	99	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	13 679,0	4 401,0	27 358,0	8 802,0	2 982,0		27 358,0	
						7 787,0	2 107,0	15 574,0	4 214,0				
100	100	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	52 623,0		41 888,0		41 888,0		41 888,0	
101	101	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,08	8 238,0	60,0	58 325,0	425,0	24 865,0		58 325,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		4 666,0	22,0	33 035,0	156,0			37 544,0	
102	102	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	4 693,0	115,0	37 544,0	920,0	5 600,0			
						3 878,0	63,0	31 024,0	504,0				
103	103	1308-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	1 116 252,0	288 001,0	1 116 252,0	288 001,0	5 317,0		1 116 252,0	
						822 934,0	176 707,0	822 934,0	176 707,0				
104	104	515-101-3304 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА/Прим.	шт.	1	2 907 634,0		2 907 634,0		2 907 634,0		2 907 634,0	
105	105	515-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	3 572 643,0		3 572 643,0		3 572 643,0		3 572 643,0	
106	106	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,37	28 750,0	0,0	96 888,0	0,0			96 888,0	
						28 750,0	0,0	96 888,0	0,0				
107	107	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,37	15 009,0	0,0	50 580,0	0,0			50 580,0	
						15 009,0	0,0	50 580,0	0,0				
108	108	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	7,87	1 012,0	867,0	7 964,0	6 823,0			7 964,0	
						145,0	527,0	1 141,0	4 147,0				
109	109	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,87	162,0	162,0	1 275,0	1 275,0			1 275,0	
						0,0	89,0	0,0	700,0				
110	110	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	15 300,0	6 562,0	122 400,0	52 496,0	64,0		122 400,0	
						8 730,0	3 562,0	69 840,0	28 496,0				
111	111	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1501	323 596,0		48 572,0		48 572,0		48 572,0	
112	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000836	345 774,0		289,0		289,0		289,0	
113	113	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	89	3 821,0	102,0	340 069,0	9 078,0	62 478,0		340 069,0	
						3 017,0	56,0	268 513,0	4 984,0				
114	114	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	80 767,0	20 233,0	80 767,0	20 233,0	22,0		80 767,0	
						60 512,0	12 922,0	60 512,0	12 922,0				
115	115	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	65 000,0		65 000,0		65 000,0		65 000,0	
116	116	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,1259	8 238,0	60,0	17 513,0	128,0	7 466,0		17 513,0	
						4 666,0	22,0	9 919,0	47,0				
117	117	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	322 916,0	33 777,0	322 916,0	33 777,0			322 916,0	
						289 139,0	21 036,0	289 139,0	21 036,0				
118	118	1308-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования/Прим.	шт.	1	175 881,0	20 190,0	175 881,0	20 190,0			175 881,0	
						155 690,0	12 339,0	155 690,0	12 339,0				
119	119	Прайс-лист *1 ТОО"TАктобеЭнергоСервис"*	Реклоузер	комплект	1	4 375 000,0		4 375 000,0		4 375 000,0		4 375 000,0	
120	120	1308-0103-1001 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	23 245,0	1 003,0	139 470,0	6 018,0			139 470,0	
						22 241,0	612,0	133 446,0	3 672,0				
121	121	1308-0401-0408 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы		6	6 742,0	39,0	40 452,0	234,0	186,0		40 452,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		6 672,0	26,0	40 032,0	156,0				
122	122	411-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т-км	6 641,71	26,0		172 684,0				172 684,0	
123	123	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,651	2 009,0		1 308,0				1 308,0	
124	124	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Разгрузка	т	0,651	2 009,0		1 308,0				1 308,0	
125	125	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Погрузка	т	7,482	1 315,0		9 839,0				9 839,0	
126	126	414-103-0502 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические. Разгрузка	т	7,482	1 315,0		9 839,0				9 839,0	
127	127	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	41,432	1 342,0		55 602,0				55 602,0	
128	128	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	41,432	1 342,0		55 602,0				55 602,0	
			ИТОГО по смете Э610473: рабочий проект 14-2022 ТОО "RedlinePro"+дефектная [4-1-1]					27 217 341	1 968 416	6 358 569	0	27 217 341	
								7 544 215	1 179 302	11 038 993	0		
			Итого по суммарной смете					27 217 341	1 968 416	6 358 569	0	27 217 341	
								7 544 215	1 179 302	11 038 993	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							11 038 993			
		Сметная прибыль (5%)									16178348*5/100	808 917	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									27217341*2/100	544 347	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**28 570 605**	
		НДС (12%)									28570605*12/100	3 428 473	
		Итого с НДС									28570605+3428473	**31 999 078**	

Сдал (Подрядчик)
Генеральный директор
ТОО"ЭПК-forfait" (ЭПК-форфэйт)
_____ **Аманжулов Д.Н.**
"___"_____**2024г.**

Главный инженер
ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфэйт)
_____ **Касаткин М.В.**
"___"_____**2024г.**

Ответственный за выполнение работ:
Начальник Денисовского РЭС
_____
"___"_____**2024г.**

Гл.инженер Денисовского РЭС
_____
"___"_____**2024г.**

Принял (Заказчик)
"___"_____**2024г.**