Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)

Подрядчик : РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 37, тел. +7(727) 3823700; 3824281; 3823698

Наименование строительства и его адрес: Научно-реставрационные работы, капитальный ремонт здания "Русский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2025

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№20	04.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Суммарная смета для стройки - здания "Руский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)" 5000.	324 250 886,0	69 736 979,0	69 736 979,0	69 736 979,0		0,0			0,0	69 736 979,0
НДС 12 %	0,0	0,0								
Итого по суммарной смете	324 250 886,0	69 736 979,0	69 736 979,0	69 736 979,0						69 736 979,0

Заказчик:

_____ М.К. Калиев

(Директор ГККП "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области")

МП

Эксперт(ы) технического надзора _____ Е.З. Бабаев
(ТОО "NeoCenter")

МП

Исполнитель:

_____ Н.П. Муратбеков
(Заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора _____ Д.К. Менеев
(ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС)

МП

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Драматический театр имени А.Н.Островского управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)

Исполнитель : РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК, г. Алматы, ул. Гоголя, дом 37, тел. +7(727) 3823700; 3824281; 3823698

Объект : Научно-реставрационные работы, капитальный ремонт здания "Русский драматический театр имени А.Н. Островского 1859 год. г. Уральск , улица Д.Нурпейсова 17 (бывшая улица Театральная)"

Договор подряда (контракт): Договор №20 от 04.02.2025 года.

Акт приемки выполненных работ №5 за июнь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Смета Э5203: Капитальный ремонт крыши и кровли Драмтеатра [2-1-1]									
		Раздел1. Цоколь, приямки, крыльца, отмостка									
1	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	1	228 367,0 182 268,0	5 116,0 1 640,0	228 367,0 182 268,0	5 116,0 1 640,0	40 983,0		228 367,0
2	1202-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Цоколь. Ремонт оклеечной гидроизоляции стен в 2 слоя	$м^2$ изоляции	90	16 137,0 8 451,0	23,0 8,0	1 452 330,0 760 590,0	2 070,0 720,0	689 670,0		1 452 330,0
3	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	90	4 692,0 4 056,0	151,0 68,0	422 280,0 365 040,0	13 590,0 6 120,0	43 650,0		422 280,0
4	1115-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	$м^2$ фасада	70	1 267,0 1 040,0	13,0 4,0	88 690,0 72 800,0	910,0 280,0	14 980,0		88 690,0
		Раздел2. Фасады									
5	1115-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены с прорезинами рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	421	16 881,0 15 866,0	170,0 75,0	7 106 901,0 6 679 586,0	71 570,0 31 575,0	355 745,0		7 106 901,0
6	1115-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Колонны круглые (цилиндрические и переменного сечения) гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30	32 482,0 31 923,0	6,0 0,0	974 460,0 957 690,0	180,0 0,0	16 590,0		974 460,0
7	1115-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Откосы криволинейные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	7,96	4 288,0 4 115,0	1,0 0,0	34 132,0 32 755,0	8,0 0,0	1 369,0		34 132,0
8	1115-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	$м^2$ проекции на стену	42	45 311,0 43 194,0	31,0 0,0	1 903 062,0 1 814 148,0	1 302,0 0,0	87 612,0		1 903 062,0
9	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	153,77	1 461,0 584,0	12,0 4,0	224 658,0 89 802,0	1 845,0 615,0	133 011,0		224 658,0
10	1115-0403-1002 *РСНБ РК 2022*	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	155	905,0 652,0	4,0 1,0	140 275,0 101 060,0	620,0 155,0	38 595,0		140 275,0
		Раздел3. Проемы									

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1110-0106-0803 *РСНБ РК 2022*	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	м² проемов	3,6	2 736,0 2 288,0	16,0 5,0	9 850,0 8 237,0	58,0 18,0	1 555,0		9 850,0
12	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м²	59,8	45 631,0		2 728 734,0		2 728 734,0		2 728 734,0
		Раздел4. Подвал									
13	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	719,65	2 413,0 1 701,0	98,0 35,0	1 736 515,0 1 224 125,0	70 526,0 25 188,0	441 864,0		1 736 515,0
14	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	214,3	6 944,0 6 119,0	258,0 85,0	1 488 099,0 1 311 302,0	55 290,0 18 216,0	121 507,0		1 488 099,0
15	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	214,3	3 239,0		694 118,0		694 118,0		694 118,0
		Раздел5. 1-этаж									
16	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	145	6 944,0 6 119,0	258,0 85,0	1 006 880,0 887 255,0	37 410,0 12 325,0	82 215,0		1 006 880,0
17	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	345	3 239,0		1 117 455,0		1 117 455,0		1 117 455,0
18	1111-0101-3401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м² покрытия	245,2	35 264,0 5 452,0	305,0 90,0	8 646 733,0 1 336 830,0	74 786,0 22 068,0	7 235 117,0		8 646 733,0
19	1115-0403-0706 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	1 094,74	1 166,0 980,0	5,0 1,0	1 276 467,0 1 072 845,0	5 474,0 1 095,0	198 148,0		1 276 467,0
20	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	400,76	1 556,0 1 442,0	4,0 1,0	623 583,0 577 896,0	1 603,0 401,0	44 084,0		623 583,0
21	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	4,5	8 602,0 6 481,0	49,0 15,0	38 709,0 29 164,0	221,0 68,0	9 323,0		38 709,0
22	ценовое	Пластиковая панель	м²	4,5	2 900,0 0,0	0,0 0,0	13 050,0 0,0	0,0 0,0	13 050,0		13 050,0
		Раздел6. 2-этаж									
23	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	38,8	6 944,0 6 119,0	258,0 85,0	269 427,0 237 417,0	10 010,0 3 298,0	22 000,0		269 427,0
24	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	58,8	3 239,0		190 453,0		190 453,0		190 453,0
25	1115-0403-0706 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	568,6	1 166,0 980,0	5,0 1,0	662 988,0 557 228,0	2 843,0 569,0	102 917,0		662 988,0
26	1115-0405-0113 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		200,6	1 556,0	4,0	312 134,0	803,0	22 066,0		312 134,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м² окрашиваемой поверхности		1 442,0	1,0	289 265,0	201,0			
27	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м²	128,6	6 465,0 6 425,0	28,0 9,0	831 399,0 826 255,0	3 600,0 1 157,0	1 543,0		831 399,0
28	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	25	8 602,0 6 481,0	49,0 15,0	215 050,0 162 025,0	1 225,0 375,0	51 800,0		215 050,0
29	ценовое	Пластиковая панель	м²	25	2 900,0 0,0	0,0 0,0	72 500,0 0,0	0,0 0,0	72 500,0		72 500,0
		Раздел7. Зрительный зал									
30	522-101-1263015 *СпрСЦ 04.2024*	Кресло театральное, каркас металлический цветной, подлокотники с деревянной накладкой, обивка - гобелен	шт.	305	30 881,0		9 418 705,0		9 418 705,0		9 418 705,0
		Отдел 3.Электрооборудование, электроосвещение									
		Раздел8. Светотехническое оборудование									
31	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	90	478,0		43 020,0		43 020,0		43 020,0
32	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	536,0		16 080,0		16 080,0		16 080,0
33	247-212-0210 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	477,0		954,0		954,0		954,0
		Отдел 3.Вентиляция									
34	6118-0207-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м³/час	шт.	1	411 795,0 375 577,0	17 702,0 4 717,0	411 795,0 375 577,0	17 702,0 4 717,0	18 516,0		411 795,0
35	514-401-1004 *СпрСЦ 04.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 м³/час 750 Па	комплект	1	4 074 648,0		4 074 648,0		4 074 648,0		4 074 648,0
36	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м²	0,205124	36 210,0 35 968,0	109,0 35,0	7 428,0 7 378,0	22,0 7,0	27,0		7 428,0
37	246-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	1	12 389,0		12 389,0		12 389,0		12 389,0
38	246-305-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 4	шт.	1	13 291,0		13 291,0		13 291,0		13 291,0
39	246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м³/ч, 380 В	комплект	1	323 412,0		323 412,0		323 412,0		323 412,0
		Отдел 4.Водоснабжение и канализация									
		Раздел9. В1									
40	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	20	8 486,0 8 439,0	36,0 0,0	169 720,0 168 780,0	720,0 0,0	220,0		169 720,0
41	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.		20	7 775,0	31,0	155 500,0	620,0	200,0		155 500,0

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м		7 734,0	0,0	154 680,0	0,0			
42	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		106	7 200,0	24,0	763 200,0	2 544,0	1 166,0		763 200,0
			м		7 165,0	0,0	759 490,0	0,0			
43	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм		20	590,0		11 800,0		11 800,0		11 800,0
			м								
44	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм		20	352,0		7 040,0		7 040,0		7 040,0
			м								
45	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм		106	217,0		23 002,0		23 002,0		23 002,0
			м								
		Раздел10.ТЗ, Т4									
46	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**		20	7 775,0	31,0	155 500,0	620,0	200,0		155 500,0
			м		7 734,0	0,0	154 680,0	0,0			
47	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		106	7 200,0	24,0	763 200,0	2 544,0	1 166,0		763 200,0
			м		7 165,0	0,0	759 490,0	0,0			
48	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм		20	352,0		7 040,0		7 040,0		7 040,0
			м								
49	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм		106	217,0		23 002,0		23 002,0		23 002,0
			м								
				трубопроводная арматура К1							
50	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка		13	4 159,0	4,0	54 067,0	52,0	13,0		54 067,0
			м трубопровода		4 154,0	0,0	54 002,0	0,0			
51	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм		12,974	307,0		3 983,0		3 983,0		3 983,0
			м								
52	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка		190	3 999,0	12,0	759 810,0	2 280,0	760,0		759 810,0
			м трубопровода		3 983,0	4,0	756 770,0	760,0			
53	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм		189,62	1 496,0		283 672,0		283 672,0		283 672,0
			м								
		Отдел5.Автоматическое водяное пожаротушение									
54	**Прайс-лист , #ЦДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982**	Станция насосная CH-2H-KEJET-GSX200-450V-EVP6H-10-380-100.		1	18 272 751,58		18 272 752,0		18 272 752,0		18 272 752,0
			шт.								
		ИТОГО по смете Э5203: Капитальный ремонт крыши и кровли Драмтеатра [2-1-1]					**70 284 309,0**	**388 164,0**	**33 636 359,0**	**0,0**	**70 284 309,0**
							22 766 430,0	**131 568,0**	**13 493 353,0**	**0,0**	
		Итого по суммарной смете					**70 284 309,0**	**388 164,0**	**33 636 359,0**	**0,0**	**70 284 309,0**
							22 766 430,0	**131 568,0**	**13 493 353,0**	**0,0**	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**13 493 353,0**		
ЦДЦС РК 8.04-09-2022, табл		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)								56705406*5,9/100	3 345 619
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								56705406+1349335385550+3345618,95	**73 629 928**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п		Сметная прибыль (5%)								60051024,95*5/100	3 002 551
НДЦС РК 8.01-08-2022, п		Непредвиденные работы и затраты (5%)								73629927,95*5/100	3 681 496
		Итого по части II всметных ценах:									**80 313 976**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Распределение итого по части II в сметных ценах по кварталам:									
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 25 %					**20078494**				**20078494**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %					**12047096**				**12047096**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %					**28109891**				**28109891**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %					**20078494**				**20078494**
		Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0557					**21196866**				**21196866**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,075					**12950629**				**12950629**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0944					**30763465**				**30763465**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,1141					**22369450**				**22369450**
		Итого по части II в прогнозных ценах:									**87280410**
		в том числе 2024г.					**34147495**				**34147495**
		в том числе 2025г.					**53132915**				**53132915**
		С учетом понижающего коэффициента К=0,798999217									**69736979**
		в том числе 2024г.									**27283821**
		в том числе 2025г.									**42453158**
		Всего по Акту									**69736979**

Заказчик:

_____ **М.К. Калиев**

(Директор ГККП "Драматический театр имени К.Сагадиева Сотрудничество управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области")

МП

Исполнитель:

_____ **Н.П. Муратбеков**

(Заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Казреставрация" КК МКИ РК)

МП

Эксперт(ы) технического надзора _____ **Е.З. Бабаев**

(ТОО "NeoCenter")

МП

Эксперт(ы) авторского надзора _____ **Д.К. Менеев**

(ТОО "ИНЖСЕРВИС ПЛЮС)

МП