Заказчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Подрядчик: ТОО "Ерсу строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)	7 332 764	6 547 111							785 653	7 332 764

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

_____**Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Ерсу строй"

_____**Калыбеков Е.Ж.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО "Корпорация АК ордасы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ерсу строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)**

(наименование)

Акт
выполненных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36		373,09 15,72	357,24 111,06	13431 566	12860 3998	5	3286 1337	18055
2	4	4102-0102-1023 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км** *СП - 8%*	т	64,8		495,00 --	-- --	32076 --	-- --		-- 2566	34642
3	5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	69,84		275,04 16,53	258,51 73,20	19209 1154	18054 5112	--	4512 1898	25619
4	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,16		3889,63 3889,63	-- --	8402 8402	-- --	--	6049 1156	15607
5	7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	54		44,12 --	44,12 18,20	2382 --	2383 983	--	708 247	3337
6	8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	18		1501,61 1501,61	-- --	27029 27029	-- --	--	19461 3719	50209
7	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	54		221,19	99,03	11944	5348	--	6713	20150

			НР - 72%; СП - 8%			122,16	50,50	6597	2727		1493	
8	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	600	534,53	437,57	320718	262542	--	126498	482994
			НР - 72%; СП - 8%			96,96	195,86	58176	117516		35777	
9	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	600	468,77	371,81	281262	223086	--	113780	426646
			НР - 72%; СП - 8%			96,96	166,42	58176	99852		31603	
10	12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,356	25445,00	--	9058	--	9058	--	9783
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
11	13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,095	178320,00	--	16940	--	161	12752	32068
			НР - 76%; СП - 8%			176624,00	--	16779	--		2375	
12	14	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	73	217,00	--	15841	--	15841	--	17108
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
13	15	2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22	1120,00	--	24640	--	24640	--	26611
			СП - 8%			--	--	--	--		1971	
14	16	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,5	339514,00	--	169757	--	169757	--	183338
			СП - 8%			--	--	--	--		13581	
15	17	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,264	177372,00	--	46826	--	46826	--	50572
			СП - 8%			--	--	--	--		3746	
16	18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	691	389,09	165,22	268861	114167	31862	117728	417516
			НР - 72%; СП - 8%			177,76	58,87	122832	40679		30927	
17	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	73	363,05	156,27	26503	11408	3298	11432	40970
			НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	11797	4081		3035	
18	20	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	103	683,50	346,51	70400	35691	4748	31351	109891
			НР - 72%; СП - 8%			290,88	131,87	29961	13583		8140	
19	21	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	22	837,18	404,16	18418	8891	995	8533	29107
			НР - 72%; СП - 8%			387,84	150,84	8532	3318		2156	
20	22	ТПРАЙС	**Кабель АСБ 4х150 мм2**	м	125	3710,71	--	463839	--	463839	--	500946
			СП - 8%			--	--	--	--		37107	
21	23	1308-0201-1812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**	шт.	44	1476,70	87,69	64975	3858	31964	22233	94185
			НР - 72%; СП - 8%			662,56	39,25	29153	1727		6977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				1912511	698288	802994	485036	2589354
								379154	293576	--	191803	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1267720				

			Материалы	Тенге				72867				
			Всего заработная плата	Тенге					599383			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				216583				
			Накладные расходы	Тенге				431555				
			Сметная прибыль	Тенге				135942				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1835217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
			Сметная заработная плата	Тенге					599383			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				604310				
			Материалы	Тенге				166				
			Всего заработная плата	Тенге					73347			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				463839				
			Местные материалы	Тенге				9058				
			Транспортные расходы	Тенге				32076				
			Накладные расходы	Тенге				53481				
			Сметная прибыль	Тенге				52623				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				710414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
			Сметная заработная плата	Тенге					73347			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				40481				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40481				
			Сметная прибыль	Тенге				3238				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43719				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2589350				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
			Сметная заработная плата	Тенге					672730			
			РАЗДЕЛ 2. ОПОРА ОГК-8(всего-22шт)									
22	24	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	11,88	15659,58	22,80	186036	271	161976	19031	221473
			НР - 80%; СП - 8%			2002,44	--	23789	--		16405	
23	25	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	22	10416,14	6763,98	229155	148808	--	122106	379362
			НР - 80%; СП - 8%			3652,16	3285,68	80348	72285		28101	
24	26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	4,0502	529783,00	--	2145727	--	2145727	--	2317385
			СП - 8%			--	--	--	--		171658	
25	27	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(ФУНДАМЕНТ АНКЕРНЫЙ). Установка**	т стальных элементов	1,1	754591,65	6489,72	830051	7139	762778	73098	975401
			НР - 118%; СП - 8%			54667,40	1648,32	60134	1813		72252	
26	31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель верти кальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	22	2669,53	165,44	58730	3640	30989	18223	83109
			НР - 72%; СП - 8%			1095,50	54,95	24101	1209		6156	
27	32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	66	622,49	24,55	41084	1620	25003	10822	56059
			НР - 72%; СП - 8%			219,10	8,64	14461	570		4153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3490783	161478	3126473	243280	4032789
								202833	75877	--	298725	

			Стоимость монтажных работ		Тенге				99814				
			Материалы		Тенге				55992				
			Всего заработная плата		Тенге					40341			
				Накладные расходы	Тенге				29045				
				Сметная прибыль	Тенге				10309				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				139168				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
				Сметная заработная плата	Тенге					40341			
			Стоимость общестроительных работ		Тенге				1245242				
			Материалы		Тенге				924754				
			Всего заработная плата		Тенге					238369			
				Накладные расходы	Тенге				214235				
				Сметная прибыль	Тенге				116758				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576235				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
				Сметная заработная плата	Тенге					238369			
			Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2145727				
			Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2145727				
				Сметная прибыль	Тенге				171658				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2317385				
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4032788				
				Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
				Сметная заработная плата	Тенге					278710			
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6622143**
				В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				- Зарплата рабочих строителей	Тенге				581987				
				- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					859766			
				- в том числе зарплата машинистов	Тенге					369453			
				- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3929467		
				- Перевозка грузов	Тенге				32076				
				- Накладные расходы	Тенге							728316	
				- Сметная прибыль	Тенге							490528	
				Итого по смете									**6622143**
				Временные здания и сооружения		1,2%							79466
				ИТОГО									**6701609**
				Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		1,35%							90472
				ИТОГО									**6792080**
				Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							135842
				Всего, стоимость оборудование									
				ИТОГО									**6927922**

			в том числе текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036										
			Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9										7274568
			Налог на добавленную стоимость	12%									6547111
			Итого с НДС										785653
													7332764

Генеральный подрядч

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

_____**Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Ерсу строй"

_____**Калыбеков Е.Ж.**