Форма КС - 3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой", БИН 090940015620, г.Кызылорда, Проспект Абай Кунанбаев, д.33, кв.12

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктив LTD", БИН 150140026660, Кызылординская обл, Жанакорганский район, с.Жанакорган, Ф. Козбаев, №6

Наименование строительства и его адрес:Подключение к природному газу здания КГУ "Аппарат акима Жалагашского района" акимата Жалагашского района по адресу Кызылординская область, Жалагашский район, пос. Жалагаш, ул. Айтеке би №12

Договор субподряда (контракт) № 54 от 10.10.2023 г

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№15	28.10.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству										
Подключение к природному газу здания КГУ "Аппарат акима Жалагашского района" акимата Жалагашского района по адресу Кызылординская область, Жалагашский район, пос. Жалагаш, ул. Айтеке би №12										
Всего к оплате:	**500 000,00**	**446 429**							**53 571**	**500 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

БИН 090940015620

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Конструктив LTD"

Шыңғысбаева Ә.М.

БИН 150140026660

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой", БИН 090940015620, г.Кызылорда, Проспект Абай Кунанбаев, д.33, кв.12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктив LTD", БИН 150140026660, Кызылординская обл, Жанакорганский район, с.Жанакорган, Ф. Козбаев, №6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение к природному газу здания КГУ "Аппарат акима Жалагашского района" акимата Жалагашского района по адресу Кызылординская область, Жалагашский район, пос. Жалагаш, ул. Айтеке би №12**

(наименование, адрес)

Объект : **Подключение к природному газу здания КГУ "Аппарат акима Жалагашского района" акимата Жалагашского района по адресу Кызылординская область, Жалагашский район, пос. Жалагаш, ул. Айтеке би №12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 10.10.2023 г

Акт выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Наружные газоснабжение										
		Пересечение с асф.автодорогой										
91	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,9		6817,11	1379,16	6135	1241	4710	520	7187
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	330,53	184	297		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,35		1638,53	1432,86	2212	1934	2	800	3253
		НР - 108%; СП - 8%				204,20	344,50	276	465		241	
93	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	9		2732,59	230,64	24593	2076	22227	651	27264
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	34,79	290	313		2020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	9	1236,10	0,09	11125	1	11022	110	12134
		НР - 108%; СП - 8%			11,32	--	102	--		899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	9	2717,77	241,88	24460	2176	21994	643	27111
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	290	305		2008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении									
96	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1547,67	153,06	1548	153	--	1381	3163
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	1395	--		234	
97	242-210-1502 РСНБ РК 2022 прим.	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа с удлинительным штоком	шт.	1	151818,00	--	151818	--	151818	--	163963
		СП - 8%			--	--	--	--		12145	
98	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	557562,77	258252,62	836	387	--	562	1510
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	449	118		112	
99	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3894,00	--	5899	--	5899	--	6371
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
100	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
101	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
102	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	9315,80	3174,99	9316	3175	1063	6140	16692
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной (лист 6)	т	0,03152	1042439,00	--	32858	--	32858	--	35487
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
104	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Подушка под ковер	$м^3$	0,033	52235,00	--	1724	--	1724	--	1862
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
		Подземный газопровод низкого давления 0,005МПа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	43,79	190,91	190,91	8360	8360	--	2308	11521
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,20	--	3205		853	
106	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,39	1826,22	--	24453	--	--	17606	45424
		НР - 72%; СП - 8%			1826,22	--	24453	--		3365	
107	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	25,1	45,97	45,97	1154	1154	--	239	1504
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,22	--	332		111	
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	32,08	1131,67	--	36304	--	--	26139	67438
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	36304	--		4995	
109	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,029	557562,77	258252,62	16169	7489	--	10861	29192
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	8680	2290		2162	
110	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	29,29	1297,00	--	37989	--	37989	--	41028
		СП - 8%			--	--	--	--		3039	
111	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	948,93	23,11	1898	46	116	1059	3193
		НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	1736	--		237	
112	1339-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	1	2989,07	49,67	2989	50	255	1637	4996
		НР - 61%; СП - 8%			2683,92	--	2684	--		370	
113	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	29	765,68	--	22205	--	512	21260	46942
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			748,05	--	21693	--		3477	
114	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	33	7,51	0,83	248	28	--	168	449
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	220	13		33	
115	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	33	17,00	--	561	--	561	--	606
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
116	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1547,67	153,06	10834	1072	--	9667	22141
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	9762	3		1640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	241-208-1403 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**665,00**	--	**1330**	--	**1330**	--	**1436**
					--	--	--	--		**106**	
118	241-211-0506 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**5**	**2166,00**	--	**10830**	--	**10830**	--	**11696**
					--	--	--	--		**866**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**452641**	**29648**	**306608**	**104513**	**601723**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**116385**	**2327**	--	**44570**	
		Материалы	Тенге				**452641**				
		Всего заработная плата	Тенге				**61901**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**244707**	**118712**			
		Накладные расходы	Тенге				**104513**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44570**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**601723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118712**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**601723**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118712**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**601723**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**116385**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**29648**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2327**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**306608**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							**104513**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**44570**	

	ИТОГО:		601 723	0		601 723
	Временные здания и сооружения	1,5%	9 026			9 026
	Итого с временными		610 749	0		610 749
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	0,7%	4 275			4 275
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				34 916	34 916
	Итого		615 024	0	34 916	649 940
	Непредвиденные работы и затраты	2%	12 300			12 300
	Итого с непредвиденными затратами		627 325	0	34 916	662 240,07
	с понижающим коэф. К=0,6741189374668723		422 891	0	23 537	446 428,57
	НДС-12%	12%			53 571	53 571,43
	ИТОГО по акту		422 891	0	77 109	500 000,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.
БИН 090940015620

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Конструкция LTD"

Шыңғысбаева Ә.М.
БИН 150140026660