Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №12

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
Генподрядчик: ТОО «НКО»
Наименование объекта: Наименование стройки: :"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G000072	27	06.10.2019	бюджет	1	ТОО	17
		допсогл. №01	20.05.2020				
		лопсогл.№02	29.09.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**406 066 292,30**									
Акт выполненных работ №12		**9 689 870,73**							1 162 784,49	**10 852 655,22**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**10 852 655,22**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель
Мәлдабаса Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор
Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор
Каребаева Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

БИН 060140002159

Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11

ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО «НКО»

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141

БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г., допсоглашение №2от 29.09.2020г

Акт №12

приемки выполненных работ за июнь 2021 года

29.06.2021 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-7-1									
		Здание водозабора поз.3									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	108	37,14	37,14	4011	4011	–	1061	5478
					–	13,64	–	1473	–	406	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	108	170,16	78,56	18377	8485	–	10065	30717
					91,59	37,84	9892	4087	–	2275	
5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	12	1125,33	–	13504	–	–	9723	25085
					1125,33	–	13504	–	–	1858	
6	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	16,3	45,58	45,58	743	743	–	197	1015
					–	16,75	–	273	–	75	

	Итого по разделу 1					**62 295**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 396					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 239					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 833					
	Накладные расходы, тенге					21 046					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 614					
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундаменты										
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,05	31043,81	1059,05	32596	1112	30282	1304	36612
					1144,76	220	1202	231	–	2712	
8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,57	32661,78	1621,66	51279	2546	45883	3099	58728
					1815,29	353,5	2850	555	–	4350	
11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1709,67	771,17	10258	4627	2621	5577	17102
					501,67	286	3010	1716	–	1267	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	2427,67	1082,33	29132	12988	7695	15672	48388
					704,08	402,67	8449	4832	–	3584	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	3661,73	1712,91	80558	37684	20343	43297	133763
					1024,14	643,68	22531	14161	–	9908	
14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,35	30035		130652		130652	–	141104
					–		–		–	10452	
15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,946	29572		353267		353267	–	381528
					–		–		–	28261	

16	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки из ФБС НР = 93 %	т металлических изделий	0,5028	62659,11	2142	31505	1077	–	28604	64918
					60517,1	654,34	30428	329	–	4809	
19	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков НР = 91 %	м3	2,43	34445,27	1293,42	83702	3143	73473	7058	98021
					2916,05	275,72	7086	670	–	7261	
20	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство стенок НР = 91 %	м3	3,4	40616,18	2916,18	138095	9915	102217	26732	178013
					7636,18	1003,82	25963	3413	–	13186	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка А1 НР = 91 %	т	0,0213	385070,42	1220,66	8202	26	3482	4282	13483
					220375,59	516,43	4694	11	–	999	
23	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	44430,19	4473,58	23548	2371	16398	4774	30588
					9016,98	881,13	4779	467	–	2266	
26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,3	1305,85	10,38	6921	55	4813	1933	9562
					387,36	4,91	2053	26	–	708	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	53	844,85	17,74	44777	940	30432	12586	61952
					252,92	2,42	13405	128	–	4589	
2.2 Приямок											
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	31050	1062,5	2484	85	2307	99	2790
					1150	212,5	92	17	–	207	
29	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,17	49911,76	5141,18	8485	874	5120	2546	11913
					14652,94	1805,88	2491	307	–	882	
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0259	836602,32	1196,91	21668	31	15929	5207	29025
					220386,1	540,54	5708	14	–	2150	
31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00078	221794,87	1282,05	173	1	–	157	356

				220512,82	–	172	–	–	26	
33	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0123	535691,06	8617,89	6589	106	5925	553	7713
					45365,85	3008,13	558	37	–	571	
34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,68	845,24	17,86	1420	30	965	399	1965
					252,98	2,38	425	4	–	146	
35	1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР = 91 %	м2 поверхности	1	6198	4212	6198	4212	740	2416	9303
					1246	1409	1246	1409	–	689	
36	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,7047	158,93	1,42	112	1	89	15	137
					31,22	–	22	–	–	10	
37	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,4094	224,92	2,13	317	3	293	14	357
					14,9	–	21	–	–	26	
		Итого по разделу 2					**1 337 321**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					137 185				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 827				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 327				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					852 926				
		Накладные расходы, тенге					166 324				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					99 059				
		Раздел 3 Стены									
38	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	14	35277,21	2330,79	493881	32631	391011	71630	610752
					5017,07	484,43	70239	6782	–	45241	
39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,06688	331728,47	2153,11	22186	144	17995	3805	28070
					60511,36	657,89	4047	44	–	2079	

40	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,75	43998,86	4474,29	76998	7830	53388	15761	100180
					9017,14	880	15780	1540	–	7421	
44	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании. А4 НР = 91 %	т	0,00708	340536,72	1271,19	2411	9	1472	849	3521
					131355,93	423,73	930	3	–	261	
		Итого по разделу 3					**742 523**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 996				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 369				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					463 866				
		Накладные расходы, тенге					92 045				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					55 002				
		Раздел 4 Покрытие									
45	1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	10571	1511	21142	3022	9463	10970	34681
					4328,5	320	8657	640	–	2569	
46	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9	6750		60750		60750	–	65610
					–		–		–	4860	
47	1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4734	1576	9468	3152	2093	5761	16447
					2111,5	329,5	4223	659	–	1218	
48	2104-0109-0101	Плиты карнизные прим. АК-12.8	м3	0,144	77101		11103		11103	–	11991
					–		–		–	888	
		Итого по разделу 4					**128 729**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 880				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 174				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 299				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					83 409				
		Накладные расходы, тенге					16 731				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 535				

	Итого по 2-7-1					**2 270 868**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					264 457				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					141 854				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 828				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 400 201				
	Накладные расходы, тенге					296 146				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					168 210				
	Локальная смета № 2-8-1									
	Насосная станция II подъема поз.6									
	Общестроительные работы									
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Фундаменты									
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	31043,33	1058,81	130382	4447	121127	5215	146445
					1144,76	219,76	4808	923	–	10848	
8	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,5	32662,29	1622,1	342954	17032	306864	20722	392770
					1815,05	353,62	19058	3713	–	29094	
9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04141	204885		8484		8484	–	9163
					–		–		–	679	
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60216	205373		123667		123667	–	133560
					–		–		–	9893	
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,408	836617,65	1218,14	341340	497	250930	82012	457220
					220375	514,71	89913	210	–	33868	
12	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,1584	5772		914		914	–	987
					–		–		–	73	
	Итого по разделу 2					**1 140 145**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 779				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 976				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 846				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					811 986				
	Накладные расходы, тенге					107 949				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					84 455				
	Итого по 2-8-1					**1 140 145**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					113 779				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 976				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 846				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					811 986				
	Накладные расходы, тенге					107 949				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					84 455				

Локальная смета № 3-1-1

Сторожка поз.7

Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

25	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	19	35277,21	2330,79	670267	44285	530658	97211	828876
					5017,05	484,42	95324	9204	–	61398	
26	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-59	265,2	–	-15647	–	–	-14552	-32615
					265,2	–	-15647	–	–	-2416	
27	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,09152	331730,77	2141,61	30360	196	24625	5206	38411
					60522,29	644,67	5539	59	–	2845	
28	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2173	1259	2173	1259	57	1320	3772
					857	262	857	262	–	279	
29	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,119	77782		9256		9256	–	9996
					–		–		–	740	
30	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	43998,7	4473,91	101197	10290	70167	20715	131665
					9017,39	880	20740	2024	–	9753	

31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18919	205373	38855	38855	–	41963
					–	–	–	3108	
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01436	200618	2881	2881	–	3111
					–	–	–	230	
33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10878	204885	22287	22287	–	24070
					–	–	–	1783	
34	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012. Анкер А2, А3, А4	т	0,0343	163454	5606	5606	–	6054
					–	–	–	448	

Итого по разделу 3	**1 055 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	704 392
Накладные расходы, тенге	109 900
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 168

Итого по 3-1-1	**1 055 303**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	106 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	704 392
Накладные расходы, тенге	109 900
Сметная прибыль (8 %), тенге	78 168

Локальная смета № 4-1-1

Трансформаторная подстанция КТПН 100кВа-10/0,4

Общестроительные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	6,3	37,14	37,14	234	234	–	62	320
					–	13,65	–	86	–	24	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	6,3	170,16	78,57	1072	495	–	587	1792
					91,59	37,78	577	238	–	133	
5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	0,7	1125,71	–	788	–	–	567	1463
					1125,71	–	788	–	–	108	
6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,2	7502,5	899,17	9003	1079	7054	1222	11043
					725	370	870	444	–	818	
7	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1713,5	771	3427	1542	882	1859	5709
					501,5	286	1003	572	–	423	
8	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2433,5	1082,25	9734	4329	2589	5223	16154
					704	402,5	2816	1610	–	1197	
9	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,45	30391		44067		44067	–	47592
					–		–		–	3525	
10	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,656	44859,76	4475,61	29428	2936	20577	5909	38164
					9016,77	881,1	5915	578	–	2827	
12	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 132-6 НР = 91 %	т	0,1152	650598,96	1223,96	74949	141	67371	6821	88312
					64557,29	512,15	7437	59	–	6542	
13	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,01475	211525,42	–	3120	–	552	1952	5478

				174101,69	–	2568	–	–	406	
14	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	14,75	961		14175		14175	–	15309
					–		–		–	1134	
15	1109-0501-0601	Труба. Резка НР = 69 %	м реза	29,5	378,75	7,12	11173	210	–	7564	20236
					371,63	–	10963	–	–	1499	
16	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3	1324,67	10,33	3974	31	2781	1095	5475
					387,33	5	1162	15	–	406	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8	844,63	17,63	6757	141	4593	1899	9348
					252,88	2,38	2023	19	–	692	
		Итого по разделу 1					**266 395**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 122				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 138				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 621				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					164 641				
		Накладные расходы, тенге					34 760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					19 734				
		Раздел 2 Заземление									
18	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,276	2427,96	–	7954	–	–	5727	14775
					2427,96	–	7954	–	–	1094	
19	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,276	1125,15	–	3686	–	–	2654	6847
					1125,15	–	3686	–	–	507	
20	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4282,75	182,75	34262	1462	24354	6403	43918
					1055,75	55,88	8446	447	–	3253	
21	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18,2	663,19	22,75	12070	414	8667	2236	15450

				164,23	6,43	2989	117	–	1144	
	Итого по разделу 2					**80 990**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 075				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 876				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					564				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 021				
	Накладные расходы, тенге					17 020				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 998				
	Раздел 3 Технологическое оборудование									
22	1308-0101-2501 Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	76917	38914	76917	38914	5306	33438	119183
				32697	13745	32697	13745	–	8828	
	Итого по разделу 3					**119 183**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 697				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 914				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 745				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 306				
	Накладные расходы, тенге					33 438				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 828				
	Итого по 4-1-1					**466 568**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 894				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 928				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 930				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					202 968				
	Накладные расходы, тенге					85 218				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					34 560				
	Локальная смета № 4-3-1									
	Сети электроснабжения									
	Общестроительные работы									
	Раздел 1 Электрооборудование									
4	1308-0305-1002 Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1199	83	1199	83	22	809	2169
				1094	29	1094	29	–	161	

5	2307-0501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	71433		71433		71433	–	77148
					–		–		–	5715	
6	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13420	3802	13420	3802	113	8846	24047
					9505	1552	9505	1552	–	1781	
7	5108-0301-1102 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	66034		66034		–	–	66034
					–		–		66034	–	
10	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5307	107	5307	107	2544	1933	7819
					2656	29	2656	29	–	579	
11	2945-1000-5000 (пл)ТОО "Элхон"	Автомат ВА 88-32 3р 125А 35кА ИЭК	шт	1	24518		24518		24518	–	26479
					–		–		–	1961	
12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2561,5	19	5123	38	2699	1718	7388
					1193	–	2386	–	–	547	
13	2307-0204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908		13816		13816	–	14921
					–		–		–	1105	

Итого по разделу 1	**226 005**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 610
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 145
- оборудование, тенге	66 034
Накладные расходы, тенге	13 306
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 849

Раздел 2 Кабели и кабельные изделия

14	1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	190,1782	272,58	259,86	51838	49419	–	15383	72599

				12,72	99,62	2419	18946	–	5378	
15	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,8818	2913,56	–	17137	–	–	12339	31834
					2913,56	–	17137	–	–	2358	
16	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	117,621	37,14	37,14	4369	4369	–	1155	5966
					–	13,64	–	1604	–	442	
17	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	117,621	170,16	78,57	20014	9241	–	10961	33453
					91,59	37,84	10773	4451	–	2478	
18	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	13,069	1591,17	–	20795	–	–	14972	38628
					1591,17	–	20795	–	–	2861	
19	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	65,375	45,58	45,58	2980	2980	–	788	4069
					–	16,73	–	1094	–	301	
39	1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	23445	14411	46890	28822	1114	19467	71666
					8477	5042	16954	10084	–	5309	
40	2956-0000-5601 (пл)ТОО «Элхон»	Муфта кабельная 4КВТп-1 25-50	шт	2	23214		46428		46428	–	50142
					–		–		–	3714	
47	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,01	120100	120100	1201	1201	–	213	1527
					–	26600	–	266	–	113	

48	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00644	903896		5821		5821	–	6287
					–		–		–	466	
50	1308-0201-2402	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	23444	14411	23444	14411	556	9734	35832
					8477	5042	8477	5042	–	2654	
51	2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86. 3КВТп-1 25-50	шт.	1	11043		11043		11043	–	11926
					–		–		–	883	
52	1308-0201-2707	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования. прим. НР = 72 %	шт.	1	9375	166	9375	166	732	6146	16763
					8477	59	8477	59	–	1242	
53	2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86. 3КНТп-1 25-50	шт.	1	9414		9414		9414	–	10167
					–		–		–	753	
		Итого по разделу 2					**390 859**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 032				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					110 609				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 546				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					75 108				
		Накладные расходы, тенге					91 158				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 952				
		Раздел 3 Материалы									
64	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=18,000;	м3	0,972	35699,59	1108,02	34700	1077	28794	4608	42453

				4968,11	241,77	4829	235	–	3145	
65	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6861	2922	6861	2922	714	3705	11411
					3225	1406	3225	1406	–	845	
66	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13771	6754	13771	6754	714	7644	23128
					6303	3252	6303	3252	–	1713	
68	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2266,5	1253,5	4533	2507	–	2410	7498
					1013	493	2026	986	–	555	
69	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	48853		4885		4885	–	5276
					–		–		–	391	
70	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	0,1	763		76		76	–	82
					–		–		–	6	
71	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	0,1	648		65		65	–	70
					–		–		–	5	
72	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	0,1	635		64		64	–	69
					–		–		–	5	
73	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	169,64	520		88213		88213	–	95270
					–		–		–	7057	
83	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	516	3	516	3	56	330	914
					457	1	457	1	–	68	

84	2306-1002-0101	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	62416		62		62	–	67
					–		–		–	5	
86	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00003	793531		24		24	–	26
					–		–		–	2	
87	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	–	5631
					–		–		–	417	
88	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	16	230,69	16,13	3691	258	430	2210	6373
					187,69	4,13	3003	66	–	472	
90	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	230,65	16,1	4613	322	537	2762	7965
					187,7	4,1	3754	82	–	590	
		Итого по разделу 3					**206 233**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 597				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 843				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 028				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					129 848				
		Накладные расходы, тенге					23 669				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15 276				
		Итого по 4-3-1					**823 097**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 270				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					128 482				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 184				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					320 101				
		- оборудование, тенге					66 034				
		Накладные расходы, тенге					128 133				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					56 077				
		Локальная смета № 6-1-1									
		Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.4									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2 Монолитные конструкции									
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,1	31883,95	1058,89	258260	8577	240410	10057	289782

					1144,81	219,63	9273	1779	–	21465	
14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	23	42515,36	2916,19	977852	67072	735147	180839	1251386
					7636,23	1003,98	175633	23091	–	92695	
15	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	92	1647		151524		151524	–	163646
					–		–		–	12122	
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,18934	205373		1271123		1271123	–	1372813
					–		–		–	101690	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47789	200618		296491		296491	–	320210
					–		–		–	23719	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33554	204885		68747		68747	–	74247
					–		–		–	5500	
23	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1-МН5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,12625	684823,76	5718,81	86459	722	78702	8487	102542
					55722,77	1243,56	7035	157	–	7596	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,40875	85,08	2,05	290	7	145	95	416
					40,48	–	138	–	–	31	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8175	79,65	1,61	543	11	370	113	708
					23,76	0,29	162	2	–	52	
26	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. МН6 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00588	413265,31	10034,01	2430	59	1067	1548	4296

				221768,71	1360,54	1304	8	–	318	
27	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	4	913	0,5	3652	2	17	3996	8260
					908,25	–	3633	–	–	612	
28	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,3	1063		1382		1382	–	1493
					–		–		–	111	
29	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	2220		1776		1776	–	1918
					–		–		–	142	
		Итого по разделу 2					**3 591 717**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					197 178				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					76 450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 037				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 846 901				
		Накладные расходы, тенге					205 135				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					266 053				
		Итого по 6-1-1					**3 591 717**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					197 178				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					76 450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 037				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 846 901				
		Накладные расходы, тенге					205 135				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					266 053				
		Итого по акту					**9 347 698**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					898 391				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					476 720				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					152 374				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 286 549				
		- перевозка грузов, тенге									
		- оборудование, тенге					66 034				
		Накладные расходы, тенге					932 481				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					687 523				
		Всего					**9 347 698**				

Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	215 335
Всего	9 563 033
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	313 401
Всего	9 876 434
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**196 208**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**181 189,46**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**10 253 831,46**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**10 766 523,03**
Понижающий коэффициент К-0,9	9 689 870,73
НДС (12 %)	1 162 784,49
Итого	**10 852 655,22**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель

_____ Монтабаев Д.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

_____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

_____ Каребаева Ж.А

Эксперт

_____ Гребенников О.А.

Главный специалист СДО

_____ Кайдарханова Р.К.