Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №14

стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
Генподрядчик: ТОО «НКО»
Наименование объекта: Наименование стройки: :"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	G000072	27	06.10.2019	бюджет	1	ТОО	17
		допсогл. №01	20.05.2020				
		допсогл.№02	29.09.2020				
		допсогл.№03	28.06.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**432 968 758,48**									
Акт выполненных работ №14		**11 762 963,45**							1 411 555,61	**13 174 519,06**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**13 174 519,06**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель
Мелдасов К.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор
Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор
Каребаева Ж.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
БИН 060140002159
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11
ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
БИН/ИИН 980140004365. БИК KCJBKZKX. ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"
Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г., допсоглашение №2от 29.09.2020г., допсоглашение №3 от

Акт №14
приемки выполненных работ за август 2021 года 27.08.2021 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентар	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-8-1
Насосная станция II подъема поз.6
Общестроительные работы

Раздел 4 Стены

63	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	40	35277,2	2330,8	1411088	93232	1117174	204654	1745001
					5017,05	484,4	200682	19376	–	129259	
64	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-113	265,21	–	-29969	–	–	-27871	-62467
					265,21	–	-29969	–	–	-4627	
65	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,29568	331726,9	2140,83	98085	633	79558	16821	124098
					60518,13	652,73	17894	193	–	9192	
66	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	468	245	468	245	67	245	770
					156	52	156	52	–	57	

67	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2172,33	1258,67	6517	3776	170	3960	11315
					857	261,67	2571	785	–	838	
68	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,605	77782		47058		47058	–	50823
					–		–		–	3765	
69	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 НР = 91 %	м3	4,5	43998,67	4474	197994	20133	137283	40530	257606
					9017,33	880	40578	3960	–	19082	
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25265	205373		51887		51887	–	56038
					–		–		–	4151	
71	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	200618		1264		1264	–	1365
					–		–		–	101	
72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12969	204885		26572		26572	–	28698
					–		–		–	2126	
73	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка А4 НР = 91 %	т	0,02322	806416,9	1248,92	18725	29	13579	4667	25263
					220370,37	516,8	5117	12	–	1871	
74	1107-0503-0110	ОП1, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	468	244,5	936	489	135	491	1541
					156	52	312	104	–	114	
75	2104-0105-9901	Опора ОП 1 (ОП 4.4 серия 1.225-2 в.11)	м3	0,04	77782		3111		3111	–	3360
					–		–		–	249	
76	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01422	650632,9	1265,82	9252	18	8316	843	10903
					64556,96	562,59	918	8	–	808	

77	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство сердечников АС-16 НР = 91 %	м3	0,4	48680	5887,5	19472	2355	12732	4440	25825
					10962,5	1235	4385	494	–	1913	
78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00569	204885		1166		1166	–	1259
					–		–		–	93	
79	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00474	205373		973		973	–	1051
					–		–		–	78	
		Итого по разделу 4					**2 282 449**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					242 644				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 910				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 984				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 501 045				
		Накладные расходы, тенге					248 780				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					169 070				

<u>Раздел 7 Металлоконструкции</u>

7.2 Лестница Л1, ограждение Ог1

116	1109-0604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,35185	107662,4	29515,42	37881	10385	3022	19430	61896
					69558,05	10473,21	24474	3685	–	4585	
117	2106-0510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,35185	629585		221519		221519	–	239241
					–		–		–	17722	
118	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2	34		68		68	–	73
					–		–		–	5	
119	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	20	85,1	2,2	1702	44	847	562	2445
					40,55	0,2	811	4	–	181	

120	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3.000:	м2	30	305,27	1,83	9158	55	8646	323	10239
					15,23	0,37	457	11	–	758	
	7.3 Переходной мостик										
121	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,53792	65372,17	21309,86	35165	11463	1822	17902	57312
					40675,19	7556,89	21880	4065	–	4245	
122	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,31328	522918		163820		163820	–	176926
					–		–		–	13106	
123	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,22464	253949		57047		57047	–	61611
					–		–		–	4564	
124	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,90832	85,19	2,28	1270	34	631	420	1825
					40,58	0,27	605	4	–	135	
125	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3.000:	м2	44,72496	305,29	1,83	13654	82	12890	482	15267
					15,25	0,36	682	16	–	1131	
126	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29		696		696	–	752
					–		–		–	56	
	7.4 Площадка на отм.0,000										
127	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,02495	65371,97	21308,36	67003	21840	3473	34110	109202
					40675,15	7556,47	41690	7745	–	8089	

128	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,61489	522918		321537		321537	–	347260
					–		–		–	25723	
129	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,41006	253949		104134		104134	–	112465
					–		–		–	8331	
130	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	27,67365	85,14	2,2	2356	61	1172	779	3386
					40,58	0,22	1123	6	–	251	
131	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 69 % К=3.000:	м2	83,02095	305,28	1,83	25345	152	23927	894	28338
					15,25	0,36	1266	30	–	2099	
132	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	–	251
					–		–		–	19	
		Итого по разделу 7					**1 228 489**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 988				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 116				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 566				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					925 483				
		Накладные расходы, тенге					74 902				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					91 000				
	Раздел 8 Двери										
133	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,744	2181,09	45,94	8166	172	608	5147	14378
					1972,76	19,5	7386	73	–	1065	
134	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,744	46293		173321		173321	–	187187
					–		–		–	13866	

135	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2696,83	43,92	5097	83	1006	2790	8518
					2120,63	18,52	4008	35	–	631	
136	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52307		98860		98860	–	106769
					–		–		–	7909	
137	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2696,83	43,92	5097	83	1006	2790	8518
					2120,63	18,52	4008	35	–	631	
138	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	37870		71574		71574	–	77300
					–		–		–	5726	
		Итого по разделу 8					**402 670**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 402				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					338				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					143				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					346 375				
		Накладные расходы, тенге					10 727				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 828				

Раздел 9 Окна

139	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,5306	3511,58	162,01	12398	572	7688	3963	17670
					1172,04	75,06	4138	265	–	1309	
140	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,5306	22301		78736		78736	–	85035
					–		–		–	6299	

141	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	2,54	1477,95	5,12	3754	13	2690	843	4965
					413,78	1,18	1051	3	–	368	
142	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	20	2083,7	4,9	41674	98	33302	6636	52175
					413,7	1,05	8274	21	–	3865	
		Итого по разделу 9					**159 845**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 463				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					683				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					289				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					122 416				
		Накладные расходы, тенге					11 442				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 841				
		Итого по 2-8-1					**4 073 453**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					364 497				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					166 047				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 982				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 895 319				
		Накладные расходы, тенге					345 851				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					301 739				
		Локальная смета № 6-2-1									
		Резервуар чистой воды емк.240м3 поз.5									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Монолитные конструкции									
2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	64,5	42515,36	2916,19	2742241	188094	2061610	507138	3509329
					7636,23	1003,98	492537	64757	–	259950	
3	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	258	1647		424926		424926	–	458920
					–		–		–	33994	

4	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. Балка Бм1 НР = 91 %	м3	4,3	57633,95	5920	247826	25456	158345	62837	335516
					14889,53	1169,07	64025	5027	–	24853	
5	2205-0105-0203	Смеси сухие - гидро-пломба на цементной основе	кг	17,2	221		3801		3801	–	4105
					–		–		–	304	
6	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	15,3	47577,39	1764,12	727934	26991	573432	121359	917236
					8334,05	382,35	127511	5850	–	67943	
7	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	61,2	1647		100796		100796	–	108860
					–		–		–	8064	
8	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,18934	205373		1271123		1271123	–	1372813
					–		–		–	101690	
9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47789	200618		296491		296491	–	320210
					–		–		–	23719	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33554	204885		68747		68747	–	74247
					–		–		–	5500	
11	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1-МН5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,12625	684823,8	5718,81	86459	722	78702	8487	102542
					55722,77	1243,56	7035	157	–	7596	

12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,40875	85,08	2,05	290	7	145	95	416
					40,48	–	138	–	–	31	
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	6,8175	79,65	1,61	543	11	370	113	708
					23,76	0,29	162	2	–	52	
14	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка. МН6 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00588	413265,3	10034,01	2430	59	1067	1548	4296
					221768,71	1360,54	1304	8	–	318	
34	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы ЛС1 НР = 69 %	т конструкций	0,08926	696056,5	23784,45	62130	2123	56981	2558	69863
					33900,96	7629,4	3026	681	–	5175	
35	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	9,28304	160,08	2,48	1486	23	1175	201	1822
					31,02	0,32	288	3	–	135	
36	1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 % К=4.000:	м2	18,56608	229,61	1,56	4263	29	3862	259	4884
					20,04	0,22	372	4	–	362	

Итого по 6-2-1	**7 285 767**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	696 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	243 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 101 573
Накладные расходы, тенге	704 595
Сметная прибыль (8 %), тенге	539 686

Итого по акту	**11 359 220**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 060 895**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**409 562**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**117 471**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**7 996 892**
Накладные расходы, тенге	**1 050 446**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**841 425**

Всего	**11 359 220**

Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	263 534
Всего	11 622 754
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	383 551
Всего	12 006 305
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**240 126**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**201 149,37**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**12 447 580,37**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**13 069 959,39**
Понижающий коэффициент К-0,9	11 762 963,45
НДС (12 %)	1 411 555,61
Итого	**13 174 519,06**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель

_____ Мотабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

_____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

_____ Каребаева Ж.А.

Эксперт

_____ Гребенников О.А.

Главный специалист СДО

_____ Кайдарханова Р.К.