Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

БИН 060140002159

Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11

ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО «НКО»

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141

БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г., допсоглашение №2от 29.09.2020г., допсоглашение №3 от 28.06.2021г., допсоглашение №4 от 26.11.2021г

Акт №17

приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

20.12.2021 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Сети водопровода В1

Раздел 1 Водопровод В1

Акт выполненных работ №11 за ноябрь 2020 год. Исключить

96	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % К=-1,000;	шт.	-114	1283,32	822,54	-10266	-6580	–	-5470	-16995
					460,78	229,8	-3686	-1839	–	-1259	

Акт выполненных работ №17 за декабрь 2021 год. Исключить

96	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	114	1283,32	822,54	146298	93769	–	77939	242176
					460,78	229,8	52529	26197	–	17939	
139	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	270	1587,24	93,14	428554	25148	392420	20006	484445
					40,69	27,92	10986	7538	–	35885	

140	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1080	181,61	0,02	196140	22	196000	127	211968
					0,11	–	118	–	–	15701	
141	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	270	1614,39	93,14	435886	25148	399752	20006	492363
					40,69	27,92	10986	7538	–	36471	
		Итого по разделу 1					**1 413 957**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 933				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 507				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 434				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					988 172				
		Накладные расходы, тенге					112 608				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					104 737				

Раздел 2 Знак пожарного гидранта

142	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % К=42,000;	шт.	42	4378,83	713,1	183911	29950	17679	158113	369386
					3244,81	240,93	136282	10119	–	27362	
143	2401-0201-0118	Знаки односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 К=42,000;	шт.	42	7161		300762		300762	–	324823
					–		–		–	24061	
144	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=42,000;	м3	2,688	31043,15	1058,78	83444	2846	77521	3337	93723
					1144,72	219,49	3077	590	–	6942	
147	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=84,000;	м2	47,3088	79,65	1,59	3768	75	2571	782	4914
					23,72	0,25	1122	12	–	364	
		Итого по разделу 2					**792 846**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					140 481				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 871				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 721				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					398 533				
		Накладные расходы, тенге					162 232				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 729				
	Итого по 2-1-1					**2 206 803**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					211 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 378				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 155				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 386 705				
	Накладные расходы, тенге					274 840				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					163 466				
	Локальная смета № 3-1-3 **Сторожка поз.7. Пожарная сигнализация**									
	Раздел 1 Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	2519,4	1,6	12597	8	479	7387	21583
					2422	–	12110	–	–	1599	
2	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	5	765		3825		3825	–	4131
					–		–		–	306	
3	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1277	–	2554	–	132	1477	4353
					1211	–	2422	–	–	322	
4	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1625		3250		3250	–	3510
					–		–		–	260	
5	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	14	723	336,57	10122	4712	3376	2569	13706
					145,29	109,57	2034	1534	–	1015	
6	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,014	18350		257		257	–	278
					–		–		–	21	
7	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	49		98		98	–	106
					–		–		–	8	
8	1308-0206-1906	Прокладка кабельного канала по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	14	316,43	9,64	4430	135	1503	2043	6991

					199,43	3,29	2792	46	–	518	
9	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	14	45		630		630	–	680
					–		–		–	50	
10	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	20794	2	20794	2	296	12503	35961
					20496	–	20496	–	–	2664	
11	2308-0303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	15573		15573		15573	–	16819
					–		–		–	1246	
12	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133		2133		2133	–	2304
					–		–		–	171	

Итого по разделу 1 **110 422**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 854
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге 31 552

Накладные расходы, тенге 25 979

Сметная прибыль (8 %), тенге 8 180

Раздел 2 Система оповещения о пожаре

13	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	91,7	1,7	917	17	196	510	1541
					70,4	0,5	704	5	–	114	
14	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	120368		1204		1204	–	1300
					–		–		–	96	
15	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	494,2	32,4	4942	324	1216	2519	8058
					340,2	9,7	3402	97	–	597	
16	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	133		1330		1330	–	1436
					–		–		–	106	

17	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	1	2426	–	2426	–	200	1358	4087
					2226	–	2226	–	–	303	
18	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395		2395		2395	–	2587
					–		–		–	192	
19	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1241,5	130	2483	260	160	1533	4337
					1031,5	33	2063	66	–	321	
20	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608		1216		1216	–	1313
					–		–		–	97	
		Итого по разделу 2					**24 659**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 395				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					601				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					168				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 917				
		Накладные расходы, тенге					5 920				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 826				
		Итого по 3-1-3					**135 081**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 249				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 458				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 748				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 469				
		Накладные расходы, тенге					31 899				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 006				
		Локальная смета № 3-1-6									
		Сторожка поз.7									
		Технологическое оборудование									
1	5880-0000-9000 (пл) (об)	Шкаф для одежды персоналов, г.р. 700x1000x1800h	шт	1	46429		46429		–	–	46429
					–		–		46429	–	
2	5880-0000-9001 (пл) (об)	Бачок V=50л для воды с кружкой	шт	1	13393		13393		–	–	13393
					–		–		13393	–	
3	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840		13680		13680	–	14774
					–		–		–	1094	
4	5880-0000-9002 (пл) (об)	Стол г.р. 650x1400x750h	шт	1	22321		22321		–	–	22321

					–	–		22321	–		
5	5880-0000-9003 (пл) (об)	Стул	шт	1	5357	5357		–	–	5357	
					–	–		5357	–		
6	5880-0000-9004 (пл) (об)	Умывальник наливной с электроподогревом N=1.2кВт, с оцинкованным ведром V=10л для стоков	шт	1	35714	35714		–	–	35714	
					–	–		35714	–		
		Итого по 3-1-6				**137 988**					
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 680					
		- оборудование, тенге				123 214					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 094					
		Локальная смета № 7-2-1									
		Благоустройство									
		Раздел 1 Покрытие из щебня пропитанного битумом									
2	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	70,8235	1786,66	122,48	126538	8675	113816	7238	144478
					57,14	37,49	4047	2655	–	10702	
3	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	141,647	206,43	4,62	29240	654	28527	355	31963
					0,42	1,9	59	270	–	2368	
		Итого по разделу 1				**176 441**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 106					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 329					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 925					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				142 343					
		Накладные расходы, тенге				7 593					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 070					
		Раздел 2 Обочина из щебня									
4	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10(12) см НР = 108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; кмат1=1,2;	м2 покрытия обочин	544	9182,1	163,4	4995061	88888	4886928	49329	5447941
					35,38	48,58	19245	26430	–	403551	
		Итого по разделу 2				**5 447 941**					
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 245					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 888					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 430					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 886 928					
	Накладные расходы, тенге					49 329					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					403 551					
	Раздел 3 Тропа наряда										
5	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	78,96	9152,11	1466,95	722651	115830	591232	44437	828455
					197,43	323,66	15589	25556	–	61367	
	Итого по разделу 3						**828 455**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						15 589				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						115 830				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						25 556				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						591 232				
	Накладные расходы, тенге						44 437				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						61 367				
	Раздел 4 Металлическая лестница Л1										
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,4	2427,5	–	971	–	–	699	1804
					2427,5	–	971	–	–	134	
7	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	0,4	52,5	52,5	21	21	–	6	29
					–	20	–	8	–	2	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	31885	1060	12754	424	11872	497	14311
					1145	220	458	88	–	1060	
9	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,46308	69625,12	21309,49	32242	9868	3538	15412	51466
					40675,48	7558,09	18836	3500	–	3812	

10	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,46308	189114,19	16042,58	87575	7429	1635	55742	154782
					169540,9	4912,76	78511	2275	–	11465	
11	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=1,060;	т	0,19871	318699		63329		63329	–	68395
					–		–		–	5066	
12	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,060;	т	0,08243	239193		19717		19717	–	21294
					–		–		–	1577	
13	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 К=1,060;	т	0,06996	255558		17879		17879	–	19309
					–		–		–	1430	
14	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,060;	т	0,00748	245176		1834		1834	–	1981
					–		–		–	147	
15	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	40,48	494		19997		19997	–	21597
					–		–		–	1600	
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,24411	85,08	2,23	1297	34	645	429	1864
					40,54	0,26	618	4	–	138	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	30,48822	79,64	1,57	2428	48	1657	504	3167
					23,71	0,26	723	8	–	235	

Итого по разделу 4 **359 999**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 100 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 883

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 103				
	Накладные расходы, тенге					73 289				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 666				
	Итого по 7-2-1					**6 812 836**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 057				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					231 871				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 794				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 762 606				
	Накладные расходы, тенге					174 648				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					504 654				
	Локальная смета № 7-4-1									
	Озеленение									
1	1147-0112-0103 Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2262	245,38	9,45	555052	21374	–	474217	1111611
				235,93	2,3	533678	5205	–	82342	
2	1147-0112-0106 Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	2262	248,95	151,63	563123	342991	101971	170031	791806
				52,24	33,18	118161	75056	–	58652	
3	1147-0106-0105 Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	15	705,93	60,6	10589	909	–	8806	20947
				645,33	21,8	9680	327	–	1552	
4	1147-0103-0101 Деревья и кустарники , размеры кома 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м. Посадка НР = 88 %	шт.	15	730,47	143,87	10957	2158	1678	6682	19050
				474,73	31,47	7121	472	–	1411	
5	2501-0203-4301 Сирень	шт.	15	2804		42060		42060	–	45425
				–		–		–	3365	
	Итого по 7-4-1					**1 988 839**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					668 640				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					367 432				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					81 060				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					145 709				
	Накладные расходы, тенге					659 736				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					147 322				

Всего по акту	**11 281 547**
в т.ч.	
- оборудование, тенге	123 214
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	258 873
Всего	11 540 420
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	376 768
Всего	11 917 188
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**230 378**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**134 376,30**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**12 281 942,30**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**12 896 039,42**
Понижающий коэффициент К-0,9	11 606 435,47
НДС (12 %)	1 392 772,26
Итого	**12 999 207,73**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель
_____ Моллабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор
_____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор
_____ Каребаева Ж.А.

Эксперт
_____ Гребенников О.А.

Главный специалист СДО
_____ Зиновьева Л.В.