Генеральный подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Субподрядчик : ТОО "Карат-Z"
Объект : Капитальный ремонт ДК в городе Сарыагаш,Сарыагашского района,Туркестанской области
Договор: №2

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ДК в городе Сарыагаш,Сарыагашского района,Туркестанской области	**500 000**	357 143							142 858	**500 000**
Итого:	**500 000**	357 143							**142 858**	**500 000**

Генеральный подрядчик:

Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

Субподрядчик :

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма 4

Генеральный подрядчик:ТОО "УниверсалСтройСервис"

Субподрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект : Капитальный ремонт ДК в городе Сарыагаш,Сарыагашского района,Туркестанской области

Договор: №2

Акт выполненных работ № 1

за август (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
		Стены или перегородки										
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%;*	м2 оштукатуриваемой поверхности	53		2166,83 1518,17	131,91 106,80	114842 80463	6991 5660	27388	62009 14148	190999
2	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%;*	м2 отделываемой поверхности	53		888,73 535,28	7,56 2,64	47103 28370	401 140	18332	20527 5410	73040
3	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%;*	м2 окрашиваемой поверхности	47		954,01 745,68	8,28 3,84	44838 35047	389 180	9402	25364 5616	75818
4	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	СТЕНЫ из декоративно-акустических плит.Устройство *НР - 72%; СП - 8%;*	м2	3,7		2361,24 2102,86	258,38 120,11	8737 7781	956 444	--	5922 1173	15831
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**355689**
		РАЗДЕЛ 2. Наружняя отделка (АС-15)										
		Отделка стен										
5	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	14,402		4453,88	22,34	64145	322	30735	23879	95065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%;			2297,45	5,33	33088	77		7042	
6	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя/=ТРАВЕРТИН/**	м2 поверхности облицовки	14,45	22419,00	55,83	323955	807	244198	57028	411462
		НР - 72%; СП - 8%;			5463,66	17,73	78950	256		30479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								506527
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								862215
		Временные здания и сооружения 1,2%									10347
		Итого									872562
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%									2792
		Итого									875354
		Непредвиденные работы и затраты-2%									17507
		Итого									892861
		к=0,4									357145
		НДС 12%									142858
		Итого									500000

Генеральный подрядчик:

Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Казакстан Республикасы Алматы каласы УниверсалСтройСервис ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Момбеков Ж.А.

Субподрядчик :

Директор
ТОО "Карат-Z"

РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * Карат Z

Нупбаева Ж.Д.