Генподрядчик: ТОО "Арлан Строй Монтаж KZ"

Субподрядчик: ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Наименование стройки - "Строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса "Тольяна" по адресу: ВКО, город Семей, ул. Театральная, 21Б

Наименование объекта - "Строительство многоквартирного многоэтажного жилого комплекса "Тольяна" по адресу: ВКО, город Семей, ул. Театральная, 21Б

Наименование объекта - Жилой дом, Пятно 52

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2020 года

на общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля								
1	Е0113-13-1	Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки	244,055	29,39	0,07	7172	17	1775	0,04	10
		м2		8,06	0,02	1967	5	45	--	--
4	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	244,055	143,15	9,95	34937	2429	16793	0,36	87
		м2		52,20	3,74	12740	913	61,5	0,02	5
5	Е0111-11-2 К=4	Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	244,055	85,27	2,68	20811	654	1057	0,02	5
		м2		2,52	1,00	615	244	61,5	--	1
6	Е0113-13-1	Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки	123,4	29,39	0,07	3627	9	898	0,04	5
		м2		8,06	0,02	995	3	45	--	--
7	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетона стен,в 2 слоя	123,4	107,08	8,23	13214	1016	12342	0,47	58
		м2		81,68	3,08	10080	380	59	0,02	2

8	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа Техноэласт ЭПП Терра,"ТехноНИКОЛЬ"	283,82	259,00	--	73509	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенополистирола на клею стен и колонн прямоугольных	6,17	3679,88	185,63	22705	1146	20574	18,17	112
		м3		3264,75	69,75	20144	431	50	0,34	2
10	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	6,0466	2994,00	--	18104	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
11	СПрайс лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-	Клей-пена ТехноНИКОЛЬ №500 толщиной 1 мм, (расход 1 баллон на 10-12 м2)	12,5	464,85	--	5811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
13	Е0108-22-3	Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	189,04	815,83	319,70	154225	60436	129491	3,07	581
		м3		461,25	119,25	87195	22543	59	0,58	110
14	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	189,04	5019,00	--	948792	--	--	--	--
		м3		--	--		--	--	--	--
15	С143002-374 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	4158,88	15,00	--	62383	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-43-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	5,69904375	11934,93	4590,56	68018	26162	30968	27,83	159
		т		5197,50	840,11	29621	4788	45	3,01	17
21	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02989	52657,31	536,06	1574	16	1497	289,00	9
		1т		47475,00	202,50	1419	6	52,5	0,99	--
22	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	490	8,30	--	4067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Кровля										

42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	263,35	661,07	1,24	174093	327	48168	0,97	256
		м2		153,23	0,47	40353	124	59,5	--	1
43	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	144,7	475,40	8,20	68791	1187	47531	1,71	248
		м2		272,95	3,08	39496	446	59,5	0,02	2
44	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	160,0382	450,00	--	72017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Проемы										
200	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,42100285	427,50	19,32	608	28	328	1,11	2
		м2		185,83	6,39	264	9	60	0,03	--
201	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	19,5758395	348,93	18,88	6831	370	4172	1,02	20
		м2		171,01	6,57	3348	129	60	0,03	1
202	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	5,5978609	447,28	20,21	2504	113	1492	1,29	7
		м2		215,16	6,88	1205	39	60	0,03	--

203	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,2370673	472,81	19,00	2004	81	1139	1,30	6
		м2		217,73	6,18	923	26	60	0,03	--
204	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,42100285	5067,00	--	7200	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
205	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	19,5758395	4380,00	--	85742	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
206	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	5,5978609	10900,00	--	61017	--	--	--	--
		м2		--	--		--	--	--	--
207	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	4,2370673	6022,00	--	25516	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	23,1789681	223,03	5,58	5170	130	2675	0,59	27
		м2		94,05	2,12	2180	49	60	0,01	--
209	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	13,6511712	217,00	--	2962	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
210	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	1,04085175	391,00	--	407	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1953806	94116			1575

		Тенге			252542	30133			140
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**2 411 181**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1		**26 523**		**2 437 704**				
	Итого с зимними удорожаниями 1,08%		**26 327**		**2 464 032**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		**24 377**		**2 488 409**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%		**9 751**		**2 498 159**				
	Стоимость в текущем уровне цен 2020 г. - МРП=2651 тенге	**Тенге**	**3,4206452**		**8 545 317**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**Тенге**			**170 906**				
	Всего с налогами	**Тенге**			**8 716 223**				
	Налог на добавленную стоимость (12%)	**Тенге**			**1 045 947**				
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**9 762 170**				

Субподрядчик: ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Директор _____ Темирбаев М.М.

Генподрядчик: ТОО "Арлан Строй Монтаж KZ"

Директор _____ Нуралинов Т.С.