Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Байрак строй альянс"
Договор: № 40/5 от 27.04.2023
Наименование объекта: Подводящий газопровод высокого давления к населенному пункту Байркум,Жидели,Кокжиде,Аккара,Арыского района,Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	42 257 568	37 729 971,20							4 527 596,54	42 257 568
Всего по стройке	42 257 568	37 729 971,20							**4 527 596,54**	**42 257 568**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байрак строй альянс"

Дарихожаев А.М.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Байрак строй альянс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Подводящий газопровод высокого давления к населенному пункту Байркум,Жидели,Кокжиде,Аккара,Арыского района,Туркестанской области**

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Испытание и контроль									
357	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	м	26595	650,07	--	17288612	--	355576	16594376	36593627
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	16933036	--		2710639	
		Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**36593627**
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого давления									
		Газопровод									
363	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,006	2066098,30	942160,48	12397	5653	480	8404	22465
		НР - 99%; СП - 8%;			1044040,00	370794,60	6264	2225		1664	
		Формула объема = 6.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фитинги									
365	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,056**	**752618,73**	**463201,71**	**42147**	**25939**	**700**	**23361**	**70748**
		НР - 99%; СП - 8%;			**276937,50**	**144433,53**	**15508**	**8088**		**5241**	
		Формула объема = (1,56).0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
367	**1122-0901-0206 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**16152,40**	**4862,82**	**64610**	**19452**	**3056**	**48231**	**121868**
		НР - 99%; СП - 8%			**10525,56**	**1653,93**	**42102**	**6616**		**9027**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание									
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок									
		3. Выверка по заданной отметке									
		Установка ГРПШ /2+2 шт/									
370	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	**установка**	**4**	**17866,45**	**1144,85**	**71466**	**4579**	**--**	**67025**	**149570**
		НР - 98%; СП - 8%;			**16721,60**	**376,53**	**66886**	**1506**		**11079**	
		Формула объема = 2+2									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3								
	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т								
	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т								
	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т								
	С1217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3								
	С1217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3								
	С1261-107-0432	Ветошь	кг								
	С1261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т								
	С1261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг								
	С1241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м								
	С1241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м								
	С1261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м								
	С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт,								
	С1241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт,								
	С1261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт,								
	С1236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг								
	С1261-201-0344	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т								
	С1261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт,								
	С1261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт,								
	С1261-304-0117	Установка шкафная	шт,								
	С1261-101-0221	Растворы Состав работ: 1. Выравнивание поверхности земли 2. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком 3. Установка отвода 4. Прокладка газопровода в футляре 5. Сварка отвода с газопроводом 6. Установка и заделка креплений 7. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа	м3								
		Обвязка ГРПШ-15-2ВУ1 и ГРПШ-13-2ВУ1 -4шт.									
373	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,3.0 3.0,6.4)Х4* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**0,864**	**3077,20** **3077,20**	**--** **--**	**2659** **2659**	**--** **--**	**--**	**1914** **366**	**4939**
374	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (0,3.0 3.0,6.4)Х4* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**0,864**	**927,48** **927,48**	**--** **--**	**801** **801**	**--** **--**	**--**	**577** **110**	**1488**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройствоиз бетона кл.В15,F150,W6,сульфатостойкий**	м3	0,864	26233,28	1848,82	22666	1597	16066	4913	29785
		НР - 91%; СП - 8%;			5790,33	458,28	5003	396		2206	
		Формула объема = (0,054/4)Х4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2014	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	0,88128 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
376	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж**	т конструкций	0,01924	50940,57	9913,77	980	191	283	382	1471
		НР - 69%; СП - 8%;			26278,70	2498,28	506	48		109	
		Формула объема = (4,81:1000)Х4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление опорных конструкций									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		Опора под задвижку -1шт.									
378	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,2	1296,82	--	2853	--	--	2054	5300
		НР - 72%; СП - 8%;			1296,82	--	2853	--		393	
		Формула объема = (0,55)Х4									
		Состав работ:									
		1. Разметка очертания ям									
		2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		3. Зачистка дна и поверхности стенок									
		4. Переходы от ямы к яме									
379	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,68	927,48	--	1558	--	--	1122	2894
		НР - 72%; СП - 8%;			927,48	--	1558	--		214	
		Формула объема = (0,42)Х4									
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
380	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /из бетона кл.В15,W4,F100/**	м3	0,616	25122,11	1230,92	15475	758	10754	3783	20798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%;			6433,70	314,07	3963	193		1541	
		Формула объема = (0,154)Х4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	0,62832 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									
381	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**0,216476**	**123545,63**	**8688,04**	**26745**	**1881**	**1889**	**15927**	**46086**
		НР - 69%; СП - 8%;			**106131,20**	**497,55**	**22975**	**108**		**3414**	
		Формула объема = ((2,1.22,79+1,94+0,59.2+1,57+1,57).0,001)Х4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка и крепление опорных конструкций									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
386	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**2,32**	**99,17**	**2,72**	**230**	**7**	**101**	**85**	**340**
		НР - 69%; СП - 8%;			**52,54**	**0,31**	**122**	**1**		**25**	
		Формула объема = (0,58)Х4									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
387	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,32**	**167,42**	**3,87**	**388**	**9**	**237**	**99**	**526**
		НР - 69%; СП - 8%;			**61,42**	**0,63**	**142**	**1**		**39**	
		Формула объема = (0,58)Х4									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Сетчатое ограждение для ГРПШ -4шт.									
388	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**	**м оград**	**84**	**3397,30**	**1166,91**	**285373**	**98020**	**3065**	**264342**	**593692**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%;			2193,90	472,99	184288	39731		43977	
		Формула объема = (21)Х4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1261-101-0356	Столбы бетонные	шт,								
	С1261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы									
389	**1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	4	**1011,55**	**37,72**	**4046**	**151**	**166**	**4425**	**9149**
		НР - 118%; СП - 8%;			**932,23**	**5,33**	**3729**	**21**		**678**	
		Формула объема = (1)Х4									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0117	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт,								
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Навеска ворот и калиток со сваркой									
391	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство=Площадка**	**м3**	14	**17822,10**	**1262,13**	**249509**	**17670**	**214008**	**20296**	**291389**
		НР - 91%; СП - 8%;			**1273,61**	**319,45**	**17831**	**4472**		**21584**	
		Формула объема = (3,5)Х4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	14.28 (м3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
397	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев гравийных**	**м3**	4,8	**9002,90**	**1880,98**	**43214**	**9029**	**16255**	**20748**	**69079**
		НР - 94%; СП - 8%;			**3735,50**	**862,95**	**17930**	**4142**		**5117**	
		Формула объема = (1,2)Х4									
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		Испытание и контроль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=0,8125	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм**	стык	1	33063,47	30577,59	33063	30577	–	7652	43972
		НР - 91%; СП - 8%			2485,88	5923,10	2486	5923		3257	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м								
		Состав работ: 1. Контроль сварных швов и обработка результатов									
400	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,006	988718,66	819211,70	5932	4915	51	1787	8337
		НР - 91%; СП - 8%;			161020,00	166343,85	966	998		618	
		Формула объема = 6.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ: 1. Установка и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом с пропуском очистных устройств (для трубопровода диаметром 200-300 мм) 4. Продувка трубопровода после выхода поршня 5. Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность 6. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и испытания									
		Защита от коррозии									
401	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разза 2 раза газопровода**	м2	6,123	198,36	5,45	1215	34	538	447	1795
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	643	4		133	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
402	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода**	м2	6,123	167,42	3,87	1025	24	625	262	1390
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	376	4		103	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**1497081**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38090708,00**
		ИТОГО	Тенге		**38 090 708**						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		**38 090 708**						
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге		495 179						
		Итого с временными	Тенге		**38 585 887**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге		351 132						
		Итого с зимними	Тенге		**38 937 019**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		778 740						
		Итого СМР	Тенге		**39 715 759**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		**-**						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		**39 715 759**						
		Поправочий коэффициент	Тенге		**37 729 971**						
		НДС (12%)	Тенге		4 527 597						
		Всего	Тенге		**42 257 568**						

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "Байрак строй альянс"

Директор _____ **Дарихожаев А.М.**