Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3**	**050140011621**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**	**000340001900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп согл. №8 от 16.03.2025 г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
48	**26.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	330 913 814,32	330 913 814,32	35 455 051,53
				Итого	1	x	330 913 814,32	35 455 051,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2025

М.П.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Доп.соглашение №8 от 16.03.2025 г. к **договору** № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №4 от 26 июня 2025 года

Приемки выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 053 159 353,61
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 221 842 783,44
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	291 568 563,84
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3 221 842 783,44
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	330 913 814,32
7	НДС 12%	35 455 051,53
8	Удержание аванса	99 274 144,30
9	Остаток аванса	10 761 901,24
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	231 639 670,02

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №8 от 16.03.2025 г.

Акт выполненных работ №24

за **ИЮНЬ 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1**

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ										
1	44	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	7,85	492,0	492,0	3 862,0	3 862,0			3 862,0	
						0,0	99,0	0,0	777,0				
2	45	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	35,7833	687,0	687,0	24 583,0	24 583,0			24 583,0	
						0,0	138,0	0,0	4 938,0				
3	46	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,1067	16 755,0	0,0	18 543,0	0,0			18 543,0	
						16 755,0	0,0	18 543,0	0,0				
4	47	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	7,85	7 640,0	0,0	59 974,0	0,0			59 974,0	
						7 640,0	0,0	59 974,0	0,0				
5	48	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	36,89	16 056,0	0,0	592 306,0	0,0			592 306,0	
						16 056,0	0,0	592 306,0	0,0				
6	49	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	2 818,62	59,0		166 298,5				166 298,5	

			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ					865 567	28 445	0	0	865 567	
								670 823	5 715	0	0		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					865 567	28 445	0	0	865 567	
								670 823	5 715	0	0		
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ										
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ										
7	240	6121-0802-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 500 мм, в грунтах 1-3	м	776,05	88 402,0	38 893,0	68 604 372,05	30 182 912,62	29 955 530,0		68 604 372,05	
						10 909,0	6 258,0	8 465 929,43	4 856 520,85				
8	241	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	791,571	51 813,0		41 013 668,22		41 013 668,22		41 013 668,22	
9	242	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	2	41 257,0	33 688,0	82 514,0	67 376,0			82 514,0	
						7 569,0	3 298,0	15 138,0	6 596,0				
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					109 700 554	30 250 289	70 969 198	0	109 700 554	
								8 481 067	4 863 117	0	0		
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					109 700 554	30 250 289	70 969 198	0	109 700 554	
								8 481 067	4 863 117	0	0		
			ИТОГО по акту					110 566 121	30 278 734	70 969 198	0	110 566 121	
								9 151 890	4 868 832	0	0		
			Итого	**110 566 121,000**								**110 566 121,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	7 186 797,865								7 186 797,87	
			Итого	**117 752 918,865**	-							**117 752 918,87**	
			Сметная прибыль 5%	5 887 645,943								5 887 645,94	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	3 532 587,566	-							3 532 587,57	
			Итого	**127 173 152,374**	-							**127 173 152,37**	
			в том числе на 2023 год - 11 %	13 989 046,761	-							13 989 046,76	
			в том числе на 2024 год - 89 %	113 184 105,613	-							113 184 105,61	
			2023 год - 11 %, К=1	13 989 046,761	-							13 989 046,76	
			2024 год - 89 %, К=1,075	121 672 913,534	-							121 672 913,53	
			Итого сметная стоимость	**135 661 960,295**	-							**135 661 960,30**	
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**16 279 435,235**	-							**16 279 435,24**	
			ВСЕГО:									**151 941 395,53**	

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

М.П.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №8 от 16.03.2025 г.

Акт выполненных работ №25

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-00-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК**

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	201	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	27,78975	652,0	652,0	18 119,0	18 119,0			18 119,0	
						0,0	136,0	0,0	3 779,5				
2	202	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3	м^3	120,31686	705,0	705,0	84 823,5	84 823,5			84 823,5	
						0,0	146,0	0,0	17 566,5				
3	203	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом*	м^3	3,72114	16 755,0	0,0	62 347,5	0,0			62 347,5	
						16 755,0	0,0	62 347,5	0,0				
4	204	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	1 976,31292	1 124,0	1 123,0	2 221 376,0	2 219 399,0			2 221 376,0	
						0,0	233,0	0,0	460 481,0				
5	205	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. *Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.*	м^3	61,12308	40 465,0	12 319,0	2 473 345,0	752 975,0			2 473 345,0	
						28 146,0	3 794,0	1 720 370,0	231 901,0				
6	206	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	63,55125	652,0	652,0	41 435,0	41 435,0			41 435,0	
						0,0	136,0	0,0	8 643,0				
7	207	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3	м^3	272,998013	705,0	705,0	192 464,0	192 464,0			192 464,0	
						0,0	146,0	0,0	39 858,0				

8	208	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостмости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	8,443238	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	141 466,0 141 466,0	0,0 0,0			141 466,0	
9	209	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	768,51936	1 124,0 0,0	1 123,0 233,0	863 816,0 0,0	863 047,2 179 064,8			863 816,0	
10	210	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	$м^3$	23,76864	40 465,0 28 146,0	12 319,0 3 794,0	961 798,4 668 992,0	292 806,4 90 178,4			961 798,4	
11	211	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	35,85036	652,0 0,0	652,0 136,0	23 374,4 0,0	23 374,4 4 876,0			23 374,4	
12	212	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	348,640155	705,0 0,0	705,0 146,0	245 791,2 0,0	245 791,2 50 901,6			245 791,2	
13	213	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостмости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	10,782685	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	180 664,0 180 664,0	0,0 0,0			180 664,0	
			Подраздел 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ										
14	227	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	49,62	652,0 0,0	652,0 136,0	32 352,24 0,0	32 352,24 6 748,31			32 352,24	
15	228	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 3	$м^3$	55,346315	705,0 0,0	705,0 146,0	39 019,16 0,0	39 019,16 8 080,57			39 019,16	
16	229	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостмости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	1,711742	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	28 680,23 28 680,23	0,0 0,0			28 680,23	
17	230	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	132,6	6 472,0 6 472,0	0,0 0,0	858 187,2 858 187,2	0,0 0,0			858 187,2	
18	231	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	1 886,365915	128,0 0,0	128,0 31,0	241 454,83 0,0	241 454,85 58 477,35			241 454,83	
19	232	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	1 868,124618	860,0 527,0	334,0 105,0	1 606 587,17 984 501,68	623 953,62 196 153,08			1 606 587,17	
20	233	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная		75,147679	1 408,0	1 408,0	105 807,94	105 807,94			105 807,94	

			лопата), вместимость ковша 0,5 м , группа грунта 5	$м^3$		0,0	292,0	0,0	21 943,13				
21	234	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	2 434,784794	59,0		143 652,3				143 652,3	
22	235	6101-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	$м^3$	75,147679	224,0	224,0	16 833,07	16 833,08			16 833,07	
						0,0	54,0	0,0	4 057,98				
23	236	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	20,178479	11 202,0	523,0	226 039,32	10 553,35	106 582,72		226 039,32	
						5 397,0	117,0	108 903,25	2 360,89				
			Итого по подразделу 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					3 298 613	1 069 974	106 583	0	3 298 613	
								1 980 272	297 821	0	0		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					10 809 433	5 804 209	106 583	0	10 809 433	
								4 754 112	1 385 071	0	0		
			Раздел 3: ТРУБОПРОВОДЫ										
24	249	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,605	3 542 917,0	2 174 729,0	2 143 464,79	1 315 711,07			2 143 464,79	
						1 368 188,0	459 775,0	827 753,72	278 163,89				
25	250	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	611,05	8 471,0		5 176 204,52		5 176 204,52		5 176 204,52	
			Итого по разделу 3: ТРУБОПРОВОДЫ					7 319 669	1 315 711	5 176 205	0	7 319 669	
								827 754	278 164	0	0		
			Раздел 6: КОЛОДЦЫ-Д=1500ММ-552ШТ										
26	454	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	18,4046	141 908,0	31 631,0	2 611 759,99	582 155,9	352 098,4		2 611 759,99	
						91 146,0	9 493,0	1 677 505,67	174 714,86				
27	455	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	37 352,0		336 168,0		336 168,0		336 168,0	
28	456	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	31 283,0		563 094,0		563 094,0		563 094,0	
29	457	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	33 463,0		301 167,0		301 167,0		301 167,0	
30	458	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	34 354,0		309 186,0		309 186,0		309 186,0	
31	459	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	7 968,0		143 424,0		143 424,0		143 424,0	
32	462	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	36 711,0		330 399,0		330 399,0		330 399,0	

			лопата ", вместимость ковша 0,5 м , группа грунта 5	$м^3$	3	0,0	292,0	0,0	21 943,13				
21	234	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	2 434,784794	59,0		143 652,3				143 652,3	
22	235	6101-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	$м^3$	75,147679	224,0	224,0	16 833,07	16 833,08			16 833,07	
						0,0	54,0	0,0	4 057,98				
23	236	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	20,178479	11 202,0	523,0	226 039,32	10 553,35	106 582,72		226 039,32	
						5 397,0	117,0	108 903,25	2 360,89				
			Итого по подразделу 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					3 298 613	1 069 974	106 583	0	3 298 613	
								1 980 272	297 821	0	0		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					10 809 433	5 804 209	106 583	0	10 809 433	
								4 754 112	1 385 071	0	0		
			Раздел 3: ТРУБОПРОВОДЫ										
24	249	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,605	3 542 917,0	2 174 729,0	2 143 464,79	1 315 711,07			2 143 464,79	
						1 368 188,0	459 775,0	827 753,72	278 163,89				
25	250	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	611,05	8 471,0		5 176 204,52		5 176 204,52		5 176 204,52	
			Итого по разделу 3: ТРУБОПРОВОДЫ					7 319 669	1 315 711	5 176 205	0	7 319 669	
								827 754	278 164	0	0		
			Раздел 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ										
26	454	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	18,4046	141 908,0	31 631,0	2 611 759,99	582 155,9	352 098,4		2 611 759,99	
						91 146,0	9 493,0	1 677 505,67	174 714,86				
27	455	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	37 352,0		336 168,0		336 168,0		336 168,0	
28	456	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	31 283,0		563 094,0		563 094,0		563 094,0	
29	457	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	33 463,0		301 167,0		301 167,0		301 167,0	
30	458	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	34 354,0		309 186,0		309 186,0		309 186,0	
31	459	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	7 968,0		143 424,0		143 424,0		143 424,0	
32	462	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	36 711,0		330 399,0		330 399,0		330 399,0	

33	463	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,5846	30 482,0		17 819,79		17 819,79		17 819,79	
34	464	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	25,47	7 269,0	298,0	185 141,43	7 590,07	61 433,64		185 141,43	
						4 559,0	91,0	116 117,72	2 317,78				
			Итого по разделу 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ					4 798 159	589 746	2 414 790	0	4 798 159	
								1 793 623	177 033	0	0		
			Раздел 8: РАЗБОР АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ										
35	477	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30,053	254,0		7 633,47				7 633,47	
36	478	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	300,529855	69,0		20 736,55				20 736,55	
			Итого по разделу 8: РАЗБОР АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ					28 370	0	0	0	28 370	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					22 955 632	7 709 666	7 697 577	0	22 955 632	
								7 375 489	1 840 268	0	0		
			Итого	**22 955 632,000**								**22 955 632,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	1 492 116,080								1 492 116,08	
			Итого	**24 447 748,080**	-							**24 447 748,08**	
			Сметная прибыль 5%	1 222 387,404								1 222 387,40	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	733 432,442	-							733 432,44	
			Итого	**26 403 567,926**	-							**26 403 567,93**	
			в том числе на 2023 год - 11 %	2 904 392,472	-							2 904 392,47	
			в том числе на 2024 год - 89 %	23 499 175,454	-							23 499 175,45	
			2023 год - 11 %, К=1	2 904 392,472	-							2 904 392,47	
			2024 год - 89 %, К=1,075	25 261 613,614	-							25 261 613,61	
			Итого сметная стоимость	**28 166 006,085**	-							**28 166 006,09**	
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**3 379 920,730**	-							**3 379 920,73**	
			ВСЕГО:									**31 545 926,82**	

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

М.П.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №8 от 16.03.2025 г.

Акт выполненных работ №26

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-00-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. ВОСТОЧНЫЙ РАЙОН**

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	35	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	129,855355	873,0	873,0	113 363,73	113 363,72			113 363,73	
						0,0	182,0	0,0	23 633,67				
2	36	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	4,016145	24 903,0	0,0	100 014,06	0,0			100 014,06	
						24 903,0	0,0	100 014,06	0,0				
3	37	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	1 467,247414	873,0	873,0	1 280 906,99	1 280 906,99			1 280 906,99	
						0,0	182,0	0,0	267 039,03				
4	38	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	45,378786	24 903,0	0,0	1 130 067,91	0,0			1 130 067,91	
						24 903,0	0,0	1 130 067,91	0,0				
5	90	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	775,0494	873,0	873,0	676 618,13	676 618,13			676 618,13	
						0,0	182,0	0,0	141 058,99				
6	91	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	23,9706	24 903,0	0,0	596 939,85	0,0			596 939,85	
						24 903,0	0,0	596 939,85	0,0				

7	92	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	110,4075	652,0 0,0	652,0 136,0	71 985,69 0,0	71 985,69 15 015,42			71 985,69	
8	93	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	474,279075	873,0 0,0	873,0 182,0	414 045,63 0,0	414 045,63 86 318,79			414 045,63	
9	94	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	14,668425	24 903,0 24 903,0	0,0 0,0	365 287,79 365 287,79	0,0 0,0			365 287,79	
10	104	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	12,49624	652,0 0,0	652,0 136,0	8 147,55 0,0	8 147,55 1 699,49			8 147,55	
11	105	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	1 022,614197	873,0 0,0	873,0 182,0	892 742,19 0,0	892 742,19 186 115,78			892 742,19	
12	106	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	31,627243	24 903,0 24 903,0	0,0 0,0	787 613,24 787 613,24	0,0 0,0			787 613,24	
13	117	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	130,5522	652,0 0,0	652,0 136,0	85 120,03 0,0	85 120,03 17 755,1			85 120,03	
14	118	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	168,119721	873,0 0,0	873,0 182,0	146 768,52 0,0	146 768,52 30 597,79			146 768,52	
15	119	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	5,199579	24 903,0 24 903,0	0,0 0,0	129 485,12 129 485,12	0,0 0,0			129 485,12	
16	120	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	948,609075	873,0 0,0	873,0 182,0	828 135,72 0,0	828 135,72 172 646,85			828 135,72	
17	121	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	29,338425	24 903,0 24 903,0	0,0 0,0	730 614,8 730 614,8	0,0 0,0			730 614,8	
18	122	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	67,420875	652,0 0,0	652,0 136,0	43 958,41 0,0	43 958,41 9 169,24			43 958,41	
19	123	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа		297,426371	873,0	873,0	259 653,22	259 653,22			259 653,22	

			грунта 4	$м^3$		0,0	182,0	0,0	54 131,6				
20	124	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	9,198754	24 903,0	0,0	229 076,57	0,0			229 076,57	
						24 903,0	0,0	229 076,57	0,0				
21	125	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	182,1078	873,0	873,0	158 980,11	158 980,11			158 980,11	
						0,0	182,0	0,0	33 143,62				
22	126	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	5,6322	24 903,0	0,0	140 258,68	0,0			140 258,68	
						24 903,0	0,0	140 258,68	0,0				
23	138	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	193,936	652,0	652,0	126 446,27	126 446,28			126 446,27	
						0,0	136,0	0,0	26 375,3				
24	139	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	872,170699	873,0	873,0	761 405,02	761 405,02			761 405,02	
						0,0	182,0	0,0	158 735,07				
25	140	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	26,974352	24 903,0	0,0	671 742,28	0,0			671 742,28	
						24 903,0	0,0	671 742,28	0,0				
			Подраздел 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ										
26	141	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	100,2915	652,0	652,0	65 390,06	65 390,05			65 390,06	
						0,0	136,0	0,0	13 639,64				
27	142	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	201,944543	873,0	873,0	176 297,59	176 297,59			176 297,59	
						0,0	182,0	0,0	36 753,91				
28	143	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,245707	24 903,0	0,0	155 536,85	0,0			155 536,85	
						24 903,0	0,0	155 536,85	0,0				
29	144	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	389,25	6 472,0	0,0	2 519 226,0	0,0			2 519 226,0	
						6 472,0	0,0	2 519 226,0	0,0				
30	145	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	5 294,201	128,0	128,0	677 657,73	677 657,73			677 657,73	
						0,0	31,0	0,0	164 120,23				
31	146	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	5 294,201	860,0	334,0	4 553 012,86	1 768 263,13			4 553 012,86	
						527,0	105,0	2 790 043,93	555 891,1				

32	147	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	210,955	1 050,0	1 050,0	221 502,75	221 502,76			221 502,75	
						0,0	219,0	0,0	46 199,15				
33	148	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	9 834,942	59,0		580 261,58				580 261,58	
34	149	6101-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 4	м^3	210,985	97,0	79,0	20 465,54	16 667,81			20 465,54	
						17,0	18,0	3 586,74	3 797,73				
35	150	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	59,277	11 202,0	523,0	664 020,95	31 001,87	313 101,11		664 020,95	
						5 397,0	117,0	319 917,97	6 935,41				
			Итого по подразделу 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					9 633 371,91	2 956 780,94	313 101,11	0,0	9 633 371,91	
								5 788 311,49	827 337,17	0,0	0,0		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					20 382 749,42	8 825 058,15	313 101,11	0,0	20 382 749,42	
								10 669 411,79	2 050 772,91	0,0	0,0		
			Раздел 3: ТРУБОПРОВОДЫ										
36	161	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,419	3 542 917,0	2 174 729,0	1 484 482,22	911 211,45			1 484 482,22	
						1 368 188,0	459 775,0	573 270,77	192 645,72				
37	162	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	423,19	8 471,0		3 584 842,49		3 584 842,49		3 584 842,49	
38	163	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,39575	1 925 881,0	703 746,0	762 167,41	278 507,48			762 167,41	
						1 222 135,0	161 875,0	483 659,93	64 062,03				
39	164	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	399,7075	5 431,0		2 170 811,43		2 170 811,43		2 170 811,43	
40	165	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,5509	1 642 670,0	565 786,0	904 946,9	311 691,51			904 946,9	
						1 076 884,0	138 406,0	593 255,4	76 247,87				
41	166	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	556,409	2 466,0		1 372 104,59		1 372 104,59		1 372 104,59	
42	167	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,19045	1 416 466,0	240 059,0	269 765,95	45 719,24	507,74		269 765,95	
						1 173 741,0	59 886,0	223 538,97	11 405,29				
43	168	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	192,3545	829,0		159 461,88		159 461,88		159 461,88	
44	171	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,21495	1 348 522,0	212 454,0	289 864,8	45 666,99	359,18		289 864,8	
						1 134 397,0	53 067,0	243 838,64	11 406,75				

45	172	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	217,0995	241,0		52 320,98		52 320,98		52 320,98
			Итого по разделу 3: ТРУБОПРОВОДЫ					11 050 768,65	1 592 796,67	7 340 408,29	0,0	11 050 768,65
								2 117 563,71	355 767,66	0,0	0,0	
			Раздел 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-340ШТ									
46	322	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	61,67	87 287,0 53 087,0	31 369,0 9 450,0	5 382 989,29 3 273 875,29	1 934 526,23 582 781,5	174 587,77		5 382 989,29
47	323	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	27	37 352,0		1 008 504,0		1 008 504,0		1 008 504,0
48	324	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	54	31 283,0		1 689 282,0		1 689 282,0		1 689 282,0
49	325	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	27	33 463,0		903 501,0		903 501,0		903 501,0
50	327	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	64	7 968,0		509 952,0		509 952,0		509 952,0
51	330	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	27	36 711,0		991 197,0		991 197,0		991 197,0
52	331	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,32	29 044,0		67 382,08		67 382,08		67 382,08
53	332	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	322,164	4 965,0 1 406,0	50,0 7,0	1 599 544,26 452 962,58	16 108,2 2 255,15	1 130 473,48		1 599 544,26
54	333	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	91,188	7 269,0 4 559,0	298,0 91,0	662 845,57 415 726,09	27 174,03 8 298,11	219 945,46		662 845,57
			Итого по разделу 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-340ШТ					12 815 197,2	1 977 808,46	6 694 824,79	0,0	12 815 197,2
								4 142 563,96	593 334,76	0,0	0,0	
			Раздел 7: РАЗБОР АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
55	335	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	98,93	254,0		25 128,22				25 128,22
56	336	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	989,299954	69,0		68 261,7				68 261,7
			Итого по разделу 7: РАЗБОР АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ					93 389,92	0,0	0,0	0,0	93 389,92

								0,0	0,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					44 342 105,19	12 395 663,28	14 348 334,19	0,0	44 342 105,19	
								16 929 539,46	2 999 875,33	0,0	0,0		
			Итого	**44 342 105,190**								**44 342 105,19**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	2 882 236,837								2 882 236,84	
			Итого	**47 224 342,027**	-							**47 224 342,03**	
			Сметная прибыль 5%	2 361 217,101								2 361 217,10	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	1 416 730,261	-							1 416 730,26	
			Итого	**51 002 289,390**	-							**51 002 289,39**	
			в том числе на 2023 год - 11 %	5 610 251,833	-							5 610 251,83	
			в том числе на 2024 год - 89 %	45 392 037,557	-							45 392 037,56	
			2023 год - 11 %, К=1	5 610 251,833	-							5 610 251,83	
			2024 год - 89 %, К=1,075	48 796 440,373	-							48 796 440,37	
			Итого сметная стоимость	**54 406 692,206**	-							**54 406 692,21**	
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**6 528 803,065**	-							**6 528 803,06**	
			ВСЕГО:									**60 935 495,27**	

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621, г.Балхаш, ул.Уалиханова,3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ)**

Договор подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года Доп. Соглашение №8 от 16.03.2025 г.

Акт выполненных работ №27

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. ЗАПАДНЫЙ РАЙОН**

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-час, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих: на единицу	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ										
1	1	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вуестимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	1 465,688222	873,0	873,0	1 279 546,0	1 279 546,0			1 279 546,0	
						0,0	182,0	0,0	266 755,0				
2	2	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	45,330564	24 903,0	0,0	1 128 867,0	0,0			1 128 867,0	
						24 903,0	0,0	1 128 867,0	0,0				
3	3	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	163,618	23 866,0	0,0	3 904 907,0	0,0			3 904 907,0	
						23 866,0	0,0	3 904 907,0	0,0				
4	4	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	840,828879	873,0	873,0	734 043,5	734 044,0			734 043,5	
						0,0	182,0	0,0	153 031,0				
5	5	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	26,005017	24 903,0	0,0	647 603,0	0,0			647 603,0	
						24 903,0	0,0	647 603,0	0,0				

6	6	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от***	$м^3$	19,47575	23 866,0	0,0	464 808,0	0,0			464 808,0	
						23 866,0	0,0	464 808,0	0,0				
7	34	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	599,81559	873,0	873,0	523 638,9	523 638,9			523 638,9	
						0,0	182,0	0,0	109 166,4				
8	35	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	18,550998	24 903,0	0,0	461 975,4	0,0			461 975,4	
						24 903,0	0,0	461 975,4	0,0				
9	36	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется***	$м^3$	11,9799	23 866,0	0,0	285 912,3	0,0			285 912,3	
						23 866,0	0,0	285 912,3	0,0				
10	60	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	1 255,608696	873,0	873,0	1 096 146,0	1 096 147,0			1 096 146,0	
						0,0	182,0	0,0	228 521,0				
11	61	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	38,833259	24 903,0	0,0	967 065,0	0,0			967 065,0	
						24 903,0	0,0	967 065,0	0,0				
12	62	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	$м^3$	109,825	23 866,0	0,0	2 621 083,0	0,0			2 621 083,0	
						23 866,0	0,0	2 621 083,0	0,0				
13	145	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	104,63025	652,0	652,0	68 219,0	68 219,0			68 219,0	
						0,0	136,0	0,0	14 230,0				
14	146	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	545,311564	873,0	873,0	476 057,0	476 057,0			476 057,0	
						0,0	182,0	0,0	99 247,0				
15	147	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	16,865306	24 903,0	0,0	419 997,0	0,0			419 997,0	
						24 903,0	0,0	419 997,0	0,0				
16	148	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. ***Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.***	$м^3$	2,625	7 640,0	0,0	20 055,0	0,0			20 055,0	
						7 640,0	0,0	20 055,0	0,0				

17	149	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	$м^3$	14,529	23 866,0	0,0	346 749,0	0,0			346 749,0	
						23 866,0	0,0	346 749,0	0,0				
18	163	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	303,3875	6 472,0	0,0	1 963 523,9	0,0			1 963 523,9	
						6 472,0	0,0	1 963 523,9	0,0				
19	164	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	3 732,7035	128,0	128,0	477 786,01	477 786,01			477 786,01	
						0,0	31,0	0,0	115 713,78				
20	165	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	3 732,7035	860,0	334,0	3 210 125,0	1 246 723,01			3 210 125,0	
						527,0	105,0	1 967 134,77	391 933,87				
21	166	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3/Лишний грунт/	$м^3$	62,549	813,0	813,0	50 852,31	50 852,3			50 852,31	
						0,0	169,0	0,0	10 570,75				
22	167	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	2 026,5876	59,0		119 568,7				119 568,7	
23	168	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	62,549	89,0	72,0	5 566,85	4 503,51			5 566,85	
						16,0	17,0	1 000,81	1 063,35				
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ					21 274 095	5 957 517	0	0	21 274 095	
								15 200 681	1 390 232	0	0		
			Подраздел 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ										
24	169	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	$м^3$	146,02	20 753,0	0,0	3 030 353,08	0,0			3 030 353,08	
						20 753,0	0,0	3 030 353,08	0,0				
25	170	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	$м^3$	65,941563	9 148,0	0,0	603 233,46	0,0			603 233,46	
						9 148,0	0,0	603 233,46	0,0				
26	171	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	$м^3$	197,547	20 753,0	0,0	4 099 692,84	0,0			4 099 692,84	
						20 753,0	0,0	4 099 692,84	0,0				
27	172	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	$м^3$	97,883003	9 148,0	0,0	895 433,71	0,0			895 433,71	
						9 148,0	0,0	895 433,71	0,0				
			Итого по подразделу 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					8 628 713	0	0	0	8 628 713	
								8 628 713	0	0	0		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					29 902 808	5 957 517	0	0	29 902 808	

								23 829 394	1 390 232	0	0		
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ										
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ										
28	188	6122-0101-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	70,973	11 202,0	523,0	795 039,5	37 118,84	374 879,33		795 039,5	
						5 397,0	117,0	383 041,33	8 303,87				
29	189	6121-0105-0408 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	1,3481	3 542 917,0	2 174 729,0	4 776 206,31	2 931 752,44			4 776 206,31	
						1 368 188,0	459 775,0	1 844 454,6	619 822,67				
30	190	241-201-0618 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	1 361,581	8 471,0		11 533 952,93		11 533 952,93		11 533 952,93	
31	191	6121-0105-0406 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,254	1 925 881,0	703 746,0	489 173,76	178 751,5			489 173,76	
						1 222 135,0	161 875,0	310 422,26	41 116,24				
32	192	241-201-0616 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	256,54	5 431,0		1 393 268,72		1 393 268,72		1 393 268,72	
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					18 987 641	3 147 623	13 302 101	0	18 987 641	
								2 537 918	669 243	0	0		
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					18 987 641	3 147 623	13 302 101	0	18 987 641	
								2 537 918	669 243	0	0		
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ										
			Подраздел 3: КОЛОДЦЫ д=1500 207 штуки										
33	360	6121-0701-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	31,58	87 287,0	31 369,0	2 756 523,42	990 633,0	89 403,0		2 756 523,42	
						53 087,0	9 450,0	1 676 487,42	298 431,03				
34	361	225-101-0602 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	37 352,0		784 392,0		784 392,0		784 392,0	
35	363	225-101-0109 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	42	31 283,0		1 313 886,0		1 313 886,0		1 313 886,0	
36	364	225-101-0610 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	21	34 354,0		721 434,0		721 434,0		721 434,0	
37	365	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	89	7 968,0		709 152,0		709 152,0		709 152,0	
38	368	244-202-0102 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	21	36 711,0		770 931,0		770 931,0		770 931,0	

39	369	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок на лоток	$м^3$	1,249	31 670,0		39 555,79		39 555,79		39 555,79	
40	370	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	197,82	4 965,0 1 406,0	50,0 7,0	982 176,29 278 134,96	9 891,0 1 384,78	694 150,33		982 176,29	
41	371	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	59,43	7 269,0 4 559,0	298,0 91,0	431 996,68 270 941,39	17 710,2 5 408,16	143 345,19		431 996,68	
			Итого по подразделу 3: КОЛОДЦЫ д=1500 207 штуки					8 510 047 2 225 564	1 018 234 305 224	5 266 249 0	0 0	8 510 047	
			Подраздел 4: КОЛОДЦЫ д=2000 26 штук										
42	372	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	22,561	87 287,0 53 087,0	31 369,0 9 450,0	1 969 281,85 1 197 695,65	707 716,19 213 201,45	63 870,01		1 969 281,85	
43	373	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	10	62 830,0		628 300,0		628 300,0		628 300,0	
44	374	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	14	48 379,0		677 306,0		677 306,0		677 306,0	
45	376	225-101-0616 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	10	84 408,0		844 080,0		844 080,0		844 080,0	
46	377	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	16	7 968,0		127 488,0		127 488,0		127 488,0	
47	380	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	36 711,0		367 110,0		367 110,0		367 110,0	
48	381	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	37,692	7 269,0 4 559,0	298,0 91,0	273 983,15 171 837,83	11 232,21 3 429,97	90 913,1		273 983,15	
49	382	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	125,6	4 965,0 1 406,0	50,0 7,0	623 603,85 176 593,46	6 280,0 879,23	440 730,38		623 603,85	
50	383	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок на лоток	$м^3$	0,85	31 670,0		26 919,35		26 919,35		26 919,35	
			Итого по подразделу 4: КОЛОДЦЫ д=2000 26 штук					5 538 072 1 546 127	725 228 217 511	3 266 717 0	0 0	5 538 072	

			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ					14 048 119	1 743 463	8 532 966	0	14 048 119	
								3 771 691	522 735	0	0		
			ИТОГО по акту					62 938 569	10 848 602	21 835 067	0	62 938 569	
								30 139 003	2 582 210	0	0		
			Итого	**62 938 569,000**								**62 938 569,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	4 091 006,985								4 091 006,99	
			Итого	**67 029 575,985**	-							**67 029 575,99**	
			Сметная прибыль 5%	3 351 478,799								3 351 478,80	
			Непредвиденные работы и затраты-3%	2 010 887,280	-							2 010 887,28	
			Итого	**72 391 942,064**	-							**72 391 942,06**	
			в том числе на 2023 год - 11 %	7 963 113,627	-							7 963 113,63	
			в том числе на 2024 год - 89 %	64 428 828,437	-							64 428 828,44	
			2023 год - 11 %, К=1	7 963 113,627	-							7 963 113,63	
			2024 год - 89 %, К=1,075	69 260 990,570	-							69 260 990,57	
			Итого сметная стоимость	**77 224 104,197**	-							**77 224 104,20**	
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**9 266 892,504**	-							**9 266 892,50**	
			ВСЕГО:									**86 490 996,70**	

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша", БИН 050140011621

Руководитель _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.