Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина 2/ 57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №230065/08 от 21.04.2025г.к Дог.№230065/00 от 03.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
42	24.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе			работа	1	52 123 562,00	52 123 562,00	5 584 667,36
				Итого	1	x	52 123 562,00	5 584 667,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительно-монтажные работы на "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе"

Доп.соглашение №230065/08 от 21.04.2025 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

С П Р А В К А №15

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименов.	Источник Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230065/00	03.04.2023 г.				
		230065/08	21.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительно-монтажные работы на "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе"	**4 898 671 012,06**	46 538 894,64		52 123 562,00	-	-	-	-	5 584 667,36	**52 123 562,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе"
БИН 060140005361

_____ **Жантурин Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ **Абылаев С.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Эксперт Строй KZ"
БИН 140240025139

_____ **Курманов А.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Строительно-монтажные работы на "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора г.Актобе"
Доп.соглашение №230065/08 от 21.04.2025 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

АКТ №15
приемки выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы (Локальная смета №1-1)													
1	1	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Демонтаж существующего ограждения**	м оград	2300		1154,46	1120,60	2655258	2577380	75831	1136729	4095357
			НР - 118%; СП - 8%				0,89	417,95	2047	961285		303370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	3	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	73,29		917,00	–	67207	–		–	72584
			СП - 8%				–	–	–	–		5377	
3	4	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	73,29		917,00	–	67207	–		–	72584
			СП - 8%				–	–	–	–		5377	
4	5	411-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	73,29		100,00	–	7329	–		–	7915
			СП - 8%				–	–	–	–		586	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					2797001	2577380	75831	1136729	4248440
									2047	961285	–	314710	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					2797001				
Материалы				Тенге					75831				
Всего заработная плата				Тенге						963332			
Транспортные расходы				Тенге					141743				
			Накладные расходы	Тенге					1136729				
			Сметная прибыль	Тенге					314710				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4248440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
			Сметная заработная плата	Тенге					963332			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4248440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
			Сметная заработная плата	Тенге					963332			
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы(Локальная смета №2-1)									
5	14	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	322	434,00	434,00	139748	139748	–	24205	177068
			НР - 72%; СП - 8%			–	104,40	–	33617		13115	
6	15	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,9	3967,13	–	39275	–	–	28278	72957
			НР - 72%; СП - 8%			3967,13	–	39275	–		5404	
7	16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	м3 грунта	332	97,47	97,47	32360	32360	–	6564	42038
			НР - 72%; СП - 8%			–	27,46	–	9117		3114	
8	17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Уплотнение дна траншеи под трубопроводы на глубину 0,3м**	м3 уплотненного грунта	12,8	322,12	172,44	4123	2207	–	2067	6685
			НР - 72%; СП - 8%			149,68	74,63	1916	955		495	
9	18	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	38,9	1826,14	48,12	71037	1872	52405	12632	90363
			НР - 72%; СП - 8%			430,86	20,16	16760	784		6694	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**	м3 грунта	282	97,47	97,47	27487	27487	–	5575	35707
			НР - 72%; СП - 8%			–	27,46	–	7744		2645	
11	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	253,8	68,31	68,31	17337	17337	–	3518	22522
			НР - 72%; СП - 8%			–	19,25	–	4886		1667	
12	22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	28,2	1839,56	–	51876	–	–	37350	96364
			НР - 72%; СП - 8%			1839,56	–	51876	–		7138	
13	23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	253,8	322,12	172,44	81754	43765	–	40989	132562
			НР - 72%; СП - 8%			149,68	74,63	37989	18941		9820	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	24	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	50	410,47	395,84	20524	19792	25	4048	26537
			НР - 72%; СП - 8%			14,13	98,30	707	4915		1966	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	25	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т*км	90	58,00	–	5220	–		–	5638
			СП - 8%			–	–	–	–		418	
16	26	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	50	40,68	36,83	2034	1842	3	505	2742
			НР - 72%; СП - 8%			3,77	10,26	189	513		203	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				492775	286410	52433	165731	711183
								148712	81472	–	52679	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				492775				
		Материалы		Тенге				52434				
		Всего заработная плата		Тенге					230184			
		Транспортные расходы		Тенге				5220				
			Накладные расходы	Тенге				165731				
			Сметная прибыль	Тенге				52679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				711185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					230184			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				711185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152
			Сметная заработная плата	Тенге					230184			
			РАЗДЕЛ 3.Водовод									
17	81	1122-0901-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	61475,50	29408,04	122951	58816	6047	74915	213695
			НР - 99%; СП - 8%			29043,82	8791,99	58088	17584		15829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	82	ТПРАЙСЛИСТ	**Задвижка с обрезиненным клином корпус ВЧШГ PN16 DN600 резина EPDM Q-Tec Казахстан**	комплект	2	1994606,93	–	3989214	–	3989214	–	4308351
			СП - 8%			–	–	–	–		319137	
19	145	1122-1401-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 1000 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (переход автодороги)**	м	78	214426,90	83758,35	16725298	6533151	9531620	1624781	19818085
			НР - 99%; СП - 8%			8468,30	12572,63	660527	980665		1468006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	146	241-102-0317 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм**	м	79,56	139319,00	–	11084220	–	11084220	–	11970958

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		886738	
21	149	1122-1401-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78	3868,74	36,88	301762	2876	125987	172240	511922
			НР - 99%, СП - 8%			2216,65	13,85	172899	1080		37920	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	151	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	28106,79	25932,11	56214	51864	–	8511	69903
			НР - 99%, СП - 8%			2174,68	2123,69	4349	4247		5178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32279659	6646707	24737088	1880447	36892914
								895863	1003576	–	2732808	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32279659				
		Материалы		Тенге				9663653				
		Всего заработная плата		Тенге					1899439			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15073434				
			Накладные расходы	Тенге				1880447				
			Сметная прибыль	Тенге				2732808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36892914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
			Сметная заработная плата	Тенге					1899439			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36892914				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								905
			Сметная заработная плата	Тенге					1899439			
			РАЗДЕЛ 4.Соединительный трубопровод									
23	176	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0448	776651,84	425509,36	34794	19063	–	20685	59918
			НР - 99%, СП - 8%			351142,48	115247,64	15731	5163		4438	
24	177	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	45,248	5157,00	–	233344	–	233344	–	252012
			СП - 8%			–	–	–	–		18668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				268138	19063	233344	20685	311930
								15731	5163	–	23106	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				268138				
		Всего заработная плата		Тенге					20894			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233344				
			Накладные расходы	Тенге				20685				
			Сметная прибыль	Тенге				23106				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					20894			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				311929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					20894			
			РАЗДЕЛ 5.Колодцы (№54, №54а)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	196	1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,11	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**19,715**	**86262,49**	**6596,80**	**1700665**	**130056**	**1202930**	**422658**	**2293189**
			НР - 99%; СП - 8%			**18649,73**	**3005,21**	**367679**	**59248**		**169866**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	197	244-201-0304 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	**комплект**	**4**	**9792,00**	**–**	**39168**	**–**	**39168**	**–**	**42301**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3133**	
27	204	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий,днищ для сооружений водопровода колодцев плоские прямоугольные**	**м3**	**3,64**	**144346,00**	**–**	**525419**	**–**	**525419**	**–**	**567453**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**42034**	
28	205	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**16**	**5429,00**	**–**	**86864**	**–**	**86864**	**–**	**93813**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6949**	
29	206	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**7381,00**	**–**	**29524**	**–**	**29524**	**–**	**31886**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2362**	
30	210	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Кэм=1,11	**Кладка горловины колодцев из керамического кирпича**	**м3 кладки**	**0,12**	**44397,70**	**4104,89**	**5328**	**492**	**3713**	**1141**	**6986**
			НР - 93%; СП - 8%			**9360,54**	**859,64**	**1123**	**103**		**517**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2386968**	**130548**	**1887618**	**423799**	**3035628**
								368802	**59351**	**–**	**224861**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2386968**				
		Материалы		Тенге				**1206642**				
		Всего заработная плата		Тенге					**428153**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**680975**				
			Накладные расходы	Тенге				**423799**				
			Сметная прибыль	Тенге				**224861**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3035628**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
			Сметная заработная плата	Тенге					**428153**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3035628**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**231**
			Сметная заработная плата	Тенге					**428153**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45200096**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1431155**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9660108**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2110847**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26986313**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**146963**				
			- Накладные расходы	Тенге							**3627391**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3348164**	
			ИТОГО:			**45 200 096**	**0**	**45 200 096**				
			Временные здания и сооружения		**1,6%**	**723 202**		**723 202**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными			**45 923 298**	**0**		**45 923 298**				
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		**2,97%**	**1 363 922**			**1 363 922**				
			Итого с доп.затратами			**47 287 219**	**0**	**0**	**47 287 219**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**945 744**			**945 744**				
			Итого с непредвиденными затратами			**48 232 964**	**0**	**0**	**48 232 964**				
			в том числе на 2023 год - 80%			**38 586 371**	**0**	**0**	**38 586 371**				
			в том числе на 2024 год - 20%			**9 646 593**	**0**	**0**	**9 646 593**				
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,0066038			**38 841 188**	**0**	**0**	**38 841 188**				
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,0518867			**10 147 123**	**0**	**0**	**10 147 123**				
			Итого в текущих ценах на 2023-2024 года			**48 988 310**	**0**	**0**	**48 988 310**				
			с понижающим коэф. К=0,95			**46 538 895**	**0**	**0**	**46 538 895**				
			НДС 12%		**12%**			**5 584 667**	**5 584 667**				
			ИТОГО по акту			**46 538 895**	**0**	**5 584 667**	**52 123 562**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Жантурин Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"
Инженер ВК

_____ Дулатбай А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЭкспертСтрой KZ"

_____ Курманов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова