Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов к сельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Специфика 461 "Расходование средств Специального государственного фонда"

Полная сметная стоимость работ 7 201 145 700,29 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2025 г 4 888 885 000,00 тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года 0,00 тенге, в т.ч. НДС
а) за отчетный месяц 397 839 116,26 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"
Адрес: Павлодарская область, г. Экибастуз, ул.Алькея Маргулана, 30
БИН: 030240008552
ИИК: KZ53070G001147N01309
БИК: KKMFKZ2A
РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

СПРАВКА № 2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Дополнительное соглашение №	Дополнительное соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма дата
		825	04.12.2024	825/1	23.01.2025 года				
				825/2	25.06.2025 года				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.	тенге	976 485 000,00	292 945 500,00	0,00	292 945 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		тенге	3 912 400 000,00	1 173 720 000,00	119 351 734,88	1 054 368 265,12	0,00	397 839 116,26	0,00	278 487 381,38	397 839 116,26
	ИТОГО:	**тенге**	**4 888 885 000,00**	**1 466 665 500,00**	**119 351 734,88**	**1 347 313 765,12**	**0,00**	**397 839 116,26**	**0,00**	**278 487 381,38**	**397 839 116,26**

Заказчик:
Заместитель Председателя РГУ "Комитета водного хозяйства МИВРИ РК"
_____ Аубакиров А.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства МИВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
_____ Усенов С.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"
_____ Культуманов И.М.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта: Проходная

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 2

за июнь 2025 года

на Общестроительные работы. Проходная

Основание: ЛС № 3-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
1	**1**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**2,1**	**7789**	**16 357**	
2	**2**	**6101-0101-0105**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**119,5**	**508**	**60 706**	
3	**3**	**6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**106,1**	**119**	**12 626**	
4	**4**	**6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**10,6**	**119**	**1 261**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**10,6**	**4066**	**43 100**	

6	6	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	95,5	66	6 303	
7	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	95,5	644	61 502	
8	8	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	15,5	119	1 845	
9	9	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	15,5	94	1 457	
			Раздел 2. Фундаменты					
			Подраздел 2.1. Фундамент					
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,68	10321	17 339	
11	11	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,7136	32027	54 881	Казахстан
12	12	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	6254	25 016	
13	13	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	22	8299	182 578	
14	14	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	13,01	55622	723 642	Казахстан
15	15	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0273	309237	8 442	
16	16	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0273	526556	14 375	
17	17	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	2,603	20876	54 340	
18	18	212-101-0601 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,64205	34122	90 152	Казахстан
19	19	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	45,2	4243	191 784	
20	20	6111-0401-0104	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	8,4	5917	49 703	
21	21	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,54	31731	80 597	
			Подраздел 2.2. Фундамент под перегородки					
22	22	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,6	30375	48 600	
23	23	212-101-0601 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,624	34122	55 414	Казахстан
24	24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01535	310726	4 770	
25	25	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,009	1500627	13 506	
			Раздел 3. Стены,перегородки, перемычки					

			Подраздел 3.1. Стены					
26	26	6105-0201-1001	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	м3	28,3	44173	1 250 096	
27	29	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	6,51	30930	201 354	Казахстан
28	30	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 - АСлист7	1 м3	6,29	66535	418 505	Казахстан
29	31	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,08792	309237	27 188	
30	32	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм-СС2армирование наруж. стен.	1 т	0,0879	310726	27 313	
31	33	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	5,01	36659	183 662	
32	35	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,2	30930	37 116	Казахстан
			Подраздел 3.2. Перегородки					
33	36	6105-0201-0503	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	16,5	14276	235 554	
			неучтенные ресурсы					
33.1	36.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3795	38228	14 508	Казахстан
34	38	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,38	30930	11 753	Казахстан
			Подраздел 3.3. Перемычки					
35	39	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	26	1756	45 656	
			неучтенные ресурсы					
35.1	39.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	26	0	0	
36	40	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,36	138284	49 782	Казахстан
37	41	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,208	130204	27 082	Казахстан
38	42	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,429	134977	57 905	Казахстан
39	43	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,22	121886	26 815	Казахстан
40	44	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03948	1500627	59 245	
41	45	6104-0802-0404	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,10716	1423802	152 575	
42	46	6112-0202-0109	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	17	6324	107 508	

43	47	214-401-0207 Коб=1,08	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	18,36	2515	46 175	Казахстан
44	48	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	1 м3	0,527	29667	15 635	Казахстан
			Раздел 4. Перекрытие					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
45	49	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	4	10088	40 352	
			неучтенные ресурсы					
45.1	49.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	4	0	0	
46	50	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	26,4	13264	350 170	Казахстан
47	51	6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,0222	1465984	32 545	
48	52	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кгАс лист 10 прим. 2	т	0,018	1385099	24 932	
			Раздел 5. Полы					
			Подраздел 5.1. Тип1					
49	53	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,15	403	2 478	
50	54	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,31365	5051	1 584	Казахстан
51	55	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,43	55750	23 973	
52	56	6109-0302-0101	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	6,15	2987	18 370	
53	57	6109-0302-0102	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м2	-12,3	229	-2 817	
			Подраздел 5.2. Тип 2.					
54	58	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,8	403	7 979	
55	59	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	1,01	5051	5 102	Казахстан
56	60	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,386	41692	57 785	
57	61	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	19,8	1556	30 809	
58	62	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	39,6	32	1 267	
59	63	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,5049	30930	15 617	Казахстан

			Раздел 9. Кровля					
			Подраздел 9.0. Подраздел без наименования					
60	102	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	26,9	1942	52 240	
61	103	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	134,5	39	5 246	
62	104	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	26,9	2408	64 775	
63	105	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	26,9	3617	97 297	
64	106	234-101-0205 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	2,7707	50053	138 682	Казахстан
65	107	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	26,9	1942	52 240	
66	108	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	403,5	39	15 737	
67	109	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10455	66876	6 992	
68	110	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	26,9	2246	60 417	Казахстан
69	111	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,53	258013	136 747	
70	112	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,53	4215	2 234	
			неучтенные ресурсы					
70.1	112.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000901	205945	186	
70.2	112.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,003551	725499	2 576	
70.3	112.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00053	435089	231	
71	113	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,115	237112	27 268	
72	114	6107-0115-0105	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	0,115	18717	2 152	
73	115	6110-0101-0505	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	41,59	7670	318 995	
			неучтенные ресурсы					
73.1	115.1	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	45,99854	2877	132 338	Казахстан

74	116	224-101-0301 Коб=1,106	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	45,99854	2877	132 338	Казахстан
75	117	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2- обрешетка	1 м3	0,38	100947	38 360	Казахстан
76	118	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	11,35	1590	18 046	
77	119	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж	т металлоконструкций	0,01467	461506	6 770	
78	120	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,01467	1079890	15 842	Казахстан
79	121	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм т - скрутка	1 т	0,0005	328464	164	
			Итого:				6 753 739	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			2 503 211	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 247 180	
			машины и механизмы	Тенге			508 869	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			107 380	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 741 659	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			573	
Всего							6 753 739	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							594 329	
Итого с общеплощадочными затратами							7 348 069	
Сметная прибыль (5%)							367 403	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							220 442	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							7 935 914	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)							837 794	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)							1 194 355	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)							1 389 610	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)							1 414 624	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)							1 440 146	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)							1 557 677	

2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**1 025 804**	
Итого	**8 860 012**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**8 682 811,28**	
НДС (12%)	1 041 937,35	
Итого	**9 724 748,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта: Насосная станция второго подъема

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 3

за июнь 2025 года

на Общестроительные работы

Основание: ЛС № 6-03-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**6,7**	**7789**	**52 186**	
2	**2**	**6101-0101-0105**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**373,4**	**508**	**189 687**	
3	**3**	**6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 в резервдля засыпки**	**м3**	**313**	**119**	**37 247**	
4	**4**	**6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2-подача грунта для ручной засыпки**	**м3**	**10,6**	**119**	**1 261**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**31,3**	**4066**	**127 266**	
6	**6**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**281,7**	**66**	**18 592**	

7	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	281,7	644	181 415	
8	8	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2разравнивание лишнего грунта	м3	67,1	119	7 985	
9	9	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	67,1	94	6 307	
			Раздел 2. Фундаменты					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
10	10	6111-0403-0503	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	8,8	38391	337 841	
11	11	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба ФМ1	м3	0,4	32771	13 108	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,408	32976	13 454	Казахстан
12	12	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночноеАс лист 8	м3	4,96	15070	74 747	
13	13	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	4,96	10321	51 192	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	212-101-0402	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	5,0592	33641	170 197	Казахстан
14	14	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	44	13446	591 624	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	44	0	0	
15	15	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8299	82 990	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	10	0	0	
16	16	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	26	6254	162 604	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	26	0	0	
17	17	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	8	5584	44 672	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	8	0	0	
18	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	50,608	55622	2 814 918	Казахстан
19	19	6104-0802-0401	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,01492	1500811	22 392	
20	20	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены МУ	м3	1,2	56728	68 074	
21	25	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	152,9	4243	648 755	
22	26	6111-0401-0101	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	22,4	2824	63 258	
23	27	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,8	10321	8 257	

			неучтенные ресурсы					
23.1	27.1	212-101-0403	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,816	33847	27 619	Казахстан
24	30	6111-0402-0304	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	м2	5	1342	6 710	
25	31	6111-0402-0305	Устройство пароизоляции обмазочной на каждый последующий слой	м2	5	419	2 095	
26	32	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	0,5	30375	15 188	
			неучтенные ресурсы					
26.1	32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5075	34122	17 317	Казахстан
27	33	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0096	343657	3 299	Казахстан
28	34	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5,3	101915	540 150	
29	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0511	391425	20 002	Казахстан
30	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,29482	343657	101 317	Казахстан
			Раздел 3. Стены и перегородки					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
31	37	6105-0201-1001	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	м3	47,85	44173	2 113 678	
			неучтенные ресурсы					
31.1	37.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11,0055	38228	420 718	Казахстан
32	38	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	7,6	34448	261 805	Казахстан
33	39	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	6,3	36659	230 952	
			неучтенные ресурсы					
33.1	39.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,512	37616	56 875	Казахстан
34	40	6105-0201-0201	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 ммтамбур	м3	4,91	39612	194 495	
			неучтенные ресурсы					
34.1	40.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,1293	38228	43 171	Казахстан
35	41	6105-0201-0301	Кладка стены внутренней	м3	5,75	35161	202 176	
			неучтенные ресурсы					

35.1	41.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,38	39252	54 168	Казахстан
36	**43**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**17**	**1756**	**29 852**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	43.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	17	0	0	
37	**44**	**6104-0301-0111**	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	**шт.**	**3**	**7729**	**23 187**	
			неучтенные ресурсы					
37.1	44.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	3	0	0	
38	**45**	**222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,105**	**166489**	**17 481**	**Казахстан**
39	**46**	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,22**	**138284**	**30 422**	**Казахстан**
40	**47**	**222-202-0101**	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**0,45**	**160316**	**72 142**	**Казахстан**
41	**48**	**6104-0801-0101**	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**2**	**6904**	**13 808**	
			неучтенные ресурсы					
41.1	48.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	2	0	0	
42	**49**	**261-101-0383 Коб=2**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОП4/**	**1 м3**	**0,08**	**56044**	**4 484**	**Казахстан**
43	**50**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,1425**	**1481801**	**211 157**	
44	**51**	**215-203-1003**	**Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**1 м3**	**0,03**	**88749**	**2 662**	
45	**52**	**213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**1,9038**	**112369**	**213 928**	**Казахстан**
46	**53**	**6103-0401-0301**	**Устройство железобетонной перемычки**	**м3**	**0,0075**	**107377**	**805**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	53.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0076125	34122	260	Казахстан
47	**54**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,002**	**343657**	**687**	**Казахстан**
48	**55**	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,005**	**411380**	**2 057**	
			Раздел 4. Перекрытие					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
49	**56**	**6104-0401-0106**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2**	**шт.**	**6**	**10340**	**62 040**	

50	57	6104-0401-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	1	8353	8 353	
51	58	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	53,12	0	0	Казахстан
52	59	6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0076	1566317	11 904	
			неучтенные ресурсы					
52.1	59.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	7,6	0	0	
53	60	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,0076	308830	2 347	
54	61	6104-0801-0101	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	6	6904	41 424	
			неучтенные ресурсы					
54.1	61.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	6	0	0	
55	62	222-302-0201	Плитыкарнизные	1 м3	0,42	175139	73 558	Казахстан
56	63	6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0119	1566317	18 639	
			неучтенные ресурсы					
56.1	63.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	11,9	0	0	
57	64	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,0119	308830	3 675	
58	65	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0892	1385099	123 551	
			Раздел 5. Кровля					
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
59	66	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	68,96	1963	135 368	
60	67	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	68,96	395	27 239	
61	68	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	68,96	3617	249 428	
			неучтенные ресурсы					
61.1	68.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	71,0288	0	0	
62	69	234-101-0208 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	14,2037	71173	1 010 920	Казахстан
63	70	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	68,96	2202	151 850	

64	71	6111-0402-0202	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	7,93	32566	258 248	
65	72	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	68,96	1963	135 368	
66	73	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	489,72	1383	677 283	
67	74	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0717	66876	4 795	
			неучтенные ресурсы					
67.1	74.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0717	310726	22 279	
68	75	6110-0101-0212	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	68,96	3503	241 567	
69	76	6110-0101-0213	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	68,96	1780	122 749	
70	77	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	18,8	7834	147 279	
71	78	6110-0301-0104	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	29,5	3737	110 242	
			Итого:				14 364 803	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 766 808	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 372 954	
			машины и механизмы	Тенге			1 510 304	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			321 638	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			8 087 691	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 135	
Всего							14 364 803	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)							1 264 103	

Итого с общеплощадочными затратами	**15 628 906**	
Сметная прибыль (5%)	781 445	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**468 867**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**16 879 218**	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**1 781 939**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**2 540 322**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**2 955 619**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**3 008 822**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**3 063 105**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**3 313 087**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**2 181 825**	
Итого	**18 844 719**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**18 467 824,17**	
НДС (12%)	2 216 138,90	
Итого	**20 683 963,07**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта: Резервуар чистой воды 1000 м3

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 4

за июнь 2025 года

на Общестроительные работы (2 шт)

Основание: ЛС № 6-04-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы на два резервуарапо 1000м32х1000м3					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0101-0111**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2742,8**	**390**	**1 069 692**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**48,9**	**7789**	**380 882**	
3	**3**	**6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**2791,7**	**119**	**332 212**	
4	**4**	**6101-0104-0114**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**5583,4**	**94**	**524 840**	
5	**5**	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**745,43**	**66**	**49 198**	
6	**6**	**6101-0106-0111**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м3**	**3727**	**29**	**108 083**	

7	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	745,4	644	480 038	
8	8	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	82,8	119	9 853	
9	9	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	165,6	94	15 566	
10	10	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	82,8	4066	336 665	
11	11	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1963,5	119	233 657	
12	12	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	9817,5	29	284 708	
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
13	18	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	69	10321	712 149	
			неучтенные ресурсы					
13.1	18.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	70,38	32027	2 254 060	Казахстан
14	24	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонныхАС лист 4 п.3 набетонка	м3	34,3	57886	1 985 490	
			Итого:				8 777 125	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 955 006	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			959 619	
			машины и механизмы	Тенге			3 009 488	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			698 064	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 812 630	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			696	

Всего	**8 777 125**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	772 387
Итого с общеплощадочными затратами	**9 549 512**
Сметная прибыль (5%)	477 476

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**286 485**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**10 313 473**	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**1 088 793**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**1 552 178**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**1 805 930**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**1 838 438**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**1 871 607**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**2 024 349**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**1 333 130**	
Итого	**11 514 425**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**11 284 136,86**	
НДС (12%)	1 354 096,42	
Итого	**12 638 233,28**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.(ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ)

Наименование объекта: Проходная

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №5

за июнь

на Общестроительные работы. Проходная

Основание: ЛС № 3-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Добавить в смету. Стены, перегородки, перемычки					
			Подраздел 4.1. Стены					
1	**1**	**290-000-0016 (кпл)**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х120х88(красный)**	**1 шт**	**1546,852**	**120,54**	**186 451**	
2	**2**	**290-000-0012 (кпл)**	**Кирпич керамичиский рядовой пустотелый размер 250х120х88**	**1 шт**	**6438,25**	**93,75**	**603 586**	
3	**3**	**290-000-0012 (кпл)**	**Кирпич керамичиский рядовой пустотелый размер 250х120х88**	**1 шт**	**1406,21**	**93,75**	**131 832**	
			Подраздел 4.2. Перегородки					
4	**4**	**290-000-0012 (кпл)**	**Кирпич керамичиский рядовой пустотелый размер 250х120х88**	**1 шт**	**614,54**	**93,75**	**57 613**	
			Итого:				**979 482**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**979 482**	
			оборудование	Тенге			**0**	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего	**979 482**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	86 194
Итого с общеплощадочными затратами	**1 065 676**
Сметная прибыль (5%)	53 284
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**31 970**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**1 150 930**
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**121 504**
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**173 215**
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**201 532**
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**205 160**
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**208 862**
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**225 907**
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**148 770**
Итого	**1 284 950**
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**1 259 251,04**
НДС (12%)	151 110,13
Итого	**1 410 361,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.(ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ)

Наименование объекта: Резервуар чистой воды 1000 м3

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №7

за июнь

на Общестроительные работы (2 шт)

Основание: ЛС № 6-04-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Добавить в смету. Бетонные и железобетонные конструкции.					
1	**1**	**1107-0102-0109**	**Панели стеновые площадью до 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**47421**	**1 707 156**	
2	**2**	**290-000-0001 (кпл)**	**Панель стеновая резервуарв ПСР 20-36**	**1 шт**	**32**	**310070,54**	**9 922 257**	
3	**3**	**290-000-0002 (кпл)**	**Панель угловая резервуара УПСР-36**	**1 шт**	**4**	**304150**	**1 216 600**	
4	**4**	**1107-0102-0104**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**20434**	**735 624**	
5	**5**	**290-000-0003 (кпл)**	**Плита перекрытия 2ПГ6-5А**	**1 шт**	**36**	**162683,04**	**5 856 589**	
6	**6**	**1107-0105-0101**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**19255**	**616 160**	
7	**7**	**290-000-0004 (кпл)**	**Плита днища резервуара ПДР**	**1 шт**	**31**	**179205,36**	**5 555 366**	
8	**8**	**290-000-0005 (кпл)**	**Плита днища резервуара ПДР д**	**1 шт**	**1**	**93738,39**	**93 738**	
9	**11**	**1107-0101-0112**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**11664**	**46 656**	
10	**12**	**290-000-0007 (кпл)**	**Фундаментная подушка под колонну 2 ФР3**	**1 шт**	**4**	**195556,25**	**782 225**	
11	**13**	**1107-0103-0101**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**34594**	**138 376**	
12	**14**	**290-000-0008 (кпл)**	**Колонна 3КР**	**1 шт**	**4**	**83045,54**	**332 182**	
			Итого:				**27 002 929**	

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 683 024	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			837 820	
			машины и механизмы	Тенге			798 004	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			200 180	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			24 521 902	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			384	

Всего	27 002 929	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	2 376 258	
Итого с общеплощадочными затратами	29 379 188	
Сметная прибыль (5%)	1 468 959	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	881 376	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	31 729 522	
2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	3 349 686	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	4 775 293	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	5 555 966	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	5 655 978	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	5 758 020	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	6 227 934	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	4 101 390	
Итого	35 424 266	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	34 715 780,87	
НДС (12%)	4 165 893,70	
Итого	38 881 674,57	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель председателя / Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Аюжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Аюжарского района СКО , 4 очередь.

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №8

за июнь

на Наружные сети водопровода

Основание: ЛС № 6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы (Новосельское ,Горьковское, Уялы,Майское)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1-растительрый слой**	**м3**	**100920**	**96**	**9 688 320**	
2	**2**	**6101-0104-0105**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1-растительрый слой обратное разравнивание**	**м3**	**100920**	**96**	**9 688 320**	
3	**3**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**54544,8**	**374**	**20 399 755**	
4	**4**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 -мокрый грунт**	**м3**	**64374,23**	**411**	**26 457 809**	
5	**5**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 - доработка**	**м3**	**1,88**	**9347**	**17 572**	

6	7	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 -обсыпка труб	м3	5,2	3702	19 250	
7	8	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	422,85	11591	4 901 254	
8	9	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	116224,71	66	7 670 831	
9	12	6101-0210-0101	Водоотлив из траншей	м3	5263,3	4574	24 074 334	
			Раздел 2. Водопровод					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
10	18	6121-0501-0101	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10333	10 333	
11	19	245-405-0802	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопленияядавлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1 шт.	1	43459	43 459	Казахстан
12	31	6121-0105-0408	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	8,28	3140677	26 004 806	
13	36	241-201-0618 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	1 м	8280	6910	57 214 800	Казахстан
14	60	6121-0802-0101	Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 400 мм	м	27	57114	1 542 078	
15	68	241-102-0251 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	1 м	27	33357	900 639	Казахстан
16	96	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	9419	56 514	
17	99	241-208-1606	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	1 шт.	1	25640	25 640	
18	100	241-208-0412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	5	12466	62 330	Казахстан
			Раздел 3. Колодцы круглые					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
19	114	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	8,939	133104	1 189 817	
20	115	225-101-0602 Коб=73	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	36673	146 692	Казахстан
21	116	225-101-0108 Коб=73	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	25374	101 496	Казахстан
22	117	225-101-0109 Коб=73	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	12	32013	384 156	Казахстан
23	118	225-101-0605 Коб=73	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	4	18177	72 708	Казахстан

24	119	225-101-0611 Коб=73	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	4	32506	130 024	Казахстан
25	120	225-101-0201 Коб=73	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	6536	26 144	Казахстан
26	121	6105-0201-0302	Кладка стен приямков и каналов -горловина	м3	0,444	87492	38 846	

			Итого:				**190 867 927**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**13 496 295**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 571 774**	
			машины и механизмы	Тенге			**115 370 580**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**29 713 009**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**62 001 052**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**13 018**	

Всего	**190 867 927**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	16 796 378
Итого с общеплощадочными затратами	**207 664 305**
Сметная прибыль (5%)	10 383 215
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**6 229 929**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**224 277 449**

2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**23 676 970**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**33 753 756**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**39 271 878**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**39 978 801**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**40 700 077**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**44 021 626**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**28 990 327**	
Итого	**250 393 437**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**245 385 567,82**	

НДС (12%)	29 446 268,14	
Итого	**274 831 835,96**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Акжарский район

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", БИН 910640000040, РК, г.Астана, проспект Мангелик Ел, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство водоводов и отводов ксельским населенным пунктам(СНП) Акжарского района СКО , 4 очередь.(ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ)

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда (контракт) № 825 от 04.12.2024, Дополнительное соглашение № 825/1 от 23.01.2025 года

Акт приемки выполненных работ №9

за июнь

на Благоустройство

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Добавить в смету. Малые архитектурные формы.					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
1	**2**	**8601-0602-0701**	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,1, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м**	**секция**	**189**	**135372**	**25 585 308**	
			Итого:				**25 585 308**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**9 956 709**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 939 137**	
			машины и механизмы	Тенге			**197 694**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**44 793**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**15 430 905**	
			оборудование	Тенге			**0**	

			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 982	

Всего	**25 585 308**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	2 251 507
Итого с общеплощадочными затратами	**27 836 815**
Сметная прибыль (5%)	1 391 841
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**835 104**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**30 063 760**

2024 г. 3 квартал -10% (Кпер=1,0557)	**3 173 831**	
2024 г. 4 квартал -14% (Кпер=1,075)	**4 524 596**	
2025 г. 1 квартал -16% (Кпер=1,0944)	**5 264 285**	
2025 г. 2 квартал -16% (Кпер=1,1141)	**5 359 046**	
2025 г. 3 квартал -16% (Кпер=1,1342)	**5 455 731**	
2025 г. 4 квартал -17% (Кпер=1,1546)	**5 900 975**	
2026 г. 1квартал -11% (Кпер=1,1751)	**3 886 072**	
Итого	**33 564 535**	
Итого с коэффициентом скидки К=0,98	**32 893 243,84**	
НДС (12%)	3 947 189,26	
Итого	**36 840 433,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение"Комитет водного хозяйства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель председателя Аубакиров А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управление развития групповых водопроводов РГУ"Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Турлыбеков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

БИН 070340003959

Гос.лицензия № 000487 от 30.03.2018 года

Инженер авторского надзора Жапаров Ж.С.

Технический надзор

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер эксперт Уалиханов Н.С.