Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Шәкәрім университет"**

Подрядчик : **ТОО "BigCity KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **7 Общежитие №1 по адресу ул. Физкультурная, 2а**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Июнь 2025**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				482	05.05.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Архитектурная часть здания. дом (1)	9 128 553	8 150 494	8 150 494	8 150 494	0	0	978 059	9 128 553
ИТОГО по справке	9 128 553	8 150 494	8 150 494	8 150 494	0	0	978 059	9 128 553

Заказчик Некоммерческое акционерное общество "Шәкәрім университет", область Абай, г.Семей, Глинки, 20а, БИН 130840007973
Председатель правления - Ректор Орынбеков Д.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "BigCity KZ", г.Астана, А 32, 1, 25, БИН/ИИН 220340031858, Руководитель Нукунова К.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сая Саятов А.С.
Евгенова Т.О.
Жау-Сергазин Н.А. 26.06.25г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Некоммерческое акционерное общество "Шәкәрім университет", область Абай, г.Семей, Глинки, 20а, БИН 130840007973**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BigCity KZ"Некоммерческое акционерное общество "Шәкәрім университет", область Абай, г.Семей, Глинки, 20а, БИН 130840007973, г.Астана, А 32, 1, 25, БИН/ИИН 220340031858**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт входной группы Общежитие №1 по адресу ул. Физкультурная, 2а**

(наименование, адрес)

Объект : **Общежитие №1 по адресу ул. Физкультурная, 2а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 482 от 05.05.2025

Акт выполненных работ № 1

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-03-02 Архитектурная часть здания** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**6**	**170**	**1020**	
2	2	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**0,4**	**18 471**	**7388**	
3	3	6125-0801-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж турникета**	**шт.**	**1**	**3 727**	**3727**	
4	4	1203-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Колоны деревянные. Разборка**	**$м^2$ стен**	**0,1**	**1 335**	**134**	
5	5	1203-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пост охраны. Разборка**	**$м^2$ стен**	**3,51**	**1 335**	**4686**	
8	8	6112-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка стены плитами из травертина (персиян,дорато)**	**$м^2$**	**100**	**7 308**	**730800**	
9	9	231-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**100**	**17 540**	**1754 000**	**Казахстан**

10	10	6109-0306-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$	60	7 649	458940	
11	11	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	61,5	13 045,28	802 285	Казахстан
12	13	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	$м^2$	106	831	88086	
13	14	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	2 120	126	267120	
14	15	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4	18 173	7269	
15	16	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4	306 062	122425	
16	17	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	100	561	56100	
17	24	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	100	382	38200	
18	25	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	102	533	54366	
19	34	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	103	161	16583	
20	35	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	103	338	34814	
21	36	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	283,147	76	21519	
22	37	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	103	362	37286	Казахстан
23	38	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	283,147	76	21519	
24	39	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	33,8	597	20179	
25	40	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,023322	199 032	4642	
26	44	6112-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором, стена гладкая	$м^2$	20	1 182	23640	Казахстан
27	45	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,14	25 938	3631	

28	46	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	$м^2$	50	422	21100	Казахстан
29	47	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	206,15	76	15667	
	48	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	$м^2$	50	424	21200	
	49	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0345	199 032	6867	
	57	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	200	1 042	208400	
	58	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	196,8	3 068	603782	
	59	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка паребриков**	м	625	2 375	1484375	
	60	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	625	1 313	820625	
			ИТОГО по акту				7 762 375	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			7762375*5/100	388 119	
			Итого со сметной прибылю			7762375+388119	8 150 494	
			НДС (12%)			8150494*12/100	978 059	
			Итого с НДС			8150494+978059	**9 128 553**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BigCity KZ"
г.Астана, А 32, 1, 25, БИН/ИИН 220340031858
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нукулова Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Некоммерческое акционерное общество "Шәкәрім университет"
область Абай, г.Семей, Глинки, 20а, БИН 130840007973
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель правления - Ректор Орынбеков Д.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сауд Сотпаев А.С.
Вагенова Т.
Нач-Сергарин И.К. 26.06.25г.