Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«19» октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис», Республика Казахстан, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 100/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Усембаева Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по улице Айтеке би, Казыбек би, Толе би, с.Жамбыл, Меркенского района, Жамбылской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области», зам. Руководителя Корганбаев К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Новые технологии-Тараз»

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Мекен-жай Тараз»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата Меркенского района» №121 от 21.12.2017г..**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели		+увеличение -снижение
			Пост экспертные	Пост проектные	
1	Категория электроснабжения		III	III	
2	Напряжение сети ВН/НН	кв	10/0,4	10/0,4	
3	Расчётная мощность	кВт	119,5	119,5	
4	Расчетный ток	А	189,1	189,1	
5	Протяженность проектируемых ВЛ-10кВ	км	0,485	0,485	
6	Количество жилых домов	шт	69	69	
7	Общая сметная стоимость в ценах 2016-2018 годов, Всего В том числе: СМР Оборудование прочие	млн.тенге	 32,049 25,230 2,091 4,728	 38,500 30,314 2,040 6,146	 +6,451 +5,084 -0,051 +1,418
8	Из них в 2016 год (ПИР) 2017 год (экспертиза ПСД) 2018 год	млн.тенге		 0,588 0,377 37,535	
9	Нормативная продолжительность	месяц	1,3	1,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.09.2018 год;

месяц, год

окончание работ 19.10.2018 год.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,3 месяца

фактически, месяц: 1,3 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по улице Айтеке би, Казыбек би, Толе би, с.Жамбыл, Меркенского района, Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис» Директор Усембаев Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)