Генподрядчик ТОО "Новые технологии - Тараз"
Субподрядчик ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Установка трансформаторной подстанции для электроснабжения жилых домов по улице Айтеке би, Казыбек би, Толе би с.Жамбыл Меркенского района Жамбылской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
от 25 сентября 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 160 кВа										
1	Е0133-117-1	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3		
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2		
2	Е0133-117-2	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12		
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2		
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	30	218,93	0	6568	0	7422	1,54	46		
		м3		218,93	0	6568	0	113	0	0		
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	30	134,1	0	4023	0	4546	0,97	29		
		м3		134,1	0	4023	0	113	0	0		
5	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6		
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	0		
6	Ц0108-472-1	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм**	83	51,7	2,8	4291	232	2192	0,16	13		
		м		27,5	0,3	2283	25	95	0	0		
7	Е0133-116-1	**Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов**	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4		
		комплект		616,5	306,68	617	307	105	1,06	1		
8	Ц0108-53-1	**Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ**	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6		
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0		
9	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
10	Е0108-88-3	Конструкции металлические	0,0826	102170	1870	8439	154	671	52	4
		т		8280	270,01	684	22	95	1,57	0
11	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,56	5890,88	98,32	3299	55	431	4,41	2
		м3		695,25	37,15	389	21	105	0,18	0
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	1679,27	100,89	336	20	38	0,85	0
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	0
13	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	1304,2	97,07	1304	97	175	0,78	1
		м3		112,5	36	113	36	118	0,18	0
		Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 160 кВа				41362				
		Раздел: Воздушная линия 10 кВ								
14	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	76	1534,11	878,23	116592	66745	60063	3,06	233
		опора		506,25	246,42	38475	18728	105	1,03	78
15	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора		985,5	549,9	9855	5499	105	2,29	23
16	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
17	Е0134-118-3	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры более 8,5 м	2	591,88	90,13	1184	180	832	2,14	4
		шт		344,25	33,75	689	67	110	0,17	0
18	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	95	2476,72	1756,72	235288	166888	92087	3,76	357
		комплект		616,5	306,68	58568	29135	105	1,06	101
19	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	157	218,93	0	34372	0	38840	1,54	242
		м3		218,93	0	34372	0	113	0	0
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	157	134,1	0	21054	0	23791	0,97	153
		м3		134,1	0	21054	0	113	0	0
21	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
		шт		116	2,5	2784	60	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	436	51,7	2,8	22541	1221	11515	0,16	70
		м		27,5	0,3	11990	131	95	0	1
23	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	10	93,5	3,1	935	31	311	0,18	2
		м		32,4	0,3	324	3	95	0	0
		Итого по разделу: Воздушная линия 10 кВ				481119				
		ИТОГО:				522481	267697			1282
		Накладные расходы :				200575	56731			216
		На монтажные работы				116263				
		На общестроительные работы				157203				
		Всего накладных расходов:				273467				
		Итого с накладными				795947				
		- заработная плата				41020				
		- трудоемкость				137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				47757				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				843704				
		Итого с временными, 2,8 %				867328				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				875134				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				878603				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				887276				
		ИТОГО:				887276				
		Сметная заработная плата				298326				
		Нормативная трудоемкость				1635				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2269137				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45383				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2314520				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				277742				
		Итого с НДС				2592262				
		Всего:				2592262				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Новые технологии - Тараз»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раимов А.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Ж. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)