ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070140008398-20191031-42195605
1.1. Номер учетной системы 00000000019
2. Дата выписки 31.10.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.10.2019
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070140008398
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
г.Павлодар,Товарная , 25 А
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 45001
9.2. номер 0003305
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
B Комиссионер
C Экспедитор
D Лизингодатель
E Участник СРП
10.1 количество
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
H Международный перевозчик
I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ628560000000379117
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка ПФ АО " Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 990940001133
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г Павлодар ,Промышленная зона Центральная, дом 1319
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
B Комиссионер
C Лизингополучатель
20.1 количество
D Участник договора совместной деятельности
E Государственное учреждение
F Нерезидент
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070140008398
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ"
25.3 Адрес отправки г.Павлодар,Товарная , 25 А
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 990940001133
26.2 Наименование ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация"
26.3 Адрес доставки г Павлодар ,Промышленная зона Центральная, дом 1319
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер договор подряда № 04/07-19 от 19 августа 2019 г
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 19.08.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 18
32.2 дата 31.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по строительству водопровода в селе Ауельбек Актогайского района Павлодарской области			услуга	1	7 946 973,21	7 946 973,21	0	0	7 946 973,21	12%	953 636,79	8 900 610			1	
				Всего по счету				7 946 973,21			7 946 973,21		953 636,79	8 900 610				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
7UldxzsfAJkiWMwKJmoeQVNeS9y1pALoNra7d5qcUgm0V4kSLRDtxsclt0+QotG8
9IP/blUwQQbXUwv28x0BbQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Никоноров Юрий Викторович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО фирма " Ай- Су Мелиорация",г Павлодар ,Промышленная зона Центральная. дом 1319** ИИН/БИН **990940001133**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬТАИР-ПВ",г.Павлодар,Товарная , 25 А , тел.: 659275 659242** **070140008398**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда № 04/07-19 от 19 августа 2019 г

Номер документа	Дата составления
18	31.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы по строительству водопровода в селе Ауельбек Актогайского района Павлодарской области			услуга	1		8 900 610,00
				Итого	1	x	8 900 610,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Никоноров Ю В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2019

Заказчик: ТОО фирмв "Ай-Су Мелиорация" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Альтаир-ПВ"

Наименование стройки: Строительство водопровода в селе Ауельбек Актогайского района Павлодарской области

Акт №1

приемки выполненных работ от 28 октября 2019г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 4-1-1)									
		ЛЭП-10 кВ									
		0.1 Опора А10-1 (2 шт)									
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12689,5	6431	25379	12862	1239	13682	42186
					5639	2912	11278	5824	–	3125	
2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38098		152392		152392		164583
3	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2110,25	1204	8441	4816	–	4313	13774
					906,25	441,5	3625	1766	–	1020	
4	2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ6 К=2,000;	шт	2	15000		30000		30000		32400

5	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х1 К=2,000;	шт	2	982,14	1964	1964	2121
6	2900-0001-0002(пл)	Накладка ОГ2 К=2,000;	шт	4	1968,75	7875	7875	8505
7	2900-0001-0002(пл)	Накладка ОГ5 К=2,000;	шт	2	1272,32	2545	2545	2749
8	2900-0001-0002(пл)	Болт Б5 К=2,000;	шт	4	642,86	2571	2571	2777
9	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн У1 К=2,000;	шт	2	4968,75	9938	9938	10733
10	2900-0001-0002(пл)	Стяжка Г1 К=2,000;	шт	4	4834,82	19339	19339	20886
11	2900-0001-0009(пл)	Проводник ЗП1 К=2,000;	м	2,8	870,53	2437	2437	2632
12	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 К=2,000;	шт.	6	1932	11592	11592	12519
13	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	6	59	354	354	382
14	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2 К=2,000;	шт	2	256,25	513	513	554
15	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4	548	2192	2192	2367
16	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	12	184	2208	2208	2385

17 2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 К=2,000;	шт.	12	2127		25524		25524		27566
18 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1562		9372		9372		10122
19 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	1047		6282		6282		6785
20 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6	536		3216		3216		3473
0.2 Опора П10-1 (4 шт)								–	257	
21 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	6286,75	2782,25	25147	11129	2476	13263	41483
				2885,5	1259,25	11542	5037	–	3073	
22 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	4	38098		152392		152392		164583
23 2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ1 К=4,000;	шт	4	9821,43		39286		39286		42429
24 2900-0001-0002(пл)	Хомут Х1 К=4,000;	шт	4	982,14		3929		3929		4243
25 2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	12	1932		23184		23184		25039
26 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	12	59		708		708		765

27	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2 К=4,000;	шт	12	256,25		3075		3075		3321
28	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	548		2192		2192		2367
	0.3 КР-1 (1 шт)								–	175	
29	1308-0205-0401	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	1	1511	240	1511	240	66	924	2630
					1205	79	1205	79	–	195	
30	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	9042,86		9043		9043		9766
31	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2266,96		2267		2267		2448
32	2900-0001-0002(пл)	Кронштейн РА3	шт	2	6682,14		13364		13364		14433
33	2900-0003-0004(пл)	Кронштейн РА 4	шт	1	1193,75		1194		1194		1290
34	2900-0003-0104(пл)	Кронштейн Р5	шт	1	1126,79		1127		1127		1217
35	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х7	шт	3	782,14		2346		2346		2534
36	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х8	шт	1	835,71		836		836		903
37	2900-0003-0004(пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	870,54		3917		3917		4230
38	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	4	1762		7048		7048		7612

39	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	59		236		236	255
40	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	184		552		552	596
41	2404-0206-0713	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-400Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1835		11010		11010	11891
42	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	370009		326		326	352
43	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,31	126961,29	73783,87	39358	22873	861	17866	61802
					50400	21638,71	15624	6708	–	4578	
44	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 к=0,009	т	0,1895	903826		171275		171275		184977
45	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3058	620	3058	620	270	1701	5140
					2168	194	2168	194	–	381	
46	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	5565	185	5565	185	1044	3160	9423

				4336	53	4336	53	–	698	
47	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ПРНЗ-10	шт.	1	48793		48793	–		48793
	0.4 УОП на существующей опоре (1 шт)							48793	–	
48	2900-0001-0002(пл)	Траверса ТМ2	шт	1	6696,43		6696	6696		7232
49	2900-0001-0002(пл)	Хомут Х1	шт	1	982,14		982	982		1061
50	2900-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	м	0,6	870,54		522	522		564
51	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	3	1932		5796	5796		6260
52	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	59		177	177		191
53	2900-0000-0000(пл)	Крепление провода СШ-2	шт	2	256,25		513	513		554
54	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184		1104	1104		1192
	0.5 Заземление							–	88	
55	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	2886,5	153	17319	918	11991	3334	22305
					735	36,83	4410	221	–	1652	

Итого **1 063 380**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 54 188

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		53 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		19 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге		773 358
- оборудование, тенге		48 793
Накладные расходы, тенге		58 243
Сметная прибыль (8 %), тенге		75 155
Всего		**1 063 380**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**1 063 380**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**1 116 549**

(локальная смета 4-1-2)

Комплектная трансформаторная подстанция

0.1 Общестроительные работы

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,29	1348,84	–	1740	–	–	1253	3232
				1348,84	–	1740	–	–	239	
2 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3090	1647	6180	3294	1051	3526	10482
				917,5	576,5	1835	1153	–	776	
3 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	16774		18217		18217		19674
4 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,75	207,95	27,68	3899	519	2261	1219	5527
				59,68	9,49	1119	178	–	409	

5 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,91	3525,27	861,54	3208	784	1833	830	4361
				649,45	330,77	591	301	–	323	
6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,84	5014,29	1452,38	4212	1220	2398	1023	5654
				707,14	602,38	594	506	–	419	
0.2 Монтажные работы										
7 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
				29268	12307	29268	12307	–	8052	
8 5804-3001-0100(пл)(об)	КТПН-100/10-0,4 кВ У1, ВВ/КВ тупиковошо типа, с УВН, с выкл.нагрузки ВНА-10/630 производства АО "КТЗ", с РЛНД, с РВО, со счетчиком Меркурий 234 ART с GSM, скомплектующими производства " Alageum Electric", с трансформатором ТМ-100/10-0,4 в комплекте	комплект	1	2139610		2139610		–		2139610
9 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15	569,87	22,67	8548	340	6003	1650	11014
				147	5,8	2205	87	–	816	
10 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4мм. Монтаж оборудования (L=3м) НР = 72 %	шт.	4	8033	180,25	32132	721	27631	2866	37798

				945	50	3780	200	–	2800	
11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,15	1348,89	–	4249	–	–	3059	7893
				1348,89	–	4249	–	–	585	

Итого	**2 353 943**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 732
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 235
- оборудование, тенге	2 139 610
Накладные расходы, тенге	45 360
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 876
Всего	**2 353 943**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 353 943**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**2 471 640**

(локальная смета 4-1-3)

Дизель генераторная установка

0.1 Общестроительные работы

1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,93	1349,22	–	2604	–	–	1875	4837
				1349,22	–	2604	–	–	358	
2 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,364	5013,74	1453,3	1825	529	1039	444	2451
				706,04	604,4	257	220	–	182	

3 1107-0501-0103										
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3090	1647	6180	3294	1051	3526	10482
				917,5	576,5	1835	1153	–	776	
4 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	16774		22779		22779		24601
5 1108-0101-0201										
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,78	3525,64	861,54	2750	672	1572	711	3738
				648,72	332,05	506	259	–	277	
6 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,66	5015,15	1453,03	3310	959	1884	804	4443
				707,58	601,52	467	397	–	329	
0.2 Монтажные работы										
7 1308-0301-0208	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка НР = 72 %	шт.	1	51848	25597	51848	25597	2605	23572	81454
				23646	9093	23646	9093	–	6034	

8 5804-3001-0100(пл)(об)	Дизельная электростанция Grand Power GST-94, резервная мощность 94 кВА (75 кВт), основная мощность 85 кВА (68 кВт),400 В,50 Гц, с АВР, взаводском шумозащитном евро-кожухе, зарядное устройство, топливный бак, глушитель шума, подогреватель электрический ОЖ, комплект АКБ	комплект	1	3957857		3957857		–		3957857
9 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	15,6	569,87	22,69	8890	354	6243	1716	11454
				146,99	5,77	2293	90	–	848	
10 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования (L=3м) НР = 72 % К=4,000;	шт.	4	8033	180,25	32132	721	27631	2866	37798
				945	50	3780	200	–	2800	
11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,276	1348,9	–	4419	–	–	3182	8209
				1348,9	–	4419	–	–	608	
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,276	640,72	–	2099	–	–	1511	3899
				640,72	–	2099	–	–	289	

Итого **4 151 223**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 41 906

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 126
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 804
- оборудование, тенге	3 957 857
Накладные расходы, тенге	40 207
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 323
Всего	**4 151 223**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**4 151 223**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**4 358 784**
Всего по сметам 4-1-1, 4-2-1 и 4-3-1	7 946 973
НДС (12 %)	953 637
Итого по акту	**8 900 610**

Заказчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ **Левченко В.И.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Альтаир-ПВ" _____ **Никоноров Ю.В.**