Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС», ТОО «Easy Staff»**

Субподрядчик: **ТОО "AMAZON-2030"**

Наименование строительства: **Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-14.**

Договор: **№1 от 20 декабря 2024года**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2024г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1: Электроснабжение									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,003	429 393,0 393 966,0	30 602,0 10 144,0	1 288,2 1 181,88	91,8 30,48	14,52		1 288,2
2	15	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	15 625,0 11 812,0	3 578,0 1 080,0	15 625,0 11 812,0	3 578,0 1 080,0	235,0		15 625,0
			ИТОГО по смете: Электроснабжение					16 913,2 12 993,88	3 669,8 1 110,48	249,52 0,0	0,0 0,0	16 913,2
			РАЗДЕЛ 2: Внутрипоселковые водопроводные сети									
3	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1,5	328,0 0,0	328,0 71,0	492,02 0,0	492,01 106,53			492,02
4	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,0028	1 271 296,0 855 563,0	415 733,0 112 965,0	3 559,61 2 395,54	1 164,08 316,31			3 559,61
			ИТОГО по смете: Внутрипоселковые водопроводные сети					4 051,63 2 395,54	1 656,09 422,84	0,0 0,0	0,0 0,0	4 051,63
			РАЗДЕЛ 3: Газоснабжение									
5	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	82 592,0 60 022,0	2 438,0 658,0	82 592,0 60 022,0	2 438,0 658,0	20 132,0		82 592,0
6	4	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса**	т	0,00182	213 435,0 129 501,0	45 154,0 11 799,0	388,57 235,76	82,19 21,48	70,62		388,57
			ИТОГО по смете: Газоснабжение					82 980,57 60 257,76	2 520,19 679,48	20 202,62 0,0	0,0 0,0	82 980,57
			Итого по суммарной смете					103 945,4 75 647,18	7 846,08 2 212,8	20 452,14 0,0	0,0 0,0	103 945,4
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									6 133
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**110 078**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									5 504
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									2 202
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**117 784**
			НДС (12%)									14 134
			Итого с НДС									**131 918**

Генподрядчик:
ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Директор **Жунисов Т.Ж.**

ТОО «Easy Staff»

и.о. директора **Алдаш М.А.**

Субподрядчик:
ТОО "AMAZON-2030"

Директор **Ахмбеков Е.Б.**