Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"

Наименование объекта: «Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат от 25.06.2024 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)»	446 911	399 028		446 911					47 883	446 911
	Всего к оплате	**446 911**	**399 028**		**446 911**					**47 883**	**446 911**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**

Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"
Наименование объекта: «Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)»

АКТ
выполненных работ от 25. 06. 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Блок-В												
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция												
		Вентиляторы										
1	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы. Установка**	вентилятор	1		6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6235,48	92,74	6235	93		1019	
2	246-401-0407 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1		76934,00	–	76934	–	76934	–	83089
						–	–	–	–		6155	
3	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к вентиляторам. Установка**	м2	0,25		8742,76	34,49	2186	8	42	2097	4626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8543,06	17,08	2136	4		343	
4	246-305-0102 РСНБ РК 2015	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов, размерами 500 мм х 250 мм**	шт.	2		7846,00	–	15692	–	15692	–	16947
						–	–	–	–		1255	
5	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы. Установка**	вентилятор	1		6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6235,48	92,74	6235	93		1019	
6	246-401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1		17345,00	–	17345	–	17345	–	18733
						–	–	–	–		1388	
		Клапаны огнезадерживающие										
7	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	2		7209,36	99,18	14419	198	1600	12402	28967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6310,40	17,08	12621	34		2146	
8	246-306-0619 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм**	шт.	1		60426,00	–	60426	–	60426	–	65260
						–	–	–	–		4834	

9	246-306-0636 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 300 мм	шт.	1	63038,00	–	63038	–	63038	–	68081
					–	–	–	–		5043	
10	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	10099,88	247,35	20200	494	3482	16048	39148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8112,20	75,65	16224	151		2900	
11	246-306-0681 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1	72612,00	–	72612	–	72612	–	78421
					–	–	–	–		5809	
12	246-306-0687 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	84091,00	–	84091	–	84091	–	90818
					–	–	–	–		6727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				440017	1206	395360	42951	521606
							43451	375	–	38638	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				440017				
	Материалы		Тенге				5220				
	Всего заработная плата		Тенге					43826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390138				
	Сдача и испытание		Тенге				2126				
		Накладные расходы	Тенге				42951				
		Сметная прибыль	Тенге				38638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				521606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				521606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43826			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								521606
	Итого по смете						521 606				
	Стоимость строительства с учетом коэффициента понижения К=0,900000000164058						469 445				
	Итого по договору К=0,85						399 028				
	Налог на добавленную стоимость		12%				47 883				
	Итого с НДС						446 911				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYA Group KZ"

_____ **Джайлауов Д.Х.**