Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 **2017 г.**

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области 41400, Райымбекский район, с. Кегень, ул. Б.Момышулы, 9**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **« » 2017г. ТОО «Асыл-Тау» в лице генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича, находящегося в г. Алматы, ул. Сатпаева, д.30А/3 офис 147**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2017г ТОО «УКС» Технический надзора Кожмамбетов К.; Изгенов С. 05234; KZ01VJE00013565 от 8.5.2013г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **« » 2017г ТОО «СУЛУТОР», Авторский надзор Абай улы Думан ГИП** дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **с.Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего акта права на землю от **3.2. 2014 г. № 2-2/8 Акимат Сарыжазского сельского округа**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года

№ наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области №KZ07REA00060689 от 19.06.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Корган Геодезия»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **7.5.2014 г № 27 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.2017 г;**

месяц, год

окончание работ **12.2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;

фактически, месяц: 7

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Площадь участка	**м2**	**6480**		**6480**	
2.Площадь застройки	**м2**	**917,24**		**917,24**	
3.Площадь покрытия	**м2**	**776,02**		**776,02**	
4.Площадь естественного	**м2**	**4786,74**		**4786,74**	

покрова					
Протяженность водопроводных сетей	**км**	**22,487**		**22,487**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Подача воды предусмотрена от сооружений: каптажные камеры 8шт; подрусловый водозабор; два резервуара чистой воды емкостью по 500м3 каждый, один колодец с хлор-сатуратором, установленный на площадке резервуаров чистой воды на подающем водоводе до резервуаров чистой воды; проектом предусмотрено хранение одного резервного хлор-сатуратора на складе; ограждение головного водозабора и площадки резервуаров; проходная из утепленного контейнера; выгреб для канализационных стоков от проходной.
Сборные ж/бетонные резервуары емкостью 500м3 2шт размеры 12х12х3,64н м- оборудованы подающим, отводящим, переливным и спускным трубопроводами, люками-лазами, лестницами.
Упрощенный фильтр-поглатитель установлен на резервуарах из ж/бетонных колец с зонтом, имется устройство для сброса конденсата.
Каптаж родников ведется через каптажные камеры из колец стеновых КС15, водоотводной нагорной канавы.
Проходная- мобильный утепленный контейнер 6х2,45м на ленточном фундаменте, включающий сан узел, вентиляцию, отопление
краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **300457,976** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **223706,47** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **1788,426** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **262388,334** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **223706,47** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1788,426** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ «**Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области»** **принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Исаев М. Ш .** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **Кожмамбетов К**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **Абай улы Думан ГИП**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мамырбаев Е.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.