Заказчик: ГУ Отдел строительства г.Шымкент
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Показатели о стоимости выполненных работ и затрат
Договор № 249 от 13 октября 2017 г., Доп.соглашение № 249/1 от 29.11.2017г.
Наименование стоительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ С РАСШИРЕНИЕМ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (2-ая ОЧЕРЕДЬ. 9-ти ЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 359. 192КВАРТАЛА. КАРАТАУСКОГО РАЙОНА. г.ШЫМКЕНТ. ЮКО"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018г.

Код	Код	Дог. № 249 от 13 октября 2017 г. Доп.соглашение № 249/1 от 29.11.2017	Источник финансирования		Организационно правовая	Код
заказчика	подрядчика		Наименование	Код	Наименование	17
4673501	30340		бюджетное	11	ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	46 855 273	46 855 273	184 615 034	42 660 140			941 810			5 020 208	46 855 273
Оборудование в т.ч.	2 579 354	276 359								276 359	2 579 354
Всего по стройке	46 855 273	46 855 273	184 615 034	42 660 140			941 810			5 020 208	46 855 273

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Утешов Г.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Акимов

Инженер:

Директор ТОО "Глобус инжиниринг"
Кенжебаев Е.К.

Эксперт
ТОО "Глобус инжиниринг"
Касым Н.М.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
Алимбек А.

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"
Рыспанов Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Отау-Строй"
Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"
Договор № 249 от 13.10.2017 г., Доп.соглашение № 249/1 от 29.11.2017г.

Форма 2в

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ С РАСШИРЕНИЕМ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ(2-ая ОЧЕРЕДЬ,9-ти ЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА)НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 359,192КВАРТАЛА,КАРАТАУСКОГО РАЙОНА,г.ШЫМКЕНТ,ЮКО

АКТ № 7

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Ирригация, дорожное покрытие,озеленение								
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ								
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОННЫХ								
20	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС	0,8592	2611,11	135,38	2243	116	870	1,94	2
		м3 подушки		1395,99	59,88	1199	51	59,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1012,16*		*870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,38*				*127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,86*		*249*				
		Сметная стоимость				*3362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2243	116			2
			Тенге			1199	51			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2243				
	Материалы -		Тенге			928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1251			
		Накладные расходы -	Тенге			870				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					743		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					127		
		Сметная прибыль -	Тенге			249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1251			
		РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	11-470102-0207 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	94	1560,18	222,07	146657	20875	84810	1,95	183
		яма		1338,11	84,00	125783	7896	56,4	0,09	8
		Накладные расходы -		*902,23*		*84810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*802,07*				*75395*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,16*				*9415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,99*		*18517*				
		Сметная стоимость				*249984*				
28	11-470103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	94	3344,46	720,23	314379	67701	164530	2,96	278
		шт.		2508,04	227,93	235756	21426	56,4	0,22	21
		Накладные расходы -		*1750,32*		*164530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1543,09*				*145050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,23*				*19480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,58*		*38313*				
		Сметная стоимость				*517222*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Т125-010301-0403	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония,облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	85	8830,68	--	750608	--	31826	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,42*		*31826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,42*				*31826*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,41*		*62595*				
		Сметная стоимость				*845028*				
30	Т125-010102-0302	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница,туя) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	12	16190,69	--	194288	--	8238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,49*		*8238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,49*				*8238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,17*		*16202*				
		Сметная стоимость				*218728*				
31	Т125-010202-0703	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный,ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый,каштан) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	37	7419,07	--	274506	--	11639	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*314,57*		*11639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,57*				*11639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*618,69*		*22892*				
		Сметная стоимость				*309037*				
32	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	6750,08	279,80	5,84	1888661	39393	830339	0,27	1808
		м2		187,44	1,61	1265262	10878	56,4	--	13
		Накладные расходы -		*123,01*		*830339*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*106,63*				*719743*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,38*				*110596*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,22*		*217520*				
		Сметная стоимость				*2936520*				
33	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	6750,08	160,24	91,99	1081651	620970	293288	0,05	354
		м2		39,11	23,24	263984	156871	56,4	0,03	185
		Накладные расходы -		*43,45*		*293288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*35,16*				*237362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,29*				*55926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,30*		*109995*				
		Сметная стоимость				*1484935*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4650750	748938			2623
			Тенге			1890784	197070			227
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4650750				
	Материалы -		Тенге			791626				
	Всего заработная плата -		Тенге				2087854			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1219402				
		Накладные расходы -	Тенге			1424670				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1177550		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					247120		
		Сметная прибыль -	Тенге			486034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6561454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2850
		Сметная заработная плата -	Тенге				2087854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6561454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2850
		Сметная заработная плата -	Тенге				2087854			
		РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	15	25528,00	36,00	382920	540	1463	--	--
		шт.		122,00	8,00	1830	120	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	15	974,00	36,00	14610	540	1463	--	--
		шт.		122,00	8,00	1830	120	75	--	--
		Накладные расходы -		*97,50*		*1463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*97,50*				*1463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,72*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17358*				
1.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	15	24554,00	--	368310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1964,32*		*29465*				
		Сметная стоимость				*397775*				
2	84-020303-0201	Урна, тип У-001	15	9860,00	--	147900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	15	39,00	--	585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,12*		*47*				
		Сметная стоимость				*632*				
2.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	15	9821,00	--	147315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,68*		*11785*				
		Сметная стоимость				*159100*				
3	84-020102-0102	Горка-скат, тип 2А	6	20083,00	4536,00	120498	27216	30605	--	--
		шт.		5882,00	919,00	35292	5514	--	--	--
3.1	84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 2А	6	20083,00	4536,00	120498	27216	30605	--	--
		шт.		5882,00	919,00	35292	5514	75	--	--
		Накладные расходы -		*5100,75*		*30605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5100,75*				*30605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2014,70*		*12088*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*163191*				
4	84-020109-0401	Песочница металлическая, тип П-004	6	54365,00	2494,00	326190	14964	9639	--	--
		шт.		1769,00	373,00	10614	2238	--	--	--
4.1	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница металлическая, тип П-004	6	5258,00	2494,00	31548	14964	9639	--	--
		шт.		1769,00	373,00	10614	2238	75	--	--
		Накладные расходы -		*1606,50*		*9639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1606,50*				*9639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*549,16*		*3295*				
		Сметная стоимость				*44482*				
4.2	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница металлическая, тип П-004	6	49107,00	--	294642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3928,56*		*23571*				
		Сметная стоимость				*318213*				
5	84-020101-0104	Карусель (4 сидения), тип К-001	6	96157,00	2253,00	576942	13518	12051	--	--
		шт.		2304,00	374,00	13824	2244	--	--	--
5.1	84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель (4 сидения), тип К-001	6	9729,00	2253,00	58374	13518	12051	--	--
		шт.		2304,00	374,00	13824	2244	75	--	--
		Накладные расходы -		*2008,50*		*12051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*2008,50*				*12051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,00*		*5634*				
		Сметная стоимость				*76059*				
5.2	84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001	6	86428,00	--	518568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6914,24*		*41485*				
		Сметная стоимость				*560053*				
6	84-020104-0103	Качалка-балансир, тип 2	7	7535,00	338,00	52745	2366	5964	--	--
		шт.		1074,00	62,00	7518	434	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	84-020104-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 2	7	7535,00	338,00	52745	2366	5964	--	--
		шт.		1074,00	62,00	7518	434	75	--	--
		Накладные расходы -		*852,00*		*5964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*852,00*				*5964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*670,96*		*4697*				
		Сметная стоимость				*63406*				
7	84-020104-0201	Качели	6	49368,00	3584,00	296208	21504	20381	--	--
		шт.		3990,00	539,00	23940	3234	--	--	--
7.1	84-020104-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели	6	49368,00	3584,00	296208	21504	20381	--	--
		шт.		3990,00	539,00	23940	3234	75	--	--
		Накладные расходы -		*3396,75*		*20381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3396,75*				*20381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4221,18*		*25327*				
		Сметная стоимость				*341916*				
8	84-020106-0301	Беседка	6	145484,00	5481,00	872904	32886	21186	--	--
		шт.		3887,00	821,00	23322	4926	--	--	--
8.1	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка	6	11556,00	5481,00	69336	32886	21186	--	--
		шт.		3887,00	821,00	23322	4926	75	--	--
		Накладные расходы -		*3531,00*		*21186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*3531,00*				*21186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1206,96*		*7242*				
		Сметная стоимость				*97764*				
8.2	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка	6	133928,00	--	803568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10714,24*		*64285*				
		Сметная стоимость				*867853*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2776307	112994			--
			Тенге			116340	18710			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			2132403				
	Сметная прибыль -		Тенге			170592				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2302995				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643904				
	Материалы -		Тенге			414570				
	Всего заработная плата -		Тенге				135050			
		Накладные расходы -	Тенге			101288				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					101288		
		Сметная прибыль -	Тенге			59615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			804807				
		Сметная заработная плата -	Тенге				135050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3107802				
		Сметная заработная плата -	Тенге				135050			
		РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ДОБАВИТЬ								
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ								
		Земляные работы								
17	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	78,8973	923,23	--	72840	--	47962	1,25	99
		м3 грунта		923,23	--	72840	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*607,91*		*47962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*545,63*				*43048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,28*				*4914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,49*		*9664*				
		Сметная стоимость				*130466*				
18	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	60	22,10	22,10	1326	1326	347	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	472	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,79*		*347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*134*				
		Сметная стоимость				*1807*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	60	119,35	50,94	7161	3056	3655	0,11	6
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	4105	1336	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*60,92*		*3655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*3215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*865*				
		Сметная стоимость				*11682*				
		Прокладка кабеля								
20	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	981	331,21	280,32	324918	274995	79419	0,06	59
		м кабеля		50,89	99,09	49923	97209	42,8	0,10	98
		Накладные расходы -		*80,96*		*79419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*62973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*16447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*32347*				
		Сметная стоимость				*436684*				
21	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Песок природный ГОСТ 8736-2014	58,86	2742,81	--	161442	--	6845	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,30*		*6845*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,30*				*6845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,73*		*13463*				
		Сметная стоимость				*181750*				
22	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	981	289,08	238,19	283586	233663	71148	0,06	59
		м кабеля		50,89	84,20	49923	82599	42,8	0,08	83
		Накладные расходы -		*72,53*		*71148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*56719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*14429*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*28379*				
		Сметная стоимость				*383113*				
23	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	7,8	20572,90	--	160469	--	6804	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,29*		*6804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,29*				*6804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,62*		*13382*				
		Сметная стоимость				*180655*				
24	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	0,018	100477,11	--	1809	--	1231	133,00	2
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	1783	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*68394,07*		*1231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*61525,18*				*1107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6868,90*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13509,69*		*243*				
		Сметная стоимость				*3283*				
25	23-010801-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	18	473,70	--	8527	--	362	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,08*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,08*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,50*		*711*				
		Сметная стоимость				*9600*				
26	23-060137-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,981	564457,11	--	553732	--	23478	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*23932,98*		*23478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23932,98*				*23478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47071,21*		*46177*				
		Сметная стоимость				*623387*				
27	13-080201-1817 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	26	1860,15	56,18	48364	1461	21958	2,00	52
		шт.		1696,34	19,86	44105	516	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*844,55*		*21958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*734,53*				*19098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,01*				*2860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,38*		*5626*				
		Сметная стоимость				*75948*				
28	ПРАЙС ЛИСТ	Заделка концевая	26	8340,18	--	216845	--	9194	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*353,62*		*9194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*353,62*				*9194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*695,50*		*18083*				
		Сметная стоимость				*244122*				
		СТЕНЫ ПОДПОРНЫЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,3	1137,41	--	21952	--	14455	1,54	30
		м3 грунта		1137,41	--	21952	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*14455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*12974*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*1481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*2913*				
		Сметная стоимость				*39319*				
30	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	19,3	16415,67	661,24	316822	12762	23987	1,35	26
		м3		927,81	153,77	17907	2968	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1242,84*		*23987*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*10124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718,27*				*13863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*27265*				
		Сметная стоимость				*368073*				
31	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	39,744	1147,30	536,58	45598	21326	16348	0,48	19
		шт. сборных конструкций		366,94	193,33	14584	7684	62,1	0,20	8
		Накладные расходы -		*411,33*		*16348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*347,93*				*13828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,40*				*2520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,69*		*4956*				
		Сметная стоимость				*66902*				
32	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	39,744	29674,19	--	1179371	--	50005	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1258,19*		*50005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1258,19*				*50005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2474,59*		*98350*				
		Сметная стоимость				*1327726*				
33	11-150203-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	144	1131,44	66,79	162928	9618	71593	0,89	128
		м2 оштукатуриваемой поверхности		735,73	50,63	105946	7291	54,8	0,07	10
		Накладные расходы -		*497,17*		*71593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*430,93*				*62054*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,24*				*9539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,29*		*18762*				
		Сметная стоимость				*253283*				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
34	11-270901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные высотой. Устройство механизированным способом.	120,5	659,54	285,18	79475	34364	35303	0,49	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		374,37	47,24	45111	5692	60,3	0,05	6
		Накладные расходы -		*292,97*		*35303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*254,23*				*30634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,74*				*4669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,20*		*9182*				
		Сметная стоимость				*123960*				
35	21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	241	676,08	--	162935	--	6908	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,67*		*6908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,67*				*6908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,38*		*13587*				
		Сметная стоимость				*183431*				
36	21-050206-0461 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	241	376,00	--	90616	--	3842	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,94*		*3842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,94*				*3842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,36*		*7557*				
		Сметная стоимость				*102015*				
37	21-050304-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	1,08932	125761,15	--	136994	--	5809	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5332,27*		*5809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5332,27*				*5809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10487,47*		*11424*				
		Сметная стоимость				*154227*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	73,515	65,73	1,06	4832	78	1361	0,03	2
		м2		27,67	0,17	2034	12	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*1361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*495*				
		Сметная стоимость				*6689*				
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	73,515	599,98	0,68	44107	50	23055	0,65	47
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	37061	24	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*313,61*		*23055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*20323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*2732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*5373*				
		Сметная стоимость				*72535*				
		ПОКРЫТИЕ								
		ТИП 1 НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА								
40	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 25 см. Устройство	5728,95	425,54	89,83	2437879	514645	301227	0,04	238
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	176022	138759	60,3	0,02	139
		Накладные расходы -		*52,58*		*301227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*189813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,45*				*111414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,25*		*219128*				
		Сметная стоимость				*2958234*				
41	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	22,9158	1208,62	1208,62	27697	27697	9334	--	--
		т		--	566,52	--	12982	60,3	0,58	13
		Накладные расходы -		*407,34*		*9334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*7828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,73*				*1506*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,28*		*2962*				
		Сметная стоимость				*39994*				
42	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./ТОЛЩ.6см. Устройство	5728,95	984,06	66,25	5637626	379527	407933	0,03	192
		м2 покрытия		28,50	18,40	163267	105436	60,3	0,02	96
		Накладные расходы -		*71,21*		*407933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*162028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,92*				*245905*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,42*		*483645*				
		Сметная стоимость				*6529204*				
43	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	5728,95	465,03	0,07	2664148	389	114059	--	2
		м2 покрытия		0,31	--	1749	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*19,91*		*114059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*1055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,73*				*113005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,80*		*222257*				
		Сметная стоимость				*3000464*				
44	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	5728,95	1057,52	66,40	6058466	380375	425991	0,03	192
		м2 покрытия		28,50	18,46	163267	105778	60,3	0,02	96
		Накладные расходы -		*74,36*		*425991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*162234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,04*				*263758*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,55*		*518757*				
		Сметная стоимость				*7003214*				
45	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС	12,0675	2611,11	135,38	31510	1634	12214	1,94	23
		м3 подушки		1395,99	59,88	16846	723	59,4	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1012,16*		*12214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*10436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,38*				*1778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,86*		*3498*				
		Сметная стоимость				*47222*				
46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	264	1059,63	19,90	279743	5253	99351	0,70	184
		м бортового камня		519,95	7,28	137268	1922	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*376,33*		*99351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*83931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,41*				*15420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,88*		*30328*				
		Сметная стоимость				*409422*				
47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.30.15	11,88	41211,06	--	489587	--	20759	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1747,35*		*20759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1747,35*				*20759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3436,67*		*40828*				
		Сметная стоимость				*551173*				
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК ИЗ БЕТОННЫХ								
48	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	1542,71	303,72	89,83	468554	138585	73147	0,04	64
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	47400	37365	60,3	0,02	37
		Накладные расходы -		*47,41*		*73147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*51113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*22034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,09*		*43336*				
		Сметная стоимость				*585037*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1452,71	303,40	27,87	440753	40486	277704	0,38	553
		м2 тротуара		274,16	9,50	398275	13799	60,3	0,01	14
		Накладные расходы -		*191,16*		*277704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*171,05*				*248481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,12*				*29224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,57*		*57477*				
		Сметная стоимость				*775934*				
50	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	1452,71	1213,87	--	1763401	--	74768	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,47*		*74768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,47*				*74768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,23*		*147054*				
		Сметная стоимость				*1985223*				
51	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство из ГПС	11,28	2611,11	135,38	29453	1527	11417	1,94	22
		м3 подушки		1395,99	59,88	15747	675	59,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*1012,16*		*11417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*864,78*				*9755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,38*				*1662*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,86*		*3270*				
		Сметная стоимость				*44140*				
52	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	470	1059,63	19,90	498028	9353	176875	0,70	328
		м бортового камня		519,95	7,28	244378	3421	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*376,33*		*176875*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*317,92*				*149423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,41*				*27452*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,88*		*53992*				
		Сметная стоимость				*728895*				
53	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР 100.20.8	7,52	41211,06	--	309907	--	13140	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1747,35*		*13140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1747,35*				*13140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3436,67*		*25844*				
		Сметная стоимость				*348891*				
		НАВЕС ДЛЯ МУСОРНОЙ ПЛОЩАДКИ								
54	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,991	49359,66	9184,10	48915	9101	27855	50,10	50
		т конструкций		38621,59	2358,68	38274	2337	60,9	2,39	2
		Накладные расходы -		*28108,01*		*27855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24956,98*				*24732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3151,03*				*3123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6197,41*		*6142*				
		Сметная стоимость				*82912*				
55	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,991	2187,15	521,10	2167	516	970	1,34	1
		т		1395,42	0,85	1383	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*979,12*		*970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
56	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	9	680,45	289,99	6124	2610	3053	0,45	4
		отверстие		384,22	201,86	3458	1817	50,8	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*339,21*		*3053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*297,73*				*2680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,47*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,57*		*734*				
		Сметная стоимость				*9911*				
57	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,991	387497,12	--	384010	--	16282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*16282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*16282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*32023*				
		Сметная стоимость				*432315*				
58	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,01092	345850,53	--	3777	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*315*				
		Сметная стоимость				*4252*				
59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,05568	65,73	1,06	1910	31	538	0,03	1
		м2		27,67	0,17	804	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,52*		*538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*196*				
		Сметная стоимость				*2644*				
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	29,05568	57,16	0,83	1661	24	353	0,02	1
		м2		17,04	0,17	495	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,15*		*353*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*271*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*161*				
		Сметная стоимость				*2175*				
61	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	76,52	437,23	131,35	33457	10051	14724	0,32	24
		м2 покрытия		244,37	29,54	18699	2260	60,9	0,03	2
		Накладные расходы -		*192,42*		*14724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*166,81*				*12765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,61*				*1960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,37*		*3854*				
		Сметная стоимость				*52036*				
62	21-100101-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011	84,63112	612,70	--	51853	--	2199	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,98*		*2199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,98*				*2199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,09*		*4324*				
		Сметная стоимость				*58376*				
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
63	11-470102-0207 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	88	1560,18	222,07	137296	19542	79396	1,95	171
		яма		1338,11	84,00	117754	7392	56,4	0,09	8
		Накладные расходы -		*902,23*		*79396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*802,07*				*70582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,16*				*8814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,99*		*17335*				
		Сметная стоимость				*234028*				
64	11-470103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	88	3344,46	720,23	294312	63380	154028	2,96	260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2508,04	227,93	220707	20058	56,4	0,22	20
		Накладные расходы -		*1750,32*		*154028*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1543,09*				*135792*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,23*				*18236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*407,58*		*35867*				
		Сметная стоимость				*484207*				
65	Т125-010102-0302	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница,туя) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	88	16190,69	--	1424781	--	60411	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*686,49*		*60411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*686,49*				*60411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1350,17*		*118815*				
		Сметная стоимость				*1604007*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27613666	2197425			2902
			Тенге			2233067	660540			647
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1427446				
	Материалы -		Тенге			2798				
	Всего заработная плата -		Тенге				324275			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			770577				
		Накладные расходы -	Тенге			205198				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					138790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66408		
		Сметная прибыль -	Тенге			130612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1763256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				324275			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25705368				
	Материалы -		Тенге			16075614				
	Всего заработная плата -		Тенге				2506377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1867180				
	Местные материалы -		Тенге			4064177				
		Накладные расходы -	Тенге			2637409				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1484556		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1152853		
		Сметная прибыль -	Тенге			2267422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30610199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3118
		Сметная заработная плата -	Тенге				2506377			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472326				
	Материалы -		Тенге			6514				
	Всего заработная плата -		Тенге				62955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387786				
		Накладные расходы -	Тенге			59992				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38340		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21652		
		Сметная прибыль -	Тенге			42585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			574903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				62955			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8527				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8527				
		Накладные расходы -	Тенге			362				
		Сметная прибыль -	Тенге			711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32957956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3549
		Сметная заработная плата -	Тенге				2893607			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			35042967	3059473			5526
			Тенге			4241391	876372			874
	Стоимость оборудования -		Тенге			2132403				
	Сметная прибыль -		Тенге			170592				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2302995				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1427446				
	Материалы -		Тенге			2798				
	Всего заработная плата -		Тенге				324275			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			770577				
		Накладные расходы -	Тенге			205198				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					138790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66408		
		Сметная прибыль -	Тенге			130612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1763256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				324275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31002265				
	Материалы -		Тенге			17282738				
	Всего заработная плата -		Тенге				4730532			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3086581				
	Местные материалы -		Тенге			4064177				
		Накладные расходы -	Тенге			4164236				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2764137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1400099		
		Сметная прибыль -	Тенге			2813320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37979822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5969
		Сметная заработная плата -	Тенге				4730532			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			472326				
	Материалы -		Тенге			6514				
	Всего заработная плата -		Тенге				62955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387786				
		Накладные расходы -	Тенге			59992				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					38340		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21652		
		Сметная прибыль -	Тенге			42585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			574903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				62955			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8527				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8527				
		Накладные расходы -	Тенге			362				
		Сметная прибыль -	Тенге			711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9599				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42660140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6400
		Сметная заработная плата -	Тенге				5117762			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**42660140**				
		Стоимость оборудования				2302995				
		Итого по акту без оборудования				**40357145**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,53563%				**40976881**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,78599%				322074				
		Итого				**41298956**				
		Итого с оборудованием				**43601951**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1				**43601951**				
		Итого с коэффициентом К=0,959476913				**41835065**				
		НДС, 12% СМР				5020208				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**46855273**				

Инженер:
Директор ТОО "Глобус инжиниринг"

_____ **Кенжебаев Е.К.**

Эксперт
ТОО "Глобус инжиниринг"

_____ **Қасым Н.М.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Инженер ПТО ТОО "Отау-Строй"

_____ **Рыспанов Ж.**