Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания АР				
			Раздел: Стены и перегородки				
			Подраздел: РПервый этаж /АР-22/				
1	3	6105-0101-0805 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной,толщина 200 мм	м2	104.4	5 586	583 178
2	4	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	511.56	48	25 056
3	5	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5,D500	м3	21.1932	30 059	637 046
4	6	6105-0101-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	262.37	26 709	7 007 640
5	7	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5047.9988	48	247 251
6	8	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5,D500	м3	241.3804	30 059	7 255 653
7	9	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1625.08	4 803	7 805 259
8	10	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	63.0661046	88 035	5 552 025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	11	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12.03	27 231	327 589
10	12	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3.519978	97 926	344 698
11	13	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1386.96	27 231	37 768 308
12	14	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	405.824496	97 926	39 740 794
			Итого по подразделу: РПервый этаж /АР-22/				**107 294 497**
			Подраздел: РВторой этаж /АР 23/				
13	15	6105-0101-0805 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной,толщина 200 мм	м2	16.65	5 586	93 007
14	16	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	81.585	48	3 996
15	17	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5,D500	м3	3.37995	30 059	101 598
16	18	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	961.77	4 803	4 619 381
17	19	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	37.3243702	88 035	3 285 851
18	20	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1306.77	27 231	35 584 654
19	21	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	382.360902	97 926	37 443 097
			Итого по подразделу: РВторой этаж /АР 23/				**81 131 584**
			Подраздел: РТретий этаж /АР 24/				
20	22	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	793.08	4 803	3 809 163
21	23	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	30.7778486	88 035	2 709 528

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	24	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1323.93	27 231	36 051 938
23	25	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	387.381918	97 926	37 934 785
24	26	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	649.09	6 306	4 093 162
25	27	222-502-0107 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	649.09	20 946	13 595 839
			Итого по подразделу: РТретий этаж /АР 24/				**98 194 415**
			Итого по разделу: Стены и перегородки				**286 620 496**
			Раздел: Перегородки из гипсокартона				
			Подраздел: тип С112				
26	28	6107-0201-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм,глухой	м2	1092.17	9 690	10 583 127
27	29	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	4598.0357	764	3 512 899
28	30	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	56.246755	19 185	1 079 094
			Итого по подразделу: тип С112				**15 175 120**
			Подраздел: тип С626				
29	31	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя,глухой	м2	549.77	6 039	3 320 061
30	32	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1154.517	764	882 051
31	33	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	28.313155	19 185	543 188
32	34	6107-0204-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены,с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя,глухой	м2	218.33	6 039	1 318 495
33	35	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	458.493	925	424 106
34	36	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	11.243995	19 185	215 716

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: тип С626				**6 703 617**
			Итого по разделу: Перегородки из гипсокартона				**21 878 737**
			Раздел: Кровля				
			Подраздел: Р Тип кровли №3				
35	86	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	1650.57	403	665 180
36	87	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1815.627	120	217 875
37	88	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1650.57	3 671	6 059 242
38	89	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	357.018291	63 122	22 535 709
39	90	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	1650.57	2 336	3 855 732
40	91	224-103-1201 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1650.57	8 166	13 478 555
41	92	6110-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных/цементно-стружечных листов	м2	1650.57	2 900	4 786 653
42	93	232-104-0102 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	м2	3367.1628	2 170	7 306 743
43	94	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м2	1650.57	1 025	1 691 834
44	95	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	1898.1555	1 657	3 145 244
45	96	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	м2	1898.1555	2 858	5 424 928
			Итого по подразделу: Р Тип кровли №3				**69 167 695**
			Подраздел: Обмазочная гидроизоляция парапетов и вентшахт				
46	103	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	м2	1571.21	1 353	2 125 847
47	104	6110-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель,высота до 600 мм без фартуков	м	1571.21	3 794	5 961 171

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Обмазочная гидроизоляция парапетов и вентшахт				**8 087 018**
			Подраздел: Покрытие парапетов /АР 84				
48	105	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	811.7321	5 125	4 160 127
49	106	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	6.372097	442 367	2 818 805
			Итого по подразделу: Покрытие парапетов /АР 84				**6 978 932**
			Подраздел: Вентшахты /АР66-АР84/				
50	107	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	387.09	4 803	1 859 193
51	108	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	15.0221887	103 903	1 560 858
52	109	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	187.04	27 231	5 093 286
53	110	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.06052	65 056	3 937
			Итого по подразделу: Вентшахты /АР66-АР84/				**8 517 274**
			Итого по разделу: Кровля				**92 750 919**
			Раздел: Фасад /АР 17/				
54	239	231-102-0401 СпрСЦ 04.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	3880.295	6 249	24 247 963
			Итого по разделу: Фасад /АР 17/				**24 247 963**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания АР				**425 498 115**
			ИТОГО по акту:				**425 498 115**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	425498115.455 x 9.40%	39 996 821
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	425498115.455 + 39996821.230	465 494 936
	Сметная прибыль, 5.00%	465494936.685 x 5.00%	23 274 746
	Непредвиденные расходы, 5.000%	465494936.685 x 5.000%	23 274 746
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		512 044 430
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	512044430.353 x 1.0182	521 363 638
	НДС (12%)	521363638.986 x 12%	62 563 636
	Итого с НДС	521363638.986 + 62563636.678	583 927 275

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	31.07.2024 03:12:19
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	31.07.2024 04:13:01
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	31.07.2024 03:34:21
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	31.07.2024 11:20:48
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	31.07.2024 11:55:44
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	31.07.2024 09:17:37
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	31.07.2024 06:10:10