Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Силовое электрооборудование и электроосвещение				
			Раздел: Низковольтное оборудование				
			Подраздел: ВРУшк вводное устройство				
1	1	6124-0303-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	62 317	62 317
2	2	247-201-0823 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	132 491	132 491
3	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
4	4	247-211-1903 СпрСЦ 04.2024	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 200A	шт.	2	441 457	882 914
5	5	247-302-0416 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 200/5А 5ВА	шт.	6	7 932	47 592
6	6	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	2	5 843	11 686
7	7	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А),20 мА,класс точности 1	шт.	2	99 395	198 790
8	8	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	12	7 150	85 800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	247-216-0801 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В	шт.	12	588	7 056
10	10	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	18	6 609	118 962
11	11	247-205-0708 СпрСЦ 04.2024	Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления	шт.	2	120 436	240 872
12	12	247-217-3407 СпрСЦ 04.2024	Выключатель автоматический типа NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт.	1	10 458	10 458
13	13	247-204-9637 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 40A 10кА	шт.	3	10 290	30 870
14	14	247-204-9636 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 32A 10кА	шт.	2	10 230	20 460
15	15	247-204-9634 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 20A 10кА	шт.	3	10 290	30 870
16	16	247-204-9639 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 63A 10кА	шт.	2	10 528	21 056
17	17	247-204-9635 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 25A 10кА	шт.	4	9 871	39 484
18	18	247-217-3408 СпрСЦ 04.2024	Выключатель автоматический типа NXB-125 3P 100A 10кА х-ка C (R)	шт.	1	10 523	10 523
			Итого по подразделу: ВРУшк вводное устройство				**2 005 073**
			Подраздел: ВРУ-А				
19	19	6124-0303-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	62 317	62 317
20	20	247-201-0823 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	132 491	132 491
21	21	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
22	22	247-211-1901 СпрСЦ 04.2024	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A	шт.	2	376 855	753 710

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	247-302-0414 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА	шт.	6	7 931	47 586
24	24	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	2	5 843	11 686
25	25	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А),20 мА,класс точности 1	шт.	2	99 395	198 790
26	26	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
27	27	247-204-9634 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 20A 10кА	шт.	1	10 290	10 290
28	28	247-204-9636 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 32A 10кА	шт.	2	10 230	20 460
29	29	247-204-9635 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 25A 10кА	шт.	2	9 871	19 742
30	30	247-204-9639 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА 3P 63A 10кА	шт.	1	10 528	10 528
			Итого по подразделу: ВРУ-А				**1 360 126**
			Подраздел: ВУст				
31	31	6124-0303-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	62 317	62 317
32	32	247-201-0823 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	132 491	132 491
33	33	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 843	5 843
34	34	247-301-0227 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А),20 мА,класс точности 1	шт.	1	99 395	99 395
35	35	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
36	36	247-205-0821 СпрСЦ 04.2024	Рубильник перекидной NH40-400/3CSW, 3P, 400A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления	шт.	1	208 562	208 562

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	247-207-0505 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А	шт.	3	3 766	11 298
38	38	247-302-0421 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 40 400/5А 5ВА	шт.	3	8 453	25 359
39	39	247-204-9005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	2	811	1 622
40	40	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	2	7 150	14 300
41	41	247-216-0801 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В	шт.	2	588	1 176
			Итого по подразделу: ВУст				**621 844**
			Подраздел: РУст				
42	42	6124-0303-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	1	62 317	62 317
43	43	247-201-0823 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	132 491	132 491
44	44	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 609	99 135
45	45	247-207-0505 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А	шт.	3	3 766	11 298
46	46	247-207-0503 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А	шт.	12	1 730	20 760
			Итого по подразделу: РУст				**326 001**
			Итого по разделу: Низковольтное оборудование				**4 313 044**
			Раздел: Щитовое оборудование				
			Подраздел: ПРЛ-1				
47	47	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
48	48	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
49	49	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 609	46 263

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
51	51	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
52	52	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	5	4 668	23 340
			Итого по подразделу: ПРЛ-1				**129 508**
			Подраздел: ПРЛ-2				
53	53	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
54	54	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 18групп, (1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
55	55	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 609	33 045
56	56	247-204-9038 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 50A 4.5kA	шт.	1	2 615	2 615
57	57	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
58	58	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 668	9 336
59	59	247-217-3114 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 40A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 831	4 831
60	60	247-217-3111 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 20A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	1	4 998	4 998
			Итого по подразделу: ПРЛ-2				**112 779**
			Подраздел: ПРЛ-3				
61	61	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
62	62	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
64	64	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
65	65	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
66	66	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	6	4 668	28 008
			Итого по подразделу: ПРЛ-3				**140 785**
			Подраздел: ПР-Тх1.1				
67	67	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
68	68	247-201-1514 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 36групп,(2х18) с замком	шт.	1	43 194	43 194
69	69	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 609	85 917
70	70	247-217-3313 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 80A (R)	шт.	1	3 610	3 610
71	71	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
72	72	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	6	4 399	26 394
73	73	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	2	2 005	4 010
74	74	247-204-9039 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 63A 4.5kA	шт.	1	2 841	2 841
			Итого по подразделу: ПР-Тх1.1				**197 312**
			Подраздел: ПРК-1				
75	75	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 24групп,(2x12) с замком	шт.	1	38 676	38 676
77	77	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 609	72 699
78	78	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
79	79	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
80	80	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	9	4 668	42 012
			Итого по подразделу: ПРК-1				**178 231**
			Подраздел: ПР-К1.1				
81	81	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
82	82	247-201-1511 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 12групп,(1x12) с замком	шт.	1	32 350	32 350
83	83	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 609	33 045
84	84	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
85	85	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
86	86	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
			Итого по подразделу: ПР-К1.1				**101 486**
			Подраздел: ПР-Тх1.2				
87	87	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
88	88	247-201-1506 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 48групп,(4x12) с замком	шт.	1	49 519	49 519

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	20	6 609	132 180
90	90	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
91	91	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	5	4 668	23 340
92	92	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	13	4 399	57 187
93	93	247-217-3113 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 32A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 782	4 782
			Итого по подразделу: ПР-Тх1.2				**287 090**
			Подраздел: ПР-К1.2				
94	94	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
95	95	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
96	96	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 609	26 436
97	97	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
98	98	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
			Итого по подразделу: ПР-К1.2				**91 969**
			Подраздел: ПР-Тх1.3				
99	99	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
100	100	247-201-1514 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 36групп,(2х18) с замком	шт.	1	43 194	43 194
101	101	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 609	99 135

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
103	103	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	5	4 668	23 340
104	104	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	9	4 399	39 591
			Итого по подразделу: ПР-Тх1.3				**225 342**
			Подраздел: ПР-К1.3				
105	105	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
106	106	247-201-1512 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 965	35 965
107	107	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
108	108	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
109	109	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	7	4 668	32 676
			Итого по подразделу: ПР-К1.3				**141 595**
			Подраздел: ПР-Кх1				
110	110	6124-0303-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	55 501	55 501
111	111	247-201-0806 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	62 431	62 431
112	112	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 609	99 135
113	113	247-217-1917 СпрСЦ 04.2024	Выключатель автоматический типа NXM/NXMS,3P NXM-250S/3P 225A/250 35кА (R)	шт.	1	29 927	29 927
114	114	247-204-5965 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель независимый SHT-M3 A1 L/R для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый/правый)(R)	шт.	1	5 776	5 776

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	247-217-3119 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 4P C10,C16,C20,C25,C32 30mA,100mA тип AC 6kA (R)	шт.	8	9 241	73 928
116	116	247-217-3118 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 4P C6,C40,C50,C63 30mA,100mA тип AC 6kA (R)	шт.	5	10 280	51 400
			Итого по подразделу: ПР-Кх1				**378 098**
			Подраздел: ПР-Кх2				
117	117	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
118	118	247-201-0805 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44 722	44 722
119	119	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	20	6 609	132 180
120	120	247-205-0702 СпрСЦ 04.2024	Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125A, стандартная рукоятка управления	шт.	1	35 256	35 256
121	121	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	12	4 668	56 016
122	122	247-217-3111 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 20A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 998	4 998
123	123	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	4	4 399	17 596
124	124	247-217-3407 СпрСЦ 04.2024	Выключатель автоматический типа NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт.	1	10 458	10 458
125	125	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	1	652	652
			Итого по подразделу: ПР-Кх2				**319 220**
			Подраздел: ПР-Х				
126	126	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
127	127	247-201-1512 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 965	35 965

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	128	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 609	46 263
129	129	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
130	130	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
131	131	247-204-9032 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	3	1 912	5 736
			Итого по подразделу: ПР-Х				**122 050**
			Подраздел: ПРЛ-4				
132	132	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 575	19 575
133	133	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
134	134	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
135	135	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
136	136	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
137	137	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	4	4 668	18 672
			Итого по подразделу: ПРЛ-4				**116 850**
			Подраздел: ПРЛ-5				
138	138	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
139	139	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
140	140	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 609	33 045

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
142	142	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
143	143	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
			Итого по подразделу: ПРЛ-5				**103 340**
			Подраздел: ПРК-2				
144	144	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
145	145	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
146	146	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 609	46 263
147	147	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
148	148	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
149	149	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	5	4 668	23 340
			Итого по подразделу: ПРК-2				**129 508**
			Подраздел: ПРК-3				
150	150	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
151	151	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
152	152	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
153	153	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	154	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
155	155	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	4	4 668	18 672
			Итого по подразделу: ПРК-3				**118 231**
			Подраздел: ПРК-4				
156	156	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
157	157	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 12групп, (1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
158	158	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 609	26 436
159	159	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
160	160	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
161	161	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 668	9 336
			Итого по подразделу: ПРК-4				**92 063**
			Подраздел: ПР-Тх2.1				
162	162	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
163	163	247-201-1513 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	39 579	39 579
164	164	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
165	165	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
166	166	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	167	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 399	8 798
168	168	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	2	2 005	4 010
			Итого по подразделу: ПР-Тх2.1				**139 345**
			Подраздел: ПРК-5				
169	169	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
170	170	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
171	171	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
172	172	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
173	173	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
174	174	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	6	4 668	28 008
			Итого по подразделу: ПРК-5				**140 785**
			Подраздел: ПР-К2.1				
175	175	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
176	176	247-201-1512 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, встраиваемый 18групп, (1х18) с замком	шт.	1	35 965	35 965
177	177	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
178	178	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
179	179	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	5	4 668	23 340
			Итого по подразделу: ПР-К2.1				**119 041**
			Подраздел: ПР-Тх2.2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
180	180	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
181	181	247-201-1504 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 36групп,(2х18) с замком	шт.	1	42 290	42 290
182	182	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 609	85 917
183	183	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
184	184	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	4	4 668	18 672
185	185	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	6	4 399	26 394
186	186	247-217-3113 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 32A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 782	4 782
187	187	247-204-9008 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	1	664	664
			Итого по подразделу: ПР-Тх2.2				**198 801**
			Подраздел: ПР-К2.2				
188	188	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
189	189	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
190	190	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 609	26 436
191	191	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
192	192	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
193	193	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	2	2 005	4 010
			Итого по подразделу: ПР-К2.2				**86 643**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ПР-Тх2.3				
194	194	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
195	195	247-201-1514 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 36групп,(2х18) с замком	шт.	1	43 194	43 194
196	196	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 609	99 135
197	197	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
198	198	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	7	4 668	32 676
199	199	247-217-3111 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 20A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	1	4 998	4 998
200	200	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	4	4 399	17 596
201	201	247-217-3113 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 32A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)	шт.	1	4 782	4 782
202	202	247-204-9007 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	1	652	652
			Итого по подразделу: ПР-Тх2.3				**223 115**
			Подраздел: ПР-К2.3				
203	203	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
204	204	247-201-1514 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 36групп,(2х18) с замком	шт.	1	43 194	43 194
205	205	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 609	72 699
206	206	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
207	207	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	8	4 668	37 344

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
208	208	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 25A 4.5kA	шт.	2	2 005	4 010
			Итого по подразделу: ПР-К2.3				**177 329**
			Подраздел: ПР-А3				
209	209	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
210	210	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
211	211	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 609	26 436
212	212	247-217-3301 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 1P 20A/32A/40A (R)	шт.	1	916	916
213	213	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 668	9 336
214	214	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	1	652	652
			Итого по подразделу: ПР-А3				**86 129**
			Подраздел: ПРЛ-6				
215	215	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
216	216	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
217	217	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 609	33 045
218	218	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
219	219	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
220	220	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
			Итого по подразделу: ПРЛ-6				**103 340**
			Подраздел: ПР-Тх3.1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
221	221	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
222	222	247-201-1513 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, встраиваемый 24групп, (2х12) с замком	шт.	1	39 579	39 579
223	223	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 609	66 090
224	224	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
225	225	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	6	4 668	28 008
226	226	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 399	8 798
227	227	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
			Итого по подразделу: ПР-Тх3.1				**164 562**
			Подраздел: ПРК-6				
228	228	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
229	229	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 18групп, (1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
230	230	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 609	46 263
231	231	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
232	232	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
233	233	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	5	4 668	23 340
			Итого по подразделу: ПРК-6				**129 508**
			Подраздел: ПРК-7				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
234	234	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
235	235	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 24групп, (2х12) с замком	шт.	1	38 676	38 676
236	236	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
237	237	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
238	238	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
239	239	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	7	4 668	32 676
			Итого по подразделу: ПРК-7				**155 677**
			Подраздел: ПР-К3.1				
240	240	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
241	241	247-201-1511 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, встраиваемый 12групп, (1х12) с замком	шт.	1	32 350	32 350
242	242	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 609	26 436
243	243	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
244	244	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
			Итого по подразделу: ПР-К3.1				**92 872**
			Подраздел: ПР-Тх3.2				
245	245	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
246	246	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	38 676	38 676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
247	247	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
248	248	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
249	249	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 668	9 336
250	250	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	4	4 399	17 596
251	251	247-217-3113 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 32A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 782	9 564
			Итого по подразделу: ПР-Тх3.2				**154 735**
			Подраздел: ПР-К3.2				
252	252	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
253	253	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
254	254	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 609	19 827
255	255	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
256	256	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
257	257	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
			Итого по подразделу: ПР-К3.2				**78 029**
			Подраздел: ПР-Тх3.3				
258	258	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
259	259	247-201-1513 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	39 579	39 579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
260	260	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 609	72 699
261	261	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
262	262	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	7	4 668	32 676
263	263	247-217-3112 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 25A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	2	4 399	8 798
264	264	247-217-3113 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 32A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 782	4 782
			Итого по подразделу: ПР-Тх3.3				**178 616**
			Подраздел: ПР-К3.3				
265	265	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
266	266	247-201-1513 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	39 579	39 579
267	267	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
268	268	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
269	269	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	7	4 668	32 676
270	270	247-204-9035 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	1	2 005	2 005
			Итого по подразделу: ПР-К3.3				**153 823**
			Подраздел: ЩО-0				
271	271	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
272	272	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
273	273	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
274	274	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
275	275	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
276	276	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	7	652	4 564
			Итого по подразделу: ЩО-0				**120 242**
			Подраздел: ЩАО-0				
277	277	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
278	278	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
279	279	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 609	19 827
280	280	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
281	281	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	2	652	1 304
			Итого по подразделу: ЩАО-0				**72 660**
			Подраздел: ЩО-1.1				
282	282	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
283	283	247-201-1513 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	39 579	39 579
284	284	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	17	6 609	112 353
285	285	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
286	286	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
287	287	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	10	652	6 520
288	288	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В (R)	шт.	5	8 023	40 115
			Итого по подразделу: ЩО-1.1				**223 317**
			Подраздел: ЩО-1.2				
289	289	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
290	290	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	38 676	38 676
291	291	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6 609	92 526
292	292	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
293	293	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
294	294	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	10	652	6 520
295	295	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В (R)	шт.	2	8 023	16 046
			Итого по подразделу: ЩО-1.2				**178 518**
			Подраздел: ЩО-1.3				
296	296	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
297	297	247-201-1513 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	39 579	39 579
298	298	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 609	138 789

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
299	299	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
300	300	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	13	652	8 476
301	301	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B (R)	шт.	7	8 023	56 161
			Итого по подразделу: ЩО-1.3				**263 087**
			Подраздел: ЩО-Кх				
302	302	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
303	303	247-201-1511 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 12групп,(1x12) с замком	шт.	1	32 350	32 350
304	304	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
305	305	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
306	306	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	7	652	4 564
			Итого по подразделу: ЩО-Кх				**109 868**
			Подраздел: ЩАО-1				
307	307	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
308	308	247-201-1504 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 36групп,(2x18) с замком	шт.	1	42 290	42 290
309	309	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	26	6 609	171 834
310	310	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
311	311	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	17	652	11 084

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
312	312	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В (R)	шт.	8	8 023	64 184
			Итого по подразделу: ЩАО-1				**309 474**
			Подраздел: ЩУО				
313	313	6119-0602-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	27 473	27 473
314	314	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 513	25 513
315	315	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
316	316	247-204-9018 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 2P 6A 4.5kA	шт.	1	1 593	1 593
317	317	247-206-0209 РСНБ РК 2022	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003),типа ПЕ-22 2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1Н	шт.	1	1 742	1 742
318	318	247-212-0409 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABF 22 мм 220В с фиксатором	шт.	6	1 042	6 252
319	319	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	38	7 150	271 700
320	320	247-216-0804 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В AC/DC	шт.	38	649	24 662
321	321	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	57	6 609	376 713
322	322	247-211-0801 РСНБ РК 2022	Реле контроля фаз РК-101 тип 01 380В	шт.	2	8 906	17 812
323	323	247-211-0713 РСНБ РК 2022	Реле промежуточное ГОСТ IEC 60730-1-2016,типа ПР-102 3 контакта с индексацией LED 5A 220В AC	шт.	2	806	1 612
324	324	247-211-0903 РСНБ РК 2022	Разъем для реле ПР-102 ГОСТ IEC 60730-1-2016,типа РР-102 розетка 3 контакта 5А	шт.	2	381	762
325	325	247-216-0201 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	51	132	6 732
			Итого по подразделу: ЩУО				**815 438**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ЩО-2.1				
326	326	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
327	327	247-201-1512 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 965	35 965
328	328	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
329	329	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
330	330	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
331	331	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	5	652	3 260
332	332	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В (R)	шт.	1	8 023	8 023
			Итого по подразделу: ЩО-2.1				**124 870**
			Подраздел: ЩО-2.2				
333	333	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
334	334	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
335	335	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 609	66 090
336	336	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
337	337	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
338	338	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	7	652	4 564
339	339	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В (R)	шт.	1	8 023	8 023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ЩО-2.2				**138 488**
			Подраздел: ЩО-2.3				
340	340	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
341	341	247-201-1513 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 24групп,(2х12) с замком	шт.	1	39 579	39 579
342	342	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 609	99 135
343	343	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
344	344	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
345	345	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	11	652	7 172
346	346	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В (R)	шт.	2	8 023	16 046
			Итого по подразделу: ЩО-2.3				**186 682**
			Подраздел: ЩАО-2				
347	347	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
348	348	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
349	349	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
350	350	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
351	351	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	5	652	3 260
352	352	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В (R)	шт.	2	8 023	16 046
			Итого по подразделу: ЩАО-2				**123 707**
			Подраздел: ЩО-3.1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
353	353	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
354	354	247-201-1511 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,встраиваемый 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	32 350	32 350
355	355	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 609	46 263
356	356	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
357	357	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	5	652	3 260
358	358	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B (R)	шт.	1	8 023	8 023
			Итого по подразделу: ЩО-3.1				**109 978**
			Подраздел: ЩО-3.2				
359	359	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
360	360	247-201-1502 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 18групп,(1х18) с замком	шт.	1	35 061	35 061
361	361	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 609	79 308
362	362	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
363	363	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
364	364	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	6	652	3 912
365	365	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B (R)	шт.	4	8 023	32 092
			Итого по подразделу: ЩО-3.2				**175 123**
			Подраздел: ЩО-3.3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
366	366	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
367	367	247-201-1512 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, встраиваемый 18групп, (1х18) с замком	шт.	1	35 965	35 965
368	368	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	13	6 609	85 917
369	369	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
370	370	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	10	652	6 520
371	371	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B (R)	шт.	2	8 023	16 046
			Итого по подразделу: ЩО-3.3				**164 530**
			Подраздел: ЩАО-3				
372	372	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
373	373	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
374	374	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
375	375	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
376	376	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	1	652	652
377	377	247-208-3302 СпрСЦ 04.2024	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B (R)	шт.	3	8 023	24 069
			Итого по подразделу: ЩАО-3				**135 731**
			Подраздел: ЩСН				
378	378	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
379	379	247-201-1504 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 36групп, (2х18) с замком	шт.	1	42 290	42 290
380	380	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
381	381	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
382	382	247-204-9033 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	1 912	1 912
383	383	247-217-3119 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 4P C10,C16,C20,C25,C32 30mA,100mA тип AC 6kA (R)	шт.	3	9 241	27 723
384	384	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 4P C10,C16,C20,C25,C32 30mA,100mA тип AC 6kA (R)	шт.	3	4 668	14 004
			Итого по подразделу: ЩСН				**158 883**
			Подраздел: ЩСВ-0				
385	385	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
386	386	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 24групп, (2х12) с замком	шт.	1	38 676	38 676
387	387	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 609	66 090
388	388	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A, 40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
389	389	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	2	652	1 304
390	390	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	2	5 551	11 102
391	391	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	5	1 951	9 755
			Итого по подразделу: ЩСВ-0				**147 009**
			Подраздел: ЩСВ-К				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
392	392	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
393	393	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 24групп, (2х12) с замком	шт.	1	38 676	38 676
394	394	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
395	395	247-217-3312 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 63A (R)	шт.	1	3 427	3 427
396	396	247-204-9033 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	2	1 912	3 824
397	397	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	3	1 951	5 853
398	398	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	3	5 551	16 653
			Итого по подразделу: ЩСВ-К				**145 256**
			Подраздел: ЩСВ-К1				
399	399	6119-0602-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 20 кг	шт.	1	27 473	27 473
400	400	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 513	25 513
401	401	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	31	6 609	204 879
402	402	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
403	403	247-204-9032 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	8	1 912	15 296
404	404	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	2	652	1 304
405	405	247-208-2926 СпрСЦ 04.2024	Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	10	4 903	49 030

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
406	406	247-211-1616 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 0.63-1A (R)	шт.	6	3 969	23 814
407	407	247-211-1617 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 1-1.6A (R)	шт.	1	3 969	3 969
408	408	247-211-1619 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт.	2	3 969	7 938
409	409	247-211-1622 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 5.5-8A (R)	шт.	1	3 969	3 969
410	410	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	16	7 150	114 400
411	411	247-216-0801 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В	шт.	16	588	9 408
412	412	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	20	6 609	132 180
413	413	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	10	2 485	24 850
414	414	247-204-9005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	10	811	8 110
			Итого по подразделу: ЩСВ-К1				**654 873**
			Подраздел: ЩС-СС1				
415	415	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
416	416	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1x12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
417	417	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 609	46 263
418	418	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
419	419	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	3	652	1 956

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
420	420	247-204-9008 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	1	664	664
421	421	247-204-9009 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 25A 4.5kA	шт.	1	691	691
422	422	247-217-3110 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 1P+N 16A 30mA электронный тип AC,х-ка C,4.5kA (R)	шт.	1	4 668	4 668
			Итого по подразделу: ЩС-СС1				**105 771**
			Подраздел: ЩСВ-1				
423	423	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
424	424	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4, навесной 24групп, (2х12) с замком	шт.	1	38 676	38 676
425	425	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
426	426	247-204-9038 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 50A 4.5kA	шт.	1	2 615	2 615
427	427	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
428	428	247-204-9033 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	4	1 912	7 648
429	429	247-204-9009 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 25A 4.5kA	шт.	2	691	1 382
430	430	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	652	652
			Итого по подразделу: ЩСВ-1				**133 347**
			Подраздел: ЩС-ПС1				
431	431	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
432	432	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1х12) с замком	шт.	1	31 447	31 447

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
433	433	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
434	434	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
435	435	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	6	652	3 912
436	436	247-204-9007 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	1	652	652
437	437	247-204-9008 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 20A 4.5kA	шт.	1	664	664
			Итого по подразделу: ЩС-ПС1				**116 238**
			Подраздел: ЩС-СС2				
438	438	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
439	439	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1x12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
440	440	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
441	441	247-217-3311 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 20A,32A,40A (R)	шт.	1	2 740	2 740
442	442	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	2	652	1 304
443	443	247-204-9007 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 16A 4.5kA	шт.	1	652	652
444	444	247-204-9009 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 25A 4.5kA	шт.	2	691	1 382
			Итого по подразделу: ЩС-СС2				**94 521**
			Подраздел: ЩС-ПС2				
445	445	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
446	446	247-201-1501 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 12групп,(1x12) с замком	шт.	1	31 447	31 447
447	447	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 609	52 872
448	448	247-217-3301 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 1P 20A/32A/40A (R)	шт.	1	916	916
449	449	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	7	652	4 564
			Итого по подразделу: ЩС-ПС2				**107 141**
			Подраздел: ЩС-ПС3				
450	450	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
451	451	247-201-1503 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 24групп,(2x12) с замком	шт.	1	38 676	38 676
452	452	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
453	453	247-217-3312 СпрСЦ 04.2024	Выключатель нагрузки типа NXHB-125 3P 63A (R)	шт.	1	3 427	3 427
454	454	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	3	652	1 956
455	455	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 20A 4.5kA	шт.	5	1 951	9 755
			Итого по подразделу: ЩС-ПС3				**130 637**
			Подраздел: ЩСВ-3				
456	456	6119-0602-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	27 473	27 473
457	457	247-201-0803 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 513	25 513
458	458	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	18	6 609	118 962

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
459	459	247-204-9034 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 32A 4.5kA	шт.	1	1 951	1 951
460	460	247-204-5995 СпрСЦ 04.2024	Расцепитель для выключателя автоматического SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт.	1	5 551	5 551
461	461	247-204-9032 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	6	1 912	11 472
462	462	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	2	652	1 304
463	463	247-204-9007 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	2	652	1 304
464	464	247-208-2926 СпрСЦ 04.2024	Контактор NXC-16 16A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	6	4 903	29 418
465	465	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	12	7 150	85 800
466	466	247-216-0801 РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В	шт.	12	588	7 056
467	467	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 609	79 308
468	468	247-206-0101 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	6	2 485	14 910
469	469	247-204-9005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	6	811	4 866
470	470	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
471	471	247-211-1614 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 0.25-0.4A (R)	шт.	1	3 969	3 969
472	472	247-211-1619 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт.	2	3 969	7 938
473	473	247-211-1617 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 1-1.6A (R)	шт.	1	3 969	3 969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
474	474	247-211-1616 СпрСЦ 04.2024	Реле тепловое защитное NXR-25 0.63-1A (R)	шт.	2	3 969	7 938
			Итого по подразделу: ЩСВ-3				**478 356**
			Подраздел: КМ-В6, КМ-В15, КМ-В25				
475	475	6124-0302-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего,на ток до 40 А	шт.	3	23 522	70 566
476	476	247-208-3401 СпрСЦ 04.2024	Пускатель электромагнитный в корпусе NQ3-5.5P 0.4-32A AC230В/380В IP55 (R)	шт.	3	27 110	81 330
477	477	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	19	6 609	125 571
478	478	247-206-0151 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-13 /К,положений "откл-вкл",25 А,3Р/400 В,IP54	шт.	1	11 027	11 027
			Итого по подразделу: КМ-В6, КМ-В15, КМ-В25				**288 494**
			Итого по разделу: Щитовое оборудование				**11 180 046**
			Раздел: Система антиобледенения				
479	479	6124-0202-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной,диаметр до 50 мм	м	310	820	254 200
480	480	243-403-0102 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR	м	316.2	1 130	357 306
481	481	243-906-2104 РСНБ РК 2022	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	41	2 711	111 151
482	482	243-906-2203 РСНБ РК 2022	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	71	271	19 241
483	483	6124-0202-1107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж соединительной коробки при прокладке кабеля саморегулирующего (нагревательного) греющего	шт.	41	3 719	152 479
484	484	247-202-0105 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм,IP55	шт.	41	1 801	73 841
485	485	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2	шт.	41	2 349	96 309
			Подраздел: ЩОВ-1				
486	486	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
487	487	247-201-1504 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 36групп,(2х18) с замком	шт.	1	42 290	42 290
488	488	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 609	59 481
489	489	247-217-3119 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 4P C10,C16,C20,C25,C32 30mA,100mA тип AC 6kA (R)	шт.	1	9 241	9 241
490	490	247-208-2929 СпрСЦ 04.2024	Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	7 401	7 401
491	491	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	1	652	652
492	492	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	6	652	3 912
493	493	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	2 871	2 871
494	494	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	19 452	19 452
495	495	245-712-0301 РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0,PT330	шт.	1	1 800	1 800
			Итого по подразделу: ЩОВ-1				**164 442**
			Подраздел: РЩОВ-2				
496	496	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	17 342	17 342
497	497	247-201-1504 СпрСЦ 04.2024	Щит модульный металлический NXW4,навесной 36групп,(2х18) с замком	шт.	1	42 290	42 290
498	498	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 609	39 654
499	499	247-217-3119 СпрСЦ 04.2024	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63 4P C10,C16,C20,C25,C32 30mA,100mA тип AC 6kA (R)	шт.	1	9 241	9 241
500	500	247-208-2929 СпрСЦ 04.2024	Контактор NXC-25 25A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	7 401	7 401

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
501	501	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	1	652	652
502	502	247-204-9006 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 10A 4.5kA	шт.	3	652	1 956
503	503	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	2 871	2 871
504	504	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели PT330	шт.	1	19 452	19 452
505	505	245-712-0301 РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0,PT330	шт.	1	1 800	1 800
			Итого по подразделу: РЩОВ-2				**142 659**
			Итого по разделу: Система антиобледенения				**1 371 628**
			Раздел: Светотехническое оборудование				
506	506	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	2097	2 419	5 072 643
507	507	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	61	15 346	936 106
508	508	247-102-3813 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный офисный-2 LED PANEL 42W SIRIUS,встраиваемый,мощность 42Вт,220В,IP20,600х600мм	шт.	580	24 918	14 452 440
509	509	247-102-3807 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный офисный-2 BACKLIT LED PANEL 42W SQ 4000K,встраиваемый,мощность 42Вт,220В,IP20,600х600мм	шт.	268	16 154	4 329 272
510	510	247-102-3808 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный офисный-2 PL LED SLIM KVADRO PANEL 6W,потолочный,ультратонкая световая панель,мощность 6 Вт,220В,IP20,118х118мм.	шт.	390	2 426	946 140
511	511	247-102-3810 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный офисный-2 LED RIO 36W NEW,мощность 36Вт,220В,IP20,430х430х65мм	шт.	54	17 877	965 358
512	512	247-102-3012 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов LEDTUBE 1x16W,без лампы (120см),настенный,для школьной доски,мощность 16Вт,220В,IP20,1228х75х165мм.	шт.	109	13 357	1 455 913
513	513	247-104-0197 СпрСЦ 04.2024	Светильник промышленный светодиодный LEDTUBE LZG 2x16W/18W без лампы (LEDTUBE LZG 1x16W/18W с лампой) пыле-влагозащищенный,источник света-светодиоды,мощность 32/16Вт,220В,IP65,1280х130х100мм.	шт.	308	7 665	2 360 820
514	514	247-106-0134 СпрСЦ 04.2024	Лампа светодиодная LED TUBE T8 16Вт 1.2m 1600lm 1kontakt 4000K(TL)25/30sht, IP65	шт.	460	2 765	1 271 900

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
515	515	247-102-4112 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный подвесной LED CYGNUS 24Вт, 4000K, IP20	шт.	182	63 730	11 598 860
516	516	247-102-2355 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT LED FUSION, мощность 18 Вт WH, 1620lm, 4000K, степень защиты IP 20	шт.	145	5 643	818 235
517	517	247-102-2478 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный для коммерческого освещения LED-LS DK905 35W 4000,поворотный,направленного света,мощность 35Вт,IP20,250В	шт.	6	29 249	175 494
518	518	247-102-3816 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный офисный-2 LS-050 10W 4000K BLACK,подвесной,мощность 10Вт,220В,IP20	шт.	55	16 187	890 285
519	519	247-103-3585 СпрСЦ 04.2024	Светильник уличный светодиодный FD-023-1 20W,декоративный,мощность: 20Вт,220В,IP65,300х90мм.	шт.	25	27 002	675 050
520	520	247-103-3836 СпрСЦ 04.2024	Прожектор для архитектурного освещения LED прожектор SMD BLACK 100W 10200lm, 4000K, IP65	шт.	36	52 631	1 894 716
521	521	243-908-0401 СпрСЦ 04.2024	Шинопровод для трековых светильников,осветительный Track Standart 2-line WHITE,L±4m,сечение шины 0,75-1,5 мм,16А,нагрузка до 5кг.	шт.	4	21 946	87 784
522	522	1121-0401-0109 РСНБ РК 2022	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	3	1 924	5 772
523	523	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20	шт.	3	273	819
524	524	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	123	3 246	399 258
525	525	247-102-2517 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 5730 3W,встраиваемый,двухсторонний,мощность: 3Вт,220В,IP65,300х90мм.	шт.	16	18 592	297 472
526	526	247-102-2518 СпрСЦ 04.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W,встраиваемый,односторонний,мощность 3Вт,220В,IP65,300х90мм.	шт.	107	33 508	3 585 356
527	527	247-103-3604 СпрСЦ 04.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) MH-600 16A	шт.	38	2 377	90 326
528	528	247-103-3605 СпрСЦ 04.2024	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360,1200W,IP20	шт.	138	6 167	851 046
529	529	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А	шт.	13	8 013	104 169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
530	530	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	13	18 901	245 713
			Итого по разделу: Светотехническое оборудование				**53 510 947**
			Раздел: Электроустановочные изделия				
531	531	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	368	1 213	446 384
532	532	247-212-0706 СпрСЦ 04.2024	Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный 250В, 10А	шт.	328	1 110	364 080
533	533	247-212-0711 СпрСЦ 04.2024	Выключатель скрытой установки NEW3,двухклавишный,10А,250В	шт.	14	1 413	19 782
534	534	247-212-0708 СпрСЦ 04.2024	Выключатель скрытой установки NEW3,одноклавишный,проходной выключатель 10А,250В	шт.	26	1 191	30 966
535	535	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	83	1 075	89 225
536	536	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	25	1 229	30 725
537	537	247-212-0204 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	35	434	15 190
538	538	247-212-0211 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1 431	1 431
539	539	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	408	8 976
540	540	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	519	1 213	629 547
541	541	247-214-1506 СпрСЦ 04.2024	Розетка силовая скрытой установки NEW3,с заземляющим контактом 16А,250В	шт.	519	1 211	628 509
542	542	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	33	1 075	35 475
543	543	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	10	512	5 120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
544	544	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	13	696	9 048
545	545	247-214-0410 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44	шт.	5	1 508	7 540
546	546	247-214-0413 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная РС-102 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44	шт.	5	1 817	9 085
			Подраздел: Кнопочный пост				
547	547	6124-0302-0910 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сборка из нескольких, и монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, постов управления кнопочных общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	14	10 156	142 184
548	548	247-209-0103 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	14	856	11 984
549	549	247-212-0401 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLF 22 мм 220В	шт.	14	683	9 562
			Итого по подразделу: Кнопочный пост				**163 730**
			Подраздел: Лючок напольный, Тип-1, 2 модульный 13 комплект				
550	550	6119-0604-1109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6	шт.	26	15 682	407 732
551	551	247-216-1401 СпрСЦ 04.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 1,5 поста (45х45),латунь/алюминий,с металлической коробкой 100х100х55 мм,IP44	шт.	26	23 839	619 814
552	552	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	26	1 256	32 656
553	553	247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,типа SPL,2К+З,с защитными шторками,скрытой установки,250В,16 А,IP 20	шт.	26	1 849	48 074
			Итого по подразделу: Лючок напольный, Тип-1, 2 модульный 13 комплект				**1 108 276**
			Подраздел: Лючок напольный, Тип-2, 8 модульный 84 комплект				
554	554	6119-0604-1109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6	шт.	45	15 682	705 690
555	555	247-216-1403 СпрСЦ 04.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 4 поста (45х45),металл/ пластик,с пластиковой коробкой 126х110,5х76 мм; IP40	шт.	45	29 191	1 313 595
556	556	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	90	1 256	113 040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
557	557	247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,типа SPL,2К+3,с защитными шторками,скрытой установки,250В,16 А,IP 20	шт.	90	1 849	166 410
			Итого по подразделу: Лючок напольный, Тип-2, 8 модульный 84 комплект				**2 298 735**
			Подраздел: Лючок напольный, Тип-3, 8 модульный 61 комплект				
558	558	6119-0604-1109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6	шт.	61	15 682	956 602
559	559	247-216-1403 СпрСЦ 04.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 4 поста (45х45),металл/ пластик,с пластиковой коробкой 126х110,5х76 мм; IP40	шт.	61	29 191	1 780 651
560	560	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	183	1 256	229 848
561	561	247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,типа SPL,2К+3,с защитными шторками,скрытой установки,250В,16 А,IP 20	шт.	183	1 849	338 367
			Итого по подразделу: Лючок напольный, Тип-3, 8 модульный 61 комплект				**3 305 468**
			Подраздел: Лючок напольный, Тип-4, 12модульный 7 комплект				
562	562	6119-0604-1109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6	шт.	9	15 682	141 138
563	563	247-216-1404 СпрСЦ 04.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 6 постов (45х45), металл/ пластик, с пластиковой коробкой 189,5х189,5х76 мм; горизонтальный суппорт, IP40	шт.	9	32 717	294 453
564	564	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	36	1 256	45 216
565	565	247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,типа SPL,2К+3,с защитными шторками,скрытой установки,250В,16 А,IP 20	шт.	36	1 849	66 564
			Итого по подразделу: Лючок напольный, Тип-4, 12модульный 7 комплект				**547 371**
			Подраздел: Лючок напольный, Тип-5, 24 модульный 8 комплект				
566	566	6119-0604-1109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6	шт.	1	15 682	15 682
567	567	247-216-1406 СпрСЦ 04.2024	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 8 постов (45х45), металл/ пластик, с пластиковой коробкой 279,5х201,5х55 мм; IP40	шт.	1	31 338	31 338
568	568	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 256	7 536
569	569	247-214-0124 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,типа SPL,2К+3,с защитными шторками,скрытой установки,250В,16 А,IP 20	шт.	6	1 849	11 094

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
570	570	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	700	40	28 000
571	571	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	200	678	135 600
572	572	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	700	172	120 400
			Итого по подразделу: Лючок напольный, Тип-5, 24 модульный 8 комплект				**349 650**
			Итого по разделу: Электроустановочные изделия				**10 104 313**
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
573	573	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	20956	859	18 001 204
574	574	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	18780.95	54	1 014 171
575	575	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1757.4	78	137 077
576	576	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15.15	65	985
577	577	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	6.06	99	600
578	578	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	202	143	28 886
579	579	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	343.4	88	30 219
580	580	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	55.55	111	6 166
581	581	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5.05	172	868
582	582	6119-0301-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 25 мм	м	281	2 254	633 374
583	583	6119-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 40 мм	м	30	2 780	83 400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
584	584	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	276.42	633	174 974
585	585	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10.2	649	6 620
586	586	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	20.4	1 172	23 908
587	587	241-101-0206 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	10.2	1 234	12 586
588	588	6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	311	460	143 060
589	589	6119-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 35 мм2	м	129	404	52 116
590	590	6119-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 70 мм2	м	452	503	227 356
591	591	6119-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	11561	1 849	21 376 289
592	592	243-107-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	12540	470	5 893 800
593	593	243-107-2503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	8480	730	6 190 400
594	594	243-107-2504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	м	1645	1 164	1 914 780
595	595	243-107-2505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-0,66	м	355	1 688	599 240
596	596	243-107-2506 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66	м	75	2 771	207 825
597	597	243-107-2702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м	600	609	365 400
598	598	243-107-2703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	м	55	973	53 515

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
599	599	243-107-2901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	125	770	96 250
600	600	243-107-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	665	1 200	798 000
601	601	243-107-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	965	1 877	1 811 305
602	602	243-107-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	205	2 738	561 290
603	603	243-107-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	165	4 531	747 615
604	604	243-107-2906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-0,66	м	18	7 172	129 096
605	605	243-107-2907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-0,66	м	16	11 357	181 712
606	606	243-107-3015 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x150 (мк)-1	м	6	67 580	405 480
607	607	243-108-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	4950	643	3 182 850
608	608	243-108-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	335	922	308 870
609	609	243-108-2702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 (ок)-0,66	м	230	1 177	270 710
610	610	243-108-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	165	1 436	236 940
611	611	243-108-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	160	2 164	346 240
612	612	243-108-2906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x16 (ок)-0,66	м	30	7 557	226 710
613	613	243-108-2912 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x50 (мк)-0,66	м	6	22 766	136 596

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
614	614	243-112-2006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-0,66	м	83	1 948	161 684
615	615	243-112-2007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x35 (ок)-0,66	м	128	2 495	319 360
616	616	243-112-2109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (ок)-1	м	35	4 620	161 700
617	617	243-112-2110 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x95 (ок)-1	м	152	6 316	960 032
618	618	243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x1,5	м	840	432	362 880
619	619	243-202-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5x1,5	м	215	534	114 810
620	620	243-202-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7x1,5	м	100	720	72 000
621	621	243-202-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10x1,5	м	65	1 011	65 715
622	622	6124-0201-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	6	38 128	228 768
623	623	6124-0201-2502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	7	44 732	313 124
624	624	6124-0201-2504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	4	66 451	265 804
625	625	243-903-5104 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X25-70	шт.	6	30 154	180 924
626	626	243-903-5105 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X70-120	шт.	7	38 355	268 485
627	627	243-903-5106 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X150-240	шт.	4	52 480	209 920
			Итого по разделу: Кабельно-проводниковая продукция				**70 303 692**
			Раздел: Система кабельных лотков				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
628	628	6119-0303-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	581	5 330	3 096 730
629	629	243-907-1027 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	96	4 125	396 000
630	630	243-907-1026 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	33	3 336	110 088
631	631	243-907-1025 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм	м	425	2 943	1 250 775
632	632	243-907-0904 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	9	3 081	27 729
633	633	243-907-0903 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	18	2 802	50 436
634	634	243-907-1427 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	1	3 751	3 751
635	635	243-907-1426 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	3	3 026	9 078
636	636	243-907-1425 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм	шт.	1	2 194	2 194
637	637	243-907-1627 РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	1	7 397	7 397
638	638	243-907-1727 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	5	4 982	24 910
639	639	243-907-1726 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	5	3 771	18 855
640	640	243-907-1725 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм	шт.	26	3 043	79 118
641	641	243-907-2104 РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	554	965	534 610
642	642	243-907-2435 РСНБ РК 2022	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 150 мм	шт.	3	427	1 281

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
643	643	243-907-2902 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	111	1 876	208 236
644	644	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	739	560	413 840
645	645	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0.775	71 382	55 321
646	646	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	775	1 403	1 087 325
647	647	251-304-0305 РСНБ РК 2022	Шайба стыковая (тарельчатая пружина) ГОСТ 3057-90	т	0.0042529	2 532 482	10 770
648	648	261-107-0984 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1.2893552	1 381	1 781
649	649	235-202-0121 СпрСЦ 04.2024	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый терморасширяющийся противопожарный для огнезащиты кабельных проходок и деформационных швов типа ОГНЕЗА-ГТ	кг	5	6 709	33 545
			Итого по разделу: Система кабельных лотков				**7 423 770**
			Раздел: Молниезащита и заземление				
650	650	6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	507	1 363	691 041
651	651	6124-0203-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	750	1 363	1 022 250
652	652	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	29	4 935	143 115
653	653	252-301-1447 РСНБ РК 2022	Комплект заземления с заострением,6м HZ	шт.	29	63 337	1 836 773
654	654	252-301-1849 РСНБ РК 2022	Зажим штырь-полоса-прут Cu	шт.	29	21 698	629 242
655	655	6124-0203-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	495	1 496	740 520
656	656	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	2930	1 227	3 595 110

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
657	657	214-209-0213 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2.93	649	1 902
658	658	247-215-0214 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	34 300	34 300
659	659	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	52	2 409	125 268
660	660	243-602-0107 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0.052	629 237	32 720
661	661	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	295	2 409	710 655
662	662	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0.295	147	43
663	663	6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	294	1 478	434 532
664	664	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	294	45	13 230
665	665	243-902-1002 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0.5	12 851	6 426
			Итого по разделу: Молниезащита и заземление				**10 017 127**
			Итого по локальной смете: Силовое электрооборудование и электроосвещение				**168 224 567**
			ИТОГО по акту:				**168 224 567**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	168224567.000 x 9.40%	15 813 108
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	168224567.000 + 15813108.656	184 037 675
	Сметная прибыль, 5.00%	184037675.656 x 5.00%	9 201 883
	Непредвиденные расходы, 5.000%	184037675.656 x 5.000%	9 201 883
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		202 441 443
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	202441443.222 x 1.0557	213 717 431
	НДС (12%)	213717431.609 x 12%	25 646 091
	Итого с НДС	213717431.609 + 25646091.793	239 363 523

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	15.10.2024 06:49
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	16.10.2024 12:13
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	15.10.2024 12:53
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	23.10.2024 05:18
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.10.2024 09:42
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	22.10.2024 11:40
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	22.10.2024 12:14