Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети электроосвещения				
1	1	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	2	16 949	33 898
2	2	247-201-0824 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 1-0 У2 IP54+ЩМП-2 IP65	шт.	1	18 736	18 736
3	3	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
4	4	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата,выключатель автоматический	шт.	5	6 609	33 045
5	5	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2 016
6	6	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 046	8 184
7	7	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 843	5 843
8	8	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А),20 мА,класс точности 1	шт.	1	103 913	103 913
9	9	6125-0602-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ// Таймер	шт.	1	3 240	3 240

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	247-216-0606 РСНБ РК 2022	Приставка выдержки времени ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) типа ПВ-03 с задержкой при отключении от 10 до 180 секунд// Программируемый таймер РЭВ-303	шт.	1	5 313	5 313
11	11	6125-0602-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ// Фотореле	шт.	1	3 240	3 240
12	12	247-216-0903 РСНБ РК 2022	Приставка выдержки времени ПВЭ 13,10-180сек,NO+NC// Фотореле с выносным датчиком ФР-7Е	шт.	1	6 169	6 169
13	13	6124-0302-0904 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,поста управления кнопочного общего назначения,количество элементов поста до 3	шт.	1	16 242	16 242
14	14	247-209-0108 СпрСЦ 04.2024	Пост кнопочный ПКИВА101008М-1КГВ07К11-1В3Н2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI,взрывозащищённый,1Ex db IIC T6 Gb IP66,кнопка КГВ07К11 (НО+НЗ) красная с фиксацией "Грибок" - 1 шт,кабельный ввод под небронированный кабель (d// Кнопочный пост 1НО+1НЗ±6-18мм) - 1 шт.Заглушка - 1 шт.	шт.	1	128 743	128 743
15	15	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата,выключатель автоматический	шт.	24	6 609	158 616
16	16	247-204-9005 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	24	811	19 464
17	17	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3,группа грунта 2	м3	177.9	376	66 890
18	20	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	17.79	4 156	73 935
19	21	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м3	160.11	98	15 691
20	22	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м3	160.11	656	105 032
21	23	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	1315	827	1 087 505
22	24	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 2 кабеля	м	315	254	80 010
23	25	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201 5 кабеля	м	5	1 016	5 080
24	26	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	97.845	3 818	373 572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	27	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	659	571	376 289
26	28	241-207-1316 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД,с протяжкой,SN22,1250Н,РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42,УФ DN/OD 55	м	672.18	1 389	933 658
27	29	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	669	1 077	720 513
28	30	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	656	1 130	741 280
29	31	6124-0201-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг	м	478	1 815	867 570
30	32	243-113-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	10.2	786	8 017
31	33	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	1292.34	568	734 049
32	34	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	316.2	475	150 195
33	35	243-213-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85,марки КВБбШвнг-LS 7х1,5	м	220.32	1 147	252 706
34	36	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	52	32 980	1 714 960
35	37	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13	22 540	293 020
36	38	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	54	540
37	39	247-306-1209 СпрСЦ 04.2024	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012,с полимерным цинкосодержащим покрытием,окрашена порошковой краской,типа TEKSAN H-8м,grey/black	шт.	52	168 741	8 774 532
38	40	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0.76804	117 994	90 624
39	41	247-306-0923 СпрСЦ 04.2024	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	52	13 907	723 164

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	42	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата,выключатель автоматический	шт.	74	6 609	489 066
41	43	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	74	649	48 026
42	44	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	74	17 222	1 274 428
43	45	247-103-0276 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W,мощность 100 Вт,степень защиты IP65	шт.	66	65 636	4 331 976
44	46	247-103-0983 СпрСЦ 04.2024	Прожектор LED SMD 100W BLACK 6000К,светодиодный,мощность 100Вт,220В,IP65,290х290х90мм,установка на регулируемом держателе.	шт.	8	32 343	258 744
45	47	247-306-0929 СпрСЦ 04.2024	Кронштейн консольный К-1	шт.	26	19 367	503 542
46	48	247-306-0930 СпрСЦ 04.2024	Кронштейн консольный К-2	шт.	20	34 126	682 520
47	49	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9 338
48	50	252-207-3915 РСНБ РК 2022	Кронштейн Р 1 /КС-1/,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 498	9 992
49	51	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 - для зарядки светильников	м	640.56	105	67 259
50	52	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 - для фотореле	м	20.4	306	6 242
			Итого по локальной смете: Наружные сети электроосвещения				**26 427 096**
			ИТОГО по акту:				**26 427 096**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	26427096.000 x 9.40%	2 484 146
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	26427096.000 + 2484146.923	28 911 242
	Сметная прибыль, 5.00%	28911242.923 x 5.00%	1 445 562
	Непредвиденные расходы, 5.000%	28911242.923 x 5.000%	1 445 562
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		31 802 367

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				31802367.216 x 1.0557	33 573 759
		НДС (12%)				33573759.069 x 12%	4 028 851
		Итого с НДС				33573759.069 + 4028851.088	37 602 610

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	17.10.2024 09:12
Представители технического надзора		
790204301406 - ЕРТИСОВ КАЙРАТ ТЕМИРБУЛАТОВИЧ	Технический надзор по инженерным сетям	21.10.2024 06:46
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	17.10.2024 15:52
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	22.10.2024 05:03
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	21.10.2024 11:44
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	22.10.2024 03:29
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	22.10.2024 12:37