Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»,Г.АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, Проспект Рыскулова, дом 101Г**	**130640000166**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество Ограниченной Ответственности Кит Строй Групп,г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Утеген батыра 112**	**231140032754**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №250107/00 от 15.05.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000007	**30.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по обслуживанию и содержанию систем наружного освещения Ауэзовского района города Алматы			шт	1	39 614 643,00	39 614 643,00	4 244 426,04
				Итого	1	x	39 614 643,00	4 244 426,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Керимов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Директора по Финансом / подпись / Кожтаев Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2025

М.П.

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық", БИН: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, 101Г**

Поставщик: **ТОО «КИТ СТРОЙ ГРУПП», г. Алматы, Утеген батыр,112 , БИН (ИИН): 231140032754**

Объект: **Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспредил тельного/регулирующего оборудование и аналогичной аппаратуры Ауэзовского района города Алматы в 2025 года**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь (месяц) 2025 года

Код/Code	Код/Code	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	наименование	код
		250107/00	15.05.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь, 2025г.) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	101 109 058	101 109 058									
в том числе: в текущем месяце	101 109 058	101 109 058	35 370 217,0							4 244 426	39 614 643
Итого к оплате:	101 109 058	101 109 058	35 370 217,0								39 614 643

Заказчик:
ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық"

Заместитель Руководителя по финансам _____ **Костаев Б.А.**

Поставщик:
ТОО «КИТ СТРОЙ ГРУПП»

Директор _____ **Керимов А.С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық", БИН: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, 101Г

Подрядщик: ТОО «КИТ СТРОЙ ГРУПП», г. Алматы, Утеген батыр,112

Обьект: Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры Ауэзовского района города Алматы в 2025 году

Договор подряда (контракт) **№ 250107/00** от **15.05.2025 г.**

Акт выполненных работ

за июнь 2025(месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	1	1218-0101-2302 *РСНБ РК 2022*	Выправка опор. торцеров	$м^2$	49	36 295,0	0,0	1 778 455,0	0,0		1 778 455,0
						36 295,0	0,0	1 778 455,0	0,0		
2	2	6113-0120-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вырезка ветвей дерева с автогидроподьемника, высота дерева более 5 м	ветвь	60	1 534,0	1 043,0	92 040,0	62 580,0	180,0	92 040,0
						488,0	235,0	29 280,0	14 100,0		
3	3	1133-0303-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой .	т	9,204	37 611,0	16 429,0	346 172,0	151 213,0	17 497,0	346 172,0
						19 281,0	4 577,0	177 462,0	42 127,0		
4	4	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Восстановление крышек люков на опоре	т конструкций	0,201	445 864,0	6 957,0	89 619,0	1 398,0		89 619,0
						438 907,0	2 320,0	88 220,0	466,0		
5	5	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж опор ***Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины), коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и***	опора	1	16 101,0	7 298,0	16 101,0	7 298,0		16 101,0
						8 803,0	2 457,0	8 803,0	2 457,0		
6	6	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м.	опора	1	25 098,0	10 426,0	25 098,0	10 426,0		25 098,0
						14 672,0	3 510,0	14 672,0	3 510,0		
7	7	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,25	8 083,0	38,0	2 021,0	10,0		2 021,0
						8 045,0	0,0	2 011,0	0,0		
8	8	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	0,288	19 003,0	0,0	5 473,0	0,0		5 473,0
						19 003,0	0,0	5 473,0	0,0		
9	9	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,096	6 133,0	0,0	589,0	0,0		589,0
						6 133,0	0,0	589,0	0,0		
10	10	1218-0101-2302 *РСНБ РК 2022*	Ремонт кронштейнов, оголовников	шт	3	36 473,0	117,0	109 419,0	351,0	183,0	109 419,0
						36 295,0	0,0	108 885,0	0,0		
11	11	1133-0303-0403 *РСНБ РК 2022*	Окраска кронштейнов (оголовников)	т	1,66	20 997,0	8 797,0	34 855,0	14 603,0	3 149,0	34 855,0
						10 303,0	2 451,0	17 103,0	4 069,0		
12	12	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	4	37 268,0	14 893,0	149 072,0	59 572,0	380,0	149 072,0
						22 280,0	4 149,0	89 120,0	16 596,0		
13	13	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Ремонт светильников	светильник	166	10 322,0	7 986,0	1 713 452,0	1 325 676,0	3 652,0	1 713 452,0
						2 314,0	2 225,0	384 124,0	369 350,0		
14	14	1308-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильники подключение.	шт	83	1 000,0	1,0	83 000,0	83,0		83 000,0
						999,0	0,0	82 917,0	0,0		
15	15	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники LED. демонтаж	светильник	128	12 531,0	5 590,0	1 603 968,0	715 520,0		1 603 968,0
						6 941,0	1 557,0	888 448,0	199 296,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
16	16	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники LED. Установка	светильник	135	19 554,0	7 986,0	2 639 790,0	1 078 110,0		2 639 790,0
						11 568,0	2 225,0	1 561 680,0	300 375,0		
17	17	1217-0101-1802 *РСНБ РК 2022*	Чистка (протирание) светильников	шт.	29	1 856,0	1 120,0	53 824,0	32 480,0		53 824,0
						736,0	312,0	21 344,0	9 048,0		
18	18	1401-1103-0501 *РСНБ РК 2022*	Фазировка светильников	фазировка	126	7 245,0	0,0	912 870,0	0,0		912 870,0
						7 245,0	0,0	912 870,0	0,0		
19	19	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Замена светодиодных модулей	шт.	38	10 323,0	0,0	392 274,0	0,0		392 274,0
						10 323,0	0,0	392 274,0	0,0		
20	20	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Замена драйвера	шт.	104	10 323,0	0,0	1 073 592,0	0,0		1 073 592,0
						10 323,0	0,0	1 073 592,0	0,0		
21	21	1217-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Лампы накаливания. Смена	шт.	34	2 168,0	1 792,0	73 712,0	60 928,0		73 712,0
						376,0	499,0	12 784,0	16 966,0		
22	22	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКУ.Демонтаж.	шт.	3	8 172,0	2 182,0	24 516,0	6 546,0		24 516,0
						5 990,0	958,0	17 970,0	2 874,0		
23	23	СТЦена	Прожектор мощностью 150 Вт	шт.	98	72 000,0		7 056 000,0		7 056 000,0	7 056 000,0
24	24	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Перетяжка ВЛ (Провод, кабель)	км линии	1,47	379 252,0	693,0	557 500,0	1 019,0		557 500,0
						378 559,0	193,0	556 482,0	284,0		
25	25	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Осмотр проводов ВЛ	км линии	30,2	206 780,0	0,0	6 244 756,0	0,0		6 244 756,0
						206 780,0	0,0	6 244 756,0	0,0		
26	26	1401-1102-0401 *РСНБ РК 2022*	Устранение короткого замыкания	шт	45	10 868,0	0,0	489 060,0	0,0		489 060,0
						10 868,0	0,0	489 060,0	0,0		
27	27	1308-0201-4308 *РСНБ РК 2022*	Устранение обрыва на линии.	шт.	44	20 424,0	2,0	898 656,0	88,0	17 732,0	898 656,0
						20 019,0	0,0	880 836,0	0,0		
28	28	1401-1103-0501 *РСНБ РК 2022*	Линия электрическая или трансформатор с сетью напряжением до 1 кВ. Фазировка	фазировка	293	7 245,0	0,0	2 122 785,0	0,0		2 122 785,0
						7 245,0	0,0	2 122 785,0	0,0		
29	29	1310-0901-1301 *РСНБ РК 2022*	Прозвонка провода, кабеля	прозвонка	457	9 875,0	0,0	4 512 875,0	0,0		4 512 875,0
						9 875,0	0,0	4 512 875,0	0,0		
30	30	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	8	10 660,0	3 993,0	85 280,0	31 944,0		85 280,0
						6 667,0	1 112,0	53 336,0	8 896,0		
31	31	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 35 опорах на 1 км линии к=1,35).	км линии	0,7	314 843,0	83 579,0	220 390,0	58 505,0	17 139,0	220 390,0
						206 780,0	23 290,0	144 746,0	16 303,0		
32	32	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный. Демонтаж.	шт.	16	2 576,0	13,0	41 216,0	208,0		41 216,0
						2 563,0	3,0	41 008,0	48,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
33	33	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный. Монтаж оборудования.	шт.	63	2 576,0	13,0	162 288,0	819,0		162 288,0
						2 563,0	3,0	161 469,0	189,0		
34	34	1308-0201-0501 *РСНБ РК 2024*	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 2,5 мм2	шт.	60	769,0	0,0	46 140,0	0,0		46 140,0
						769,0	0,0	46 140,0	0,0		
35	35	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, 0,4х0,8 (м)	$м^3$	1,28	12 946,0	0,0	16 571,0	0,0		16 571,0
						12 946,0	0,0	16 571,0	0,0		
36	36	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям 0,4х0,8 (м)	$м^3$	1,28	4 287,0	0,0	5 487,0	0,0		5 487,0
						4 287,0	0,0	5 487,0	0,0		
37	37	6401-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	5	1 401,0	590,0	7 005,0	2 950,0	210,0	7 005,0
						769,0	172,0	3 845,0	860,0		
			ИТОГО по акту					33 685 921	3 622 327	7 116 122	33 685 921
								22 947 472	1 007 814	0	
			Итого по акту								33 685 921
			Сметная прибыль				5%				1 684 296
			Итого								35 370 217
			НДС				12%				4 244 426
			Итого с НДС								39 614 643

Сдал (Подрядчик):
ТОО «КИТ СТРОЙ ГРУПП»

Директор _____ **Керимов А.С.**

Принял (Заказчик):
ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық"

Главный инженер
_____ **Жалпаков А.С.**

М.П.
Руководитель ПТО ГКП на ПХВ "Алматы Кала Жарык"
_____ **Молдахинов Т.Е.**

расценки соответ-т Сер.