Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №17 от 03.07.2024г.

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
1	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	6,52	32 791,0 5 113,0	2 404,0 487,0	213 797,0 33 337,0	15 674,0 3 175,0	164 786,0		213 797,0	
2	10	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху более 1 м	м³	66,09	22 133,0 12 460,0	3 834,0 740,0	1 462 770,0 823 481,0	253 389,0 48 907,0	385 900,0		1 462 770,0	
3	11	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м³	67,08135	25 115,0		1 684 748,0		1 684 748,0		1 684 748,0	
4	12	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,03026	345 458,0		10 454,0		10 454,0		10 454,0	
5	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		71,28	4 675,0	39,0	333 234,0	2 780,0	250 050,0		333 234,0	

				м² поверхности		1 128,0	5,0	80 404,0	356,0				
6	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	м³	0,09	15 315,0 3 528,0	4 864,0 1 495,0	1 378,0 318,0	438,0 135,0	623,0		1 378,0	
7	20	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м³	0,46	53 552,0 18 739,0	4 581,0 934,0	24 634,0 8 620,0	2 108,0 430,0	13 907,0		24 634,0	
8	21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	334 041,0		17 704,0		17 704,0		17 704,0	
9	22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0191	987 758,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	18 866,0 18 796,0	70,0 22,0			18 866,0	
10	23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	443 377,0		3 343,0		3 343,0		3 343,0	
11	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	338 928,0		325,0		325,0		325,0	
12	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	348 644,0		3 696,0		3 696,0		3 696,0	
13	26	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические.Установка	т металлических изделий	0,0369	1 397 495,0 202 715,0	23 999,0 6 699,0	51 568,0 7 480,0	885,0 247,0	43 203,0		51 568,0	

14	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,08	4 675,0 1 128,0	39,0 5,0	28 424,0 6 858,0	237,0 30,0	21 329,0		28 424,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					3 854 941 979 294	275 581 53 302	2 600 068 0	0 0	3 854 941	
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)										
15	28	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	25,911	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	840 371,4 675 603,3	164 742,3 37 363,8	25,8		840 371,4	
16	29	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	6,21864	20 144,0		125 268,3		125 268,3		125 268,3	
17	30	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,84618	42 706,0		420 491,1		420 491,1		420 491,1	
18	32	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,441525	20 144,0		29 038,2		29 038,2		29 038,2	
19	33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,15882	42 706,0		134 900,7		134 900,7		134 900,7	
20	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,19	35 105,0 5 113,0	2 404,0 487,0	322 615,0 46 988,0	22 093,0 4 476,0	253 534,0		322 615,0	
21	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,2984	342 104,0		102 084,0		102 084,0		102 084,0	

				т									
22	36	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 1 слой	м² поверхности	25,9	3 641,0 488,0	10,0 2,0	94 302,0 12 639,0	259,0 52,0	81 404,0		94 302,0	
23	37	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	4,96	45 509,0 14 761,0	12,0 0,0	225 725,0 73 215,0	60,0 0,0	152 450,0		225 725,0	
24	38	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,09249	59 627,0 55 591,0	3 878,0 1 207,0	5 515,0 5 142,0	359,0 112,0	14,0		5 515,0	
25	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	338 928,0		3 986,0		3 986,0		3 986,0	
26	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08073	348 644,0		28 146,0		28 146,0		28 146,0	
27	41	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	10,32	2 778,0 1 728,0	33,0 11,0	28 669,0 17 833,0	341,0 114,0	10 495,0		28 669,0	
28	42	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0988	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	27 258,0 26 704,0	554,0 144,0			27 258,0	
29	43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0988	428 814,0		42 367,0		42 367,0		42 367,0	
30	44	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	м³	1,2	62 639,0 23 749,0	10 149,0 2 035,0	75 167,0 28 499,0	12 179,0 2 442,0	34 489,0		75 167,0	
31	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля		0,1722	348 644,0		60 036,0		60 036,0		60 036,0	

			класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т								
32	46	1107-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,1808	1 378 953,0 990 080,0	23 364,0 2 879,0	249 315,0 179 006,0	4 225,0 521,0	66 084,0		249 315,0
33	47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002155	1 510 113,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
34	48	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м^3	0,4077	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	53 026,0 24 634,0	3 814,0 740,0	24 577,0		53 026,0
35	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	338 928,0		6 440,0		6 440,0		6 440,0
36	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	348 644,0		49 856,0		49 856,0		49 856,0
37	51	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	м^3	1,15	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	149 571,0 69 485,0	10 760,0 2 088,0	69 325,0		149 571,0
38	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	338 928,0		7 456,0		7 456,0		7 456,0
39	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	348 644,0		33 470,0		33 470,0		33 470,0
40	54	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом		2,397	46 208,0	7 810,0	110 761,0	18 721,0	67 761,0		110 761,0

				м³		10 129,0	2 052,0	24 279,0	4 919,0				
41	55	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	20 442,0 17 296,0	712,0 178,0	2 434,0		20 442,0	
42	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	338 928,0		23 047,0		23 047,0		23 047,0	
43	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172	348 644,0		59 967,0		59 967,0		59 967,0	
44	58	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения,диаметр до 0,5 м	м³	1,8	67 108,0 13 743,0	23 408,0 4 715,0	120 794,0 24 737,0	42 134,0 8 487,0	53 923,0		120 794,0	
45	59	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,303	265 279,0 259 891,0	5 388,0 1 397,0	80 380,0 78 747,0	1 632,0 423,0			80 380,0	
46	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	338 928,0		35 249,0		35 249,0		35 249,0	
47	61	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,199	348 644,0		69 380,0		69 380,0		69 380,0	
48	62	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения,диаметр до 0,5 м	м³	0,85	67 108,0 13 743,0	23 408,0 4 715,0	57 042,0 11 682,0	19 897,0 4 008,0	25 463,0		57 042,0	
49	75	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м³	2,58	106 600,0 60 048,0	12 534,0 2 601,0	275 028,0 154 924,0	32 338,0 6 711,0	87 766,0		275 028,0	
50	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса		0,07344	338 928,0		24 891,0		24 891,0		24 891,0	

			A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т									
51	77	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,16596	342 104,0		56 776,0		56 776,0		56 776,0	
52	78	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм	т	0,28248	342 104,0		96 638,0		96 638,0		96 638,0	
53	79	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,396	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	548 802,0 114 155,0	1 452,0 452,0	433 196,0		548 802,0	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					4 697 526 1 585 568	336 272 73 231	2 775 683 0	0 0	4 697 526	
			Раздел 4: Плиты покрытия АС 19										
54	80	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадью до 10 м^2	шт.	18	8 901,0 3 585,0	2 988,0 604,0	160 218,0 64 530,0	53 784,0 10 872,0	41 904,0		160 218,0	
55	81	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	128,7	10 860,0		1 397 682,0		1 397 682,0		1 397 682,0	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия АС 19					1 557 900	53 784	1 439 586	0	1 557 900	
			ИТОГО					10 110 367 961 413 11 071 780	665 637 15 022 680 659	6 815 337 397 592 7 212 929	0 0 0	10 110 367 961 413 11 071 780	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом									686 450	

			(общеплощадочные затраты) 6,2%									11 758 230	
			Итого									587 912	
			Сметная прибыль 5%									235 165	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									12 581 306	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									13 524 904	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									13 254 406	
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									1 590 529	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									14 844 935	
			Всего по сметному расчету										

Генподрядчик
ТОО "Синдикат групп"

Серикбаев Р.Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»

Турлыбеков Б.М.