Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта на 5 посещений по ул.Б. Момышулы, 35 в с. Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области. Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №26 от 14.07.2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Архитектурно-строительные работы										
			Раздел 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)										
1	102	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,18	2 056,0 1 592,0	7,0 2,0	14 762,0 11 431,0	50,0 14,0	3 281,0		14 762,0	
2	103	231-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	$м^2$	7,18	18 080,0		129 814,0		129 814,0		129 814,0	
3	104	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	7,18	3 250,0		23 335,0		23 335,0		23 335,0	
			Итого по разделу 5: Крыльцо КР-1 (л.21 АС)					167 911 11 431	50 14	156 430 0	0 0	167 911	

			Раздел 6: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)										
4	130	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	7,11	2 056,0 1 592,0	7,0 2,0	14 618,0 11 319,0	50,0 14,0	3 249,0		14 618,0	
			Итого по разделу 6: Крыльцо КР-2 (л.24 АС)					14 618 11 319	50 14	3 249 0	0 0	14 618	
			Раздел 10: Кровля АС 7.5										
5	180	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	187,356	7 123,0		1 334 537,0		1 334 537,0		1 334 537,0	
6	196	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство аэраторов	шт	6	2 987,0 2 103,0	13,0 5,0	17 922,0 12 618,0	78,0 30,0	5 226,0		17 922,0	
7	197	СТПрайслист	Аэратор	шт	6	12 500,0		75 000,0		75 000,0		75 000,0	
			Итого по разделу 10: Кровля АС 7.5					1 427 459 12 618	78 30	1 414 763 0	0 0	1 427 459	
			Раздел 14: Полы. РП лист 18										
8	315	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	6 082,0 1 594,0	62,0 21,0	310 000,0 81 246,0	3 160,0 1 070,0	225 593,0		310 000,0	
9	321	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	572,0 339,0	5,0 2,0	46 904,0 27 798,0	410,0 164,0	18 696,0		46 904,0	
10	322	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	1 521,0 760,0	1,0 0,0	7 605,0 3 800,0	5,0 0,0	3 800,0		7 605,0	
			Итого по разделу 14: Полы. РП лист 18					364 509 112 844	3 575 1 234	248 089 0	0 0	364 509	

			ИТОГО по акту					1 974 497	3 753	1 822 531	0	1 974 497	
								148 212	1 292	0	0		
			02-01-02 Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Водомерный узел										
1	1	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321,0		21 963,0		21 963,0		21 963,0	
2	2	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0	
3	3	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0	
4	4	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8мм	шт.	2	428,0		856,0		856,0		856,0	
5	5	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	137,0		274,0		274,0		274,0	
6	6	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора ОПБ2 диаметром 20 мм	шт.	4	8,0		32,0		32,0		32,0	
7	7	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 257,0 2 151,0	81,0 26,0	2 257,0 2 151,0	81,0 26,0	25,0		2 257,0	
8	8	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0		24 788,0	
9	9	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	3 525,0		3 525,0		3 525,0		3 525,0	

		РСНБ РК 2022		шт									
10	10	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	7	2 350,0		16 450,0		16 450,0		16 450,0	
11	16	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм	м трубопровода	53,8	1 810,0 1 174,0	207,0 67,0	97 378,0 63 161,0	11 137,0 3 605,0	23 080,0		97 378,0	
12	17	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	17,5	1 115,0		19 512,0		19 512,0		19 512,0	
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					193 087 65 312	11 218 3 631	116 557 0	0 0	193 087	
			ИТОГО по акту					193 087 65 312	11 218 3 631	116 557 0	0 0	193 087	
			02-01-03 Отопление и вентиляция										
			Раздел 2: Тепловой узел										
1	26	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	259 537,0 202 700,0	30 511,0 9 188,0	519 074,0 405 400,0	61 022,0 18 376,0	52 652,0		519 074,0	
2	28	1118-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	99 007,0 86 651,0	2 311,0 660,0	198 014,0 173 302,0	4 622,0 1 320,0	20 090,0		198 014,0	
			Итого по разделу 2: Тепловой узел					717 088 578 702	65 644 19 696	72 742 0	0 0	717 088	
			ИТОГО по акту					717 088 578 702	65 644 19 696	72 742 0	0 0	717 088	

02-01-04 Электроосвещение и Электрооборудование

			Раздел 1: Щитовое оборудование										
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 849,0 32 385,0	1 770,0 539,0	53 849,0 32 385,0	1 770,0 539,0	19 694,0		53 849,0	
2	2	247-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	103 959,0		103 959,0		103 959,0		103 959,0	
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5 195,0 4 946,0	209,0 65,0	5 195,0 4 946,0	209,0 65,0	40,0		5 195,0	
4	4	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CA4-Э720 (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0	
			Итого по разделу 1: Щитовое оборудование					182 522 37 331	1 979 604	143 212 0	0 0	182 522	
			Раздел 3: Световое оборудование										
5	11	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	41	2 970,0 2 897,0	22,0 7,0	121 770,0 118 777,0	902,0 287,0	2 091,0		121 770,0	
6	12	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0	
7	13	247-102-1704 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 742,0		73 484,0		73 484,0		73 484,0	
8	14	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ,типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт	8	8 422,0		67 376,0		67 376,0		67 376,0	

9	15	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0	
10	16	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	2 725,0 2 667,0	42,0 12,0	21 800,0 21 336,0	336,0 96,0	128,0		21 800,0	
11	17	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В	шт.	8	1 919,0		15 352,0		15 352,0		15 352,0	
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					2 138 308 140 113	1 238 383	1 996 957 0	0 0	2 138 308	
			ИТОГО по акту					2 320 830 177 444	3 217 987	2 140 169 0	0 0	2 320 830	
			02-01-05 Слабаточные сети										
			Раздел 1: АПС										
1	1	1310-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 530,0 15 447,0	11,0 2,0	15 530,0 15 447,0	11,0 2,0	72,0		15 530,0	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0	
3	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	16	9 788,0 9 692,0	3,0 0,0	156 608,0 155 072,0	48,0 0,0	1 488,0		156 608,0	
4	4	6125-0601-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	4	2 003,0 1 696,0	34,0 0,0	8 012,0 6 784,0	136,0 0,0	1 092,0		8 012,0	
5	5	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141		16	2 696,0		43 136,0		43 136,0		43 136,0	

		РСНБ РК 2022		шт.									
6	6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2 260,0		4 520,0		4 520,0		4 520,0	
7	7	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2 277,0		4 554,0		4 554,0		4 554,0	
8	8	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	26 295,0 26 116,0	2,0 0,0	177,0		26 295,0	
9	9	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770,0		14 770,0		14 770,0		14 770,0	
10	10	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	10	2 738,0 2 713,0	10,0 3,0	27 380,0 27 130,0	100,0 30,0	150,0		27 380,0	
11	11	248-304-0117 *СпрСЦ 10.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0	
12	12	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196,0		3 196,0		3 196,0		3 196,0	
13	13	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1 744,0		12 208,0		12 208,0		12 208,0	
14	14	1121-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	128	403,0 384,0	1,0 0,0	51 584,0 49 152,0	128,0 0,0	2 304,0		51 584,0	
15	15	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и		0,063	98 588,0		6 211,0		6 211,0		6 211,0	

		РСНБ РК 2022	оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км									
16	16	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,065	67 796,0		4 407,0		4 407,0		4 407,0	
17	17	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	120	799,0 742,0	23,0 7,0	95 880,0 89 040,0	2 760,0 840,0	4 080,0		95 880,0	
			Итого по разделу 1: АПС					532 289 368 741	3 185 872	160 363 0	0 0	532 289	
			ИТОГО по акту					532 289 368 741	3 185 872	160 363 0	0 0	532 289	
			ИТОГО по акту					5 737 791 1 338 411	87 017 26 478	4 312 362 0	0 0	5 737 791 0	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									355 743	
			Итого									6 093 534	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									304 677	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									121 871	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									6 520 081	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									7 009 088	
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									6 868 906	

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									824 269	
			Всего по сметному расчету									7 693 174	

Генподрядчик
ТОО "Синдикат групп"

Серікбаев Р.Р.

Субподрядчик
ТОО «Баспана Құрылыс-2020»

Турлыбеков Б.М.