Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом № 135
Управления строительства
от «07» «ноября» 2020 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" октября 2020 года

Заказчик - Государственное учреждение "Управление Строительства Атырауской области", И.о. руководителя управления - Жантуреев М.Ж., 60010, Атырауская область, г.Атырау, ул. Айтеке би, 77

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «30» октября 2020 года Товарищества с ограниченной ответственностью "СұңқарҚұрылысLTD", генерального директор Санкибаев Б.М., 060000, Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Ө.Атамбаев, д.5

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «30» октября 2020 года Товарищество с ограниченной ответственностью " АктобеСтройЭксперт ", Сагнаев С.А., аттестат № KZ01VJE00035778 от 03.03.2018г., № KZ28VJE00035777 от 03.03.2018г., №KZ71VJE00035779 от 03.03.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «30» октября 2020 года Товарищество с ограниченной ответственностью «СпецСтройСоглосование», эксперт авторского надзора Ерменов Г.К., аттестат № KZ18VJE00017818 от 24.05.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая итехнологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Кзылкугинский район, село Сагиз

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок №155 от 29.10.2020 года Акимат Сагизского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ85REA00142802 от «21» августа 2019г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «СпецСтройСоглосование» Проекты 186-07/09/2017; ГП, ОВ, ВК, ЭЛ, ПС, СС, ГСН, ЭС, НТС, НСС, АС, ГСВ.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Атырауской области» № 37-Ѳ от 04.04.2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2019г.
окончание работ: октябрь 2020 г.
при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре);
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре);
фактически, месяц: 14 (четырнадцать);
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района»	посещающие	50	-	50	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом вобъеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание СВА имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	775,46	775,46
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	3358,72	3358,72
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-	м2	-	-

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуютсяследующими данными:
Здание врачебной амбулатории представляет собой одноэтажное здание, в плане, состоящее из двух прямоугольных блоков, с размерами в осях 47,4х14,9 м и 8,2х14,0 м, соединенные переходом 8,3х2,9 м.
Крыша – чердачная, скатная, вентилируемая, покрытие кровли из металлочерепицы по деревянным стропильным конструкциям, с наружным водостоком.
Высота этажа – 3,0 м (от пола до потолка).
Функционально здание разделено на три части: в центральной части расположена вестибюльная группа с гардеробной, регистратурой, аптечным пунктам и кабинетом до врачебного приема. В левой части здания расположены помещения администрации и персонала, процедурные кабинеты, кабинет здорового ребенка с картотекой и прививочным кабинетом, с самостоятельным входом, что позволяет избежать пересечения потоков. В правой части здания расположены кабинеты врачей общей практики, кабинеты узких специалистов и лаборатория с самостоятельным входом. Дневной стационар, кабинет физиотерапии, процедурный кабинет расположены в отдельном боксе с самостоятельным входом. Целью данного проекта является: профилактическая деятельность по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление больных, диспансеризацию оказание квалифицированной медицинской помощи, не связанной со стационарным наблюдением, обследованием, лечением и изоляцией больных.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам иконструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***433,799 млн. тенге***, в том числе: строительно-монтажных работ ***280,041 млн. тенге***, оборудования ***84,041 млн. тенге,*** прочие затраты ***69,717 млн. тенге***
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***388,009 млн. тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***317,846 млн. тенге***; оборудования ***70,163 млн. тенге***
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Жантуреев М.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Сагнаев С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Ерменов Г.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **Санкибаев Б. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD», г.Атырау, ул. Ө.Атамбаев, д.5

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Санкибаева Б. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице И.о. руководителя управления - Жантуреев М.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «СпецСтройСоглосование» Проекты 186-07/09/2017; ГП, ОВ, ВК, ЭЛ, ПС, СС, ГСН, ЭС, НТС, НСС, АС, ГСВ,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительства Атырауской области» № 37-Ө от 04.04.2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
«Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района»	посещающие	50	-	50	-

Здание СВА имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	775,46	775,46
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	3358,72	3358,72
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание врачебной амбулатории представляет собой одноэтажное здание, в плане, состоящее из двух прямоугольных блоков, с размерами в осях 47,4х14,9 м и 8,2х14,0 м, соединенные переходом 8,3х2,9 м.

Крыша – чердачная, скатная, вентилируемая, покрытие кровли из металлочерепицы по деревянным стропильным конструкциям, с наружным водостоком.

Высота этажа – 3,0 м (от пола до потолка).

Функционально здание разделено на три части: в центральной части расположена вестибюльная группа с гардеробной, регистратурой, аптечным пунктам и кабинетом до врачебного приема. В левой части здания расположены помещения администрации и персонала, процедурные кабинеты, кабинет здорового ребенка с картотекой и прививочным кабинетом, с самостоятельным входом, что позволяет избежать пересечения потоков. В правой части здания расположены кабинеты врачей общей

практики, кабинеты узких специалистов и лаборатория с самостоятельным входом. Дневной стационар, кабинет физиотерапии, процедурный кабинет расположены в отдельном боксе с самостоятельным входом. Целью данного проекта является: профилактическая деятельность по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление больных, диспансеризацию оказание квалифицированной медицинской помощи, не связанной со стационарным наблюдением, обследованием, лечением и изоляцией больных.

Оснащение помещений принято в соответствии с приказом Министра Здравоохранения «Об утверждении минимальных стандартов оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения».

Все помещения оснащены медицинским оборудованием, инструментарием, предусмотрен также необходимый набор медицинской и офисной мебели, отвечающий санитарно-гигиеническим, экономическим и эргономическим требованиям.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: август 2019г.;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:4 (четыре);
фактически, месяц: 14 (четырнадцать);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумо-изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Б. Сапанов

;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация

Технические условия на водоснабжение и канализация
№ 10-51/140 от 12.10.2017 г., выданный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Водоснабжение

Технические условия на водоснабжение
№ 1 от 12.10.201 г, выданный Акиматом Сагизкого сельского округа

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Газоснабжение

Технические условия на газоснабжение
№ 13/0833 от 07.09.2017 г. выданный АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Электроснабжение

Технические условия на электроснабжение
№ 27-1879 от 01.04.2020г., выданный АО «Атырау-Жарык»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Телефонизация

Технические условия на телефонизацию
№ 4-782-20/Л/., №26-01-20/176 от 05.03.2020 г., выданный АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района».

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
«_____» _____ 2020г.

Генеральный директор ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» _____ Санкибаев Б.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего к оплате:	**10 000 000 (десять миллионов) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Аманов М.Х.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

_____ **Санкибаев Б.М.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт): **№142 от 01.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019

на 2-1-1 Общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1363,13216	210,03	202,27	286294	275722	212	60269	374288
					7,6	53,81	10360	73347	–	27725	
2	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	76,951	758,09	305,66	58336	23521	59	29581	94950
					451,66	82,25	34756	6329	–	7033	

3	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %									
			м3 грунта	25,65033	2205,47	–	56571	–	–	40731	105086
					2205,47	–	56571	–	–	7784	
4	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	25,65033	210,02	202,26	5387	5188	4	1134	7043
					7,6	53,8	195	1380	–	522	
5	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	2345,1736	89		208720		–	–	225418
					–		–		–	16698	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1465,7335	15,56	13,13	22812	19243	152	8007	33285
					2,33	5,26	3417	7704	–	2466	
7	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %									

11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР= 72 %									
					143,9	66,46	137746	63622	–	75496	230301
			м3уплотненного грунта	957,23047							
					77,44	32,1	74124	30731	–	17059	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР = 72 %	м3 грунт	168,92302	723,05	–	122139	–	–	87940	226885
					723,05	–	122139	–	–	16806	
		Итого по разделу 1					**1 851 354**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-					310 121				
		- затраты на эксплуатацию					667 536				
		- в т.ч. зарплата машинистов,					199 427				
		- материалы, изделия и					602				
		- перевозка грузов, тенге					369 084				
		Накладные расходы, тенге					366 874				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					137 137				
	Раздел 2 Фундаменты										
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	45,5	32592,11	1072,42	1482941	48795	1381505	57083	1663226
					1156,95	221,71	52641	10088	–	123202	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**

Договор подряда (контракт): **№142 от 01.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019

на 1-1-2 Вертикальная планировка

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Снятие плодородного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	128	23,98 / –	23,98 / 9,61	3069 / –	3069 / 1230	– / –	886 / 316	4271
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	м3 грунта	128	62,26 / –	62,26 / 24,95	7969 / –	7969 / 3193	– / –	2299 / 821	11089
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	90	29,69 / –	29,69 / 11,9	2672 / –	2672 / 1071	– / –	771 / 275	3718
4	1101-0104-011	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2;	м3 грунта	90	47 / –	47 / 18,83	4230 / –	4230 / 1695	– / –	1220 / 436	5886
5	1101-0104-04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	909	16,57 / –	16,57 / 6,64	15060 / –	15060 / 1695	– / –	4344 / 1552	20956

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт): **№142 от 01.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2019

на 1-1-1 Подготовка территории строительства

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Перенос проекта в натуру											
1	1 9500-0001-0001СЦИ РК 8.03 04-2016	Разбивка осей здания и перенос проекта в натуру	км хода	1,17	78568 –		91925 –		– –	– –	91925
		Итого по разделу 1								**91 925**	
		в том числе									
		- прочие затраты, тенге								91 925	

ИТОГО:				**91 925,00**
В том числе :				
Накладные расходы				**0,00**
Сметная прибыль				**0,00**
Итого с временными	**1,5%**	**1 378,88**		**93 303,88**

Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**	**1 259,60**	**94 563,48**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,050			**99 291,65**
Итого с НДС	**12 %**	**11 915,00**	**111 206,65**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Нудин Н.М.***

Технадзор:
ТОО "Актобе СтройЭксперт"
_____ ***Умбеталиев М.Ж.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Сакпаров Н.К.***

			м3 грунта	1126,1535	210,03	202,27	236522	227788	175	49792	309219
					7,6	53,81	8559	60596	–	22905	
8	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	1801,8456	89		160364		–	–	173193
					–		–		–	12829	
9	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	957,23047	27,4	27,4	26226	26226	–	6962	35843
					–	10,1	–	9670	–	2655	
10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 добавляя на каждые 5 м НР = 72 %									
			м3 грунта	957,23047	27,4	27,4	26226	26226	–	6962	35843
					–	10,1	–	9670	–	2655	

14	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	98,582259	38225,59	1948,89	3768365	192126	3191532	384288	4484865
					3902,4	381,28	384707	37587	–	332212	
		Итого по разделу 1					**6 148 091**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					437 348				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					240 921				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 675				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4573037				
		Накладные расходы, тенге					441 371				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					455 414				
							7 999 445,41				
		Итого по разделу на подряд, тенге:									
		В том числе :									
		Накладные расходы					**808 245,11**				
		Сметная прибыль					**12 944,00**				
		Итого с временными			**1,5%**	**119 991,68**	**8 119 437,09**				
		Итого с зимними удорожаниями			**1,35%**	**109 612,40**	**8 229 049,49**				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,050					**8 640 501,96**				
		Итого с НДС			**12 %**	**1 036 860,24**	**9 677 362,20**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Нудин Н.М.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Технадзор:
ТОО "Актобе СтройЭксперт"
_____ ***Умбеталиев М.Ж***

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Сакпаров Н.К.***

6	1101-0104-04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	909	29,3	29,3	26633	26633	–	7684	37062
					–	11,74	–	10672	–	2745	
7	1101-0201-010	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	909	46,65	46,65	42408	42408	–	11920	58674
					–	18,21	–	16555	–	4346	
8	1101-0201-01(	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному след НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5;	м3 уплотненного грунта	909	24,42	24,42	22200	22200	–	4832	29195
					–	7,38	–	6711	–	2163	
9	1101-0104-07(	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2810	1	1	2818	2818	–	813	3921
					–	0,4	–	1129	–	290	

ИТОГО:			**174 772,00**
В том числе :			
Накладные расходы			**34 769,00**
Сметная прибыль			**12 944,00**
Итого с временными	**1,5%**	**2 621,58**	**177 393,58**
Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**	**2 394,81**	**179 788,39**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,050			**188 777,81**
Итого с НДС	**12 %**	**22 653,34**	**211 431,15**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Нурин Н.М.***

Технадзор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ ***Умбеталиев М.Ж***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Сакпаров Н.К.***

форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объекто в комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
							-			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	95 822 153,94	76 626 923,16							9 195 230,78	85 822 153,94
Всего к оплате:	**85 822 153,94 (восемьдесят пять миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят три) тенге, 94 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

АМАНОВ М.Ж.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт): **№142 от 01.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2020г.

на 2-1-1 Общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо- вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Фундаменты									
1	14	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %									
				м3	64,7719931	38225,59	1948,89	2475948	126233	2096948	252491	2946713,49
						3902,4	381,28	252766	24696	–	218275	
2	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,15286	197031		30118		30118	–	32527
						–		–		–	2409	
3	16	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	1,77404	229786		407650		407650	–	440262
						–		–		–	32612	

4	17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,3996	220232		528469		528469	–	570747
						–		–		–	42278	
5	18	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1026	229786		23576		23576	–	25462
						–		–		–	1886	
6	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4458	196378		87545		87545	–	94549
						–		–		–	7004	
7	20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1368	191324		26173		26173	–	28267
						–		–		–	2094	
8	21	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,20013	229870,58	1224,2	46004	245	32712	11967	62609
						65192,62	514,67	13047	103	–	4638	
9	22	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,20727	187156,85	1225,45	38792	254	33879	4337	46579
						22477,93	516,23	4659	107	–	3450	
10	23	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4074	109692		44689		44689	–	48264
						–		–		–	3575	
11	24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1020	852,14	19,42	869179	19806	589020	244449	1202718

						255,25	2,45	260353	2495	–	89090	
12	25	1108-0101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов раствор М150 НР = 93 %	поверхности	256,2	1338,87	10,41	343018	2666	240135	94367	472376
						391,17	4,89	100217	1253	–	34991	
			Итого по разделу 2					**5 971 073**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					631 042				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 204				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 654				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 140 914				
			Накладные расходы, тенге					607 611				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					565 504				
			Раздел 3 Колонны и сердечники									
			3.1 Монолитная колонна К-1 (18 шт.)									
13	26	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 %	м3	6,84	48951,17	5998,25	334826	41028	218109	76634	444377
						11065,64	1246,2	75689	8524	–	32917	
14	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1926	197031		37948		37948	–	40984
						–		–		–	3036	
15	28	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5148	191931		98806		98806	–	106710
						–		–		–	7904	
			Итого по разделу 3					**592 071**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					75 689				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 028				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 524				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					354 863				
		Накладные расходы, тенге					76 634				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					442 302				
		Раздел 4 Несущие кирпичные стены									
16	29 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,68	35788,56	1309,86	203279	7440	179117	16658	237532
					2944,01	278,7	16722	1583	–	17595	
17	30 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	145,05	27224,25	2359,6	3948878	342260	2966530	661273	4978963
					4412,88	489,2	640088	70958	–	368812	
18	31 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	159,38	27238,94	2359,6	4341343	376073	3286732	703552	5448487
					4257,36	489,2	678538	77969	–	403592	
		4.2 Монолитная перемычка ПРМ1 (106,8м)									
19	32 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	5,34	55270,41	4242,51	295144	22655	199457	70471	394864
					13676,4	825,66	73032	4409	–	29249	
20	33 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12282	197031		24199		24199	–	26135
					–		–		–	1936	
21	34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38021	196378		74665		74665	–	80638

						–		–		–	5973	
		4.3 Покрытие на отм. +3.00										
22	35	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	155,73	48907,8	1786,4	7616412	278196	6027804	1247195	9572696
						8414,64	386,13	1310412	60132	–	709089	
23	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	197031		15762		15762	–	17023
						–		–		–	1261	
24	37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	7,1895	196378		1411860		1411860	–	1524809
						–		–		–	112949	
25	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4028	196378		79101		79101	–	85429
						–		–		–	6328	
26	39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00036	386111,11	–	139	–	59	73	229
						222222,22	–	80	–	–	17	
27	40	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,42936	229874,7	1227,41	98699	527	70181	25675	134324
						65192,38	519,38	27991	223	–	9950	
28	41	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02608	187154,91	1226,99	4881	32	4263	546	5861
						22469,33	536,81	586	14	–	434	

29	42	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4558	109692		49998		49998	–	53998
						–		–		–	4000	
		4.4 Кирпичные перегородки толщ.120 мм										
30	43	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,79	37869,79	1949,03	408615	21030	345478	42062	486731
						3902,41	381,37	42107	4115	–	36054	
31	44	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0381	229786		8755		8755	–	9455
						–		–		–	700	
32	45	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36134	220232		79579		79579	–	85945
						–		–		–	6366	
33	46	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	...– перегородок (за вычетом проем	523,19	4594,27	245,31	2403677	128344	1509215	737602	3392581
						1464,32	51,61	766118	27002	–	251302	
34	47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	197031		3625		3625	–	3915
						–		–		–	290	
35	48	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	197031		906		906	–	978

					–		–		–	72	
		4.5 Монолитная перемычка ПРМ									
36	49	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,76	55268,42	4240,79	42004	3223	28387	10030	56197
						13676,32	826,32	10394	628	–	4163	
37	50	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02014	229786		4628		4628	–	4998
						–		–		–	370	
		4.6 Кирпичные стены толщ. 250 мм										
38	51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	32601,43	1072,38	68463	2252	63781	2634	76785
						1157,14	221,43	2430	465	–	5688	
39	52	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,84	38225,68	1948,97	223238	11382	189066	22765	265683
						3902,4	381,34	22790	2227	–	19680	
40	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01472	197031		2900		2900	–	3132
						–		–		–	232	
41	54	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05704	191324		10913		10913	–	11786
						–		–		–	873	
42	55	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	1,8725	1337,78	10,15	2505	19	1754	689	3450

						390,92	4,81	732	9	–	256	
43	56	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,87	27239,37	2359,58	78177	6772	59186	12669	98114
						4257,49	489,2	12219	1404	–	7268	
		4.7 Монолитная перемычка ПРМ2										
44	57	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	55283,33	4250	3317	255	2241	792	4438
						13683,33	816,67	821	49	–	329	
45	58	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	197031		335		335	–	362
						–		–		–	27	
46	59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	196378		903		903	–	975
						–		–		–	72	
		4.8 Кирпичная стена на отм.+3.160										
47	60	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,27	27224,35	2359,56	197921	17154	148685	33143	249549
						4412,93	489,13	32082	3556	–	18485	
48	61	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	металлических издел	0,011	340818,18	2181,82	3749	24	3052	632	4731
						61181,82	636,36	673	7	–	350	
49	62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	197031		591		591	–	638

					–		–		–	47	
50	63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	197031		1576		1576	–	1702
						–		–		–	126	
	4.9 Фронтон по оси "1"											
51	64	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,41	27224,16	2359,65	201731	17485	151547	33781	254353
						4412,82	489,2	32699	3625	–	18841	
52	65	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	15000	4590	1500	459	130	910	2603
						9110	890	911	89	–	193	
53	66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	197031		473		473	–	511
						–		–		–	38	
54	67	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	196378		1925		1925	–	2079
						–		–		–	154	
	4.10 Фронтон по оси "10"											
55	68	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,84	27224,12	2359,65	186213	16140	139889	31183	234788
						4412,87	489,18	30184	3346	–	17392	
56	69	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	15011,11	4588,89	1351	413	118	818	2343
						9111,11	877,78	820	79	–	174	

57	70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	197031		473		473	–	511
						–		–		–	38	
58	71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	196378		1689		1689	–	1824
						–		–		–	135	
		4.11 Фронтон по оси "И"										
59	72	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,35	27224,09	2359,53	172873	14983	129868	28949	217968
						4412,91	489,13	28022	3106	–	16146	
60	73	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	15000	4590	1500	459	130	910	2603
						9110	890	911	89	–	193	
61	74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	197031		473		473	–	511
						–		–		–	38	
62	75	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	196378		1925		1925	–	2079
						–		–		–	154	
		4.12 Фронтон по оси "Ж"										
63	76	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,49	27224,5	2359,63	176687	15314	132733	29588	222777
						4412,94	489,21	28640	3175	–	16502	

64	77	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	15000	4575	600	183	53	364	1041
						9100	900	364	36	–	77	
65	78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	197031		315		315	–	340
						–		–		–	25	
66	79	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	196378		1060		1060	–	1145
						–		–		–	85	
		4.13 Крыльцо КР-1										
67	80	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	11,2	39391,16	2029,29	441181	22728	370999	47512	527788
						4236,96	424,73	47454	4757	–	39095	
68	81	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1706	229786		39201		39201	–	42337
						–		–		–	3136	
69	82	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0214	387289,72	1261,68	8288	27	3498	4344	13643
						222570,09	514,02	4763	11	–	1011	
70	83	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0214	109692		2347		2347	–	2535
						–		–		–	188	
71	84	1108-0101-	Стены, фундаменты. Гидроизоляция	повер	15,62	852,11	19,4	13310	303	9020	3743	18417
						255,25	2,43	3987	38	–	1364	
		4.14 Крыльцо КР-2										

72	85 1106-0101-	Плиты фундаментные железобетонные с	м3	5,5	39390,91	2029,09	216650	11160	182187	23331	259179
					4236,91	424,73	23303	2336	–	19198	
73	86 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0724	229786		16637		16637	–	17968
					–		–		–	1331	
74	87 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0126	387301,59	1269,84	4880	16	2060	2557	8032
					222539,68	476,19	2804	6	–	595	
75	88 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0126	109692		1382		1382	–	1493
					–		–		–	111	
76	89 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,9	852,11	19,45	9288	212	6294	2612	12852
					255,23	2,48	2782	27	–	952	
	4.15 Крыльцо КР-3										
77	90 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	3,9	39391,03	2029,23	153625	7914	129187	16544	183783
					4236,92	424,62	16524	1656	–	13614	
78	91 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0819	229786		18819		18819	–	20325
					–		–		–	1506	

79	92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,004	387250	1250	1549	5	654	812	2550
						222500	500	890	2	–	189	
80	93	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	109692		439		439	–	474
						–		–		–	35	
81	94	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,15	852,23	19,42	4389	100	2974	1235	6074
						255,34	2,52	1315	13	–	450	

4.16 Крыльцо КР-4

82	95	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	39391,43	2029,05	82722	4261	69563	8909	98961
						4237,14	424,76	8898	892	–	7330	
83	96	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0205	229786		4711		4711	–	5088
						–		–		–	377	
84	97	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0032	387187,5	1250	1239	4	523	650	2040
						222500	625	712	2	–	151	
85	98	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0032	109692		351		351	–	379
						–		–		–	28	

					–		–		–	28	
86	99 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,9	852,11	19,45	9288	212	6294	2612	12852
					255,23	2,48	2782	27	–	952	
		Итого по разделу 4					**29 507 379**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 876 580				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 330 016				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					278 062				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 285 225				
		Накладные расходы, тенге					3 829 825				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 185 733				
	Раздел 5 Конструкции деревянные										
87	100 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	41,9846124	96196,81	1315,07	4038785,782	55212,704	3081693,451	831759,2767	5260189
					21481,19	531,09	901879,436	22297,608	–	389643,4965	
		Итого по разделу 5					**5260188,555**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					901 879				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 213				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 298				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 081 693				
		Накладные расходы, тенге					831 759				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					389 643				
		Итого по разделу на подряд, тенге:					**41 330 712,04**				

В том числе :			
Накладные расходы			**5 345 829,01**
Сметная прибыль			**3 583 182,70**
Итого с временными	**1,5%**	**619 960,68**	**41 950 672,72**
Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**	**566 334,08**	**42 517 006,80**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,050			**44 642 857,14**
Итого с НДС	**12 %**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Нудин Н.М.***

Технадзор:
Руководитель
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ ***Умбеталиев М.Ж.***

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "СпецСтройСоглосование"
_____ ***Ерменов Г.К.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Сакпаров Н.К.***

форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	195 822 153,94	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате:	**50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Аманов М.Х.

Технадзор:

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

Умбеталиев М.Ж.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "СпецСтройСоглосование"

Ерменов Г.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт) **№142 от 01.08.2019г.**

РЕЕСТР № 4
принятых актов выполненных работ за апрель 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге				2020 г.,тенге				Процентное отношение (%) с начала строительства
				сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	« Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района».	**367 091 530,85**	**195 822 153,94**	**10 000 000,00**			**85 822 153,94**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**53,34**
	в том числе:											
1.	**Подготовка территории строительства**	**322 637,80**	**322 637,80**	**322 637,80**								
1.-1	*Подготовка территории строительства*	*111 206,65*		*111 206,65*								
1.-2	*Вертикальная планировка*	*211 431,15*		*211 431,15*								
2.	**Основные объекты строительства**	**284 319 106,25**	**173 587 732,76**	**9 677 362,20**			**63 910 370,56**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	
2.-1	*Общестроительные работы КЖ*	*73 587 732,88*		*9 677 362,20*			*11 144 028,86*		*50 000 000,00*		*2 766 341,82*	
2.-2	*Общестроительные работы АР*	*83 111 568,02*									*47 233 658,18*	
2.-3	*Отопления и вентиляция*	*15 623 321,82*										
2.-4	*Водопровод и канализация*	*5 897 468,30*										
2.-5	*Электрооборудование и электроосвещение*	*20 904 453,11*										
2.-6	*Система связи*	*27 967 593,05*										
2.-7	*Пожарная сигнализация*	*1 466 759,15*										
2.-8	*Видеонаблюдение*	*2 993 868,21*										
2.-9	*Технологическое оборудование*	*52 766 341,70*					*52 766 341,70*					
3.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**21 064 322,31**	**0,00**									
3.-1	*Блочная котельная*	*21 064 322,31*										
4.	**Объекты энергетического хозяйства**	**26 208 930,00**	**21 911 783,38**				**21 911 783,38**					
4.-1	*Наружные сети электроснабжения 10кВ*	*23 130 340,00*					*21 911 783,38*					
4.-2	*Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ*	*915 270,00*										
4.-3	*Наружное освещение территории*	*2 163 320,00*										

5.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**2 134 264,34**	**0,00**										
5.-1	Наружные слаботочные сети	*2 134 264,34*											
6.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**8 343 092,53**	**0,00**										
6.-1	*Наружные сети водопровода и канализации*	*2 332 218,47*											
6.-2	*Выгреб V=9 м3*	*1 537 207,49*											
6.-3	*Тепловые сети*	*3 645 747,26*											
6.-4	*Наружные сети газоснабжения*	*827 919,32*											
7.	**Благоустройство и озеленение территории**	**24 699 177,62**	**0,00**										
7.-1	*Асфальтобетонное покрытие*	*5 960 406,58*											
7.-2	*Плиточное покрытие тротуаров*	*4 208 846,19*											
7.-3	*Озеленение*	*2 054 244,55*											
7.-4	*Подпорная стенка*	*5 236 891,75*											
7.-5	*Ограждение*	*4 795 174,94*											
7.-6	*МАФ*	*2 120 336,69*											
7.-7	*Площадка под ТБО*	*300 542,12*											
7.-8	*Противопожарный щит и ящик для песка*	*22 734,79*											
	ИТОГО:	**367 091 530,85**											

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Нудин Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Сакпаров Н.К.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

Умбеталиев М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "СпецСтройСоглосование"

Ерменов Г.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	226 329 153,94	27 238 392,86							3 268 607,14	30 507 000,00
Всего к оплате:	30507000,00 (тридцать миллионов пятьсот семь тысяч) тенге, 00 тиын									

Заказчик:

И.О. Руководителя

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Мурабуллов Н.К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "СтройСоглосование"

_____ Ерменов Г.К.

Технадзор: ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____ Мусеталиев М.Ж.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"**

Наименование стройки: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**

Договор подряда (контракт) **№142 от 01.08.2019г.**

РЕЕСТР № 5

принятых актов выполненных работ за май 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге				2020 г.,тенге					Процентное отношение (%) с начала
				сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	« Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района».	**367 091 530,85**	**226 329 153,94**	**10 000 000,00**			**85 822 153,94**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**30 507 000,00**	**61,65**
	в том числе:												
1.	**Подготовка территории строительства**	**322 637,80**	**322 637,80**	**322 637,80**									
1.-1	*Подготовка территории строительства*	*111 206,65*		*111 206,65*									
1.-2	*Вертикальная планировка*	*211 431,15*		*211 431,15*									
2.	**Основные объекты строительства**	**284 319 106,25**	**132 028 699,18**	**9 677 362,20**			**63 910 370,56**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**8 440 966,42**	
2.-1	*Общестроительные работы КЖ*	*73 587 732,88*		*9 677 362,20*			*11 144 028,86*		*50 000 000,00*		*2 766 341,82*		
2.-2	*Общестроительные работы АР*	*83 111 568,02*									*47 233 658,18*		
2.-3	*Отопления и вентиляция*	*15 623 321,82*											
2.-4	*Водопровод и канализация*	*5 897 468,30*											
2.-5	*Электрооборудование и электроосвещение*	*20 904 453,11*										*8 440 966,42*	
2.-6	*Система связи*	*27 967 593,05*											
2.-7	*Пожарная сигнализация*	*1 466 759,15*											
2.-8	*Видеонаблюдение*	*2 993 868,21*											
2.-9	*Технологическое оборудование*	*52 766 341,70*					*52 766 341,70*						
3.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**24 071 839,44**	**22 066 033,58**									**22 066 033,58**	
3.-1	*Блочная котельная*	*24 071 839,44*										*22 066 033,58*	
4.	**Объекты энергетического хозяйства**	**26 208 930,00**	**21 911 783,38**				**21 911 783,38**						
4.-1	*Наружные сети электроснабжения 10кВ*	*23 130 340,00*					*21 911 783,38*						
4.-2	*Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ*	*915 270,00*											
4.-3	*Наружное освещение территории*	*2 163 320,00*											

5.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**2 134 264,34**	**0,00**										
5.-1	Наружные слаботочные сети	*2 134 264,34*											
6.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**8 343 092,53**	**0,00**										
6.-1	*Наружные сети водопровода и канализации*	*2 332 218,47*											
6.-2	*Выгреб V=9 м3*	*1 537 207,49*											
6.-3	*Тепловые сети*	*3 645 747,26*											
6.-4	*Наружные сети газоснабжения*	*827 919,32*											
7.	**Благоустройство и озеленение территории**	**21 691 660,49**	**0,00**										
7.-1	*Асфальтобетонное покрытие*	*5 960 406,58*											
7.-2	*Плиточное покрытие тротуаров*	*4 208 846,19*											
7.-3	*Озеленение*	*2 054 244,55*											
7.-4	*Подпорная стенка*	*2 229 374,63*											
7.-5	*Ограждение*	*4 795 174,94*											
7.-6	*МАФ*	*2 120 336,69*											
7.-7	*Площадка под ТБО*	*300 542,12*											
7.-8	*Противопожарный щит и ящик для песка*	*22 734,79*											
	ИТОГО:	**367 091 530,85**											

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Мудин Н.М.

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель

ТОО "АктобеСтрой Эксперт"

_____ Умбеталиев М.Ж.

ГОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель

ТОО "СпецСтройСоглосование"

_____ Ерменов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Сакпаров Н.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт): **№142 от 01.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2020г.

на 3-1-1 Блочно-модульная котельная

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо- вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Монтаж блочно-модульной котельной									
1	11	5800-0000-1020 (пл) (об)	Блочно-модульная котельная (инвентарная) тепловая производительность 0,232 МВт	компл	1	18171429		18171429		–	–	18171429
						–		–		18171429	–	

Итого по разделу 2	**18 763 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 875
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 114
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 027
- оборудование, тенге	18 171 429
Накладные расходы, тенге	187 450
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 867

Итого по разделу на подряд, тенге:			18 763 634,00
В том числе :			
Накладные расходы			187 450,00
Сметная прибыль			43 867,00
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,050			19 701 815,70
Итого с НДС	12 %	2 364 217,88	22 066 033,58

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ *Мадин Т.М.*

Технадзор:
Руководитель
ТОО "Актобе СтройЭксперт"
_____ *Умбеталиев М.Ж.*

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "СпецСтройСоглосование"
_____ *Ерменов Г.К.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Санкибаев Б.М.*

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ *Сакпаров Н.К.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт): **№142 от 01.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за май 2020г.

на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо- вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.3 Дизельная электростанция (ДЭС)									
1	83	1308-0301-0107	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР = 72 %	шт.	1	45819	24382	45819	24382	2387	20301	71410
						19050	9146	19050	9146	–	5290	
2	84	5108-0103-0101 (об)	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 45 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	0,750999705	9195760		6906013,047		–	–	6906013,047
						–		–		6906013,047	–	
			Итого по разделу 5					**6 977 423**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					19050				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 528				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 050				

- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 387
Накладные расходы, тенге			20 301
Сметная прибыль (8 %), тенге			5 290

Итого по разделу на подряд, тенге:			**6 977 423,05**
В том числе :			
Накладные расходы			**20 301,00**
Сметная прибыль			**5 290,00**
Итого с временными	**1,5%**	**104 661,35**	**7 082 084,39**
Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**	**95 608,14**	**7 177 692,53**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,050			**7 536 577,16**
Итого с НДС	**12 %**	**904 389,26**	**8 440 966,42**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ *Нуров Н.М.*

Генеральный директор
ТОО "Актобе Строй Эксперт"
_____ *Умбеталиев М.Ж.*

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "СпецСтройСоглосование"
_____ *Ерменов Г.К.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
_____ *Санкибаев Б.М.*

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ *Сакпаров И.К.*

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	276 329 153,94	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате:	50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) тенге, 00 тиын									

Заказчик:

И.О. Руководителя

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Мурзабулатов Н.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "Актобе СтройЭксперт"

Умбеталиев М.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "СнепСтройСоглосование"

Ермешов Г.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование стройки: Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района
Договор подряда (контракт) №142 от 01.08.2019г.

РЕЕСТР № 6
принятых актов выполненных работ за июнь 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге				2020 г.,тенге						Процентное отношение (%) с начала
				сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	« Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района».	**367 091 530,85**	**276 329 153,94**	**10 000 000,00**			**85 822 153,94**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**30 507 000,00**	**50 000 000,00**	**75,28**
	в том числе:													
1.	**Подготовка территории строительства**	**322 637,80**	**322 637,80**	**322 637,80**										
1.-1	*Подготовка территории строительства*	*111 206,65*		*111 206,65*										
1.-2	*Вертикальная планировка*	*211 431,15*		*211 431,15*										
2.	**Основные объекты строительства**	**287 308 501,11**	**182 028 699,18**	**9 677 362,20**			**63 910 370,56**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**8 440 966,42**	**46 527 984,94**	
2.-1	*Общестроительные работы КЖ*	*73 587 732,88*		*9 677 362,20*			*11 144 028,86*		*50 000 000,00*		*2 766 341,82*			
2.-2	*Общестроительные работы АР*	*80 004 057,68*									*47 233 658,18*			
2.-3	*Отопления и вентиляция*	*15 623 321,82*												
2.-4	*Водопровод и канализация*	*5 897 468,30*												
2.-5	*Электрооборудование и электроосвещение*	*23 893 847,97*										*8 440 966,42*	*15 452 881,55*	
2.-6	*Система связи*	*31 075 103,39*											*31 075 103,39*	
2.-7	*Пожарная сигнализация*	*1 466 759,15*												
2.-8	*Видеонаблюдение*	*2 993 868,21*												
2.-9	*Технологическое оборудование*	*52 766 341,70*					*52 766 341,70*							
3.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**24 071 839,44**	**22 066 033,58**									**22 066 033,58**	**0,00**	
3.-1	*Блочная котельная*	*24 071 839,44*										*22 066 033,58*		
4.	**Объекты энергетического хозяйства**	**26 208 930,00**	**21 911 783,38**				**21 911 783,38**							
4.-1	*Наружные сети электроснабжения 10кВ*	*23 130 340,00*					*21 911 783,38*							
4.-2	*Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ*	*915 270,00*												
4.-3	*Наружное освещение территории*	*2 163 320,00*												
5.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**2 134 264,34**	**0,00**											

5.-1	Наружные слаботочные сети	2 134 264,34												
6.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	8 343 092,53	3 472 015,06										3 472 015,06	
6.-1	Наружные сети водопровода и канализации	2 332 218,47												
6.-2	Выгреб V=9 м3	1 537 207,49												
6.-3	Тепловые сети	3 645 747,26												
6.-4	Наружные сети газоснабжения	827 919,32											3 472 015,06	
7.	Благоустройство и озеленение территории	18 702 265,63	0,00											
7.-1	Асфальтобетонное покрытие	2 971 011,72												
7.-2	Плиточное покрытие тротуаров	4 208 846,19												
7.-3	Озеленение	2 054 244,55												
7.-4	Подпорная стенка	2 229 374,63												
7.-5	Ограждение	4 795 174,94												
7.-6	МАФ	2 120 336,69												
7.-7	Площадка под ТБО	300 542,12												
7.-8	Противопожарный щит и ящик для песка	22 734,79												
	ИТОГО:	367 091 530,85												

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Жантуреев М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

Умбеталиев М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "СпецСтройСоглосование"

Ерменов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Сакпаров Н.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	326 329 153,94	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Всего к оплате:	**50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Басаров Т.К.

Технадзор:

ТОО "АктобеСтрой Эксперт"

Умбеталиев М.Ж.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "СпецСтройСоглосование"

Ерменов Г.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт) **№142 от 01.08.2019г.**

РЕЕСТР № 6
принятых актов выполненных работ за июль 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге				2020 г.,тенге							Процентное отношение (%) с начала строительства
				сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	« Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района».	**367 091 530,85**	**326 329 153,94**	**10 000 000,00**			**85 822 153,94**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**30 507 000,00**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**88,90**
	в том числе:														
1.	**Подготовка территории строительства**	**322 637,80**	**322 637,80**	**322 637,80**											
1.-1	*Подготовка территории строительства*	*111 206,65*		*111 206,65*											
1.-2	*Вертикальная планировка*	*211 431,15*		*211 431,15*											
2.	**Основные объекты строительства**	**287 308 501,11**	**232 028 699,18**	**9 677 362,20**			**63 910 370,56**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**8 440 966,42**	**46 527 984,94**	**50 000 000,00**	
2.-1	*Общестроительные работы КЖ*	*73 587 732,88*		*9 677 362,20*			*11 144 028,86*		*50 000 000,00*		*2 766 341,82*				
2.-2	*Общестроительные работы АР*	*76 430 899,65*									*47 233 658,18*			*20 445 424,48*	
2.-3	*Отопления и вентиляция*	*17 857 500,24*												*17 857 500,24*	
2.-4	*Водопровод и канализация*	*6 740 822,65*												*6 740 822,65*	
2.-5	*Электрооборудование и электроосвещение*	*23 893 847,97*										*8 440 966,42*	*15 452 881,55*		

2.-6	*Система связи*	*31 075 103,39*												*31 075 103,39*		
2.-7	*Пожарная сигнализация*	*1 629 732,39*													*1 629 732,39*	
2.-8	*Видеонаблюдение*	*3 326 520,24*													*3 326 520,24*	
2.-9	*Технологическое оборудование*	*52 766 341,70*					*52 766 341,70*									
3.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**24 071 839,44**	**22 066 033,58**										**22 066 033,58**	**0,00**	**0,00**	
3.-1	*Блочная котельная*	*24 071 839,44*											*22 066 033,58*			
4.	**Объекты энергетического хозяйства**	**26 208 930,00**	**21 911 783,38**				**21 911 783,38**									
4.-1	*Наружные сети электроснабжения 10кВ*	*23 130 340,00*					*21 911 783,38*									
4.-2	*Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ*	*915 270,00*														
4.-3	*Наружное освещение территории*	*2 163 320,00*														
5.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**2 134 264,34**	**0,00**													
5.-1	Наружные слаботочные сети	*2 134 264,34*														
6.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**8 343 092,53**	**0,00**											**3 472 015,06**	**0,00**	
6.-1	*Наружные сети водопровода и канализации*	*2 332 218,47*														
6.-2	*Выгреб V=9 м3*	*1 537 207,49*														
6.-3	*Тепловые сети*	*3 645 747,26*												*3 472 015,06*		
6.-4	*Наружные сети газоснабжения*	*827 919,32*														

7.	**Благоустройство и озеленение территории**	**18 702 265,63**	**0,00**													
7.-1	*Асфальтобетонное покрытие*	*2 971 011,72*														
7.-2	*Плиточное покрытие тротуаров*	*4 208 846,19*														
7.-3	*Озеленение*	*2 054 244,55*														
7.-4	*Подпорная стенка*	*2 229 374,63*														
7.-5	*Ограждение*	*4 795 174,94*														
7.-6	*МАФ*	*2 120 336,69*														
7.-7	*Площадка под ТБО*	*300 542,12*														
7.-8	*Противопожарный щит и ящик для песка*	*22 734,79*														
	ИТОГО:	**367 091 530,85**														

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской

_____Жантуреев М.Ж

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____ Умбеталиев М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ТОО "СпецСтройСоглосование

_____ Ерменов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____Санкибаев Б.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____Сакпаров Н.К.

3 экз.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

форма №3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	336 329 153,94	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего к оплате:	10 000 000,00 (десять миллионов) тенге, 00 тиын									

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ Басаров Т.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Технадзор:

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____ Умбеталиев М.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "СпецСтройСоглосование"

_____ Ерменов Г.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Наименование стройки: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт) **№142 от 01.08.2019г.**

РЕЕСТР № 7
принятых актов выполненных работ за июль 2020 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору	Освоенно средств	Выполнено за месяц 2019 г.,тенге				2020 г.,тенге								Процентное отношение (%) с начала
				сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	июль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	« Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района».	**367 091 530,85**	**336 329 153,94**	**10 000 000,00**			**85 822 153,94**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**30 507 000,00**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**10 000 000,00**	**91,62**
	в том числе:															
1.	**Подготовка территории строительства**	**322 637,80**	**322 637,80**	**322 637,80**												
1.-1	*Подготовка территории строительства*	*111 206,65*		*111 206,65*												
1.-2	*Вертикальная планировка*	*211 431,15*		*211 431,15*												
2.	**Основные объекты строительства**	**290 556 684,12**	**192 028 699,18**	**9 677 362,20**			**63 910 370,56**		**50 000 000,00**		**50 000 000,00**	**8 440 966,42**	**46 527 984,94**	**50 000 000,00**	**10 000 000,00**	
2.-1	*Общестроительные работы КЖ*	*73 587 732,88*		*9 677 362,20*			*11 144 028,86*		*50 000 000,00*		*2 766 341,82*					
2.-2	*Общестроительные работы АР*	*79 679 082,66*									*47 233 658,18*			*20 445 424,48*	*10 000 000,00*	
2.-3	*Отопления и вентиляция*	*17 857 500,24*												*17 857 500,24*		
2.-4	*Водопровод и канализация*	*6 740 822,65*												*6 740 822,65*		
2.-5	*Электрооборудование и электроосвещение*	*23 893 847,97*										*8 440 966,42*	*15 452 881,55*			

2.-6	*Система связи*	*31 075 103,39*												*31 075 103,39*			
2.-7	*Пожарная сигнализация*	*1 629 732,39*													*1 629 732,39*		
2.-8	*Видеонаблюдение*	*3 326 520,24*													*3 326 520,24*		
2.-9	*Технологическое оборудование*	*52 766 341,70*					*52 766 341,70*										
3.	**Объекты подсобного и обслуживающего назначения**	**24 071 839,44**	**22 066 033,58**										**22 066 033,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.-1	*Блочная котельная*	*24 071 839,44*											*22 066 033,58*				
4.	**Объекты энергетического хозяйства**	**26 208 930,00**	**21 911 783,38**				**21 911 783,38**										
4.-1	*Наружные сети электроснабжения 10кВ*	*23 130 340,00*					*21 911 783,38*										
4.-2	*Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ*	*915 270,00*															
4.-3	*Наружное освещение территории*	*2 163 320,00*															
5.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**2 134 264,34**	**0,00**														
5.-1	Наружные слаботочные сети	*2 134 264,34*															
6.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**8 343 092,53**	**0,00**											**3 472 015,06**	**0,00**	**0,00**	
6.-1	*Наружные сети водопровода и канализации*	*2 332 218,47*															
6.-2	*Выгреб V=9 м3*	*1 537 207,49*															
6.-3	*Тепловые сети*	*3 645 747,26*												*3 472 015,06*			
6.-4	*Наружные сети газоснабжения*	*827 919,32*															

7.	**Благоустройство и озеленение территории**	**15 454 082,62**	**0,00**													
7.-1	*Асфальтобетонное покрытие*	*2 971 011,72*														
7.-2	*Плиточное покрытие тротуаров*	*4 208 846,19*														
7.-3	*Озеленение*	*2 054 244,55*														
7.-4	*Подпорная стенка*	*981 191,62*														
7.-5	*Ограждение*	*2 795 174,94*														
7.-6	*МАФ*	*2 120 336,69*														
7.-7	*Площадка под ТБО*	*300 542,12*														
7.-8	*Противопожарный щит и ящик для песка*	*22 734,79*														
	ИТОГО:	**367 091 530,85**														

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской

_____Жантуреев М.Ж

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель
ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____Умбеталиев М.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель
ГОО "СпецСтройСоглосовани

_____Ерменов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____Санкибаев Б.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____Сакпаров Н.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района**
Договор подряда (контракт): **№142 от 01.08.2019г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2020г.

на 2-1-2 Общестроительные решения, архитектурные решения

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо- вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Полы									
			2.1 Тип 1									
1	140	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	68,08	361,16	28,98	24588	1973	18030	4999	31954
						67,35	10,77	4585	733	–	2367	
2	141	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	4,0848	15317,76	1545,49	62570	6313	41868	15502	84318
						3522,57	514,59	14389	2102	–	6246	
3	142	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	68,08	1007,43	26,84	68586	1827	39003	26923	103150
						407,7	13	27756	885	–	7641	

4	143	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;								
				м2 стяжки	68,08	604,02	18,21	41122	1240	38796	1572	46110
						15,95	8,61	1086	586	–	3416	
5	144	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	68,08	4418,85	121,77	300835	8290	226244	65838	396007
						973,87	54,92	66301	3739	–	29334	
		2.2 Тип 2										
6	145	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	111,16	361,16	28,98	40146	3221	29438	8162	52173
						67,35	10,76	7487	1196	–	3865	
7	146	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	6,6696	15317,71	1545,37	102163	10307	68362	25310	137671
						3522,55	514,42	23494	3431	–	10198	
8	147	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	111,16	1007,43	26,84	111986	2983	63683	43960	168422
						407,7	13,01	45320	1446	–	12476	
9	148	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;								
				м2 стяжки	111,16	604,01	18,21	67142	2024	63345	2565	75284

10	149 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	111,16	15,95	8,6	1773	956	–	5577	
					3563,61	85,55	396131	9510	260068	123908	561642
	2.3 Тип 3				1138,48	47,36	126553	5264	–	41603	
11	150 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	34,01	361,16	28,96	12283	985	9007	2497	15962
					67,36	10,73	2291	365	–	1182	
12	151 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	2,0406	15317,55	1545,13	31257	3153	20916	7744	42121
					3522,49	514,55	7188	1050	–	3120	
13	152 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,01	1007,47	26,85	34264	913	19485	13450	51531
					407,7	13	13866	442	–	3817	
14	153 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	34,01	906	27,32	30813	929	29071	1177	34549
					23,9	12,91	813	439	–	2559	
15	154 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	34,01	1432,28	83,42	48712	2837	24794	20174	74397
					619,85	11,2	21081	381	–	5511	

16	155	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	34,01	876,74	41,19	29818	1401	15698	12160	45336
						373,98	6,38	12719	217	–	3358	
17	156	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,01	1007,47	26,85	34264	913	19485	13450	51531
						407,7	13	13866	442	–	3817	
18	157	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	34,01	604	18,2	20542	619	19381	785	23033
						15,94	8,62	542	293	–	1706	
19	158	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	34,01	3563,63	85,56	121199	2910	79569	37910	171838
						1138,49	47,34	38720	1610	–	12729	
		2.4 Тип 4										
20	159	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	457,77	361,17	28,98	165331	13268	121232	33613	214860
						67,35	10,76	30831	4927	–	15916	
21	160	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	27,4662	15317,74	1545,39	420720	42446	281523	104231	566947
						3522,55	514,56	96751	14133	–	41996	

22	161	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	457,77	1007,44	26,84	461176	12287	262256	181031	693584
						407,7	13	186633	5953	–	51377	
23	162	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	457,77	604,01	18,21	276496	8335	260862	10563	310024
						15,94	8,6	7299	3938	–	22965	
24	163	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	457,77	3288,22	20,01	1505247	9161	1326114	163947	1802730
						371,3	9,7	169972	4440	–	133536	
		2.5 Тип 5										
25	164	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,73	361,19	28,98	2792	224	2047	568	3629
						67,4	10,74	521	83	–	269	
26	165	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,4638	15319,1	1545,92	7105	717	4754	1760	9574
						3523,07	513,15	1634	238	–	709	
27	166	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,73	1385,25	89,91	10708	695	7529	2576	14347
						321,35	33,12	2484	256	–	1063	

28	167	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-7,73	167,53	3,88	-1295	-30	-1193	-82	-1487
						9,31	1,94	-72	-15	–	-110	
		2.6 Тип 6										
29	168	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,3	650,28	42,45	9299	607	3702	4756	15179
						348,95	4,9	4990	70	–	1124	
30	169	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,3	1432,17	83,36	20480	1192	10424	8483	31280
						619,86	11,19	8864	160	–	2317	
31	170	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,3	313,99	29,16	4490	417	–	4014	9184
						284,83	13,78	4073	197	–	680	
32	171	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,73645	33285		24513		24513	–	26474
						–		–		–	1961	
33	172	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,3	1007,48	26,85	14407	384	8193	5655	21667

34	173	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;			407,69	13,01	5830	186	–	1605
				м2 стяжки	14,3	906,01	27,34	12956	391	12223	495	14527
35	174	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %			23,92	12,94	342	185	–	1076
				м2 изолируемой поверхности	14,3	1432,17	83,36	20480	1192	10424	8483	31280
36	175	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %			619,86	11,19	8864	160	–	2317
				м2 изолируемой поверхности	14,3	876,71	41,26	12537	590	6599	5114	19063
37	176	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %			373,99	6,43	5348	92	–	1412
				м2 покрытия	14,3	1385,17	89,93	19808	1286	13928	4764	26538
38	177	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000;			321,26	33,15	4594	474	–	1966
				м2 покрытия	-14,3	167,41	3,92	-2394	-56	-2206	-150	-2748
	2.7 Тип 7					9,23	1,96	-132	-28	–	-204

39	178	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	8,95	361,34	29,05	3234	260	2371	657	4202
						67,37	10,73	603	96	–	311	
40	179	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,537	15318,44	1545,62	8226	830	5504	2038	11085
						3523,28	513,97	1892	276	–	821	
41	180	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,95	1007,49	26,93	9017	241	5127	3539	13560
						407,71	12,96	3649	116	–	1004	
42	181	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	8,95	906,03	27,37	8109	245	7650	309	9091
						23,91	12,85	214	115	–	673	
43	182	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,95	1432,29	83,35	12819	746	6525	5310	19579
						619,89	11,28	5548	101	–	1450	
44	183	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8,95	876,65	41,12	7846	368	4131	3200	11930
						373,97	6,37	3347	57	–	884	

45	184	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,95	1385,03	89,83	12396	804	8716	2982	16608
						321,34	33,07	2876	296	–	1230	
46	185	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-8,95	167,49	3,91	-1499	-35	-1381	-94	-1720
						9,27	1,9	-83	-17	–	-127	
		2.8 Плинтус										
47	186	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	442,51	294,87	2,14	130482	945	94643	33131	176702
						78,85	0,8	34894	352	–	13089	
48	187	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	203	571,28	1,56	115969	317	57971	54360	183955
						284,14	0,73	57681	149	–	13626	
49	188	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	51,1	1727,89	12,09	88295	618	74702	12396	108746
						253,91	4,15	12975	212	–	8055	

Итого по разделу 2	**6 527 419**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 092 252
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 779
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 705 126
Накладные расходы, тенге	1 085 735
Сметная прибыль (8 %), тенге	483 513

Раздел 3 Оконные проемы

3.1 ОК-1

50	189	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %								
				м2	79,56	2794,91	159,99	222363	12729	132499	74762	320895
						969,52	74,59	77135	5934	–	23770	
51	190	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	61,66005	21291		1312804		1312804	–	1417828,408
						–		–		–	105024,3575	
			Итого по разделу 3					**1738723,408**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					345 731				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 081				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 082				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 675 556				
			Накладные расходы, тенге					287 839				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					267 377				
			Итого по разделу 4					**8 266 142**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 063 030				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					513 570				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					176 192				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 774 038				
			Накладные расходы, тенге					2 572 045				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 353 813				

Итого по разделу на подряд, тенге:			**8 266 142,41**
В том числе :			
Накладные расходы			**3 945 619,00**
Сметная прибыль			**2 104 703,00**
Итого с временными	**1,5%**	**123 992,14**	**8 390 134,54**
Итого с зимними удорожаниями	**1,35%**	**113 266,82**	**8 503 401,36**
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,050			**8 928 571,43**
Итого с НДС	**12 %**	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Жантуреев М.Ж***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
_____ ***Санкибаев Б.М.***

Технадзор:
Руководитель
ТОО "Актобе СтройЭксперт"
_____ ***Умбеталиев М.Ж.***

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ ***Сакпаров Н.К.***

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "СпецСтройСоглосование"
_____ ***Ерменов Г.К.***

форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнкар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: "Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района"

Договор подряда (контракт): №142 от 01.08.2019г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№142	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство семейно-врачебной амбулатория на 50 посещений в смену в селе Сагиз Кзылкугинского района	367 091 530,85	27 466 407,96							3 295 968,95	30 762 376,91
Всего к оплате:	30 762 376,91 (тридцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста семьдесят шесть) тенге, 91 тиын									

Заказчик:

И.о. руководителя

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Жантуреев М.Ж

Технадзор:

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

Сагнаев С.А.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Авторский надзор:

ТОО "СпецСтройСоглосование"

Ерменов Г.К.