Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

**Подрядчик:** **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **ТОО "Архитектурно - строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, д.77/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** **"Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"**

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № б/н от 25.05.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ № 1 от 20 сентября 2023 года
## Локальная смета № 02-01-01
## Общестроительные работы

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 5 Кровля стропильная** | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1 Основная кровля** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 76 | 1112-0101-0705 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92% | м2 кровли | 300,5 | 1 727,58 | 33,67 | 519 138 | 10 118 | 0 | 470 090 | 1 068 366 | |
| | | | | | | 1 693,91 | 6,48 | 509 020 | 1 947 | - | 79 138 | | |
| 2 | 78 | 1112-0101-0514 | Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92% | м конька | 24 | 938,06 | 8,66 | 22 513 | 208 | 0 | 20 551 | 46 510 | |
| | | | | | | 929,40 | 1,35 | 22 306 | 32 | - | 3 445 | | |
| 3 | 81 | 1112-0101-0513 | Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92% | м ендовы | 72 | 664,05 | 8,66 | 47 812 | 624 | 0 | 43 502 | 98 619 | |
| | | | | | | 655,39 | 1,35 | 47 188 | 97 | - | 7 305 | | |
| 4 | 84 | 1110-0104-0206 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву( обшивка карниза металлосайдингом) НР=90% | м2 потолков | 66,2 | 390,61 | 4,92 | 25 858 | 326 | 0 | 23 625 | 53 442 | |
| | | | | | | 385,69 | 2,22 | 25 533 | 147 | - | 3 959 | | |

**Итого по разделу 5** **1 266 937**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 604 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0

- накладные расходы, тенге 557 769
- сметная прибыль (8 %), тенге 93 847

**Раздел 8 Отмостка**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 123 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93% | м3 основания | 10 | 3 929,85 | 2 613,23 | 39 299 | 26 132 | 0 | 22 667 | 66 923 |
| | | | | | | 1 316,62 | 1 120,70 | 13 166 | 11 207 | - | 4 957 | |

**Итого по разделу 8** **66 923**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 22 667
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 957

**Раздел 9 Внутренняя отделка**

**9.1 Потолок**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 126 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями М100 НР=80% | м2 отделываемой | 341,47 | 763,06 | 6,02 | 260 562 | 2 056 | 0 | 207 403 | 505 403 |
| | | | | | | 757,04 | 2,19 | 258 506 | 748 | - | 37 437 | |
| 7 | 127 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ВД-КЧ-26А за 2 раза НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 236,02 | 452,34 | 4,49 | 106 761 | 1 060 | 0 | 84 952 | 207 050 |
| | | | | | | 447,85 | 2,07 | 105 702 | 489 | - | 15 337 | |
| 89 | 128 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ВД-ВА-224 за 2 раза НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 105,45 | 452,34 | 4,49 | 47 699 | 473 | 0 | 37 955 | 92 507 |
| | | | | | | 447,85 | 2,07 | 47 226 | 218 | - | 6 852 | |

**9.2 Стены**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80% | м2 отделываемой поверхности | 418,85 | 553,01 | 6,02 | 231 628 | 2 521 | 0 | 184 019 | 448 899 |
| | | | | | | 546,99 | 2,19 | 229 107 | 917 | - | 33 252 | |
| 11 | 131 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям//ВД-КЧ-26А за 2раза НР=80% | м2 окрашиваемой поверхности | 837,7 | 402,39 | 4,49 | 337 082 | 3 761 | 0 | 268 044 | 653 536 |
| | | | | | | 397,90 | 2,07 | 333 321 | 1 734 | - | 48 410 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 132 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее водостойком из сухих смесей по готовому основанию НР=80% | м2 поверхности облицовки | 471,2 | 2 638,30 | 21,15 | 1 243 167 | 9 966 | 0 | 990 270 | 2 412 112 |
| | | | | | | 2 617,15 | 9,84 | 1 233 201 | 4 637 | - | 178 675 | |
| 13 | 133 | 1115-0107-0105 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию фартук над умывальником//АР5. прим.9 НР=80% | м2 поверхности облицовки | 4,32 | 2 638,30 | 21,15 | 11 397 | 91 | 0 | 9 079 | 22 114 |
| | | | | | | 2 617,15 | 9,84 | 11 306 | 43 | - | 1 638 | |

**Итого по разделу 9** **4 341 622**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 218 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 1 781 723
- сметная прибыль (8 %), тенге 321 602

**Раздел 11 Полы**

**11.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 176 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94% | м2 покрытия | 115,56 | 1 714,06 | 194,19 | 198 077 | 22 441 | 0 | 174 409 | 402 285 |
| | | | | | | 1 519,87 | 85,72 | 175 636 | 9 906 | - | 29 799 | |

**11.2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 184 | 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство с эпоксидной затиркой швов НР=94% | м2 покрытия | 143,22 | 2 299,24 | 26,75 | 329 297 | 3 831 | 0 | 307 430 | 687 665 |
| | | | | | | 2 272,49 | 11,08 | 325 466 | 1 587 | - | 50 938 | |

**11.6 Плинтус и тактильная полоса**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 206 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство выс. 150 мм НР=94% | м | 99,1 | 413,22 | 17,04 | 40 950 | 1 689 | 0 | 37 508 | 84 734 |
| | | | | | | 396,18 | 6,46 | 39 261 | 640 | - | 6 277 | |
| 17 | 212 | 1108-0101-0313 | Стены,. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм// полимерная гидроизоляция по стенам АР6, прим.4 НР=93% | м2 поверхности | 30 | 413,57 | 75,08 | 12 407 | 2 252 | 0 | 10 217 | 24 434 |
| | | | | | | 338,49 | 27,72 | 10 155 | 832 | - | 1 810 | |

**Итого по разделу 11** **1 199 119**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 550 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 30 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 529 564
- сметная прибыль (8 %), тенге 88 824

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по акту** | | | **6 874 600** |
| | в том числе | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 3 386 099 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 87 549 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 35 180 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 0 |
| | - накладные расходы, тенге | | 2 891 722 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | 509 230 |
| | Временные здания и сооружения 2,9% | | 199 363,41 |
| | **Итого** | | **7 073 963,77** |
| | Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%) | | 133 697,92 |
| | **Итого:** | | **7 207 661,69** |
| | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | 144 153,23 |
| | **Итого:** | | **7 351 814,92** |
| | в том числе на 2023 год-100% | К=1,045 | 7 682 646,59 |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | | **7 682 646,59** |
| | **Всего с коэф. скидки К=0,9** | | **6 914 381,93** |
| | Налог на добавочную стоимость (12%) | | 829 725,83 |
| | **Всего:** | | **7 744 107,77** |

**СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
**БИН/ИИН 050940016835**
**Директор**

**Кабаев Б.К.**

**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 30240008552**
**Директор**

**Культуманов И.М.**

**м.п.**

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

**Подрядчик:** ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО "Архитектурно - строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, д.77/11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № б/н от 25.05.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ № 2 от 20 сентября 2023 года
## Локальная смета № 02-01-02
## Водопровод и канализация

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Система В1** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Водомерный узел** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1116-0901-0101 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98% | узел | 1 | 30 589,64 | 643,37 | 30 590 | 643 | 15 035 | 14 779,00 | 48 999,00 | |
| | | | | | | 14 911,55 | 169,07 | 14 912,00 | 169 | - | 3 630,00 | | |
| 2 | 3 | 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98% | фильтр | 1 | 1 618,19 | 212,65 | 1 618 | 213 | 19 | 1 427,00 | 3 289,00 | |
| | | | | | | 1 386,48 | 69,55 | 1 386,00 | 70 | - | 244,00 | | |
| 3 | 5 | 1116-0603-0101 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб(3 шт. учтены в установке узла) НР=98% | шт. | 1 | 596,93 | 5,59 | 597 | 6 | 8 | 572,00 | 1 263,00 | |
| | | | | | | 583,07 | 0,57 | 583,00 | 1 | - | 94,00 | | |
| 4 | 12 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% | м трубопровода | 3,4 | 124,37 | 1,37 | 423 | 5 | 7 | 404,00 | 893,00 | |
| | | | | | | 121,04 | - | 412,00 | - | - | 66,00 | | |
| **1.2 Трубопровод** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 16 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 129,4 | 2 178,97 | 20,94 | 281 959 | 2 710 | 324 | 273 378,00 | 599 764,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 155,53 | 0,24 | 278 926,00 | 31 | - | 44 427,00 | |
| 6 | 18 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% | м трубопровода | 220,5 | 124,37 | 1,37 | 27 424 | 302 | 432 | 26 155,00 | 57 865,00 |
| | | | | | | 121,04 | - | 26 689,00 | - | - | 4 286,00 | |
| 7 | 24 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% | м3 грунта | 12,95 | 1 922,93 | - | 24 902 | - | - | 17 929,00 | 46 257,00 |
| | | | | | | 1 922,93 | - | 24 902,00 | - | - | 3 426,00 | |
| 8 | 25 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 12,95 | 1 192,41 | - | 15 442 | - | - | 11 118,00 | 28 685,00 |
| | | | | | | 1 192,41 | - | 15 442,00 | - | - | 2 125,00 | |
| 9 | 26 | 1116-0101-0101 | Трубы напорные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях// ввод д.32 мм НР=98% | м труб | 5 | 890,58 | 80,56 | 4 453 | 403 | 480 | 3 670,00 | 8 773,00 |
| | | | | | | 714,02 | 34,96 | 3 570,00 | 175 | - | 650,00 | |
| 10 | 28 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99% | км трубопровода | 0,005 | 88 957,47 | - | 445 | - | 10 | 431,00 | 946,00 |
| | | | | | | 86 923,76 | - | 435,00 | - | - | 70,00 | |
| 11 | 29 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76% | м трубопровода | 91,1 | 936,24 | 111,72 | 85 291 | 10 178 | 34 855 | 34 088,00 | 128 929,00 |
| | | | | | | 441,92 | 50,43 | 40 259,00 | 4 594 | - | 9 550,00 | |
| 12 | 34 | 1146-0302-0306 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=84% | шт. | 15 | 1 639,55 | 680,85 | 24 593 | 10 213 | - | 15 796,00 | 43 620,00 |
| | | | | | | 958,70 | 294,90 | 14 381,00 | 4 424 | - | 3 231,00 | |
| | **1.3 Кран поливочный** | | | | | | | | | | | |
| 13 | 36 | 1116-0701-0102 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98% | кран | 1 | 3 398,22 | - | 3 398 | - | 2 826 | 562,00 | 4 277,00 |
| | | | | | | 572,72 | - | 573,00 | - | - | 317,00 | |

**Итого по разделу 1** **973 560**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 421 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге 53 996
- накладные расходы, тенге 400 309
- сметная прибыль (8 %), тенге 72 685

**Раздел 4 Система Т3**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, | | | | | | | | | |
| 14 | | | наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98% | м трубопровода | 76,5 | 2 178,97 | 20,94 | 166 691 | 1 602 | 191 | 161 618,00 | 354 574,00 |
| | | | | | | 2 155,53 | 0,24 | 164 898,00 | 18 | - | 26 265,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 41 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% | м трубопровода | 76,5 | 124,37 | 1,37 | 9 514 | 105 | 150 | 9 075,00 | 20 076,00 |
| | | | | | | 121,04 | - | 9 260,00 | - | - | 1 487,00 | |
| 16 | 42 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99% | км трубопровода | 0,0765 | 88 957,47 | - | 6 805 | - | 156 | 6 584,00 | 14 460,00 |
| | | | | | | 86 923,76 | - | 6 650,00 | - | - | 1 071,00 | |
| 17 | 48 | 1117-0801-0201 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98% | комплект | 13 | 6 774,76 | 60,23 | 88 072 | 783 | 10 374 | 75 700,00 | 176 874,00 |
| | | | | | | 5 916,56 | 25,36 | 76 915,00 | 330 | - | 13 102,00 | |

**Итого по разделу 4** **565 984**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 257 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 871
- накладные расходы, тенге 252 977
- сметная прибыль (8 %), тенге 41 923

**Раздел 5 Система К1**

**5.1 Трубы**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 50 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 72,4 | 1 161,70 | 1,99 | 84 107 | 144 | 153 | 82 180,00 | 179 590,00 |
| | | | | | | 1 157,60 | 0,65 | 83 810,00 | 47 | - | 13 303,00 | |
| 19 | 52 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98% | м трубопровода | 86,7 | 1 119,82 | 4,89 | 97 088 | 424 | 425 | 94 443,00 | 206 854,00 |
| | | | | | | 1 110,03 | 1,50 | 96 240,00 | 130 | - | 15 323,00 | |
| 20 | 54 | 1101-0205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% | м3 грунта | 14,5 | 1 922,93 | - | 27 882 | - | - | 20 075,00 | 51 794,00 |
| | | | | | | 1 922,93 | - | 27 882,00 | - | - | 3 837,00 | |
| 21 | 55 | 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% | м3 грунта | 14,5 | 1 192,41 | - | 17 290 | - | - | 12 449,00 | 32 118,00 |
| | | | | | | 1 192,41 | - | 17 290,00 | - | - | 2 379,00 | |
| 22 | 56 | 1116-0201-0102 | Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях//выпуск НР=98% | м трубопровода | 5,6 | 1 355,26 | 62,24 | 7 589 | 349 | 244 | 7 008,00 | 15 765,00 |
| | | | | | | 1 249,53 | 27,57 | 6 997,00 | 154 | - | 1 168,00 | |

**5.2 Прочистка д.100 мм - 5 шт. 100%**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 74 | 1120-1301-0101 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=98% Коб =5 | кг изделия | 63,6 | 893,10 | 3,72 | 56 801 | 237 | 50 865 | 5 632,00 | 67 428,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 89,61 | 0,76 | 5 699,00 | 48 | - | 4 995,00 | |

**5.3 Прочистка д.50 мм - 2 шт. 100%**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 79 | 1120-1301-0101 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=98% Коб =2 | кг изделия | 21,06 | 893,10 | 3,72 | 18 809 | 78 | 16 843 | 1 865,00 | 22 328,00 |
| | | | | | | 89,61 | 0,76 | 1 887,00 | 16 | - | 1 654,00 | |

**Итого по разделу 5** **575 877**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 239 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 395
- материалы, изделия и конструкции, тенге 68 530
- накладные расходы, тенге 223 652
- сметная прибыль (8 %), тенге 42 658

**Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 84 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98% | комплект | 17 | 4 117,91 | 126,72 | 70 004 | 2 154 | 4 565 | 63 065,00 | 143 715,00 |
| | | | | | | 3 722,67 | 62,77 | 63 285,00 | 1 067 | - | 10 646,00 | |
| 26 | 88 | 1117-0301-0104 | Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=98% | комплект | 5 | 9 794,01 | 491,65 | 48 970 | 2 458 | 16 442 | 30 564,00 | 85 897,00 |
| | | | | | | 6 014,02 | 223,50 | 30 070,00 | 1 118 | - | 6 363,00 | |
| 27 | 92 | 1117-0101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98% | комплект | 2 | 2 533,46 | 321,34 | 5 067 | 643 | 644 | 4 008,00 | 9 801,00 |
| | | | | | | 1 889,97 | 155,10 | 3 780,00 | 310 | - | 726,00 | |
| 28 | 95 | 1117-0201-0103 | Смесители. Установка для душа НР=98% | шт. | 1 | 1 372,12 | 0,13 | 1 372 | - | 36 | 1 309,00 | 2 895,00 |
| | | | | | | 1 336,34 | - | 1 336,00 | - | - | 214,00 | |
| 29 | 97 | 1117-0501-0104 | Умывальники. Установка НР=98% | комплект | 2 | 2 220,30 | 75,12 | 4 441 | 150 | 570 | 3 714,00 | 8 807,00 |
| | | | | | | 1 859,96 | 35,12 | 3 720,00 | 70 | - | 652,00 | |

**Итого по разделу 6** **251 115**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 102 191
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге 22 257
- накладные расходы, тенге 102 660
- сметная прибыль (8 %), тенге 18 602

**Итого по акту** **2 366 536**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 021 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 800

| | | |
|---|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 8 348 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 155 654 |
| - накладные расходы, тенге | | 979 598 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 175 868 |
| Временные здания и сооружения 2,9% | | 68 629,54 |
| **Итого** | | **2 435 165,54** |
| Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%) | | 46 024,63 |
| **Итого:** | | **2 481 190,17** |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | | 49 623,80 |
| **Итого:** | | **2 530 813,98** |
| в том числе на 2023 год-100% | К=1,045 | 2 644 700,61 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | **2 644 700,61** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,9** | | **2 380 230,54** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | | 285 627,67 |
| **Всего:** | | **2 665 858,21** |

**СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
**БИН/ИИН 050940018835**
**Директор**

**Кабиев Б.К.**
**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 30240008552**
**Директор**

**Культуманов И.М.**
**м.п.**

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

**Подрядчик:** ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО "Архитектурно - строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, д.77/11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № б/н от 25.05.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ № 3 от 20 сентября 2023 года
## Локальная смета № 02-01-03
## Отопление и вентиляция

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98% | кВт | 26,85 | 1 158,96 | 19,93 | 31 118 | 535 | 5 160 | 25 118,00 | 60 735,00 | |
| | | | | | | 946,86 | 7,75 | 25 423,00 | 208 | - | 4 499,00 | | |
| 2 | 3 | 1116-0602-0102 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98% | шт. | 25 | 662,12 | 0,85 | 16 553 | 21 | 488 | 15 733,00 | 34 869,00 | |
| | | | | | | 641,77 | 0,38 | 16 044,00 | 10 | - | 2 583,00 | | |
| 3 | 11 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98% | м трубопровода | 220 | 123,17 | 1,37 | 27 097 | 301 | 167 | 26 096,00 | 57 448,00 | |
| | | | | | | 121,04 | - | 26 629,00 | - | - | 4 255,00 | | |
| 4 | 12 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% | м2 | 17,6 | 114,76 | 3,09 | 2 020 | 54 | 840 | 781,00 | 3 025,00 | |
| | | | | | | 63,92 | 0,38 | 1 125,00 | 7 | - | 224,00 | | |
| 5 | 13 | 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2; | м2 | 17,6 | 317,64 | 8,06 | 5 590 | 142 | 4 461 | 696,00 | 6 789,00 | |
| | | | | | | 56,14 | 1,14 | 988,00 | 20 | - | 503,00 | | |
| 6 | 14 | 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76% | м трубопровода | 10 | 936,24 | 111,72 | 9 362 | 1 117 | 3 826 | 3 741,00 | 14 151,00 | |
| | | | | | | 441,92 | 50,43 | 4 419,00 | 504 | - | 1 048,00 | | |

**Итого по разделу 1** **177 017**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 74 628
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 749

- материалы, изделия и конструкции, тенге 14 942
- накладные расходы, тенге 72 165
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 112

**Раздел 2 Теплоснабжение**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 1118-0201-0105 | Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 30 м2. Установка зп котлов //прим. НР=98% | водоподогреватель | 2 | 70 927,55 | 10 800,02 | 141 855 | 21 600 | 18 693 | 108 147,00 | 270 002,00 |
| | | | | | | 50 781,00 | 4 396,08 | 101 562,00 | 8 792 | - | 20 000,00 | |
| 8 | 20 | 1118-1001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98% | фильтр | 2 | 21 915,02 | 201,76 | 43 830 | 404 | 40 654 | 2 834,00 | 50 397,00 |
| | | | | | | 1 386,48 | 59,72 | 2 773,00 | 119 | - | 3 733,00 | |
| 9 | 21 | 1118-0401-0101 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98% | бак | 1 | 7 160,50 | 931,49 | 7 161 | 931 | 88 | 6 326,00 | 14 566,00 |
| | | | | | | 6 141,09 | 313,62 | 6 141,00 | 314 | - | 1 079,00 | |
| 10 | 23 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98% | шт. | 2 | 3 040,17 | 157,68 | 6 080 | 315 | 607 | 5 129,00 | 12 106,00 |
| | | | | | | 2 578,82 | 38,18 | 5 158,00 | 76 | - | 897,00 | |
| 11 | 26 | 1116-0601-0301 | Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка НР=98% | шт. | 3 | 4 805,90 | 120,09 | 14 418 | 360 | 3 919 | 10 048,00 | 26 423,00 |
| | | | | | | 3 379,32 | 38,18 | 10 138,00 | 115 | - | 1 957,00 | |
| 12 | 31 | 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98% | комплект | 4 | 3 325,58 | - | 13 302 | - | 11 558 | 1 709,00 | 16 212,00 |
| | | | | | | 436,08 | - | 1 744,00 | - | - | 1 201,00 | |
| 13 | 33 | 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98% | насос | 2 | 30 704,68 | 563,81 | 61 409 | 1 128 | 13 044 | 46 673,00 | 116 729,00 |
| | | | | | | 23 618,92 | 193,59 | 47 238,00 | 387 | - | 8 647,00 | |
| 14 | 35 | 1118-0401-0101 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка бака подпиточного 30 литров НР=98% | бак | 1 | 20 747,50 | 931,49 | 20 748 | 931 | 13 675 | 6 326,00 | 29 240,00 |
| | | | | | | 6 141,09 | 313,62 | 6 141,00 | 314 | - | 2 166,00 | |

**Итого по разделу 2** **535 675**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 180 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 669
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге 102 238
- накладные расходы, тенге 187 192
- сметная прибыль (8 %), тенге 39 681

**Раздел 3 Вентиляция**

**3.1 В1-В9**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 1120-1501-0101 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98% | вентилятор | 8 | 7 335,75 | 304,30 | 58 686 | 2 434 | 507 | 55 443,00 | 123 259,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6 968,07 | 103,62 | 55 745,00 | 829 | - | 9 130,00 | |
| 16 | 40 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150. 150х100 НР=98% | м2 поверхности воздуховодов | 8,69 | 9 085,88 | 71,14 | 78 956 | 618 | 56 123 | 22 019,00 | 109 053,00 |
| | | | | | | 2 556,34 | 29,07 | 22 215,00 | 253 | - | 8 078,00 | |
| 17 | 41 | 1120-0301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР=98% | решетка | 3 | 2 292,51 | 45,72 | 6 878 | 137 | 1 211 | 5 474,00 | 13 340,00 |
| | | | | | | 1 843,08 | 19,09 | 5 529,00 | 57 | - | 988,00 | |
| 18 | 42 | 1120-0701-0401 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150 НР=98% | зонт | 1 | 15 645,64 | 63,98 | 15 646 | 64 | 14 707 | 876,00 | 17 844,00 |
| | | | | | | 874,67 | 19,09 | 875,00 | 19 | - | 1 322,00 | |
| 19 | 43 | 1120-0701-0301 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами д.150 мм НР=98% | зонт | 1 | 4 333,48 | 59,60 | 4 333 | 60 | 3 631 | 649,00 | 5 381,00 |
| | | | | | | 642,61 | 19,09 | 643,00 | 19 | - | 399,00 | |
| **3.2 ВЕ1-ВЕ6** | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 45 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100 НР=98% | м2 поверхности воздуховодов | 7,65 | 9 085,88 | 71,14 | 69 507 | 544 | 49 407 | 19 382,00 | 96 000,00 |
| | | | | | | 2 556,34 | 29,07 | 19 556,00 | 222 | - | 7 111,00 | |
| 21 | 46 | 1120-0301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР=98% | решетка | 9 | 2 292,51 | 45,72 | 20 633 | 411 | 3 633 | 16 425,00 | 40 023,00 |
| | | | | | | 1 843,08 | 19,09 | 16 588,00 | 172 | - | 2 965,00 | |
| **3.3 П1,П2, П3** | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 48 | 1120-2601-1603 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР=98% | сплит-система | 3 | 8 930,27 | 11,00 | 26 791 | 33 | 479 | 25 753,00 | 56 748,00 |
| | | | | | | 8 759,50 | - | 26 279,00 | - | - | 4 204,00 | |

**Итого по разделу 3** **461 648**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 147 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге 129 698
- накладные расходы, тенге 146 021
- сметная прибыль (8 %), тенге 34 197

**Итого по акту** **1 174 340**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 402 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 32 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге 246 878
- накладные расходы, тенге 405 378

| | | |
|---|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 86 990 |
| Временные здания и сооружения 2,9% | | 34 055,86 |
| **Итого** | | **1 208 395,86** |
| Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%) | | 22 838,68 |
| **Итого:** | | **1 231 234,54** |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | | 24 624,69 |
| **Итого:** | | **1 255 859,23** |
| в том числе на 2023 год-100% | К=1,045 | 1 312 372,90 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | | **1 312 372,90** |
| **Всего с коэф. скидки К=0,9** | | **1 181 135,61** |
| Налог на добавочную стоимость (12%) | | 141 736,27 |
| **Всего:** | | **1 322 871,88** |

**СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
**БИН/ИИН 050940016835**
**Директор**

**Кабиев В.К**
**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 30240008552**
**Директор**

**Культуманов И.М.**
**м.п.**

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

**Подрядчик:** ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО "Архитектурно - строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, д.77/11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № б/н от 25.05.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ № 4 от 20 сентября 2023 года
## Локальная смета № 02-01-04
## Охранно-пожарная сигнализация

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1 Монтажные работы 100%** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0701 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 2 | 6 300,75 | 7,88 | 12 602 | 16 | 79 | 7 632,00 | 21 853,00 | |
| | | | | | | 6 253,43 | 1,77 | 12 507,00 | 4 | - | 1 619,00 | | |
| 4 | 4 | 1310-0701-0701 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 6 300,75 | 7,88 | 6 301 | 8 | 39 | 3 816,00 | 10 926,00 | |
| | | | | | | 6 253,43 | 1,77 | 6 253,00 | 2 | - | 809,00 | | |
| 6 | 6 | 1310-0701-0302 | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 10 639,76 | 1,18 | 10 640 | 1 | 66 | 6 450,00 | 18 457,00 | |
| | | | | | | 10 573,00 | - | 10 573,00 | - | - | 1 367,00 | | |
| 8 | 8 | 1308-0304-0305 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР=72% | шт. | 1 | 7 032,50 | 2 817,38 | 7 033 | 2 817 | 139 | 3 757,00 | 11 653,00 | |
| | | | | | | 4 076,60 | 1 141,29 | 4 077,00 | 1 141 | - | 863,00 | | |
| 10 | 10 | 1308-0105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 2 | 4 305,03 | - | 8 610 | - | 758 | 5 653,00 | 15 404,00 | |
| | | | | | | 3 926,18 | - | 7 852,00 | - | - | 1 141,00 | | |
| 12 | 12 | 1310-0701-0201 | Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 4 | 2 005,62 | 0,78 | 8 022 | 3 | 167 | 4 790,00 | 13 837,00 | |
| | | | | | | 1 963,09 | - | 7 852,00 | - | - | 1 025,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1310-0701-0601 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 4 | 1 112,35 | 6,15 | 4 449 | 25 | 33 | 2 684,00 | 7 704,00 |
| | | | | | | 1 098,06 | 1,96 | 4 392,00 | 8 | - | 571,00 | |
| 16 | 16 | 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 37 | 3 994,06 | 2,09 | 147 780 | 77 | 2 434 | 88 614,00 | 255 306,00 |
| | | | | | | 3 926,18 | - | 145 269,00 | - | - | 18 912,00 | |
| 18 | 18 | 1310-0701-0206 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 760,21 | 25,77 | 760 | 26 | 47 | 419,00 | 1 273,00 |
| | | | | | | 687,08 | - | 687,00 | - | - | 94,00 | |
| 20 | 20 | 1310-0701-0301 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 22 172,83 | 1,70 | 22 173 | 2 | 169 | 13 421,00 | 38 442,00 |
| | | | | | | 22 001,65 | - | 22 002,00 | - | - | 2 848,00 | |
| 22 | 22 | 1310-0411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61% | шт. | 4 | 3 874,98 | - | 15 500 | - | 1 068 | 8 804,00 | 26 248,00 |
| | | | | | | 3 607,90 | - | 14 432,00 | - | - | 1 944,00 | |
| 24 | 24 | 1310-0701-0207 | Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61% | шт. | 1 | 1 905,28 | 4,66 | 1 905 | 5 | 13 | 1 151,00 | 3 300,00 |
| | | | | | | 1 887,47 | 0,20 | 1 887,00 | - | - | 244,00 | |
| 27 | 27 | 1121-0102-0102 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72% | м | 215 | 420,21 | 5,14 | 90 345 | 1 105 | 2 423 | 62 570,00 | 165 148,00 |
| | | | | | | 403,80 | 0,40 | 86 817,00 | 86 | - | 12 233,00 | |
| 29 | 29 | 1121-0101-0205 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах,сквозь стену НР=72% | м | 8 | 295,44 | 3,38 | 2 364 | 27 | 43 | 1 652,00 | 4 337,00 |
| | | | | | | 286,65 | 0,13 | 2 293,00 | 1 | - | 321,00 | |
| 31 | 31 | 1121-0201-0201 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72% | м | 215 | 108,96 | 0,91 | 23 426 | 196 | 2 258 | 15 116,00 | 41 625,00 |
| | | | | | | 97,55 | 0,10 | 20 973,00 | 22 | - | 3 083,00 | |
| 32 | 32 | 1121-0201-0101 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических коробах НР=72% | м | 8 | 136,92 | 1,52 | 1 095 | 12 | 107 | 703,00 | 1 942,00 |
| | | | | | | 122,02 | 0,08 | 976,00 | 1 | - | 144,00 | |
| 35 | 35 | 1146-0302-0303 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=84% | шт. | 40 | 1 544,10 | 680,85 | 61 764 | 27 234 | - | 38 914,00 | 108 732,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 863,25 | 294,90 | 34 530,00 | 11 796 | - | 8 054,00 |
| **Итого по разделу 1** | | | | **746 187** | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 383 372 | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 31 554 | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 13 061 | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 9 843 | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | 266 146 | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 55 272 | | | | | |
| **Итого по акту** | | | | **2 105 009** | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | 383 372 | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | 31 554 | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | 13 061 | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | 831 150 | | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | 471 812 | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | 266 146 | | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | 23 953 | | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | 120 975 | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 2,9% | | | 47 362,72 | | | | | |
| | **Итого** | | | **2 152 371,72** | | | | | |
| | Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%) | | | 31 762,59 | | | | | |
| | **Итого:** | | | **2 184 134,31** | | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | 34 246,45 | | | | | |
| | **Итого:** | | | **2 218 380,76** | | | | | |
| | в том числе на 2023 год-100% | | К=1,045 | 2 318 207,90 | | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | **2 318 207,90** | | | | | |
| | **Всего с коэф. скидки К=0,9** | | | **2 086 387,11** | | | | | |
| | Налог на добавочную стоимость (12%) | | | 250 366,45 | | | | | |
| | **Всего:** | | | **2 336 753,56** | | | | | |

**СДАЛ : ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
**БИН/ИИН 050940016835**
**Директор**

**Хабиев Б.К.**

**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 30240008552**
**Директор**

**Культуманов И.М.**

**м.п.**

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

**Подрядчик:** ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО "Архитектурно - строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, д.77/11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № б/н от 25.05.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ № 5 от 20 сентября 2023 года
## Локальная смета № 02-01-05
## Сети связи. Вызов персонала для МГН

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1310-0701-0301 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 22 172,83 | 1,70 | 22 173 | 2 | 169 | 13 421,00 | 38 442,00 | |
| | | | | | | 22 001,65 | - | 22 002,00 | - | - | 2 848,00 | | |
| 2 | 3 | 1310-0701-0301 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 22 172,83 | 1,70 | 22 173 | 2 | 169 | 13 421,00 | 38 442,00 | |
| | | | | | | 22 001,65 | - | 22 002,00 | - | - | 2 848,00 | | |
| 3 | 5 | 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61% | шт. | 1 | 10 718,25 | 1,70 | 10 718 | 2 | 144 | 6 450,00 | 18 542,00 | |
| | | | | | | 10 573,00 | - | 10 573,00 | - | - | 1 374,00 | | |
| 4 | 7 | 1308-0105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72% | шт. | 1 | 4 305,03 | - | 4 305 | - | 379 | 2 827,00 | 7 703,00 | |
| | | | | | | 3 926,18 | - | 3 926,00 | - | - | 571,00 | | |
| 5 | 9 | 1121-0102-0102 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72% | м | 45 | 420,21 | 5,14 | 18 909 | 231 | 507 | 13 096,00 | 34 565,00 | |
| | | | | | | 403,80 | 0,40 | 18 171,00 | 18 | - | 2 560,00 | | |
| 6 | 11 | 1121-0101-0205 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах НР=72% | м | 1,6 | 295,44 | 3,38 | 473 | 5 | 9 | 330,00 | 867,00 | |
| | | | | | | 286,65 | 0,13 | 459,00 | - | - | 64,00 | | |
| 7 | 13 | 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72% | м | 8 | 483,93 | 4,18 | 3 871 | 33 | 114 | 2 682,00 | 7 077,00 | |
| | | | | | | 465,56 | 0,13 | 3 724,00 | 1 | - | 524,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 1121-0201-0201 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72% | м | 63 | 108,96 | 0,91 | 6 864 | 57 | 662 | 4 429,00 | 12 197,00 |
| | | | | | | 97,55 | 0,10 | 6 146,00 | 6 | - | 904,00 | |
| 9 | 17 | 1146-0302-0303 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=84% | шт. | 8 | 1 544,10 | 680,85 | 12 353 | 5 447 | - | 7 783,00 | 21 747,00 |
| | | | | | | 863,25 | 294,90 | 6 906,00 | 2 359 | - | 1 611,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого по акту** | | | **179 582** |
| | в том числе | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 93 909 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 5 779 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 2 384 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 2 153 |
| | - накладные расходы, тенге | | 64 439 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | 77 741 |
| | Временные здания и сооружения 2,9% | | 5 207,88 |
| | **Итого** | | **184 789,88** |
| | Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%) | | 3 492,53 |
| | **Итого:** | | **188 282,41** |
| | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | 3 765,65 |
| | **Итого:** | | **192 048,05** |
| | в том числе на 2023 год-100% | К=1,045 | 200 690,22 |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | | **200 690,22** |
| | **Всего с коэф. скидки К=0,9** | | **180 621,20** |
| | Налог на добавочную стоимость (12%) | | 21 674,54 |
| | **Всего:** | | **202 295,74** |

**СДАЛ: ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
**БИН/ИИН 050940018835**
**Директор**

**Кабиев Б.К.**

**м.п.**

**ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 30240008552**
**Директор**

**Культуманов И.М.**

**м.п.**

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

**Подрядчик:** ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО "Архитектурно - строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул.Шахтерская, д.77/11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) № б/н от 25.05.2023г.**

## Акт приемки выполненных работ № 6 от 20 сентября 2023 года
## Локальная смета № 07-01-01
## Благоустройство территории

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 2 Покрытие** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Сечение 1-1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР=108% | т | 0,20385501 | 189 906,21 | 3 147,64 | 38 713 | 642 | 38 072 | 308 | 42 143 | |
| | | | | | | 0,00 | 1 397,94 | 0,00 | 285 | - | 3 122 | | |
| 2 | 14 | 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 | м2 покрытия | 679,516686 | 2 269,05 | 241,75 | 1 541 857 | 164 273 | 1 354 515 | 51 812 | 1 721 163 | |
| | | | | | | 33,95 | 36,65 | 23 069,59 | 24 904 | - | 127 494 | | |
| 3 | 15 | 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР=108%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4; К1мат=4; | м2 покрытия | 679,516686 | 976,56 | 0,10 | 663 589 | 68 | 655 407 | 8 763 | 726 139 | |
| | | | | | | 11,94 | 0,00 | 8 113,43 | 0 | - | 53 788 | | |
| 4 | 16 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР=108% | т | 0,20385501 | 189 906,21 | 3 147,64 | 38 713 | 642 | 38 072 | 308 | 42 143 | |
| | | | | | | 0,00 | 1 397,94 | 0,00 | 285 | - | 3 122 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II НР=108% | м2 покрытия | 679,516686 | 2 501,65 | 255,46 | 1 699 913 | 173 589 | 1 503 254 | 51 159 | 1 891 157 |
| | | | | | | 33,95 | 35,76 | 23 069,59 | 24 300 | - | 140 086 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по разделу 2** | | **4 422 745** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 54 253 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 339 214 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 49 774 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 589 319 |
| | - накладные расходы, тенге | 112 348 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 327 611 |
| **Итого по акту** | | **4 422 745** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | **54 253** |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | **339 214** |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | **49 774** |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | **3 589 319** |
| | - накладные расходы, тенге | **112 348** |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | **327 611** |
| | Временные здания и сооружения 2,9% | 128 259,60 |
| | **Итого** | **4 551 004,55** |
| | Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%) | 86 013,99 |
| | **Итого:** | **4 637 018,53** |
| | Непредвиденные работы и затраты (2%) | 92 740,37 |
| | **Итого:** | **4 729 758,90** |
| | в том числе на 2023 год-100% К=1,045 | 4 942 598,06 |
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | **4 942 598,06** |
| | **Всего с коэф. скидки К=0,9** | **4 448 338,25** |
| | Налог на добавочную стоимость (12%) | 533 800,59 |
| | **Всего:** | **4 982 138,84** |

**СДАЛ: ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"**
**БИН/ИИН 050940018835**
**Директор**

**Кабиев Б.К.**

**М.П.**

**ПРИНЯЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"**
**БИН/ИИН 30240008552**
**Директор**

**Культуманов И.М.**

**М.П.**