Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Генподрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Субподрядчик: **ТОО «Абдулла Курылыс»**

Наименование строительство и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 47 С	10.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 735 000,00	-	-	-	-	-	-	1 043 035,71	
За отчетный период:	2 800 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	2 800 000,00

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»

Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»

Директор _____ **Чайбеков Б.С.**

Форма 4

Генподрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Субподрядчик: **ТОО «Абдулла Курылыс»**

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области**

Основание: **Договор №47 С от "10" августа 2022 года.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2021г.

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1 водопровод хозяйственной воды									
		Земляные работы									
32	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1820,175	200,32	192,14	364617	349729	--	56890	455228
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	35,23	14889	64125		33721	
33	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	137,2	3131,04	--	429579	--	--	309297	797986
		НР - 72%, СП - 8%			3131,04	--	429579	--		59110	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	111,85	8805,76	177,24	984924	19824	836638	132862	1207209
		НР - 99%, СП - 8%			1148,52	51,34	128462	5742		89423	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	196	952,56	--	186702	--	--	134425	346817
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	186702	--		25690	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2600,25	35,98	35,98	93557	93557	--	26454	129612
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	36742		9601	
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,237	31095,00	21317,40	69560	47687	--	19904	96621
		НР - 61%, СП - 8%			9777,60	4808,78	21872	10757		7157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**3033473**

Итого сметная стоимость **3 033 473,00**

Итого с понижающими коэффициентами к=0,95 **2 881 799,35**

Итого с понижающими коэффициентами к=0,8 **2 500 000,00**

НДС 12% **300 000,00**

Итого по акту №1 выполненных работ с НДС **2 800 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»
Директор _____ **Чайбеков Б.С.**