Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Общеобразовательная школа № 36" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области",г.Караганда, микрорайон Восток-1, 10А *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	950640001264
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат Строй",г.Караганда, ул.Терешковой, 1Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190640011201
Договор (контракт)	Договор № 26 от 27.03.2025г.	

Номер документа	Дата составления
20	01.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт холла, тамбура и коридоров 1-го этажа в здании школы школы КГУ "ОШ № 36". г.Караганда, Восток 1, строение 10А.			Услуга	1	21 892 750,99	21 892 750,99	2 627 130,12	24 519 881,11
				Итого	1	x	21 892 750,99	2 627 130,12	24 519 881,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Камгрибенов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Директор / _____ / Рахимжанова Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.07.2025

М.П.

Scanned with CamScanner

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №36" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат Строй"

Наименование строительства Текущий ремонт холла,тамбура и коридоров 1-го этажа в здании КГУ "ОШ № 36", который находится: г.Караганда,м-он Восток-1,стр.10А

и его адрес: Карагандинская область, г.Караганда,м-он Восток-1,стр.10А

Справка № 1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		26	27.03.2025				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за июнь 2025г.,без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	24 519 881,11	21 892 750,99							2 627 130,12	24 519 881,11
ИТОГО к оплате:	24 519 881,11	21 892 750,99							2 627 130,12	24 519 881,11

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №36" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 950640001264

Директор _____ **Ракишева Ж.Ж.**

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат Строй"
БИН 101240011201

Директор _____ **Батырбеков К.С.**

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательная школа №36" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области**
Карагандинская область, г.Караганда, МИКРОРАЙОН ВОСТОК-1, 10А БИН 950640001264
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат Строй"**
Карагандинская область, г.Караганда, Терешковой, 1б БИН/ИИН 190640011201
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Текущий ремонт холла,тамбура и коридоров 1-го этажа в здании КГУ "ОШ № 36", расположенной по адресу: г.Караганда,м-он Восток-1,стр.10А**
(наименование, адрес)

Объект: **Карагандинская область, г.Караганда,м-он Восток-1,стр.10А**
(наименование)

Договор № 26 от 27.03.2025г.

Акт № 1 выполненных работ

за июль 2025 (месяц, год) на Текущий ремонт холла,тамбура и коридоров 1-го этажа

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Холл										
1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Балки.Очистка вручную от краски водоэмульсионной,масляной	$м^2$		25	983	--	24575	--	--	--	24575
						983	--	24575	--		--	
2	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 прим	Облицовка стен из плит гипсовых.Разборка	$м^2$ облицовки		82,5	3 059	161	252368	13283	--	--	252368
						2 898	52	239085	4290		--	
3	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Стены,колонны,откосы.Очистка вручную от краски водоэмульсионной,масляной	$м^2$		192,5	983	--	189228	--	--	--	189228
						983	--	189228	--		--	
4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамических плиток.Разборка	м		120	546	--	65520	--	--	--	65520
						546	--	65520	--		--	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамогранита.Разборка покрытия	$м^2$		290,3	3 284	88	953345	25546	--	--	953345
						3 196	33	927799	9580		--	
6	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$		280,3	5 226	22	1464848	6167	3363	--	1464848
						5 192	7	1455318	1962		--	
7	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/армстронг/	$м^2$		294,315	4 122	--	1213166	--	1213166	--	1213166
						--	--	--	--		--	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Балки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	25	3 204 2 823	17 5	80100 70575	425 125	9100	-- --	80100
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	82,5	4 682 3 844	292 125	386265 317130	24090 10312	45045	-- --	386265
10	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	82,5	1 912 1 537	11 3	157740 126802	908 248	30030	-- --	157740
11	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	217,5	5 028 4 110	100 43	1093590 893925	21751 9353	177914	-- --	1093590
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	290,3	1 964 1 389	81 29	570149 403227	23515 8419	143407	-- --	570149
13	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	290,3	5 880 4 273	378 121	1706964 1240452	109733 35126	356779	-- --	1706964
14	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	296,106	7 520 --	-- --	2226717 --	-- --	2226717	-- --	2226717
15	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	120	3 480 1 114	32 9	417600 133680	3840 1080	280080	-- --	417600
		Отопление									
16	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж	шт.	5	6 395 6 162	233 86	31975 30810	1165 430	--	-- --	31975
17	1215-0102-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром 25 мм в построечных условиях.Смена отдельных участков	м трубопровода	10	4 483 4 407	46 10	44830 44070	460 100	300	-- --	44830
18	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	613 --	-- --	6130 --	-- --	6130	-- --	6130
19	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	16	5 617 2 830	40 10	89872 45280	640 160	43952	-- --	89872
20	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	100	5 878 --	-- --	587800 --	-- --	587800	-- --	587800

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные.Установка	шт.	5	884	–	4420	–	735	–	4420
					737	–	3685	–		–	
		Электромонтажные работы									
22	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	20	729	5	14580	100	–	–	14580
					724	2	14480	40		–	
23	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 10 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	110	1 535	7	168850	770	5720	–	168850
					1 476	1	162360	110		–	
24	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение.число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	112,2	489	–	54866	–	54866	–	54866
					–	–	–	–		–	
25	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	190	1 343	5	255170	950	–	–	255170
					1 338	–	254220	–		–	
26	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение.число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	193,8	217	–	42055	–	42055	–	42055
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12102723	233343	5227159	–	12102723
							6642221	81335	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12008431				
	Материалы		Тенге				1051736				
	Всего заработная плата		Тенге					6674431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4130734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12008431				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1415
		Сметная заработная плата	Тенге					6674431			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				94292				
	Материалы		Тенге				44687				
	Всего заработная плата		Тенге					49125			
	Сдача и испытание		Тенге				1445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				94292				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					49125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12102723				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1425
		Сметная заработная плата	Тенге					6723556			
		РАЗДЕЛ 2.Холодная пристройка									
27	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,7	871	–	14546	–	–	–	14546
					871	–	14546	–		–	
28	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	3,1	3 284	88	10180	273	–	–	10180
					3 196	33	9908	102		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	7	546 546	-- --	3822 3822	-- --	--	-- --	3822
30	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	3,22	4 219 3 747	472 175	13585 12065	1520 564	--	-- --	13585
31	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	3,22	4 741 3 504	513 175	15266 11283	1652 564	2331	-- --	15266
32	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 23-14, двупольный	$м^2$	3,22	51 962 --	-- --	167318 --	-- --	167318	-- --	167318
33	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16,7	4 682 3 844	292 125	78189 64195	4877 2088	9117	-- --	78189
34	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,2	10 377 9 140	126 46	43583 38388	529 193	4666	-- --	43583
35	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	3,1	5 880 4 273	378 121	18228 13246	1172 375	3810	-- --	18228
36	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	3,162	7 520 --	-- --	23778 --	-- --	23778	-- --	23778
37	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	7	3 480 1 114	32 9	24360 7798	224 63	16338	-- --	24360
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				412855 175251	10247 3949	227358 --	-- --	412855
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				412855				
	Материалы		Тенге				36262				
	Всего заработная плата		Тенге					179200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191096				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				412855				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					179200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				412855				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					179200			
		РАЗДЕЛ 3.Тамбур									
38	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Стены.Очистка вручную от краски водоэмульсионной,масляной	$м^2$	56	983	--	55048	--	--	--	55048

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					983	–	55048	–		–	
39	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамических плиток.Разборка	м	19,5	546	–	10647	–	–	–	10647
					546	–	10647	–		–	
40	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамогранита.Разборка покрытия	м²	23,6	3 284	88	77502	2077	–	–	77502
					3 196	33	75426	779		–	
41	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	56	5 028	100	281568	5600	45808	–	281568
					4 110	43	230160	2408		–	
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	25	1 964	81	49100	2025	12350	–	49100
					1 389	29	34725	725		–	
43	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	25	5 880	378	147000	9450	30725	–	147000
					4 273	121	106825	3025		–	
44	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м²	25,5	7 520	–	191760	–	191760	–	191760
					–	–	–	–		–	
45	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	19,5	3 480	32	67860	625	45512	–	67860
					1 114	9	21723	176		–	
		Электромонтажные работы									
46	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	2	244	2	488	4	–	–	488
					242	1	484	2		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				880973	19781	326155	–	880973
							535038	7115	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				880973				
	Материалы		Тенге				134395				
	Всего заработная плата		Тенге					542153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191760				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				880973				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					542153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				880973				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					542153			
		РАЗДЕЛ 4.Коридоры/№2,№27 по плану/									
47	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Стены.Очистка вручную от краски водоэмульсионной,масляной	м²	112	983	–	110096	–	–	–	110096
					983	–	110096	–		–	
48	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамических плиток.Разборка	м	38	546	–	20748	–	–	–	20748
					546	–	20748	–		–	
49	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамогранита.Разборка покрытия	м²	25	3 284	88	82100	2200	–	–	82100
					3 196	33	79900	825		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Разборка разборка короба из ДВП	$м^2$ стен	8,82	499 441	58 17	4401 3890	512 150	–	– –	4401
51	1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 39к=0,8	Стены. Демонтаж обшивки по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов, отнесенному от базовой стены/арочныые проемы/	$м^2$ стен	5,2	2 204 2 174	30 10	11461 11305	156 52	–	– –	11461
52	1211-0101-0111 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	5,2	9 431 7 826	155 68	49041 40695	806 354	7540	– –	49041
53	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	50,8	5 226 5 192	22 7	265481 263754	1118 356	609	– –	265481
54	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/армстронг/	$м^2$	53,34	4 122 --	– --	219867 --	-- --	219867	– --	219867
55	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	112	5 028 4 110	100 43	563136 460320	11200 4816	91616	– –	563136
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	50,8	1 964 1 389	81 29	99771 70561	4115 1473	25095	-- --	99771
57	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	50,8	5 880 4 273	378 121	298704 217068	19203 6147	62433	-- --	298704
58	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	51,816	7 520 --	-- --	389656 --	-- --	389656	-- --	389656
59	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	38	3 480 1 114	32 9	132240 42332	1216 342	88692	-- --	132240
		Отопление									
60	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж	шт.	5	6 395 6 162	233 86	31975 30810	1165 430	--	– --	31975
61	1215-0102-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром 25 мм в построечных условиях.Смена отдельных участков	м трубопровода	5	4 483 4 407	46 10	22415 22035	230 50	150	– --	22415
62	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5	613 --	-- --	3065 --	-- --	3065	-- --	3065

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
			кВт	12	5 617	40	67404	480	32964	--	67404
					2 830	10	33960	120		--	
64	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт									
			секция	75	5 878	--	440850	--	440850	--	440850
					--	--	--	--		--	
65	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные.Установка									
			шт.	5	884	--	4420	--	735	--	4420
					737	--	3685	--		--	
		Электромонтажные работы									
66	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	3	729	5	2187	15	--	--	2187
					724	2	2172	6		--	
67	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами									
			м	50	1 343	5	67150	250	--	--	67150
					1 338	--	66900	--		--	
68	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66									
			м	51	217	--	11067	--	11067	--	11067
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2897235	42666	1374339	--	2897235
							1480231	15121	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2825411				
		Материалы	Тенге				276135				
		Всего заработная плата	Тенге					1457587			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1064505				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2825411				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					1457587			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				71824				
		Материалы	Тенге				33699				
		Всего заработная плата	Тенге					37765			
		Сдача и испытание	Тенге				1110				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				71824				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					37765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2897235				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					1495352			
		РАЗДЕЛ 5.Коридор /№39 по плану/									
69	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамических плиток.Разборка									
			м	45	546	--	24570	--	--	--	24570
					546	--	24570	--		--	
70	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия									
			$м^2$	50,8	444	8	22555	406	--	--	22555
					436	3	22149	152		--	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м²	1,89	4 219	472	7974	892	--	--	7974
					3 747	175	7082	331		--	
72	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	63,5	5 226	22	331851	1398	761	--	331851
					5 192	7	329692	445		--	
73	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/армстронг/	м²	66,675	4 122	--	274834	--	274834	--	274834
					--	--	--	--		--	
74	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	135	5 028	100	678780	13500	110430	--	678780
					4 110	43	554850	5805		--	
75	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022	Огрунтвка полов бетонных	м²	63,5	187	--	11874	--	--	--	11874
					187	--	11874	--		--	
76	236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт)СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	19,05	722	--	13754	--	13754	--	13754
					--	--	--	--		--	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	63,5	1 964	81	124714	5144	31368	--	124714
					1 389	29	88202	1842		--	
78	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	63,5	5 880	378	373380	24004	78040	--	373380
					4 273	121	271336	7684		--	
79	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м²	64,77	7 520	--	487070	--	487070	--	487070
					--	--	--	--		--	
80	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	45	3 480	32	156600	1440	105030	--	156600
					1 114	9	50130	405		--	
		Отопление									
81	1215-0102-0802 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж	шт.	1	6 395	233	6395	233	--	--	6395
					6 162	86	6162	86		--	
82	1215-0102-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы с заготовкой труб диаметром 25 мм в построечных условиях.Смена отдельных участков	м трубопровода	0,8	4 483	46	3586	37	23	--	3586
					4 407	10	3526	8		--	
83	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,8	613	--	490	--	490	--	490
					--	--	--	--		--	
84	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	3,2	5 617	40	17974	128	8790	--	17974
					2 830	10	9056	32		--	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	20	5 878	–	117560	–	117560	–	117560
					–	–	–	–		–	
86	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные.Установка	шт.	1	884	–	884	–	147	–	884
					737	–	737	–		–	
		Электромонтажные работы									
87	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	50	1 343	5	67150	250	–	–	67150
					1 338	–	66900	–		–	
88	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	51	217	–	11067	–	11067	–	11067
					–	–	–	–		–	
89	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	3	244	2	732	6	–	–	732
					242	1	726	3		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2733794	47438	1239364	–	2733794
							1446992	16793	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2714936				
	Материалы		Тенге				325652				
	Всего заработная плата		Тенге					1453960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				904775				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2714936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					1453960			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18858				
	Материалы		Тенге				8937				
	Всего заработная плата		Тенге					9825			
	Сдача и испытание		Тенге				289				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				18858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					9825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2733794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					1463785			
		РАЗДЕЛ 6.Коридор /№18 по плану/+лестница,2 уровень вестибюль перед актовым залом									
		Коридор									
90	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Стены.Очистка вручную от краски водоэмульсионной,масляной	$м^2$	107	983	–	105181	–	–	–	105181
					983	–	105181	–		–	
91	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамических плиток.Разборка	м	21	546	–	11466	–	–	–	11466
					546	–	11466	–		–	
92	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамогранита.Разборка покрытия	$м^2$	63,5	3 284	88	208534	5589	–	–	208534
					3 196	33	202946	2096		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	37,8	5 226	22	197543	832	453	–	197543
					5 192	7	196258	265		–	
94	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/армстронг/	м²	39,69	4 122	–	163602	–	163602	–	163602
					–	–	–	–		–	
95	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	107	5 028	100	537996	10700	87526	–	537996
					4 110	43	439770	4601		–	
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	37,8	1 964	81	74239	3062	18673	–	74239
					1 389	29	52504	1096		–	
97	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	37,8	5 880	378	222264	14289	46456	–	222264
					4 273	121	161519	4574		–	
98	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м²	38,556	7 520	–	289941	–	289941	–	289941
					–	–	–	–		–	
99	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	21	3 480	32	73080	672	49014	–	73080
					1 114	9	23394	189		–	
100	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые.Установка и разборка.Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	37,8	3 708	15	140162	567	16934	–	140162
					3 245	5	122661	189		–	
		Лестница									
101	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	4,7	1 939	5	9113	24	253	–	9113
					1 880	–	8836	–		–	
		Вестибюль перед актовым залом									
102	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Стены.Очистка вручную от краски водоэмульсионной,масляной	м²	58,5	983	–	57506	–	–	–	57506
					983	–	57506	–		–	
103	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамических плиток.Разборка	м	15,7	546	–	8572	–	–	–	8572
					546	–	8572	–		–	
104	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	31	5 226	22	162006	682	372	–	162006
					5 192	7	160952	217		–	
105	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/армстронг/	м²	32,55	4 122	–	134171	–	134171	–	134171
					–	–	–	–		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	58,5	5 028	100	294138	5851	47852	–	294138
					4 110	43	240435	2516		–	
107	1211-0103-0302 РСНБ РК 2022	Поверхности полов.Насечка по бетону	м²	31	2 442	475	75702	14725	–	–	75702
					1 967	154	60977	4774		–	
108	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022	Огрунтвка полов бетонных	м²	31	187	–	5797	–	–	–	5797
					187	–	5797	–		–	
109	236-101-0102 РСНБ РК 2022	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт)СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	9,3	722	–	6715	–	6715	–	6715
					–	–	–	–		–	
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	31	1 964	81	60884	2511	15314	–	60884
					1 389	29	43059	899		–	
111	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м² покрытия	31	5 880	378	182280	11718	38099	–	182280
					4 273	121	132463	3751		–	
112	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м²	31,62	7 520	–	237782	–	237782	–	237782
					–	–	–	–		–	
113	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	15,7	3 480	32	54636	502	36644	–	54636
					1 114	9	17490	141		–	
114	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	4,3	1 939	5	8338	22	232	–	8338
					1 880	–	8084	–		–	
115	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 к=0,4	Поручни для МГН. Демонтаж	шт.	4	620	–	2480	–	–	–	2480
					620	–	2480	–		–	
		Двери									
116	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных проемов деревянное.Разборка	м²	11,25	4 219	472	47464	5310	–	–	47464
					3 747	175	42154	1969		–	
117	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	11,25	4 741	513	53336	5772	8144	–	53336
					3 504	175	39420	1969		–	
118	223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 25-15,двупольный	м²	11,25	51 962	–	584572	–	584572	–	584572
					–	–	–	–		–	
119	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	6	10 377	126	62262	756	6666	–	62262
					9 140	46	54840	276		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Откосы.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	6	1 912	11	11472	66	2184	–	11472
					1 537	3	9222	18		–	
		Электромонтажные работы									
121	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	150	1 343	5	201450	750	–	–	201450
					1 338	–	200700	–		–	
122	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	153	217	–	33201	–	33201	–	33201
					–	–	–	–		–	
123	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	4	244	2	976	8	–	–	976
					242	1	968	4		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4318861	84408	1824800	–	4318861
							2409654	29544	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4316381				
	Материалы		Тенге				374816				
	Всего заработная плата		Тенге					2436718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1449984				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4316381				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					2436718			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2480				
	Всего заработная плата		Тенге					2480			
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				2480				
		Сметная заработная плата	Тенге					2480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4318861				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								511
		Сметная заработная плата	Тенге					2439198			
		РАЗДЕЛ 7.Коридор 51 методист МЦ									
124	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит гипсовых. Разборка	м² облицовки	41,76	3 059	161	127744	6724	–	–	127744
					2 898	52	121020	2172		–	
125	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	14,2	144	–	2045	–	–	–	2045
					144	–	2045	–		–	
126	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 34	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	17,1	5 226	22	89365	377	205	–	89365
					5 192	7	88783	120		–	
127	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм/армстронг/	м²	17,955	4 122	–	74011	–	74011	–	74011
					–	–	–	–		–	
128	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	41,76	4 682	292	195520	12194	22801	–	195520
					3 844	125	160525	5220		–	

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	41,76	1 548	11	64644	459	–	–	64644
					1 537	3	64185	125		–	
130	1111-0101-3504 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м² покрытия	17,1	2 123	103	36303	1762	786	–	36303
					1 974	35	33755	599		–	
131	215-304-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м²	17,5617	1 211	–	21267	–	21267	–	21267
					–	–	–	–		–	
132	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	17,1	1 371	115	23444	1966	3591	–	23444
					1 046	34	17887	581		–	
133	233-101-0116 СпрСЦ 12.2024	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа IVC	м²	17,442	5 644	–	98443	–	98443	–	98443
					–	–	–	–		–	
		Электромонтажные работы									
134	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка с креплением скобами	м	48	1 343	5	64464	240	–	–	64464
					1 338	–	64224	–		–	
135	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	48,96	217	–	10624	–	10624	–	10624
					–	–	–	–		–	
136	1217-0101-0703 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	2	244	2	488	4	–	–	488
					242	1	484	2		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				808362	23726	231728	–	808362
							552908	8819	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				808362				
	Материалы		Тенге				27383				
	Всего заработная плата		Тенге					561727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204345				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				808362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					561727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				808362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					561727			
		РАЗДЕЛ 8.Работы по устройству доступности для маломобильных групп населения									
137	1111-0101-3802 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28к=0,8	Покрытия из тактильной плитки.Демонтаж	м² покрытия	29,7	2 146	9	63736	267	–	–	63736
					2 137	2	63469	59		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				63736	267	–	–	63736
							63469	59	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63736				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					63528			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					63528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				63736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					63528			
		РАЗДЕЛ 9.Прочие работы									
138	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	24,952	255	--	6363	--		--	6363
					--	--	--	--		--	
139	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 16 км	т·км	399,232	49	--	19562	--		--	19562
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25925	--	--	--	25925
							--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25925				
		Транспортные расходы	Тенге				25925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25925				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								24244464
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13305764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					461876			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162735			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10450901		
		- Перевозка грузов	Тенге				25925				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				24 244 464				
Сметная прибыль 5%					1 212 223,20				
Итого					25 456 687,20				
Итого по Акту в текущих ценах К=1.075					27 365 938,74				
Итого с ценовой скидкой к=0,8					21 892 750,99				
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		--		2 627 130,12				
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**24 519 881,11**				

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат Строй"

БИН/ИИН 190640011201

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) Батырбеков К.С.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №36" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области БИН 950640001264

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) Ракишева Ж.Ж.

Место печати (при наличии)

Scanned with CamScanner