Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-01-01-08 Водопропускная труба Д-0,5м на ПК5+51** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	14,8	372	5506	
2	2	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м^3 подушки	2,8	20 348	56974	
3	3	Е11-300401-201 1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м^3 железобетона звеньев	2,66	133 938	356275	
4	4	С1225-104-0104 225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	14	32 205	450870	
5	5	Е11-300403-101 1130-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м^3 сборных конструкций	1,26	57 390	72311	
6	6	С1225-109-0201 225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	75 678	151356	
7	7	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м^2 изолируемой поверхности	7,1	10 468	74323	
8	8	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	31,8	8 112	257962	

	2	3	4	5	6	7	8	9
	2		2					
	9	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	42,8	4 045	173126	
10	10	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	42,8	640	27392	
11	11	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	14,28	217	3099	
12	12	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	100	66	6600	
13	13	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м^3	100	29	2900	
14	14	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	100	237	23700	
15	15	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	100	84	8400	
			Укрепительные работы					
16	16	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,5	7 750	3875	
17	17	Е11-10204-805 1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	м^2 укрепляемой поверхности	3	6 566	19698	
18	18	С1211-201-0607 211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,321	10 266	3295	
19	19	С1212-101-0623 212-101-0623 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	м^3	0,306	46 777	14314	
20	20	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	м^3	0,1	247 546	24755	
21	21	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0066	270 508	1785	
22	22	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0066	473 967	3128	
			ИТОГО по акту				**1 741 644**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				160 231	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 901 875**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)				95 094	
	ДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (3%)				57 056	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 054 025**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**1 084 217**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**1 104 038**	
			НДС (12%)				262 591	
			Итого с НДС				**2 450 846**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 1[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт _____ **Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-01-01-02 Дорожная одежда** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-12см)	м^2	1 794,7049831	3 028	5434367	
2	2	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м^2	-1 794,7049831	486	-872227	
3	3	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,2562907	228 090	286547	
4	4	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-5см)	м^2	1 794,7049831	496	890174	
5	5	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	1 794,7049831	19	34099	
6	6	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	218,5950669	32 741	7157021	
7	7	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (Н-7см)	м^2	645,1433253	592	381925	
8	8	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	5,181102	10 223	52966	
9	9	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	5,181102	10 392	53842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**13 418 714**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				1 234 522	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**14 653 236**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				732 662	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				439 597	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**15 825 495**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**8 353 488**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**8 506 204**	
			НДС (12%)				2 023 163	
			Итого с НДС				**18 882 854**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Кенагалиев Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"

Эксперт_____**Кариев Т.А.**

№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №3

за **Июль 2024** (месяц, год) **на** **2-01-01-07 Дорожная разметка** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**У7101-0803-0101** **7101-0803-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К-1,5*** ***0,15м***	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,15 м**	**км**	**0,043**	**110 814**	**4765**	
2	**2**	**У7101-0803-0105** **7101-0803-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К-1,5*** ***0,15м***	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,15 м, шаг 1:3**	**км**	**0,362**	**70 841**	**25644**	
3	**3**	**У7101-0803-0106** **7101-0803-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К-1,5*** ***0,15м***	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1**	**км**	**0,15**	**97 490**	**14624**	
			ИТОГО по акту				**45 033**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				4 143	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**49 176**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 459	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**53 110**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**28 034**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**28 547**	
			НДС (12%)				6 790	
			Итого с НДС				**63 370**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Байгужин Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Айсаев Дибегов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"

Эксперт_____Кариев Т.А.

№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-01-01-06 Дорожные знаки** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-802-101 7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	10	19 322	193220	
2	2	У7101-802-201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	1	3 839	3839	
3	3	С1251-101-0213 251-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,	шт.	4	12 911	51644	
4	4	С1251-101-0204 251-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	11 244	44976	
5	5	С1251-101-0210 251-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	13 386	26772	
6	6	С1251-101-0230 251-101-0230 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 259	7259	
7	7	С1251-102-0710 251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	10	14 911	149110	
8	8	У6103-101-101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,8	31 427	25142	
9	9	С1212-101-0608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,816	44 487	36301	
			ИТОГО по акту	25 580	327 237	0	538 263	
				6 661	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				49 520	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**587 783**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				29 389	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				17 633	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**634 805**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**335 082**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**341 208**	
			НДС (12%)				81 155	
			Итого с НДС				**757 444**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Шалгабаев Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"

Эксперт_____**Кариев Т.А.**

№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №5

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Земляные работы работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Улица №1, съезды к домам					
1	1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	511	118	60298	
2	2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	511	93	47523	
3	3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	252	118	29736	
4	4	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	252	374	94248	
5	5	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	252	457	115164	
6	6	С3412-102-0201 412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	410,76	281	115424	
7	7	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	352	118	41536	
8	8	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	352	374	131648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	352	457	160864	
10	10	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	4 590,08	49	224914	
11	11	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2 041	237	483717	
12	12	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2 041	84	171444	
13	13	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	652	173	112796	
		Тротуары						
14	14	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	109	118	12862	
15	15	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	109	93	10137	
16	16	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	109	457	49813	
17	17	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1 421,36	49	69647	
18	18	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	109	237	25833	
19	19	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	109	84	9156	
		Спортивная и детские площадки						
20	20	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	227	118	26786	
21	21	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м^3	227	93	21111	
22	22	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	227	457	103739	
23	23	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	2 960,08	49	145044	
24	24	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	159,8	237	37873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**25**	**У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К-5***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$**	**159,8**	**84**	**13423**	
			ИТОГО по акту				**2 314 736**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				212 956	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 527 692**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				126 385	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				75 831	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 729 908**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**1 440 982**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**1 467 326**	
			НДС (12%)				348 997	
			Итого с НДС				**3 257 304**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Алмагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №6

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-09 Ограждение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**Спрайс СТпрайс**	**Ограждения из евроштакетника**	**секция**	**660**	**58 732**	**38763120**	
2	**2**	**Спрайс СТпрайс**	**Калитка из евроштакетника**	**конструкция**	**18**	**170 775**	**3073950**	
3	**3**	**Спрайс СТпрайс**	**Ворота из евроштакетника**	**конструкция**	**18**	**248 482**	**4472676**	
			ИТОГО по акту				**46 309 746**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				4 260 497	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**50 570 243**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 528 512	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 517 107	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**54 615 862**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**28 828 983**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**29 356 026**	
			НДС (12%)				6 982 201	
			Итого с НДС				**65 167 210**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчики проектной документации строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"

Эксперт_____**Кариев Т.А.**

№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №7

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-05 Спортивная и детская площадка работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Покрытие площадки					
1	1	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	51	13 376	682176	
2	2	У7101-403-301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-10см)	$м^2$	510	639	325890	
3	3	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	104,04	11 234	1168785	
4	4	У7101-403-304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-510	139	-70890	
5	5	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	64,26	-11 234	-721897	
6	6	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	510	496	252960	
7	7	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	510	19	9690	
8	8	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	62,118	32 741	2033805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	510	4 986	2542860	
10	10	С1255-301-0402 255-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 15 мм	$м^2$	520,2	10 606	5517241	
			Оборудование площадки					
11	11	У86-010209-0101 8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	282 671	565342	
12	12	У86-010210-0102 8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	199 654	199654	
			Разметка площадки					
13	13	У6113-0401-0201 6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	275	576	158400	
			Ограждение площадки					
14	14	У86-010602-0202 8601-0602-0202 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м	секция	47	173 228	8141716	
15	15	У86-010605-0404 8601-0605-0404 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	191 893	191893	
		Раздел 1.	**Детская площадка**					
16	16	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	28,9	13 376	386566	
17	17	У7101-403-301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-10см)	$м^2$	289	639	184671	
18	18	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	58,956	11 234	662312	
19	19	У7101-403-304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-289	139	-40171	
20	20	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	36,414	-11 234	-409075	
21	21	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	289	496	143344	
22	22	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	289	19	5491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	23	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35,2002	32 741	1152490	
24	24	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	289	4 986	1440954	
25	25	С1255-301-0402 255-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	$м^2$	294,78	10 606	3126437	
			МАФ					
26	26	У86-010104-0104 8601-0104-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	186 326	186326	
27	27	У86-010113-0113 8601-0113-0113 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	1	2 561 477	2561477	
28	28	У86-010303-0206 8601-0303-0206 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	25	40 318	1007950	
29	29	У86-010302-0311 8601-0302-0311 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	28	67 671	1894788	
30	30	У86-010202-0105 8601-0202-0105 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	257 125	257125	
31	31	У86-010213-0201 8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133 563	133563	
32	32	У86-010104-0406 8601-0104-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	331 715	663430	
33	33	У86-010602-0501 8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	26	34 317	892242	
			ИТОГО по акту				**35 247 545**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего		**1 007 075**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				3 150 123	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**38 397 668**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 869 530	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 151 930	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**41 419 128**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**21 863 087**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**22 262 781**	
			НДС (12%)				5 295 104	
			Итого с НДС				**49 420 972**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Байгужин Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____Кариев Т.А.
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

Подрядчик : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501

Стройка : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района

Объект : (наименование, адрес)
2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года** (наименование)

Акт выполненных работ №8

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-03 Съезды к домам** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-12см)	$м^2$	936	3 028	2834208	
2	2	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-936	486	-454896	
3	3	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,6552	228 090	149445	
4	4	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	936	496	464256	
5	5	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	936	19	17784	
6	6	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	114,0048	32 741	3732631	
7	7	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (Н-5см)	$м^2$	180	592	106560	
8	8	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,5	10 223	46004	
9	9	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	4,5	10 392	46764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**6 942 756**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				638 734	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**7 581 490**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				379 075	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				227 445	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 188 010**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**4 322 041**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**4 401 055**	
			НДС (12%)				1 046 772	
			Итого с НДС				**9 769 868**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт _____ **Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №9

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) **на** **2-01-01-04 Тротуары** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тротуары					
1	1	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	16	13 376	214016	
2	2	У7101-301-604 7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м	574	7 014	4026036	
3	3	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	574	1 328	762272	
4	4	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	43,1	13 376	576506	
5	5	У7101-0403-0301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-10см)	$м^2$	430,5	639	275090	
6	6	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	87,822	11 234	986592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	У7101-0403-0304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м^2	-430,5	139	-59840	
8	8	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	54,243	-11 234	-609366	
9	9	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 (Н-5см)	м^2	430,5	496	213528	
10	10	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	430,5	19	8180	
11	11	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52,4349	32 741	1716771	
			ИТОГО по акту				**8 109 785**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				746 100	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**8 855 885**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				442 794	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				265 677	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 564 356**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**5 048 545**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**5 140 841**	
			НДС (12%)				1 222 726	
			Итого с НДС				**11 412 113**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____**Умиралиев Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №10

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01-02 Дорожная одежда** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-12см)	$м^2$	1 657	3 028	5017396	
2	2	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-1 657	486	-805302	
3	3	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,1599	228 090	264562	
4	4	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	1 657	496	821872	
5	5	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	1 657	19	31483	
6	6	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	201,8226	32 741	6607874	
7	7	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (Н-7см)	$м^2$	483	592	285936	
8	8	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16,9	10 223	172769	
9	9	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	16,9	10 392	175625	
			ИТОГО по акту				12 572 215	