Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №10

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01-02 Дорожная одежда** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-12см)	$м^2$	1 657	3 028	5017396	
2	2	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-1 657	486	-805302	
3	3	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,1599	228 090	264562	
4	4	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	1 657	496	821872	
5	5	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	1 657	19	31483	
6	6	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	201,8226	32 741	6607874	
7	7	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (Н-7см)	$м^2$	483	592	285936	
8	8	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16,9	10 223	172769	
9	9	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	16,9	10 392	175625	
			ИТОГО по акту				12 572 215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1 156 644	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				**13 728 859**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				686 443	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				411 866	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				**14 827 168**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**7 826 521**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**7 969 603**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				1 895 535	
			НДС (12%)				**17 691 658**	
			Итого с НДС					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №11

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01-07 Дорожная разметка** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**У7101-0803-0101** **7101-0803-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К-1,5*** ***0,15м***	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,15 м**	**км**	**0,058**	**110 814**	**6427**	
2	**2**	**У7101-0803-0105** **7101-0803-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К-1,5*** ***0,15м***	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,15 м, шаг 1:3**	**км**	**0,052**	**70 841**	**3684**	
3	**3**	**У7101-0803-0106** **7101-0803-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К-1,5*** ***0,15м***	**Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,15 м, шаг 3:1**	**км**	**0,15**	**97 490**	**14624**	
			ИТОГО по акту				**24 735**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				2 276	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**				**27 011**	
			Сметная прибыль (5%)				1 351	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Непредвиденные работы и затраты (3%)				810	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**29 172**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**15 398**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**15 680**	
			НДС (12%)				3 729	
			Итого с НДС				**34 808**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____ **Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №12

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01-06 Дорожные знаки** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**У7101-802-101** **7101-0802-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**8**	**19 322**	**154576**	
2	**2**	**У7101-802-201** **7101-0802-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	**шт.**	**3**	**3 839**	**11517**	
3	**3**	**С1251-101-0213** **251-101-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,**	**шт.**	**7**	**12 911**	**90377**	
4	**4**	**С1251-101-0204** **251-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**4**	**11 244**	**44976**	
5	**5**	**С1251-102-0710** **251-102-0710** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40**	**шт.**	**8**	**14 911**	**119288**	
6	**6**	**У6103-101-101** **6103-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м^3**	**м^3**	**0,64**	**31 427**	**20113**	
7	**7**	**С1212-101-0608** **212-101-0608** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,6528**	**44 487**	**29041**	
			ИТОГО по акту				**469 888**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				43 230	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**513 118**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				25 656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				15 394	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**554 168**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**292 518**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**297 865**	
			НДС (12%)				70 846	
			Итого с НДС				**661 229**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Байгужин Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____Кариев Т.А.
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №13

за **Сентябрь 2024** **(месяц, год) на** **2-02-01-01 Земляные работы** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Улица №2, съезды к домам, примыкание					
1	1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	105	118	12390	
2	2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	105	93	9765	
3	3	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	760	118	89680	
4	4	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	760	374	284240	
5	5	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	760	457	347320	
6	6	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	9 910,4	49	485610	
7	7	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	860,7	237	203986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**860,7**	**84**	**72299**	
9	9	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**60**	**173**	**10380**	
			Тротуары					
10	10	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**24,4**	**118**	**2879**	
11	11	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**24,4**	**93**	**2269**	
12	12	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**24,4**	**457**	**11151**	
13	13	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	**т·км**	**318,176**	**49**	**15591**	
14	14	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**24,4**	**237**	**5783**	
15	15	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**24,4**	**84**	**2050**	
			ИТОГО по акту				**1 555 393**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				143 096	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 698 489**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				84 924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				50 955	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 834 368**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**968 271**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**985 973**	
			НДС (12%)				234 509	
			Итого с НДС				**2 188 753**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____**Айтасимбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел:**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №14

за **Сентябрь 2024** **(месяц, год) на** **2-02-01-08 Ограждение** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Спрайс СТпрайс	**Ограждения из евроштакетника**	**секция**	**152**	**58 732**	**8927264**	
2	2	Спрайс СТпрайс	**Калитка из евроштакетника**	**конструкция**	**4**	**170 775**	**683100**	
3	3	Спрайс СТпрайс	**Ворота из евроштакетника**	**конструкция**	**4**	**248 482**	**993928**	
			ИТОГО по акту				**10 604 292**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				975 595	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**				**11 579 887**	
			Сметная прибыль (5%)				578 994	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Непредвиденные работы и затраты (3%)				347 397	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**12 506 278**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**6 601 439**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**6 722 124**	
			НДС (12%)				1 598 828	
			Итого с НДС				**14 922 391**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Мусабаметов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

Объект : (наименование, адрес)

2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №15

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-02-01-04 Примыкание ПК1+54** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-12см)	$м^2$	91	3 028	275548	
2	2	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-91	486	-44226	
3	3	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,0637	228 090	14529	
4	4	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	91	496	45136	
5	5	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	91	19	1729	
6	6	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,0838	32 741	362895	
7	7	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (Н-7см)	$м^2$	26	592	15392	
8	8	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,91	10 223	9303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	м^3	0,91	10 392	9457	
			ИТОГО по акту				**689 763**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				63 458	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**753 221**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				37 661	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				22 597	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**813 479**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**429 395**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**437 245**	
			НДС (12%)				103 997	
			Итого с НДС				**970 637**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта (ответственность) или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Хамагамбетов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"

Эксперт _____ **Кариев Т.А.**

№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

Объект : (наименование, адрес)

2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №16

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) **на** **2-02-01-03 Съезды к домам** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-12см)	$м^2$	208	3 028	629824	
2	2	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-208	486	-101088	
3	3	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1456	228 090	33210	
4	4	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	208	496	103168	
5	5	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	208	19	3952	
6	6	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	25,3344	32 741	829474	
7	7	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (Н-5см)	$м^2$	40	592	23680	
8	8	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1	10 223	10223	
9	9	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	1	10 392	10392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**1 542 835**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				141 941	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 684 776**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2 65			Сметная прибыль (5%)				84 239	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2 66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				50 543	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 819 558**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**960 454**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**978 012**	
			НДС (12%)				232 616	
			Итого с НДС				**2 171 082**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора_____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

Объект : (наименование, адрес)

2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №17

за **Сентябрь 2024** **(месяц, год) на** **2-02-01-05 Тротуары** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	3,6	13 376	48154	
2	2	У7101-301-604 7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м	128	7 014	897792	
3	3	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	128	1 328	169984	
4	4	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	9,6	13 376	128410	
5	5	У7101-403-301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-10см)	$м^2$	96	2 931	281376	
6	6	У7101-403-304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-96	847	-81312	
7	7	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	96	496	47616	
8	8	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	96	19	1824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**9**	**С1212-501-0204** **212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**11,6928**	**32 741**	**382834**	
			ИТОГО по акту				**1 876 678**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				172 654	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 049 332**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				102 467	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				61 480	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 213 279**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**1 168 279**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**1 189 637**	
			НДС (12%)				282 950	
			Итого с НДС				**2 640 867**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Кожагазиетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт _____ **Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01; 2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №1. Улица №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №18

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Земляные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	3 299,75	118	389370	
2	2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	3 299,75	374	1234106	
3	3	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5 460,14	457	2495284	
4	4	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	78 626,016	49	3852675	
5	5	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	35 939,9321204	173	6217608	
			ИТОГО по акту				**14 187 622,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				1 305 261	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**15 492 883**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				774 644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				464 787	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 732 313,26**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**8 832 151,55**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**8 993 618,38**	
			НДС (12%)				2 139 092,39	
			Итого с НДС				**19 964 862,32**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Заместитель руководителя _____ **Жанагалиев Д.В.**
(должность, подпи

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01 Основные объекты строительства. Улица №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №19

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-02 Дорожная одежда** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0403-0101 7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-12см)	$м^2$	734,0150169	3 028	2222597	
2	2	У7101-0403-0104 7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-734,0150169	486	-356731	
3	3	У7101-0602-0901 7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,5138094	228 090	117195	
4	4	У7101-602-301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ (Н-5см)	$м^2$	734,0150169	496	364071	
5	5	У7101-602-401 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	734,0150169	19	13946	
6	6	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	89,4030291	32 741	2927145	
7	7	У7101-701-111 7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см (Н-7см)	$м^2$	263,8566747	592	156203	
8	8	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,118898	10 223	21661	
9	9	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	2,118898	10 392	22020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**5 488 109**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				504 906	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**5 993 015**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				299 651	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				179 791	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 472 457**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**3 416 486**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**3 478 946**	
			НДС (12%)				827 452	
			Итого с НДС				**7 722 884**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Байгужин Р.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Ахметгарбетов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"

Эксперт_____**Кариев Т.А.**

№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Тауш Джангельдинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01-01; 2-02-01 Основные объекты строительства. Улица №1. Улица №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№262** от **10.07.2024 года**

Акт выполненных работ №20(без оплаты)

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Земляные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**1 812,7878796**	**173**	**313612**	
			ИТОГО по акту				**313 612**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				28 852	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**342 464**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				17 123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				10 274	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**369 861**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0557				**195 231**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,075				**198 800**	
			НДС (12%)				47 284	
			Итого с НДС				**441 315**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____**Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ЛИР"
Эксперт_____**Кариев Т.А.**
№KZ48VJE00024456, №KZ05VJE00024454, №KZ75VJE00024455
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)