Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: **ТОО "Жанарту"**
Субподрядчик: **ТОО "Абдулла Курылыс"**
Наименование работ: **Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабр месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код		наименован	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	20 000 000,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
К оплате:	**20 000 000,00**	**13 392 857,14**							**1 607 142,86**	**15 000 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Абдулла Курылыс" (БИН 220140024888)
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Чайбеков Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Жанарту" (БИН 890540000020)
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Ахмедов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма 4

Генподрядчик : **ТОО "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Абдулла Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № "__" от 28.08.2023

Акт выполненных работ №2

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводные сети по ул.Абдулпаттаева										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5172,07201		209,77	209,77	1084946	1084946	--	182264	1368582
						--	48,95	--	253173		101373	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	159,96099		2860,04	--	457495	--	--	329396	849843
						2860,04	--	457495	--		62951	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	4187,430942		36,71	36,71	153721	153720	--	31322	199866
						--	10,39	--	43507		14824	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1046,857736		1242,92	--	1301160	--	--	936833	2417037
						1242,92	--	1301160	--		179044	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	4187,430942		235,38	114,19	985637	478163	--	516855	1622671
						121,19	50,24	507475	210377		120179	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	86,632		7460,84	247,06	646347	21404	495057	134332	843133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1499,28	66,98	129886	5803		62455	
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1	95,2952	5195,00				495059		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,725	557562,77	258252,62	404233	187233	--	271513	729805
					299310,15	78972,75	217000	57255		54060	
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,749	521116,52	235651,52	390316	176503	--	269037	712101
					285465,00	77358,43	213813	57941		52748	
15	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,192	670660,79	330979,31	128767	63548	--	82123	227761
					339681,48	92364,42	65219	17734		16871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				923316	427284	495057	2753675	8970799
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				496032	132930	--	664505	
		Всего заработная плата	Тенге				923316				
		Накладные расходы	Тенге					628962			
		Сметная прибыль	Тенге				622673				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				123679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1669668				
		Сметная заработная плата	Тенге								392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					628962			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1669668				
		Сметная заработная плата	Тенге								392
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					628962			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									8970802
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2892048				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2165517			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					645790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						495059		
		- Накладные расходы	Тенге							2753675	
		- Сметная прибыль	Тенге							664505	

Водопроводные сети по ул.Таганас батыра

		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	2927,529355	209,77	209,77	614108	614108	--	103166	774654
					--	48,95	--	143303		57380	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	90,542145	2860,04	--	258954	--	--	186447	481033
					2860,04	--	258954	--		35632	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	2371,730738	36,71	36,71	87066	87066	--	17741	113202
					--	10,39	--	24642		8396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	592,9326846	1242,92	--	736968	--	--	530615	1368993
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92	--	736968	--		101409	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	2371,730738	235,38	114,19	558258	270828	--	292743	919069
		НР - 72%, СП - 8%			121,19	50,24	287430	119156		68069	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	49,036	7460,84	247,06	365850	12114	280217	76035	477236
		НР - 99%, СП - 8%			1499,28	66,98	73519	3284		35351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1 53,9396	5195,00				280216		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,434	557562,77	258252,62	241982	112081	--	162533	436876
		НР - 99%, СП - 8%			299310,15	78972,75	129901	34274		32361	
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,509	521116,52	235651,52	265248	119946	--	182830	483925
		НР - 99%, СП - 8%			285465,00	77358,43	145302	39375		35846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				507230	232027	280217	1552110	5054988
							275203	73649	--	374444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				507230				
	Всего заработная плата		Тенге					348852			
		Накладные расходы	Тенге				345363				
		Сметная прибыль	Тенге				68207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				920800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					348852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				920800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					348852			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5054988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1632074				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1216143			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					364034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						280216		
		- Накладные расходы	Тенге							1552110	
		- Сметная прибыль	Тенге							374444	
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**								14025790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4524122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3381660			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1009824			
		- Накладные расходы	Тенге						775275		
		- Сметная прибыль	Тенге							4305785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	%	1,30		182335,27					
		Итого с временными								14208125,27	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,67		95194,44					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска							2228504,63		
		Итого								16531824,34	
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		330636,49					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								16862460,83	
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539								17622180,45	
		Договорная скидка подрядчика к=0,95	%						16 741 071,43		
		Итого с генподрядными скидками к=0,8							13 392 857,14		
		НДС	%	12,00		1607142,86					
		Итого с НДС									15 000 000,00

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Абдулла Курылыс" (БИН 220140024888)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Чайбеков Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Жанарту" (БИН 890540000020)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.