Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**
Наименование строительства и его: **Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код		наименован	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	68 975 832,24	43 728 421,64							5 247 410,60	48 975 832,24
К оплате:	**68 975 832,24**	**43 728 421,64**							**5 247 410,60**	**48 975 832,24**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственостью "Абдулла Курылыс" (БИН 220140024888)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Чайбеков Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственостью "Жанарту" (БИН 890540000020)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №3

за январь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводные сети по ул.Абдулпаттаева										
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	732,25		2542,00	--	1861380	--	1861380	--	2010290
		СП - 8%				--	--	--	--		148910	
12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	756,49		187,00	--	141464	--	141464	--	152781
		СП - 8%				--	--	--	--		11317	
16	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	193,92		5157,00	--	1000045	--	1000045	--	1080049
		СП - 8%				--	--	--	--		80004	
21	242-101-0503 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1		25168,00	--	25168	--	25168	--	27181
		СП - 8%				--	--	--	--		2013	
22	242-101-0504 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	1		67774,00	--	67774	--	67774	--	73196
		СП - 8%				--	--	--	--		5422	
23	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	44		4249,00	--	186956	--	186956	--	201912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14956	
24	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	7233,00	--	86796	--	86796	--	93740
		СП - 8%			--	--	--	--		6944	
25	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	34	10468,00	--	355912	--	355912	--	384385
		СП - 8%			--	--	--	--		28473	
26	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	13	18832,00	--	244816	--	244816	--	264401
		СП - 8%			--	--	--	--		19585	
28	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	11	51761,00	--	569371	--	569371	--	614921
		СП - 8%			--	--	--	--		45550	
29	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	11	1122,00	--	12342	--	12342	--	13329
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
30	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22	1433,00	--	31526	--	31526	--	34048
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
31	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	6046,00	--	36276	--	36276	--	39178
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
32	241-215-0216 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	13	975,00	--	12675	--	12675	--	13689
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
33	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	5	785,00	--	3925	--	3925	--	4239
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
34	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	34	152,00	--	5168	--	5168	--	5581
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
35	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	13	1146,00	--	14898	--	14898	--	16090
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
36	241-213-1006 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	13	1158,00	--	15054	--	15054	--	16258
		СП - 8%			--	--	--	--		1204	
		Водопроводный колодец									
39	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	45322,00	--	543864	--	543864	--	587373
		СП - 8%			--	--	--	--		43509	
40	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	23621,00	--	283452	--	283452	--	306128
		СП - 8%			--	--	--	--		22676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	12	32730,00 --	-- --	392760 --	-- --	392760	-- 31421	424181
42	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	10	44241,00 --	-- --	442410 --	-- --	442410	-- 35393	477803
43	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	2	38435,00 --	-- --	76870 --	-- --	76870	-- 6150	83020
44	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	21	6807,00 --	-- --	142947 --	-- --	142947	-- 11436	154383
45	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	12	8293,00 --	-- --	99516 --	-- --	99516	-- 7961	107477
46	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т СП - 8%	комплект	12	12795,00 --	-- --	153540 --	-- --	153540	-- 12283	165823
47	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/ СП - 8%	т	0,28416	1139868,00 --	-- --	323905 --	-- --	323905	-- 25912	349817
52	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С СП - 8%	шт.	34	23662,00 --	-- --	804508 --	-- --	804508	-- 64361	868869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7935318 --	-- --	7935318 --	-- 634824	8570142
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7935318				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7935318				
		Сметная прибыль	Тенге				634824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8570142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8570142				8570142
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							7935318		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							634824	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Водопроводные сети по ул.Казак

		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	1353,4992	209,77 --	209,77 48,95	283924 --	283924 66254	--	47697 26529	358150

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	41,8608		2860,04 2860,04	-- --	119724 119724	-- --	--	86201 16474	222399
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1048,863308		36,71 --	36,71 10,39	38504 --	38504 10898	--	7845 3713	50062
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	262,2158269		1242,92 1242,92	-- --	325913 325913	-- --	--	234657 44847	605417
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1048,863308		235,38 121,19	114,19 50,24	246881 127112	119770 52695	--	129461 30102	406445
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ основания	50,388		7460,84 1499,28	247,06 66,98	375937 75546	12449 3375	287942	78132 36326	490394
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1	55,4268	5195,00				287942		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
7	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,688		1640802,32 439210,68	1201591,64 291346,63	1128872 302177	826695 200446	--	497597 130118	1756587
8	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм *СП - 8%*	м	694,88		12636,00 --	-- --	8780504 --	-- --	8780504	-- 702440	9482944
9	1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,688		161155,34 115478,24	-- --	110875 79449	-- --	31426	78655 15162	204692
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м³	296,5	203,992	134,00				27335		
12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм *СП - 8%*	м	283,81		187,00 --	-- --	53072 --	-- --	53072	-- 4246	57318
15	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	6		14213,72 6911,87	6654,43 2220,35	85282 41471	39926 13322	3885	54245 11162	150690
15.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0032	0,0192	165506,00				3178		
15.2	261-701-0115	**Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	6	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	242-101-0506 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	6	168709,00	--	1012254	--	1012254	--	1093234
		СП - 8%			--	--	--	--		80980	
17	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	48	14000,00	--	672000	--	672000	--	725760
		СП - 8%			--	--	--	--		53760	
18	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	10468,00	--	125616	--	125616	--	135665
		СП - 8%			--	--	--	--		10049	
19	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	18832,00	--	56496	--	56496	--	61016
		СП - 8%			--	--	--	--		4520	
20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	3676,74	263,00	14707	1052	1995	11987	28830
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	11660	448		2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028 0,0112	165506,00				1854		
20.2	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1 4	--				--		
21	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	4	51761,00	--	207044	--	207044	--	223608
		СП - 8%			--	--	--	--		16564	
22	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	4	1122,00	--	4488	--	4488	--	4847
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
23	241-214-0115 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	24	21135,00	--	507240	--	507240	--	547819
		СП - 8%			--	--	--	--		40579	
24	241-215-0216 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	3	975,00	--	2925	--	2925	--	3159
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
25	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	12	785,00	--	9420	--	9420	--	10174
		СП - 8%			--	--	--	--		754	
26	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	12	152,00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
27	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	3	1146,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
28	241-213-1006 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	3	1158,00	--	3474	--	3474	--	3752

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
29	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,3089		444465,02	4447,55	581760	5821	487681	89979	725478
		НР - 99%; СП - 8%				67429,04	2009,45	88258	2630		53739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	1,3089	330957,00				433190		
29.2	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м³	0,014	0,018325	--				--		
		Водопроводный колодец										
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,608		34567,89	13032,08	470400	177340	92273	271445	801192
		НР - 99%; СП - 8%				14755,09	5393,84	200787	73399		59348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	1,809864	31880,00				57698		
30.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,054432	114336,00				6224		
30.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,226	3,075408	5115,00				15731		
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9		45322,00	--	407898	--	407898	--	440530
		СП - 8%				--	--	--	--		32632	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18		32730,00	--	589140	--	589140	--	636271
		СП - 8%				--	--	--	--		47131	
33	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7		44241,00	--	309687	--	309687	--	334462
		СП - 8%				--	--	--	--		24775	
34	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2		38435,00	--	76870	--	76870	--	83020
		СП - 8%				--	--	--	--		6150	
35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23		6807,00	--	156561	--	156561	--	169086
		СП - 8%				--	--	--	--		12525	
36	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		8293,00	--	16586	--	16586	--	17913
		СП - 8%				--	--	--	--		1327	
37	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	9		12795,00	--	115155	--	115155	--	124367
		СП - 8%				--	--	--	--		9212	
38	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/	т	0,21312		1139868,00	--	242929	--	242929	--	262363
		СП - 8%				--	--	--	--		19434	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	36,585		1184,12	27,97	43321	1023	27681	13724	61609
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	14617	140		4564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	87,804	295,00				25902		
40	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2		10639,68	5726,03	21279	11452	1092	12463	36442
		НР - 99%; СП - 8%				4367,65	1927,00	8735	3854		2699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м³	0,041	0,082	9377,00				769		
40.2	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м³	0,193	0,386	519,00				200		
40.3	261-301-0172	**Трубы стальные**	м	0,4	0,8	--				--		
41	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	12		791,99	40,79	9504	489	235	8822	19792
		НР - 98%; СП - 8%				731,70	18,43	8780	221		1466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	0,12	579,00				69		
41.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	0,24	474,00				114		
41.3	261-301-0513	**Водомеры ГОСТ 6019-83**	шт.	1	12	--				--		
42	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С**	шт.	12		23662,00	--	283944	--	283944	--	306660
		СП - 8%				--	--	--	--		22716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16104565	1063798	14572775	1622910	2064783 0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					755934	294460	--	1529471	
		Материалы	Тенге					16095061				
		Всего заработная плата	Тенге					646032				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1041393			
		Накладные расходы	Тенге					13638565				
		Сметная прибыль	Тенге					1030095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1370014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18495170				
		Сметная заработная плата	Тенге									592
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						1041393			
		Материалы	Тенге					9504				
		Всего заработная плата	Тенге					234				
		Накладные расходы	Тенге						9001			
		Сметная прибыль	Тенге					8822				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19792				
		Сметная заработная плата	Тенге									5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						9001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18514962				
		Сметная заработная плата	Тенге									597
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						1050394			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										20647829
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1404229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1518445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						427682			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14572773		
		- Накладные расходы	Тенге								1622910	
		- Сметная прибыль	Тенге								1529471	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4027	
13	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12		4249,00	--	50988	--	50988	--	55067
		СП - 8%				--	--	--	--		4079	
14	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2		3676,74	263,00	7353	526	997	5994	14414
		НР - 99%; СП - 8%				2914,98	112,10	5830	224		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0056	165506,00				927		
14.2	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	2	--				--		
15	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2		51761,00	--	103522	--	103522	--	111804
		СП - 8%				--	--	--	--		8282	
16	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	2		1122,00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%				--	--	--	--		180	
17	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6		1433,00	--	8598	--	8598	--	9286
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
18	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,17		444465,02	4447,55	75559	756	63340	11686	94225
		НР - 99%; СП - 8%				67429,04	2009,45	11463	342		6980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	0,17	330957,00				56263		
18.2	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м³	0,014	0,00238	--				--		
		Водопроводный колодец										
19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,808		34567,89	13032,08	97067	36594	19041	56012	165326
		НР - 99%; СП - 8%				14755,09	5393,84	41432	15146		12246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,373464	31880,00				11906		
19.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,011232	114336,00				1284		
19.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,226	0,634608	5115,00				3246		
20	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2		45322,00	--	90644	--	90644	--	97896
		СП - 8%				--	--	--	--		7252	
21	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		23621,00	--	47242	--	47242	--	51021
		СП - 8%				--	--	--	--		3779	
22	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		32730,00	--	65460	--	65460	--	70697
		СП - 8%				--	--	--	--		5237	
23	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		44241,00	--	44241	--	44241	--	47780
		СП - 8%				--	--	--	--		3539	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	1		38435,00	--	38435	--	38435	--	41510
		СП - 8%				--	--	--	--		3075	
25	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	4		6807,00	--	27228	--	27228	--	29406
		СП - 8%				--	--	--	--		2178	
26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	2		8293,00	--	16586	--	16586	--	17913
		СП - 8%				--	--	--	--		1327	
27	244-201-0306 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	1		12795,00	--	12795	--	12795	--	13819
		СП - 8%				--	--	--	--		1024	
28	244-201-0302 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	1		6048,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
29	222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/**	**т**	0,04736		1139868,00	--	53984	--	53984	--	58303
		СП - 8%				--	--	--	--		4319	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	8,13		1184,12	27,97	9627	227	6152	3050	13691
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	3248	31		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	2,4	19,512	295,00				5756		
31	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	2		10639,68	5726,03	21279	11452	1092	12463	36442
		НР - 99%; СП - 8%				4367,65	1927,00	8735	3854		2699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-605-0108	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м³**	0,041	0,082	9377,00				769		
31.2	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	0,193	0,386	519,00				200		
31.3	261-301-0172	**Трубы стальные**	**м**	0,4	0,8	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2459846	184101	2199165	605913	4123803
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					231100	60778	--	305469	
		Материалы	Тенге					2459846				
		Всего заработная плата	Тенге					91235				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						291878			
		Накладные расходы	Тенге					1953409				
		Сметная прибыль	Тенге					288762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					219891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2968499				
		Сметная заработная плата	Тенге									179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						291878			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2968499				
		Сметная заработная плата	Тенге									179
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						291878			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										4123803
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					583576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429678			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132911			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2199164		
		- Накладные расходы	Тенге							605913	
		- Сметная прибыль	Тенге							305469	

на Водопроводные сети по ул.Муратбаева

Земляные работы

1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1304,89056	209,77	209,77	273727	273726	--	45984	345287
		НР - 72%, СП - 8%			--	48,95	--	63874		25576	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	40,35744	2860,04	--	115424	--	--	83105	214412
		НР - 72%, СП - 8%			2860,04	--	115424	--		15882	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1033,10643	36,71	36,71	37925	37925	--	7728	49310
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,39	--	10734		3657	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	258,2766074	1242,92	--	321017	--	--	231132	596322
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92	--	321017	--		44173	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1033,10643	235,38	114,19	243173	117970	--	127516	400339
		НР - 72%, СП - 8%			121,19	50,24	125202	51903		29650	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	48,5784	7460,84	247,06	362436	12002	277601	75326	472783
		НР - 99%, СП - 8%			1499,28	66,98	72833	3254		35021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1 53,43624	5195,00				277601		

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,536	557562,77	258252,62	298854	138423	--	200732	539553
		НР - 99%, СП - 8%			299310,15	78972,75	160430	42329		39967	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	541,36	2542,00	--	1376137	--	1376137	--	1486228
		СП - 8%			--	--	--	--		110091	
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,3982	521116,52	235651,52	207509	93836	--	143032	378584
		НР - 99%, СП - 8%			285465,00	77358,43	113672	30804		28043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	402,182	187,00	--	75208	--	75208	--	81225
		СП - 8%			--	--	--	--		6017	
16	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	25168,00	--	50336	--	50336	--	54363
		СП - 8%			--	--	--	--		4027	
17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	4249,00	--	118972	--	118972	--	128490
		СП - 8%			--	--	--	--		9518	
18	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	10468,00	--	209360	--	209360	--	226109
		СП - 8%			--	--	--	--		16749	
19	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	7	18832,00	--	131824	--	131824	--	142370
		СП - 8%			--	--	--	--		10546	
21	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2	51761,00	--	103522	--	103522	--	111804
		СП - 8%			--	--	--	--		8282	
22	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	1122,00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
23	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1433,00	--	20062	--	20062	--	21667
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
24	241-215-0216 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	7	975,00	--	6825	--	6825	--	7371
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
25	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	3	785,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
26	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	20	152,00	--	3040	--	3040	--	3283
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
27	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	7	1146,00	--	8022	--	8022	--	8664
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
28	241-213-1006 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	7	1158,00	--	8106	--	8106	--	8754
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
		Водопроводный колодец									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8282	
22	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	1122,00	--	2244	--	2244	--	2424
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
23	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1433,00	--	25794	--	25794	--	27858
		СП - 8%			--	--	--	--		2064	
24	241-215-0216 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75x2"	шт.	8	975,00	--	7800	--	7800	--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
25	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63x1"	шт.	7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
26	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25x1"	шт.	27	152,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
27	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63x2"	шт.	8	1146,00	--	9168	--	9168	--	9901
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
28	241-213-1006 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	8	1158,00	--	9264	--	9264	--	10005
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
		Водопроводный колодец									
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	45322,00	--	362576	--	362576	--	391582
		СП - 8%			--	--	--	--		29006	
32	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	23621,00	--	188968	--	188968	--	204085
		СП - 8%			--	--	--	--		15117	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	32730,00	--	261840	--	261840	--	282787
		СП - 8%			--	--	--	--		20947	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	44241,00	--	265446	--	265446	--	286682
		СП - 8%			--	--	--	--		21236	
35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38435,00	--	76870	--	76870	--	83020
		СП - 8%			--	--	--	--		6150	
36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	6807,00	--	88491	--	88491	--	95570
		СП - 8%			--	--	--	--		7079	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	8293,00	--	66344	--	66344	--	71652
		СП - 8%			--	--	--	--		5308	
38	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	8	12795,00	--	102360	--	102360	--	110549
		СП - 8%			--	--	--	--		8189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	222-519-0101 РСНБ РК 2022	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/**	т	0,18944	1139868,00	--	215937	--	215937	--	233212
		СП - 8%			--	--	--	--		17275	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	32,52	1184,12	27,97	38508	910	24605	12199	54764
		НР - 93%, СП - 8%			399,54	3,83	12993	125		4057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 78,048	295,00				23024		
43	244-301-0410 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С**	шт.	27	23662,00	--	638874	--	638874	--	689984
		СП - 8%			--	--	--	--		51110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4320592	910	4306689	12199	4679416
							12993	125	--	346625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4320592				
	Материалы		Тенге				24605				
	Всего заработная плата		Тенге					13118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4282084				
		Накладные расходы	Тенге				12199				
		Сметная прибыль	Тенге				346625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4679416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13118			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4679416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13118			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4679416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12993				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					910			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4306689		
		- Накладные расходы	Тенге							12199	
		- Сметная прибыль	Тенге							346625	

Водопроводные сети по ул.Токтыбаева

Земляные работы

1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	909,3168	209,77	209,77	190747	190747	--	32044	240614
		НР - 72%, СП - 8%			--	48,95	--	44511		17823	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	28,1232	2860,04	--	80433	--	--	57912	149413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	80433	--		11068	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	720,4457862	36,71	36,71	26448	26447	--	5389	34387
					--	10,39	--	7485		2550	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	18,0111447	1242,92	--	22386	--	--	16118	41585
					1242,92	--	22386	--		3080	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	720,4457862	235,38	114,19	169579	82268	--	88925	279180
					121,19	50,24	87311	36195		20677	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	33,852	7460,84	247,06	252564	8363	193447	52491	329459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1499,28	66,98	50754	2267		24405	
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	1,1 37,2372	5195,00				193447		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,301	557562,77	258252,62	167826	77734	--	112725	302995
					299310,15	78972,75	90092	23771		22444	
8	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	304,01	2542,00	--	772793	--	772793	--	834616
					--	--	--	--		61823	
9	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	301	123,70	1,31	37234	394	1665	34471	77442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	--	35175	--		5737	
9.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002 0,0602	579,00				35		
9.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005 0,1505	474,00				71		
10	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,301	89724,69	--	27007	--	2179	24580	55713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82484,46	--	24828	--		4127	
10.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м³	47 14,147	134,00				1896		
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,35	521116,52	235651,52	182391	82478	--	125718	332758
					285465,00	77358,43	99913	27075		24649	
12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм** *СП - 8%*	м	353,5	187,00	--	66105	--	66105	--	71393
					--	--	--	--		5288	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	350	119,95	1,31	41983	459	623	40082	88631
					116,86	--	40901	--		6566	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,07	579,00				41		
13.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,175	474,00				83		
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,35		84302,22	--	29506	--	636	28581	62734
		НР - 99%; СП - 8%				82484,46	--	28870	--		4647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	11,8	4,13	134,00				553		
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2809,58	127,07	5619	254	614	4817	11271
		НР - 99%; СП - 8%				2375,35	57,41	4751	115		835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165506,00				497		
15.2	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--				--		
16	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		25168,00	--	50336	--	50336	--	54363
		СП - 8%				--	--	--	--		4027	
17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20		4249,00	--	84980	--	84980	--	91778
		СП - 8%				--	--	--	--		6798	
18	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15		10468,00	--	157020	--	157020	--	169582
		СП - 8%				--	--	--	--		12562	
19	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5		18832,00	--	94160	--	94160	--	101693
		СП - 8%				--	--	--	--		7533	
20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		3676,74	263,00	3677	263	499	2997	7208
		НР - 99%; СП - 8%				2914,98	112,10	2915	112		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165506,00				463		
20.2	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	1	--				--		
21	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1		51761,00	--	51761	--	51761	--	55902
		СП - 8%				--	--	--	--		4141	
22	251-102-0409 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	1		1122,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
23	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10		1433,00	--	14330	--	14330	--	15476
		СП - 8%				--	--	--	--		1146	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	241-215-0216 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х2"	шт.	5		975,00	--	4875	--	4875	--	5265
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
25	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1"	шт.	3		785,00	--	2355	--	2355	--	2543
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
26	241-211-0409 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1"	шт.	15		152,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
27	241-208-0617 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 63х2"	шт.	5		1146,00	--	5730	--	5730	--	6188
		СП - 8%				--	--	--	--		458	
28	241-213-1006 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	5		1158,00	--	5790	--	5790	--	6253
		СП - 8%				--	--	--	--		463	
29	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,2155		444465,02	4447,55	95782	958	80293	14814	119444
		НР - 99%, СП - 8%				67429,04	2009,45	14531	433		8848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	0,2155	330957,00				71321		
29.2	261-101-0220	Раствор асбоцементный	м³	0,014	0,003017	--				--		
		Водопроводный колодец										
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,576		34567,89	13032,08	192751	72667	37810	111227	328296
		НР - 99%, СП - 8%				14755,09	5393,84	82274	30076		24318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,133	0,741608	31880,00				23642		
30.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004	0,022304	114336,00				2550		
30.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,226	1,260176	5115,00				6446		
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4		45322,00	--	181288	--	181288	--	195791
		СП - 8%				--	--	--	--		14503	
32	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4		23621,00	--	94484	--	94484	--	102043
		СП - 8%				--	--	--	--		7559	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4		32730,00	--	130920	--	130920	--	141394
		СП - 8%				--	--	--	--		10474	
34	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2		44241,00	--	88482	--	88482	--	95561
		СП - 8%				--	--	--	--		7079	
35	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2		38435,00	--	76870	--	76870	--	83020
		СП - 8%				--	--	--	--		6150	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6		6807,00	--	40842	--	40842	--	44109
		СП - 8%				--	--	--	--		3267	
37	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4		8293,00	--	33172	--	33172	--	35826
		СП - 8%				--	--	--	--		2654	
38	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4		12795,00	--	51180	--	51180	--	55274
		СП - 8%				--	--	--	--		4094	
39	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений /стремянка С-1/	т	0,09472		1139868,00	--	107968	--	107968	--	116605
		СП - 8%				--	--	--	--		8637	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	16,26		1184,12	27,97	19254	455	12302	6100	27382
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	6497	62		2028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	39,024	295,00				11512		
41	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2		10639,68	5726,03	21279	11452	1092	12463	36442
		НР - 99%; СП - 8%				4367,65	1927,00	8735	3854		2699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,041	0,082	9377,00				769		
41.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,193	0,386	519,00				200		
41.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,4	0,8	--				--		
42	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15		791,99	40,79	11880	611	293	11027	24740
		НР - 98%; СП - 8%				731,70	18,43	10976	276		1833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,15	579,00				87		
42.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,3	474,00				142		
42.3	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	15	--				--		
43	244-301-0410 РСНБ	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со	шт.	15		23662,00	--	354930	--	354930	--	383324
		СП - 8%				--	--	--	--		28394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3309962	247725	2805226	782481	5221367
								450458	85774	--	386768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3218865				
	Материалы		Тенге					135424				
	Всего заработная плата		Тенге						448904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2473773				
		Накладные расходы	Тенге					444022				
		Сметная прибыль	Тенге					293029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3955916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	Тенге						448904			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					91097				
	Материалы		Тенге					2581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					87328			
		Накладные расходы	Тенге				85580				
		Сметная прибыль	Тенге				14136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				190813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					87328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4146729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					536232			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5221368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				691342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					555550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176232			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2805225		
		- Накладные расходы	Тенге							782481	
		- Сметная прибыль	Тенге							386768	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								50905349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3734760				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3288930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					985379			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35995634		
		- Накладные расходы	Тенге							4115244	
		- Сметная прибыль	Тенге							3770772	

Итого с генподрядными скидками к=0,8590142785	**43 728 421,64**
НДС 12%	**5 247 410,60**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**48 975 832,24**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственостью "Абдулла Курылыс" (БИН 220140024888)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Чайбеков Боранбай Серикбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственостью "Жанарту" (БИН 890540000020)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов Адил Байгенжеевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.