'Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2025г

	БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
	заказчика	подрядчика	подрядчика	заказчика	номер	дата	Наименование	код
	60140010813	150840006334			№452	26.08.2024 г.	S-Специальный счет центрального (или) местного уполномоченного органа	
					№б/н	02.05.2025 г.		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	76 746 546,38	49 842 086,31	7 764 307,83				931 716,94	8 696 024,77
Аванс 30%								2 608 807,43
Гарантийное удержание 5%								434 801,23
Итого к оплате:								**5 652 416,11**

Подрядчик:

ТОО "Селтей"

БИН 150840006334

Директор_____ **Кубжесарова А. Р.**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 60140010813

И.О.Руководителя_____ **С. Муратулы**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕЛТЕЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ынталы Каркаралинского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№452 от 26.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Июнь 2025г (месяц, год)**

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
			Отдел 1: Общестроительные работы по чертежам - АР											
			Раздел 1: Отделка фасада											
		Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)												
1	156	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	40,72	1 676,0	8,0	68 247,0	325,0		0,25	10,17			
			$м^2$		1 105,0	2,0	44 996,0	81,0	0	0,0	0,04			
2	157	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	4,2756	44 064,0		188 400,0							
			$м^3$						0	0,0	0,0			
			Итого по разделу 1:				256 647	325	0		10			
							44 996	81			0			
			Итого по отделу Общестроительные работы по чертежам - АР				256 647	325	0		10			
							44 996	81			0			
			Отдел 2: Электрооборудование											
		Провода и кабели												
3	22	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой бороздe**	850,5	808,0	3,0	687 204,0	2 552,0		0,16	135,48			
			м		783,0	0,0	665 942,0	0,0	0	0,0	0,0			
4	23	243-107-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1**	10,5	300,0		3 150,0							
			м						0	0,0	0,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	24	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3x1.5 (ок)-0.66	227,5	398,0		90 545,0					
			м						0	0,0	0,0	
6	25	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3x2.5 (ок)-0.66	430,5	601,0		258 730,0					
			м						0	0,0	0,0	
7	28	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5x2.5 (ок)-0.66	38,5	977,0		37 614,0					
			м						0	0,0	0,0	
8	27	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0.66	24,5	1 499,0		36 726,0					
			м						0	0,0	0,0	
9	28	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5 (ок)-0.66	119	555,0		66 045,0					
			м						0	0,0	0,0	
			Итого по отделу Электрооборудование				1 180 014	2 552	0		135	
							665 942	0			0	
			Отдел 3: Благоустройство									
			Раздел 2: Малые архитектурные формы									
10	51	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	24	68 224,0	20 092,0	1 637 376,0	482 208,0		4,14	99,33	
			секция		19 841,0	5 645,0	476 184,0	135 480,0	0	1,4	33,67	
			Итого по разделу 2: Малые архитектурные формы				1 637 376	482 208	0		99	
							476 184	135 480			34	
			Итого по отделу Благоустройство				1 637 376	482 208	0		99	
							476 184	135 480			34	
			Отдел 4: ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел 3: Отделка фасада локальная смета №02-01-03-01									
11	1	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя. с лесов	197,16	9 319,0	30,0	1 837 334,0	5 915,0		1,74	342,11	
			$м^2$		8 267,0	5,0	1 629 922,0	986,0	0	0,0	0,39	
12	3	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	216,876	2 895,0		627 856,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
13	4	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	433,752	389,0		168 730,0					
			м						0	0,0	0,0	
14	5	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	15,7728	34 448,0		543 341,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
15	8	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада. из паропроницаемой мембраны	197,16	487,0	0,0	96 017,0	0,0		0,03	6,01	
			$м^2$		145,0	0,0	28 588,0	0,0	0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3:				3 273 278	5 915	0		348	
							1 658 510	986			0	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ				3 273 278	5 915	0		348	
							1 658 510	986			0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту				**6 347 315**	**491 000**	**0**		**593**	
							2 845 632	**136 547**			**34**	
			Итого по акту				**6 347 315**					

Итого сметная стоимость по акту		**6347315,00**
в том числе оборудование		0
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепл	596 647,61	6 943 962,61
Итого со сметной прибылью 5%	347 198,13	7 291 160,74
Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	138 879,25	7 430 039,99
Итого в текущих ценах на 2024г.3 квартал -45%,К=1,0557	3 529 751,95	3 529 751,95
Итого в текущих ценах на 2024г.4 квартал -55%,К=1,075	4 393 011,15	4 393 011,15
Итого в текущих ценах		7 922 763,09
Итого с НДС 12%	950 731,57	8 873 494,67
Итого с учетом скидки 2%	177 469,89	**8 696 024,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Селтей"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кубжесарова А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аз и Мур Строй"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "IN JOY Project"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.О.Руководителя Мураталы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сейтхазин Ж.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

Корытина И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)