Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Подрядчик:** ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

**Наименование строительства и его адрес:** «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»

## СПРАВКА № 5 от "10" июня 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование программы/ подпрограммы/ специфики | код |
| 090140000306 | 010840001711 | KZ3000000 | KZ2030000 | № 20 дс № 8 | 02.08.2024 23.05.2025 | БРК | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выполнение | **1 111 421 927,01** | **742 874 789,23** | **137 572 717,97** | | | | **16 508 726,16** | **154 081 444,13** |
| Выплата аванса | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| Удержание аванса | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| Предоплата за материалы | **284 421 887,69** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| Удержание предоплаты за материалы | **251 320 276,04** | **251 320 276,04** | **46 541 912,53** | | | | **5 585 029,50** | **52 126 942,03** |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | **55 571 096,35** | **37 143 739,46** | **6 878 635,90** | | | | **825 436,31** | **7 704 072,21** |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Итого к оплате:** | **1 088 952 442,31** | **454 410 773,73** | **84 152 169,54** | | | | **10 098 260,35** | **94 250 429,89** |

**Заказчик:**
**И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"**
_____ **Касенов А.Е.**

**Начальник ОЭ и БД**
**ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"**
_____ **Қасенұлы С.**
**ИИН 920611350921**
**№ аттестата KZ38VJE00092924 от 14.05.2025 г.**

**Подрядчик:**
**Заместитель директора**
**ТОО "Востоквзрывпром"**
_____ **Котов Н.В.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Национальная компания"ҚазАвтоЖол АО,Республика Казахстан, Астана, район Байқоңыр, Ондирис, дом № 72/1** **090140000306**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2** **010840001711**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №20 от 02.08.2024, ДС №8 от 23.05.2025

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 10 | 10.06.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний ремонт автомобильной дороги республиканского назначения А-3 Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145 | | | работа | 1 | 154 081 444,13 | 154 081 444,13 | 16 508 726,16 |
| | | | | Итого | 1 | x | 154 081 444,13 | 16 508 726,16 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора / _____ / Котов Н.В.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Вр.о.директора / _____ / Касенов А.Е.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2025

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

**Акт выполняемых работ № 5 от 10 июня 2025 года**

**Выполнение работ - «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»**

**Договор: №20 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г. доп. соглашение № 4 от 21.11.2024г. доп. соглашение № 5 от 25.12.2024г. доп. соглашение № 6 от 30.01.2025г. доп. соглашение № 7 от 14.04.2025г. доп. соглашение № 8 от 23.05.2025г.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Стоимость работ по договору на 2025 г. | Сумма получения аванса в 2025 г. | Сумма предоплата за материалы | Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца за 2025 год | Выполненый обьем работ по настоящему акту | Сумма погашения аванса по настоящему акту | Сумма удержания предоплаты за материалы | Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.) | Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145» | тенге | **1 449 765 011,46** | **815 223 342,88** | **0,00** | **284 421 887,69** | **588 793 345,10** | **154 081 444,13** | **0,00** | **52 126 942,03** | **7 704 072,21** | **94 250 429,89** |
| | В т.ч. Без НДС | | **1 294 433 045,95** | **727 877 984,71** | **0,00** | **253 948 114,01** | **525 708 343,84** | **137 572 717,97** | **0,00** | **46 541 912,53** | **6 878 635,90** | **84 152 169,54** |
| | Сумма НДС | | **155 331 965,51** | **87 345 358,17** | **0,00** | **30 473 773,68** | **63 085 001,26** | **16 508 726,16** | **0,00** | **5 585 029,50** | **825 436,31** | **10 098 260,35** |

**Заказчик:**
**И.о. директора**
**ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"**

_____ **Касенов А.Е.**

**Генподрядчик:**
**Заместитель директора**
**ТОО "Востоквзрывпром"**

_____ **Котов Н.В.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»

Договор: № 20 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г. доп. соглашение № 4 от 21.11.2024г. доп. соглашение № 5 от 25.12.2024г. доп. соглашение № 6 от 30.01.2025г. доп. соглашение № 7 от 14.04.2025г. доп. соглашение № 8 от 23.05.2025г.

**Акт выполняемых работ № 5 от 10 июня 2025 года**

| № п/п | № по смете | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Расценка за еденицу измерения без НДС тенге | План всего | | Всего с начало строительства | | | Выполнено за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | По договору | | | | | за июнь месяц | |
| | | | | | обьем работ | финансирование | обьем работ | финансирование | % | обьем работ | финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Ликвидация пучинистых мест** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Земляные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка, засыпка и уплотнение грунта | м3 | 1 802,20 | 972 | 1 751 738,40 | | | | | |
| 2 | 2 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм | м3 | 9 250,62 | 810 | 7 493 002,20 | | | | | |
| 3 | 3 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4 746,92 | 162 | 769 001,04 | | | | | |
| | **Раздел 2 Ресайклирование 15 км, ширина 7,6 м** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см | м2 основания | 1 077,70 | 113 817,6 | 122 661 227,52 | 113 817,6 | 122 661 227,52 | 100,00 | | |
| 5 | 2 | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 28 164,91 | 1 792,6 | 50 488 417,67 | 1 792,6 | 50 488 417,67 | 100,00 | | |
| 6 | 3 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м3 | 9 316,66 | 3 414,5 | 31 811 735,57 | 3 414,5 | 31 811 735,57 | 100,00 | | |
| 7 | 4 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 9 250,62 | 5 121,8 | 47 379 825,52 | 5 121,8 | 47 379 825,52 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 3 Устройство покрытия слоя из а/б смеси** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7 097,32 | 73,3824 | 520 818,38 | 73,3824 | 520 818,38 | 100,00 | 1,3524 | 9 598,42 |
| 9 | 2 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 864,19 | 75,583872 | 16 315 851,31 | 75,583872 | 16 315 851,31 | 100,00 | 1,392972 | 300 692,77 |
| 10 | 3 | Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 557,72 | 104 832 | 58 466 903,04 | 104 832 | 58 466 903,04 | 100,00 | 1 932 | 1 077 515,04 |
| 11 | 4 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 864,21 | 1,7192448 | 371 123,42 | 1,7192448 | 371 123,42 | 100,00 | 0,0316848 | 6 839,61 |
| 12 | 5 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 27 687,91 | 14917,5936 | 413 036 989,01 | 14 917,5936 | 413 036 989,01 | 100,00 | 274,9236 | 7 612 059,89 |
| 13 | 6 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7 097,31 | 31,5 | 223 565,27 | 18,06 | 128 177,42 | 57,33 | 9,24 | 65 579,15 |
| 14 | 7 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 864,21 | 32,445 | 7 003 714,29 | 18,602 | 4 015 462,86 | 57,33 | 9,517 | 2 054 422,86 |
| 15 | 8 | Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 551,43 | 105 000 | 57 900 150,00 | 60 200 | 33 196 086,00 | 57,33 | 30 800 | 16 984 044,00 |
| 16 | 9 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 864,16 | 1,428 | 308 254,02 | 0,819 | 176 732,30 | 57,33 | 0,419 | 90 421,18 |
| 17 | 10 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 29 154,55 | 12 789 | 372 857 539,95 | 7 332 | 213 771 656,24 | 57,33 | 3 751 | 109 371 545,05 |
| | **Раздел 4 Укрепление обочин** | | | | | | | | | | |
| 18 | 1 | Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см | м2 покрытия обочин | 641,59 | 44 328,3 | 28 440 594,00 | | | | | |
| 19 | 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4 746,92 | 4 876,113 | 23 146 518,32 | | | | | |
| | **Раздел 5 Устройство покрытия на остановочных площадках (км 1131+400, 1132+100)** | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала | м2 | 678,28 | 196 | 132 942,88 | | | | | |
| 21 | 2 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7 092,35 | 0,098 | 695,05 | | | | | |
| 22 | 3 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 859,52 | 0,10094 | 21 788,86 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 557,72 | 196 | 109 313,12 | | | | | |
| 24 | 5 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 905,33 | 0,0032144 | 694,01 | | | | | |
| 25 | 6 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 27 687,91 | 27,8908 | 772 237,96 | | | | | |
| 26 | 7 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7 095,92 | 0,0588 | 417,24 | | | | | |
| 27 | 8 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 869,82 | 0,060564 | 13 073,94 | | | | | |
| 28 | 9 | Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 551,43 | 196 | 108 080,28 | | | | | |
| 29 | 10 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 914,92 | 0,0026656 | 575,54 | | | | | |
| 30 | 11 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 29 154,56 | 23,8728 | 696 000,98 | | | | | |
| | **Раздел 6 Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1131+400)** | | | | | | | | | | |
| 31 | 1 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 5 900,10 | 31 | 182 903,10 | | | | | |
| 32 | 2 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 2 993,03 | 31,31 | 93 711,77 | | | | | |
| 33 | 3 | Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 основания | 7 315,37 | 8,5 | 62 180,65 | | | | | |
| 34 | 4 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4 746,88 | 10,37 | 49 225,15 | | | | | |
| 35 | 5 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7 096,70 | 0,02275 | 161,45 | | | | | |
| 36 | 6 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 866,00 | 0,0234325 | 5 058,28 | | | | | |
| 37 | 7 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство | м2 покрытия | 1 367,05 | 32,5 | 44 429,13 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 8 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 29 154,48 | 3,8935 | 113 512,97 | | | | | |
| | **Раздел 7 Устройство покрытия на съездах** | | | | | | | | | | |
| 39 | 1 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7 098,06 | 0,676 | 4 798,29 | | | | | |
| 40 | 2 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 863,72 | 0,69628 | 150 301,59 | | | | | |
| 41 | 3 | Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 557,72 | 1352 | 754 037,44 | | | | | |
| 42 | 4 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 884,10 | 0,0221728 | 4 786,75 | | | | | |
| 43 | 5 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 27 687,91 | 192,3896 | 5 326 865,93 | | | | | |
| 44 | 6 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 7 097,53 | 0,4056 | 2 878,76 | | | | | |
| 45 | 7 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 863,71 | 0,417768 | 90 180,95 | | | | | |
| 46 | 8 | Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 551,43 | 1352 | 745 533,36 | | | | | |
| 47 | 9 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 215 708,70 | 0,0183872 | 3 966,28 | | | | | |
| 48 | 10 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 29 154,55 | 164,6736 | 4 800 984,70 | | | | | |
| | | **Раздел 8 Укрепление обочин** | | | | | | | | | |
| 49 | 1 | Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см | м2 покрытия обочин | 641,59 | 313,6 | 201 202,62 | | | | | |
| 50 | 2 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 4 746,92 | 34,5 | 163 768,74 | | | | | |
| | | **Раздел 9 Разметка проезжей части** | | | | | | | | | |
| 51 | 1 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная | км линии | 353 350,80 | 34,5 | 12 190 602,60 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 | км линии | 190 610,19 | 10,5 | 2 001 406,94 | | | | | |
| 53 | 3 | Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 | км линии | 190 591,52 | 0,217 | 41 358,36 | | | | | |
| | | **Раздел 10 Замена поврежденных знаков** | | | | | | | | | |
| 54 | 1 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 21 245,81 | 12 | 254 949,72 | | | | | |
| 55 | 2 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм | шт. | 5 967,19 | 5 | 29 835,95 | | | | | |
| 56 | 3 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 13 283,61 | 2 | 26 567,22 | | | | | |
| 57 | 4 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 12 048,66 | 2 | 24 097,32 | | | | | |
| 58 | 5 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм | шт. | 29 073,82 | 1 | 29 073,82 | | | | | |
| 59 | 6 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 12 048,66 | 1 | 12 048,66 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 7 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2021 прямоугольный, размером 500 мм х 2250 мм (применительно Пано) | шт. | 24 818,58 | 1 | 24 818,58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **24 195 010,08** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **1 294 433 045,95** | | **992 341 006,26** | | | | **137 572 717,97** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС. 12%** | | | | **155 331 965,51** | | **119 080 920,75** | | | | **16 508 726,16** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ВСЕГО С НДС:** | | | | **1 449 765 011,46** | | **1 111 421 927,01** | | | | **154 081 444,13** |

**Заказчик: И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"**

**Касенов А.Е.**

**Начальник ОЭи БД**

**Касенұлы С.**

**Начальник ОПЭР и З**

**Рамазанова Ж.К.**

**Гл специалист ОПЭР и З**

**Ешниязова Ж.К.**

**Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"**

**Заместитель директора**

**Котов Н.В.**

**Начальник участка**

**Бузулин В.В.**

**Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 5 от 10 июня 2025 года**

| № | Наименование работ | Ед. изм. | План на текущий год | Факт по текущему году | % | выполнено в настоящем акте |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»** | | | | | | |
| 1 | Ликвидация пучинистых мест | м3 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см | $м^2$ основания | 63 277,6 | 63 277,6 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Устройство нижнего слоя а/б покрытия | м2 | 58 282 | 58 282 | 100,00 | 1 932 |
| 4 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | м2 | 105 000 | 60 200 | 57,33 | 30 800 |
| 5 | Укрепление обочин ПГС | м3 | 44 328,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Устройство покрытия на остановочных площадках (км 1131+400, 1132+100)** | | | | | |
| 6 | Устройство нижнего слоя а/б покрытия | м2 | 196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | м2 | 196 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1131+400)** | | | | | |
| 8 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | м2 | 32,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Устройство покрытия на съездах** | | | | | |
| 9 | Устройство нижнего слоя а/б покрытия | м2 | 1 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Устройство верхнего слоя а/б покрытия | м2 | 1 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Укрепление обочин ПГС | м3 | 313,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Заказчик: И.о. директора**
**ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"**

**Касенов А.Е.**

**Генподрядчик: Заместитель директора**
**ТОО "Востоквзрывпром"**

**Котов Н.В.**