Заказчик: ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауская область, г.Атырау", БИН 230640026458. Атырауская область. г.Атырау. КАНЫШ САТБАЕВ. 13. Тел.: +7 778 455 37 20

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZANGAR SG", БИК: HSBKKZKX, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 17, зд. 26, н.п. 10, конт.тел: +7 705 167 4073

Наименование строительства и его адрес: Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)

Утверждена
по приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

код заказчика	код подрядчика	Договор №40 от 15.04.2025		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.согл. №	дата	наименование	код	наименование	код
		3	22.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	*СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ в тенге*								*НДС*	*Всего к оплате*
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	*в отчетном месяце без НДС*	*Строительно-монтажные работы по смете*	*из графы 1*						
				из них		*стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*	*дополнит. затраты*			
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)	92 855 625	92 855 625							11 142 675	103 998 300
За отчетный месяц:		92 855 625							11 142 675	103 998 300
Итого, сумма к оплате:	**103 998 300,00 (сто три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч триста)**									

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
ГУ "Городской
отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог" Атырауской обл.

Сарсенов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ZANGAR SG"

Жеткізгенов Б.М.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауская область, г.Атырау", БИН 230640026458, Атырауская область, г.Атырау, КАНЫШ САТБАЕВ, 13. Тел.: +7 778 455 37 20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZANGAR SG", БИК: HSBKKZKX, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 17, зд. 26, н.п. 10, конт.тел: +7 705 167 4073**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подъездных автомобильных дорог в городе Атырау (№5 фильтровальная станция, правобережная канализационно-очистное сооружение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. согл. №3 от 22.05.2025 к Договору №40 от 15.04.2025 г.**

Акт выполненных работ

Июнь 2025 (месяц, год)

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №02-01-01				
			Раздел 1: Подготовительные работы Трасса-1				**7 072 866**
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2023 стр.58 тб.26	Разбивка трассы 2 категории сложности автодороги 3 км	км	2,58	45 739	118 039
2	2	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/Срезка 50 м/	м3	16799,10	93	1 562 316
3	3	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	16799,10	321	5 392 511
			Раздел 2: Земляные работы				**32 196 737**
4	4	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в насыпь 50 м/	м3 грунта	18974,20	115	2 182 033
5	5	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	18974,20	363	6 887 635

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
6	6	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	25198,70	231	5 820 900
7	7	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25198,70	82	2 066 293
8	8	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14855,00	120	1 782 600
9	9	6201-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м/50/, группа грунта 2	м3	4118,30	241	992 510
10	10	6201-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м3	4118,3	291	1 198 425
11	11	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4118,3	231	951 327
12	12	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	4118,3	114	469 486
13	13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4118,3	209	860 725
14	14	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	55870,6	18	1 005 671
15	15	6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	1464,8	627	918 430
16	16	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	27831,4	168	4 675 675
17	17	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/ранее разработанный растительный грунт/	м3	5859,2	93	544 906
18	18	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10939,9	120	1 312 788
19	19	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4394,45	120	527 333
			Раздел 3. Дорожная одежда Тип А				10 595 290
20	21	6201-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12/25/ см	м2	26891,60	394	10 595 290

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №02-04-01				
			Раздел 1: Подготовительные работы Трасса-2				**5 856 881**
21	1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 стр.58 тб.26*	**Разбивка трассы 2 категории сложности автодороги 3 км**	км	2,24	45 739	102 240
22	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/Срезка 50 м/	$м^3$	13900,10	93	1 292 709
23	3	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	13900,10	321	4 461 932
			Раздел 2. Земляные работы				**29 851 883**
24	4	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/в насыпь 50 м/	м3 грунта	23395,00	115	2 690 425
25	5	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	23395,00	363	8 492 385
26	6	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	20850,40	231	4 816 442
27	7	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	20850,40	82	1 709 733
28	8	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21844,00	120	2 621 280
29	9	6201-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м/50/, группа грунта 2	м3	1550,10	241	373 574
30	10	6201-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Устройство насыпей дорожных бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунтов 2, 3	м3	1550,10	291	451 079
31	11	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1550,10	231	358 073
32	12	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1550,10	114	176 711
33	13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1550,10	209	323 971
34	14	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	41869,50	18	753 651
35	15	6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	1427,00	627	894 729
36	16	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	27114,50	168	4 555 236

	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						Ед.изм.	Всего
	2	3	4	5	6	7	8
37*	17	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/ранее разработанный растительный грунт/	м3	5708,30	93	530 872
38	18	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8191,80	120	983 016
39	19	1101-0107-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/50/ м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1005,89	120	120 706
			Раздел 3. Дорожная одежда Тип А				9 176 981
40	21	6201-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 12/25/ см	м2	23291,83	394	9 176 981
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:				94 750 638
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге			94 750 638
			Понижающий коэффициент	Тенге			0,98
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	Тенге			92 855 625
			НДС:	Тенге			11 142 675
			ВСЕГО стомость с НДС:	Тенге			103 998 300

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. Руководителя
ГУ "Городской
отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Атырауской обл.

Сарсенов А.

Главный специалист
ГУ "Городской
отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Атырауской обл.

Қабдығали Қ.Қ.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ГИП
ТОО "Улмад"

Королев Д.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Building Control"

Мурзагалиев З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ZANGAR SG"

Жеткізгенов Б.М.