Приложение 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-Құрылыс"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта: Строительство газопровода в населенном пункте Арайлы с/о Жанажол Махтааральского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2024г.

Наименование комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	119 229 132,0	6 976 667							1 607 143	15 000 000,0
Погошения аванса										
Сумма к оплате	**119 229 132,0**	**6 976 667**							**1 607 143**	**15 000 000,0**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района
Полатов Г.Ж.

Инженер:
ТОО "ЗКА проект"
Абишев А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "САҚ-Құрылыс"
Бухарбаев Е.Е.

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор:ТОО "ЗКА проект"
Авторский надзор:ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки -Строительство газопровода в населенном пункте Арайлы с/о Жанажол Махтааральского района, Туркестанской области

Акт выполненных работ № 4

приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 года

Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СЦИ РК 8.03-04-2022 1601-0204-33**	**Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения 1 категория сложности**	**км**		**6,837**	**10564,00**	**--**	**72226**	**--**	**--**	**--**	**72226**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**72226**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**72226**				

Газопровод среднего давления. Надземный газопровод.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

		ГРПШ-13-2ВУ1										
58	**ТОО"ЗГО" стр.3**	**Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регуляторами давления РДГ-50в с узлом учета СГ16МТ-G-160 DN80 с электронным корректором miniELCOR ГРПШ-13-2ВУ1**	**компл.**		**1**	**2579696,43**	**--**	**2579696**	**--**		**--**	**2579696**
						--	--	--	--	**2579696**	--	
1.1		*Отпускная цена -*				*2549107,14*				*2549107,14*		
1.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*30589,29*				*30589,29*		
		ГРПШ 6, 10										
94	**ТОО"ЗГО" стр.3**	**Газорегуляторный пункт с 1-м счетчиком G4 и регулятором РДГД-2,0 ГРПШ 6**	**компл.**		**21**	**64605,36**	**--**	**1356713**	**--**		**--**	**1356713**
						--	--	--	--	**1356713**	--	
2.1		*Отпускная цена -*				*63839,29*				*1340625,09*		
2.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*766,07*				*16087,50*		
95	**ТОО"ЗГО" стр.3**	**Газорегуляторный пункт с 2-мя счетчиками G4 регулятором РДГК-2,0 ГРПШ 10**	**компл.**		**65**	**82676,79**	**--**	**5373991**	**--**		**--**	**5373991**
						--	--	--	--	**5373991**	--	
3.1		*Отпускная цена -*				*81696,43*				*5310268,00*		
3.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*980,36*				*63723,22*		

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9310400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							9310400		

Газопровод среднего давления. Подземный газопровод.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 153 шт

154	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	126	8942,42	3101,70	1126745	390814	107953	759261	2036886
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	627978	138953		150880	
155	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	122,655	851,00	--	104379	--	104379	--	112729
		СП - 8%			--	--	--	--		8350	
156	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,84042	449705,00	--	377941	--	377941	--	408176
		СП - 8%			--	--	--	--		30235	
159	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005418	813201,00	--	4406	--	4406	--	4758
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
160	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,764	36551,00	--	64476	--	64476	--	69634
		СП - 8%			--	--	--	--		5158	
161	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,504	7046,00	--	3551	--	3551	--	3835
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
162	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.	т конструкций	0,52038	76270,61	1845,20	39690	960	598	26439	71420
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	356,87	38132	186		5290	
163	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,52038	442465,00	--	230250	--	230250	--	248670
		СП - 8%			--	--	--	--		18420	
166	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4412	7,43	0,82	32781	3617	--	22192	59385
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	0,37	29163	1632		4412	
167	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4412	17,00	--	75004	--	75004	--	81004
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
168	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	4,636	71708,31	27253,51	332440	126348	--	164749	536965

		НР - 61%; СП - 85%			44454,80	13802,54	206092	63989		39775	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3633460**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**901365**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**521739**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**204760**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**968557**		
		- Накладные расходы	Тенге							**972641**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**269156**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**13 016 086**							**13016086**
		ИТОГО ПО АКТУ:		**13 016 086**							
		Оборудование		**9 310 400**							
		прочие затраты		**72 226**							
		Итого смр без оборудования		**3 633 460**							
		Временные здания и сооружения	**2,9%**	**105 370**							
		Итого с временными		**3 738 830**							
		Дополнительные затраты работ в зимнее время	**0,31%**	**11 590**							
		Итого с зимними удорожаниями		**3 750 421**							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**	**75 008**							
		Итого с непредвиденными		**3 825 429**							
		в том числе 2022г-68%	**68%**	**2 601 292**							
		Оборудование		**6 331 072**							
		прочие затраты		**49 114**							
		ИТОГО 2022год-68% К=1		**8 981 477**							
		НДС 12%		**1 077 777**							
		ИТОГО С НДС на 2022 год		**10 059 255**							
		в том числе 2023г-32%	**32%**	**1 224 137**							
		в том числе 2023год-32% К=1,0450539		**1 279 289**							
		Оборудование		**3 113 558**							
		прочие затраты		**24 154**							
		ИТОГО 2023 год		**4 417 001**							
		НДС 12%		**530 040**							
		ИТОГО с НДС на 2023 год		**4 947 042**							
		НДС 12%	**12%**	**1 607 817**							
		ВСЕГО		**15 006 296**							
		ВСЕГО с пониж.коэф.0,999580412964212		**15 000 000**							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Г.Ж.

Технадзор
ТОО "ЗКА проект"
Директор: Абишев А.Т.

Подрядчик
ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"
Директор: Бухарбаев Е.Е.